Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №201 от 27.08.2014г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Специализированный центр обслуживания населения в г. Костанае. Локальная смета №2-1-3

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015г

N п/п	Наименование ценников и:NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Хоз-питьевой водопровод								
5.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	75,82	1,57	76	2	0,41	0
					67,50	--	68	--	--	--
6.	СПрайс	Счетчик холодной воды ВСХ-25	шт	1,00	4650,37	--	4650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	192,46	52,42	192	52	0,77	1
					134,41	18,54	134	19	0,09	0
8.	СПрайс	Фильтр грубой очистки ВФ-25	шт	1,00	305,84	--	306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовымкраном	комплект	1,00	48,96	1,62	49	2	0,23	0
					41,72	--	42	--	--	--
10.	СПрайс	Манометр МП3-У	шт	1,00	586,53	--	587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0116-15-	Установка вентилей, задвижек,	1шт	2,00	891,93	90,13	1784	180	2,60	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм			--- 447,75	--- 33,75	--- 896	--- 67	--- 0,16	--- 0
12.	С130902-9 9	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	8303,00 --- --	-- --	16606 --- --	-- --	-- --- --	-- --- --
13.	Ц0112-802 -3т.ч.п.о тд.12п.2в	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	1,00	1041,03 --- 978,13	55,80 --- 13,50	1041 --- 978	56 --- 14	6,25 --- 0,08	6 --- 0
14.	ТПрайс	Задвижка чугунная фланцевая с электроприводом 30ч906бр д 80мм	шт	1,00	47799,08 --- --	-- --- --	47799 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
15.	С130809-3 5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	10,00	419,00 --- --	-- --- --	4190 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
16.	Е0116-15- 1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47 --- 254,25	39,24 --- 15,75	473 --- 254	39 --- 16	1,47 --- 0,07	1 --- 0
17.	С130901-1 9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа, DУ 20мм	шт	1,00	319,00 --- --	-- --- --	319 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
18.	Е0120-30- 1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	1,20	107,97 --- 8,96	1,26 --- 0,47	130 --- 11	2 --- 1	0,05 --- 0,00	0 --- 0
19.	Е0116-10- 4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	2,70	935,75 --- 130,50	20,80 --- 7,79	2527 --- 352	56 --- 21	0,72 --- 0,04	2 --- 0
21.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	0,85	362,67 --- 1,58	4,19 --- 51	308 --- 1	4 --- 0,01	0,34 --- 0	0 ---
23.	Ц0112-699 -2	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	шт	1,00	189,90 --- 155,00	26,60 --- --	190 --- 155	27 --- --	1,00 --- --	1 --- --
24.	СПрайс	Отборное устройство с трехходовым краном 16-70-ст20-МП	шт	1,00	1056,36 --- --	-- --- --	1056 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
25.	Е0109-34- 1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1	т	0,02	17355,76 --- 12555,00	2191,28 --- 101,25	294 --- 212	37 --- 2	73,60 --- 0,49	1 --- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
26.	С12021-26 3	Опоры неподвижные	т	0,02	107900,00	--	1826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	891,93	90,13	892	90	2,60	3
					447,75	33,75	448	34	0,16	0
28.	С130902-9 9	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	8303,00	--	8303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130901-1 8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа, DУ 15 мм	шт	17,00	275,00	--	4675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С130901-1 9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа, DУ 20 мм	шт	7,00	319,00	--	2233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С130901-2 0	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа, DУ 25 мм	шт	4,00	420,00	--	1680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130901-2 1	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа, DУ 32 мм	шт	2,00	516,00	--	1032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С130901-2 3	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа, DУ 50 мм	шт	2,00	972,00	--	1944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130903-2 9	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dу 50 мм	шт	1,00	799,00	--	799	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	1,30	935,75	20,80	1216	27	0,72	1
					130,50	7,79	170	10	0,04	0
36.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	60,40	329,67	4,19	19912	253	0,34	20
			59,85		1,58	3615	95	0,01	0	
37.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	13,70	364,67	4,19	4996	57	0,34	5
			59,85		1,58	820	22	0,01	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	19,00	362,67	4,19	6891	80	0,34	6
				59,85	1,58	1137	30	0,01	0	
39.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	8,10	471,67	4,19	3821	34	0,34	3
				59,85	1,58	485	13	0,01	0	
40.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	78,50	693,07	10,34	54406	812	0,43	34
				76,95	3,87	6041	304	0,02	1	
		Итого по разделу: Хоз-питьевой водопровод								197202
		Раздел: Горячее водоснабжение								
61.	СПрайс	Циркуляционный насос WilO-STrATOs ECO-Z 25/1-5	к-т	1,00	29118,94	--	29119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	31,00	329,67	4,19	10220	130	0,34	10
				59,85	1,58	1855	49	0,01	0	
67.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	62,50	364,67	4,19	22792	262	0,34	21
				59,85	1,58	3741	99	0,01	0	
68.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	33,50	471,67	4,19	15801	140	0,34	11
				59,85	1,58	2005	53	0,01	0	
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								77932
		Раздел: Канализация бытовая								
77.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,15	218,93	--	2222	--	1,54	16
					218,93	--	2222	--	--	--
78.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,15	134,10	--	1361	--	0,97	10
					134,10	--	1361	--	--	--
79.	Е0116-13-	Прокладка трубопроводов	м	34,00	620,54	0,64	21098	22	0,58	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм			106,20	0,25	3611	8	0,00	0
80.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.100 мм	м	50,50	748,88 102,38	1,43 0,54	37818 5170	72 27	0,56 0,00	28 0
81.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.100 мм	м	5,80	748,88 102,38	1,43 0,54	4344 594	8 3	0,56 0,00	3 0
83.	С131101-9-9	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	к-т	2,00	1430,00 --	-- --	2860 --	-- --	-- --	-- --
84.	С131101-7-0	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	комплект	19,00	5470,00 --	-- --	103930 --	-- --	-- --	-- --
85.	С131101-9-9	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	к-т	19,00	1430,00 --	-- --	27170 --	-- --	-- --	-- --
86.	С131101-8-3	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	шт	11,00	5020,00 --	-- --	55220 --	-- --	-- --	-- --
86.	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл	11,00	3470,00 --	-- --	38170 --	-- --	-- --	--
89.	С131101-9-9	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	к-т	2,00	1430,00 --	-- --	2860 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Канализация бытовая								297054
		Раздел: Дренажная канализация(тепловой узел)								
100.	СПрайс WilO-DrAin TM 32/8	Погружной дренажный насос	к-т	2,00	16831,73 --	-- --	33663 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50мм	м	38,00	633,76	14,12	24083	537	0,55	21
					100,35	5,29	3813	201	0,03	1
107.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	2,00	330,70	14,12	661	28	0,55	1
					100,35	5,29	201	11	0,03	0
112.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,04	200,00	--	208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Дренажная канализация(тепловой узел)								58616
		Раздел: Внутренний водосток								
115.	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	2,00	8426,26	137,88	16853	276	2,58	5
					465,75	51,75	932	103	0,25	1
118.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	40,50	1262,35	20,80	51125	842	0,72	29
					130,50	7,79	5285	315	0,04	2
120.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	12,40	150,08	1,43	1861	18	0,56	7
					102,38	0,54	1270	7	0,00	0
121.	С130804-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	12,38	302,00	--	3737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	43,50	330,70	14,12	14385	614	0,55	24
					100,35	5,29	4365	230	0,03	1
125.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,76	200,00	--	352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	384,00	--	2304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN	шт.	6,00	384,00	--	2304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 ГОСТ 12816-80								
130.	С130804-3 380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	552,00 --	-- --	1104 --	-- --	-- --	-- --
132.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,68	200,00 --	-- --	336 --	-- --	-- --	-- --
138.	Е0115-36- 1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	11,50	905,84 222,86	4,85 1,41	10417 2563	56 16	1,29 0,01	15 0
		Итого по разделу: Внутренний водосток								104779
		Раздел: Дренажная канализация насосной								
144.	СПрайс WilO-DrAin TM 32/8	Погружной дренажный насос	к-т	2,00	15878,99 --	-- --	31758 --	-- --	-- --	-- --
147.	С130902-8 4	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	4948,00 --	-- --	9896 --	-- --	-- --	-- --
152.	Е0116-10- 2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50мм	м	8,00	633,76 100,35	14,12 5,29	5070 803	113 42	0,55 0,03	4 0
153.	Е0116-10- 1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	2,00	330,70 100,35	14,12 5,29	661 201	28 11	0,55 0,03	1 0
155.	С130809-3 3	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12,00	305,00 --	-- --	3660 --	-- --	-- --	-- --
157.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,80	200,00 --	-- --	160 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Дренажная канализация насосной								51205
		Раздел: Насосная								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	9,50	693,07	10,34	6584	98	0,43	4
					76,95	3,87	731	37	0,02	0
72.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	9,00	935,75	20,80	8422	187	0,72	7
					130,50	7,79	1174	70	0,04	0
73.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	46,00	200,00	--	9200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Насосная								24206

ИТОГО: 810992 5242 329

57766 1931 9

Накладные расходы :

На монтажные работы		892
На общестроительные работы		6757
На металломонтажные работы		193
На сантехнические работы		66978
Всего накладных расходов:		74820
Итого с накладными		885812

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		50281
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		936093
Итого с временными	- 1,8 %	952082
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	971976
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	- 0,190875 %	973702
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	977319
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	986362
Пересчет в текущих ценах	К=2,55742	2522544
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	50451
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		2572995
Налог на добавленную стоимость	12 %	308759
Итого с НДС		2881752

Технадзор: ИП Харенко Е.Н. Директор ТОО «[illegible]»: Овнанян Г.Н.

Зам. руководителя ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Анненко В.А.