Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №201 от 27.08.2014г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Теплотрасса. Локальная смета №6-2

А К Т N14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015г

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	606,15	23,36	22,08	14159	13383	0,01	5
					1,28	5,56	776	3369	0,02	12
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	27,83	262,72	--	7311	--	1,85	51
					262,72	--	7311	--	--	--
3.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	506,78	3,35	3,35	1699	1699	--	--
					--	1,16	--	589	0,00	2
4.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	506,78	21,55	4,52	10919	2289	0,11	55
					17,03	--	8630	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								34088
		Раздел: Лотковый канал КЛ90х45-8, основные элементы (35шт)								
5.	Е0107-61-	Устройство непроходных каналов	м3	28,00	1986,57	564,43	55624	15804	3,33	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты			---	---	---	---	---	---
					567,00	195,49	15876	5474	0,75	21
6.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	м3	15,75	23300,00	--	366975	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
7.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	12,25	22500,00	--	275625	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
8.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-12,25	266,00	--	-3258	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
9.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-12,25	143,00	--	-1752	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	14,28	1198,30	152,52	17112	2178	1,02	15
					---	---	---	---	---	---
					153,68	57,15	2195	816	0,28	4
11.	Е107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	0,80	1986,57	564,43	1589	452	3,33	3
					---	---	---	---	---	---
					567,00	195,49	454	156	0,75	1
12.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	м3	0,44	23300,00	--	10252	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
13.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	0,36	24600,00	--	8856	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
14.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,36	143,00	--	-51	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
15.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,36	266,00	--	-96	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,38	1198,30	152,52	455	58	1,02	0
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					153,68	57,15	58	22	0,28	0
		Итого по разделу: Лотковый канал КЛ90х45-8, основные элементы (35шт)								731331
		Раздел: Непроходной лотковый канал КЛ60х45								
17.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	10,40	1986,57	564,43	20660	5870	3,33	35
					567,00	195,49	5897	2033	0,75	8
18.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5м3	м3	7,20	23300,00	--	167760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-7,20	143,00	--	-1030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-7,20	266,00	--	-1915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	3,20	22800,00	--	72960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-3,20	266,00	--	-851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-3,20	143,00	--	-458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	5,90	1198,30	152,52	7070	900	1,02	6
					153,68	57,15	907	337	0,28	2
25.	Е107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	0,78	1986,57	564,43	1550	440	3,33	3
					567,00	195,49	442	152	0,75	1
26.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до	м3	0,54	23300,00	--	12582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,5м3								
27.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,54	143,00 ---	-- --	-77 --	-- --	-- --	-- --
28.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,54	266,00 ---	-- --	-144 --	-- --	-- --	-- --
29.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2м3	м3	0,24	24600,00 ---	-- --	5904 --	-- --	-- --	-- --
30.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,54	143,00 ---	-- --	-77 --	-- --	-- --	-- --
31.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,54	266,00 ---	-- --	-144 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,42	1198,30 153,68	152,52 57,15	503 65	64 24	1,02 0,28	0 0
		Итого по разделу: Непроходной лотковый канал КЛ60х45								284294
		Раздел: Угол поворота УПК 60-45-8(2шт)								
33.	Е107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,01	1986,57 567,00	564,43 195,49	2006 573	570 197	3,33 0,75	3 1
34.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5м3	м3	0,69	23300,00 ---	-- --	16077 --	-- --	-- --	-- --
35.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	0,32	22800,00 ---	-- --	7296 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	С143001-4 6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,32	143,00	--	-46	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,32	266,00	--	-85	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,16	8671,65	296,60	1387	47	5,95	1
					915,75	110,25	147	18	0,54	0
39.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,00	72779,65	422,15	146	1	56,40	0
					8257,50	157,50	17	--	0,77	0
		Итого по разделу: Угол поворота УПК 60-45-8(2шт)								26782
		Раздел: Угол поворота УПК 90-45-8(4шт)								
40.	Е107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	3,34	1986,57	564,43	6635	1885	3,33	11
					567,00	195,49	1894	653	0,75	3
41.	С143018-1 40	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	м3	1,74	23300,00	--	40542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С143018-7 0	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	0,72	24600,00	--	17712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С143001-4 6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,72	143,00	--	-103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,72	266,00	--	-192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С143018-7 1	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	0,88	23900,00	--	21032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2м3								
46.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,88	143,00 ---	-- --	126 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	шт	4,00	549,14 238,50	233,05 80,87	2197 954	932 323	1,37 0,31	5 1
48.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,20	21500,00 ---	-- --	4300 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,52	8671,65 915,75	296,60 110,25	4509 476	154 57	5,95 0,54	3 0
50.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,01	72779,65 8257,50	422,15 157,50	582 66	3 1	56,40 0,77	0 0
		Итого по разделу: Угол поворота УПК 90-45-8(4шт)								97341
		Раздел: Деформационный шов для КЛ90х45 (4шт)								
51.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,04	245,44 37,35	3,82 1,44	746 114	12 4	0,21 0,01	1 0
52.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	3,04	665,48 81,68	8,23 3,08	2023 248	25 9	0,47 0,02	1 0
53.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,35	8671,65 915,75	296,60 110,25	3035 321	104 39	5,95 0,54	2 0
		Итого по разделу: Деформационный шов для КЛ90х45 (4шт)								5804
		Раздел: Деформационный шов для КЛ60х45 (2шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,12	245,44	3,82	275	4	0,21	0
					37,35	1,44	42	2	0,01	0
55.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	1,12	665,48	8,23	745	9	0,47	1
					81,68	3,08	91	3	0,02	0
56.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,14	8671,65	296,60	1214	42	5,95	1
					915,75	110,25	128	15	0,54	0
57.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	1,90	8671,65	296,60	16476	564	5,95	11
					915,75	110,25	1740	209	0,54	1
		Итого по разделу: Деформационный шов для КЛ60х45 (2шт)								18710
		Раздел: Водонепроницаемый ввод Д89х3,5мм-2шт								
58.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,09	247994,13	49389,75	21823	4346	312,70	28
					62775,00	18657,00	5524	1642	91,12	8
59.	Е0146-33-2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	м3	0,46	17701,59	203,35	8143	94	44,66	21
					6633,00	76,50	3051	35	0,38	0
60.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,46	368,16	5,73	538	8	0,32	0
					56,02	2,16	82	3	0,01	0
61.	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	1,00	83,68	3,92	84	4	0,42	0
					76,95	1,58	77	2	0,01	0
62.	С11011-11	Асбест хризотиловый марки 7-370	т	0,00	10400,00	--	21	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водонепроницаемый ввод Д89х3,5мм-2шт								30608
		Раздел: Выход труб из канала КЛ 90х45-1шт,АС-ТС6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	2,97	1274,54	49,10	3785	146	0,53	2
					79,66	18,40	237	55	0,09	0
64.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,24	6441,93	--	1531	--	3,66	1
					567,00	--	135	--	--	--
65.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	2,16	12190,61	296,60	26332	641	5,95	13
					915,75	110,25	1978	238	0,54	1
66.	Е107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	0,04	1986,57	564,43	87	25	3,33	0
					567,00	195,49	25	9	0,75	0
67.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,04	26900,00	--	1184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	10,28	245,44	3,82	2523	39	0,21	2
					37,35	1,44	384	15	0,01	0
69.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой,	т	0,05	14359,66	5522,03	710	273	35,90	2
рифленной, просечной и круглой			6075,00	1322,37	300	65	4,73	0		
		стали								
70.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,05	154400,00	--	7637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	1,80	331,03	25,04	596	45	0,14	0
					22,25	9,38	40	17	0,05	0
72.	Е0111-19-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	1,80	182,50	9,33	328	17	0,06	0
					8,91	3,51	16	6	0,02	0
73.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий	м2	0,15	544,76	1,24	83	--	0,97	0
					153,23	0,47	23	--	0,00	0
74.	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	1,00	33,27	0,04	33	--	0,04	0
					8,78	--	9	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	1,95	16,64	0,02	32	--	0,02	0
					4,39	--	9	--	--	--
		Итого по разделу: Выход труб из канала КЛ 90х45-1шт,АС-ТС6								44862
		Раздел: Оклеечная гидроизоляция перекрытия канала КЛ90х45-117пм								
76.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	182,52	200,30	9,95	36559	1816	0,36	65
					52,20	3,74	9528	683	0,02	3
77.	Е0111-11-2к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	182,52	58,80	1,34	10733	245	0,01	2
					1,26	0,50	230	91	0,00	0
78.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	182,52	497,56	5,38	90814	982	0,94	172
				186,75	2,25	34086	411	0,01	2	
79.	Е0113-37-2к=2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	182,52	551,79	3,14	100713	573	0,80	146
				148,50	--	27104	--	--	--	
80.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	182,52	200,30	9,95	36559	1816	0,36	65
					52,20	3,74	9528	683	0,02	3
81.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	89,33	200,30	9,95	17892	889	0,36	32
					52,20	3,74	4663	334	0,02	2
82.	Е0111-11-2к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	89,33	58,80	1,34	5253	120	0,01	1
					1,26	0,50	113	45	0,00	0
83.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	89,33	497,56	5,38	44445	481	0,94	84
				186,75	2,25	16682	201	0,01	1	
84.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	89,33	551,79	3,14	49289	280	0,80	71
				148,50	--	13265	--	--	--	
85.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	89,33	200,30	9,95	17892	889	0,36	32
					52,20	3,74	4663	334	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Оклеечная гидроизоляция перекрытия канала КЛ90х45-117пм								410148
		Раздел: Опора неподвижная для канала КЛ90х45(д108х3)-4шт (лист АС-ТС5)								
86.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,42	1886,27	100,89	792	42	0,85	0
					123,75	38,25	52	16	0,18	0
87.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	1,38	8783,11	260,48	12121	359	3,94	5
					614,25	89,46	848	123	0,35	0
88.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,06	70437,87	304,24	4119	18	58,00	3
					9675,00	114,75	566	7	0,56	0
89.	Е107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	0,36	1986,57	564,43	715	203	3,33	1
					567,00	195,49	204	70	0,75	0
90.	С143018-70	??? Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	0,36	24191,00	--	8709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Опора неподвижная для канала КЛ90х45(д108х3)-4шт (лист АС-ТС5)								26456
		Раздел: Опора неподвижная для канала КЛ60х45(д89х3)-3шт (лист АС-ТС5)								
91.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,23	1886,27	100,89	433	23	0,85	0
					123,75	38,25	28	9	0,18	0
92.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,86	8783,11	260,48	7589	225	3,94	3
					614,25	89,46	531	77	0,35	0
93.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,03	70437,87	304,24	2198	9	58,00	2
					9675,00	114,75	302	4	0,56	0
94.	Е107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	0,12	1986,57	564,43	238	68	3,33	0
					567,00	195,49	68	23	0,75	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	С143018-70	??? Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2м3	м3	0,12	24191,00 ---	-- --	2903 --	-- --	-- --	-- --
96.	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	1222,18 501,75	640,55 154,35	4889 2007	2562 617	2,76 0,63	11 3
97.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4,00	10400,00 ---	-- --	41600 --	-- --	-- --	-- --
98.	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	419,00 ---	-- --	3352 --	-- --	-- --	-- --
99.	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	6,00	5320,00 ---	-- --	31920 --	-- --	-- --	-- --
100.	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	12,00	228,00 ---	-- --	2736 --	-- --	-- --	-- --
101.	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,16	173697,14 79650,00	47716,89 17008,50	27792 12744	7635 2721	440,00 88,36	70 14
102.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,24	199923,73 91125,00	52482,23 17035,50	48581 22143	12753 4140	494,00 88,49	120 22
103.	С130806-75	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	161,60	461,04 ---	-- --	74504 --	-- --	-- --	-- --
104.	С130806-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	243,00	483,48 ---	-- --	117486 --	-- --	-- --	-- --
105.	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром	шт	2,00	777,30 ---	95,55 ---	1555 ---	191 ---	3,05 ---	6 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 мм			587,25	9,00	1174	18	0,04	0
106.	СПрайсСильфонный компенсатор СКО 100-1,6-200/0+-45/ПП		шт	2,00	16645,10	--	33290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,03	17355,76	2191,28	519	66	73,60	2
					12555,00	101,25	376	3	0,49	0
108.	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,03	107900,00	--	3228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	0,45	1986,57	564,43	894	254	3,33	1
					567,00	195,49	255	88	0,75	0
110.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,45	20800,00	--	9360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0113-29-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	м2	127,20	757,25	0,56	96322	71	0,06	7
					11,36	0,20	1445	25	0,00	0
112.	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	403,00	128,99	11,48	51984	4626	0,44	179
					77,40	4,28	31192	1725	0,02	8
113.	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	м3	8,67	4590,00	--	39795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	400,00	153,84	10,09	61535	4036	0,20	79
					31,28	3,83	12512	1532	0,02	7
115.	С11011-945	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	226,58	141,00	--	31948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине	м	3,00	290,41	19,95	871	60	1,30	4
					236,25	7,43	709	22	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		теплоизоляционного слоя 60 мм								
117.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01	68053,00	--	473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,81	1886,27	100,89	1528	82	0,85	1
					123,75	38,25	100	31	0,18	0
119.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	7,12	6959,14	789,92	49556	5625	8,27	59
					1401,75	272,75	9982	1942	1,04	7
120.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,03	70239,08	327,33	2177	10	11,60	0
					1890,00	123,75	59	4	0,60	0
121.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	7,12	284,00	--	2022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,70	22000,00	--	15400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700мм,	м	0,72	4337,50	--	3123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	4,91	10800,00	--	52974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,25	26900,00	--	6617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	8,00	221,00	--	1768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С12041-50	Детали закладные и накладные,	т	0,00	60300,00	--	116	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно			--	--	--	--	--	--
129.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	1,67	8738,61	296,60	14611	496	5,95	10
					915,75	110,25	1531	184	0,54	1
130.	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой набутилкаучуковом клее	м2	8,92	477,68	1,27	4261	11	1,42	13
					270,00	0,47	2408	4	0,00	0
131.	Е0113-43-2	Последующий слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	м2	8,92	714,46	0,60	6373	5	2,48	22
					472,50	0,22	4215	2	0,00	0
132.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,64	6441,93	--	4123	--	3,66	2
					567,00	--	363	--	--	--
133.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,70	192,26	9,95	519	27	0,36	1
					52,20	3,74	141	10	0,02	0
134.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	2,70	164,35	4,02	444	11	0,03	0
					3,78	1,50	10	4	0,01	0
135.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	13,86	272,01	3,39	3770	47	0,65	9
					117,00	0,72	1622	10	0,05	1
136.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	5,74	472,48	5,38	2712	31	0,94	5
			186,75		2,25	1072	13	0,01	0	
137.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	5,74	430,95	3,14	2474	18	0,80	5
			148,50		--	852	--	--	--	
138.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,17	5859,37	66,01	1009	11	1,35	0
					195,75	24,93	34	4	0,12	0
139.	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	м2	25,30	204,65	0,24	5178	6	0,08	2
					16,16	0,10	409	3	0,00	0

Итого по разделу: Опора неподвижная для канала КЛ60х45(д89х3)-3шт (лист АС-ТС5) 905550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Теплокамера тип УТ-2(1,8х2,25 в осях)-1шт								
140.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,03	1886,27	100,89	1952	104	0,85	1
					123,75	38,25	128	40	0,18	0
141.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	8,78	6827,84	789,92	59976	6939	8,27	73
					1401,75	272,75	12313	2396	1,04	9
142.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,04	70239,08	327,33	2810	13	11,60	0
					1890,00	123,75	76	5	0,60	0
143.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	8,78	284,00	--	2495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	1,22	22000,00	--	26840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм,	м	0,72	4337,50	--	3123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	5,93	10800,00	--	64098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,33	26900,00	--	8796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	к-т	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	8,00	221,00	--	1768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением	т	0,00	60300,00	--	145	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно			--	--	--	--	--	--
151.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	2,40	8738,61	296,60	20973	712	5,95	14
					915,75	110,25	2198	265	0,54	1
152.	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой набутилкаучуковом клее	м2	11,32	477,68	1,27	5407	14	1,42	16
					270,00	0,47	3056	5	0,00	0
153.	Е0113-43-2	Последующий слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	м2	11,32	714,46	0,60	8088	7	2,48	28
					472,50	0,22	5349	2	0,00	0
154.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,97	6441,93	--	6249	--	3,66	4
					567,00	--	550	--	--	--
155.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,05	192,26	9,95	779	40	0,36	1
					52,20	3,74	211	15	0,02	0
156.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	4,05	164,35	4,02	666	16	0,03	0
					3,78	1,50	15	6	0,01	0
157.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	17,01	272,01	3,39	4627	58	0,65	11
					117,00	0,72	1990	12	0,05	1
158.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	6,67	472,48	5,38	3151	36	0,94	6
			186,75		2,25	1246	15	0,01	0	
159.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	6,67	430,95	3,14	2874	21	0,80	5
			148,50		--	990	--	--	--	
160.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,20	5859,37	66,01	1172	13	1,35	0
					195,75	24,93	39	5	0,12	0
161.	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	м2	29,38	204,65	0,24	6013	7	0,08	2
					16,16	0,10	475	3	0,00	0

Итого по разделу: Теплокамера тип УТ-2(1,8х2,25 в осях)-1шт 258801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаментная плита под модульную котельную (АС-ТС-7)								
162.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	33,17	218,93	--	7262	--	1,54	51
					218,93	--	7262	--	--	--
163.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	33,17	134,10	--	4448	--	0,97	32
					134,10	--	4448	--	--	--
164.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	27,05	1886,27	100,89	51024	2729	0,85	23
					123,75	38,25	3347	1035	0,18	5
165.	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	м3	12,24	7118,92	210,97	87136	2582	3,06	37
					470,25	76,19	5756	933	0,34	4
166.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,53	65900,00	--	35081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	70437,87	304,24	2671	12	58,00	2
					9675,00	114,75	367	4	0,56	0
		Итого по разделу: Фундаментная плита под модульную котельную (АС-ТС-7)								187621
		Раздел: Ф-1								
168.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,20	218,93	--	1138	--	1,54	8
					218,93	--	1138	--	--	--
169.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,20	134,10	--	697	--	0,97	5
					134,10	--	697	--	--	--
170.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	3,38	7478,57	257,71	25278	871	4,05	14
					634,50	91,69	2145	310	0,40	1
171.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	67700,00	--	3506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С130806-5-8	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения	м	1,70	111,00	--	189	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм			--	--	--	--	--	--		
173.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,06	172357,31	536,06	10686	33	289,00	18
					47475,00	202,50	2943	13	0,99	0
174.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	1,00	33697,62	304,24	33698	304	198,00	198
					33075,00	114,75	33075	115	0,56	1
175.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,70	5958,31	66,01	4171	46	1,35	1
					195,75	24,93	137	17	0,12	0
176.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,21	8671,65	296,60	1821	62	5,95	1
					915,75	110,25	192	23	0,54	0
177.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,99	245,44	3,82	488	8	0,21	0
					37,35	1,44	74	3	0,01	0
		Итого по разделу: Ф-1								81672
		Раздел: Сбросный колодец Д1500мм (1шт)								
181.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев	м3	2,07	7923,17	1538,85	16401	3185	9,65	20
диам. 1,5 м в сухих грунтах			1615,95	576,23	3345	1193	2,81	6		
182.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,75	28900,00	--	21675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	2,67	7310,00	--	19518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	0,14	4337,50	--	607	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	0,29	5712,50 ---	-- --	1657 ---	-- --	-- ---	-- --
186.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	438 320	48 18	253,00 12,52	2 0
187.	С130806-6 2	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	7,07	168,00 --	-- --	1188 --	-- --	-- --	-- --
188.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,01	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	412 232	180 48	194,00 26,38	1 0
189.	С130804-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	7,07	302,00 ---	-- --	2135 ---	-- --	-- ---	-- --
190.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	497,61 342,00	28,48 11,25	498 342	28 11	2,03 0,05	2 0
191.	СПрайс	Клапан-захлопка д 100мм	шт	1,00	43741,46 ---	-- --	43741 ---	-- --	-- ---	-- --
192.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,02	151200,00 ---	-- --	2948 ---	-- --	-- ---	-- --
194.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,20	245,44 37,35	3,82 1,44	2749 418	43 16	0,21 0,01	2 0

Итого по разделу: Сбросный колодец Д1500мм (1шт) 113967

ИТОГО:				3258035 386002	118907 39310	2253 174

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы 472366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На металломонтажные работы						670		
		Всего накладных расходов:						473036		
		Итого с накладными						3731071		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						223864		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3954935		
		Итого с временными					- 1,8 %	4026124		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	4114699		
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии					- 0,190875 %	4122384		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	4138488		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	4178749		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,55742	10686816		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	213736		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						10900552		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	1308066		
		Итого с НДС						12208618		

Технадзор: ИП Харенко Е.Н.

Зам. руководителя

ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Анценко В.А.

Директор ТОО «Сыл»: Обанян Г.Н.