Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №201 от 27.08.2014г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Благоустройство. Локальная смета №7-1-7

А К Т N 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	340,00	134,10	--	45594	--	0,97	330
					134,10	--	45594	--	--	--
2.	Е0101-24- 2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	10591,50	9,24	9,24	97917	97917	--	--
					--	3,00	--	31790	0,01	122
3.	Е0101-24- 10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	10591,50	31,64	31,64	335131	335131	--	--
					--	10,27	--	108806	0,04	417
4.	Е0101-17- 8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6805,00	32,24	30,77	219387	209392	0,01	67
					1,42	8,34	9663	56788	0,03	194
5.	Е010332-А 15-1	Перевозка строительныхгрузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	11976,80	119,79	119,79	1434701	1434701	--	--
					--	23,96	--	286940	0,50	6026
6.	Е0101-24- 2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	6805,00	9,24	9,24	62911	62911	--	--
					--	3,00	--	20425	0,01	78
7.	Е0101-24-	Разработка грунта бульдозерами	м3	6805,00	31,64	31,64	215320	215320	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10	мощностью 59			--	10,27	--	69907	0,04	268
8.	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	20182,50	0,28	0,28	5679	5679	--	--
					--	0,09	--	1844	0,00	7
	ИТОГО:						2416640	2361050		397
							55257	576500		7112

Накладные расходы :

На общестроительные работы 628708

Всего накладных расходов: 628708

Итого с накладными 3045348

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 182721

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 3228069

Итого с временными - 1,8 % 3286174

Итого с зимними удорожаниями - 2,2 % 3358470

Итого с разницей в стоимости электроэнергии - 0,190875 % 3364742

Итого с затратами на дополнительные отпуска - 0,4 % 3377887

Итого с затратами на выслугу лет - 1 % 3410749

Пересчет в текущих ценах К=2,55742 8722718

Налоги, сборы, обязательные платежи 2 % 174454

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 8897172

Налог на добавленную стоимость 12 % 1067661

Итого с НДС 9964833

Технадзор: ИП Харенко Е.Н.

Зам. руководителя

ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Анненко В.А.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.