Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №201 от 27.08.2014г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Здание регистрации автомобилей. Лок.см. №3-1-1

А К Т N18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015год

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. осн. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. осн. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
	Раздел: Кровля								
1.	E0112-7-8 Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа-п.91	м2	207,50	705,88	8,30	146469	1722	0,57	118
				94,18	1,17	19542	243	0,00	1
2.	E0112-7-4 Устройство кровель различных типов. Добавлять на герметизацию соединений между асбестоцементными листами обыкновенного, среднего или унифицированного профиля-п.92	м2	207,50	14,47	0,07	3003	15	0,02	4
				3,22	0,02	668	4	0,00	0
3.	E0112-20-3 Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа-п.93	м	24,50	600,91	6,19	14722	152	0,27	7
				45,06	0,43	1104	10	0,00	0
4.	E0112-10-1 Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали-п.94	м2	20,16	544,76	1,24	10982	25	0,97	20
				153,23	0,47	3089	9	0,00	0
	Итого по разделу: Кровля								175176
	Раздел: Ворота Вр1-4шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания-п.109	т	1,31	31476,57	17434,99	41171	22805	41,40	54
					7650,00	2428,67	10006	3177	8,15	11
6.	СЦена	Секционные гаражные ворота 3300х3300-п.110	шт	4,00	111402,87	--	445611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ворота Вр1-4шт								486783
		Раздел: Тип 1								
7.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем-п.111	м2	347,20	75,41	2,62	26182	910	0,07	24
					10,51	0,99	3649	344	0,00	2
8.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных-п.112	м3	34,72	6152,25	--	213606	--	3,66	127
					567,00	--	19686	--	--	--
9.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок-п.113	1т	0,75	46439,08	327,33	34827	245	11,60	9
					1890,00	123,75	1417	93	0,60	0
10.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой-п.114	м2	347,20	323,65	18,42	112371	6395	0,42	144
					85,95	6,91	29842	2399	0,03	12
11.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой-п.115	м3	34,72	4600,36	261,86	159724	9092	3,44	119
					499,50	99,00	17343	3437	0,48	17
		Итого по разделу: Тип 1								546711
		Раздел: Тип 2								
12.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем-п.119	м2	56,80	75,41	2,62	4283	149	0,07	4
					10,51	0,99	597	56	0,00	0
13.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных-п.120	м3	5,68	6152,25	--	34945	--	3,66	21
					567,00	--	3221	--	--	--
14.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок-п.121	1т	0,12	46439,08	327,33	5698	40	11,60	1
					1890,00	123,75	232	15	0,60	0
15.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной	м2	56,80	323,65	18,42	18383	1046	0,42	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мастике первый слой-п.122			85,95	6,91	4882	392	0,03	2
16.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой-п.123	м3	5,68	4600,36	261,86	26130	1487	3,44	20
					499,50	99,00	2837	562	0,48	3
17.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм-п.124	м2	56,80	200,30	9,95	11377	565	0,36	20
					52,20	3,74	2965	212	0,02	1
18.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки-п.125	м2	56,80	58,80	1,34	3340	76	0,01	0
					1,26	0,50	72	28	0,00	0
		Итого по разделу: Тип 2								104156
		Раздел: Тип 3								
19.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем-п.128	м2	13,10	75,41	2,62	988	34	0,07	1
					10,51	0,99	138	13	0,00	0
20.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных-п.129	м3	1,31	6152,25	--	8059	--	3,66	5
					567,00	--	743	--	--	--
21.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок-п.130	1т	0,03	46439,08	327,33	1314	9	11,60	0
					1890,00	123,75	53	4	0,60	0
22.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой-п.131	м2	13,10	323,65	18,42	4240	241	0,42	5
					85,95	6,91	1126	91	0,03	0
23.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой-п.132	м3	1,31	4600,36	261,86	6026	343	3,44	5
					499,50	99,00	654	130	0,48	1
24.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм-п.133	м2	13,10	200,30	9,95	2624	130	0,36	5
					52,20	3,74	684	49	0,02	0
25.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки-п.134	м2	13,10	58,80	1,34	770	18	0,01	0
					1,26	0,50	17	7	0,00	0
		Итого по разделу: Тип 3								24022
		Раздел: Тип 4								
26.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем-п.137	м2	16,20	75,41	2,62	1222	42	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					10,51	0,99	170	16	0,00	0
27.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных-п.138	м3	1,62	6152,25	--	9967	--	3,66	6
					567,00	--	919	--	--	--
28.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок-п.139	1т	0,03	46439,08	327,33	1625	11	11,60	0
					1890,00	123,75	66	4	0,60	0
29.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой-п.140	м2	16,20	323,65	18,42	5243	298	0,42	7
					85,95	6,91	1392	112	0,03	1
30.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой-п.141	м3	1,62	4600,36	261,86	7453	424	3,44	6
					499,50	99,00	809	160	0,48	1
31.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм-п.142	м2	16,20	200,30	9,95	3245	161	0,36	6
					52,20	3,74	846	61	0,02	0
32.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки-п.143	м2	16,20	58,80	1,34	953	22	0,01	0
					1,26	0,50	20	8	0,00	0
		Итого по разделу: Тип 4								29706
		Раздел: Отделочные работы								
33.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен-п.151	м2	75,30	272,01	3,39	20482	255	0,65	49
					117,00	0,72	8810	54	0,05	4
34.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен-п.152	м2	231,36	338,43	4,07	78300	941	0,74	171
					135,68	0,97	31391	224	0,05	12
35.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм-п.153	м2	231,36	133,54	3,43	30896	794	0,46	105
					73,73	1,31	17058	303	0,01	1
		Итого по разделу: Отделочные работы								129678
		Раздел: Осмотровая канава ОсК-1								
36.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем-п.185	м2	13,28	75,41	2,62	1001	35	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					10,51	0,99	140	13	0,00	0
37.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки-п.186	м3	1,75	5958,31	66,01	10427	116	1,35	2
					195,75	24,93	343	44	0,12	0
38.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских-п.187	м3	2,27	7726,46	196,62	17539	446	1,79	4
					272,25	74,27	618	169	0,36	1
39.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм-п.188	м3	8,13	10746,49	360,48	87369	2931	8,99	73
					1440,00	136,17	11707	1107	0,67	5
40.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм-п.189	т	0,69	61300,00	--	42377	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
41.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм-п.190	т	0,01	68200,00	--	557	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
42.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм-п.191	т	0,00	65000,00	--	300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных-п.192	м3	0,36	6441,93	--	2319	--	3,66	1
					567,00	--	204	--	--	--
44.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов-п.193	м2	31,62	245,44	3,82	7761	121	0,21	7
					37,35	1,44	1181	46	0,01	0

Итого по разделу: Осмотровая канава ОсК-1 169650

Раздел: Осмотровая канава ОсК-2

45.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем-п.203	м2	19,38	75,41	2,62	1461	51	0,07	1
					10,51	0,99	204	19	0,00	0
46.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки-п.204	м3	1,91	5958,31	66,01	11380	126	1,35	3
					195,75	24,93	374	48	0,12	0
47.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских-п.205	м3	3,40	7726,46	196,62	26270	669	1,79	6
					272,25	74,27	926	253	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм-п.206	м3	13,00	10746,49	360,48	139704	4686	8,99	117
					1440,00	136,17	18720	1770	0,67	9
49.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм-п.207	т	1,21	61300,00	--	74336	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
50.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм-п.208	т	0,02	68200,00	--	1046	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
51.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм-п.209	т	0,01	65000,00	--	660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов-п.210	м2	51,48	245,44	3,82	12635	197	0,21	11
					37,35	1,44	1923	74	0,01	0
53.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных-п.211	м3	0,63	6441,93	--	4058	--	3,66	2
					567,00	--	357	--	--	--
		Итого по разделу: Осмотровая канава ОсК-2								271552

ИТОГО:

	1937431	57826	1315
	222745	15760	86

Накладные расходы :

На общестроительные работы		258753
На металломонтажные работы		11865
Всего накладных расходов:		270618
Итого с накладными		2208049

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		132483
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		2340532
Итого с временными	- 1,8 %	2382662
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	2435081
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	- 0,190875 %	2439629
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	2449160
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	2472987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах	К=2,55742	6324466
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	126489
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		6450955
Налог на добавленную стоимость	12 %	774115
Итого с НДС		7225070

Технадзор: ИП Харенко Е.Н.

Главный специалист сектора строительства ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Выскарева Е.С.

Директор ТОО «СЫЛ» Овнанян Г.Н.