Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №201 от 27.08.2014г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Асфальтобетонное покрытие проездов.. Локальная смета №5-1

А К Т N20

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	650,00	981,86	68,13	638210	44286	0,14	94
					21,38	12,76	13897	8295	0,04	28
2.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	6500,00	270,10	27,83	1755620	180865	0,03	215
					5,00	9,47	32500	61576	0,03	217
3.	Е0127-23-1	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	6500,00	158,18	--	1028170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С11011-10 06	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	т	132,60	7800,00	--	1034280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м3	39,27	2259,08	248,35	88725	9754	0,22	8
					32,18	78,59	1264	3086	0,27	11
6.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	6500,00	400,66	15,35	2604313	99785	0,03	218
					5,94	5,06	38610	32890	0,02	115
7.	Е0127-54-	Нормы для корректировки табл.	м2	6500,00	187,76	--	1220440	--	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более			0,04	--	260	--	--	--
8.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3 типа АБВ	м2	6500,00	480,47	15,35	3123078	99785	0,03	218
					5,94	5,06	38610	32890	0,02	115
9.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	1571,00	2212,35	6,63	3475602	10417	0,70	1097
					108,68	1,76	170736	2760	0,01	10
10.	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	92,69	615,00	--	57004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					15025442	444891		1852
							295877	141497		495

Накладные расходы :

На общестроительные работы		581708
Всего накладных расходов:		581708
Итого с накладными		15607150

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		936429
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		16543579
Итого с временными	- 1,8 %	16841363
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	17211873
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	- 0,190875 %	17244019
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	17311384
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	17479798
Пересчет в текущих ценах	К=2,55742	44703185
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	894064
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		45597249
Налог на добавленную стоимость	12 %	5471670
Итого с НДС		51068919

462470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Технадзор: ИП Харенко Е.Н.

Главный специалист сектора строительства ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Выскарева Е.С.

Директор ТОО «Сы[illegible]анян Г.Н.