Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №201 от 27.08.2014г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Наружные газопроводы. Лок.см №6-1

А К Т N21

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015год

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Оборудование								
1.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	3,00	5655,02	286,52	16965	860	11,20	34
					1917,00	108,00	5751	324	0,52	2
2.	ТПрайс	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПН-300 с гавым обогревом регулятором давления РДУ-32/6	к-т	1,00	195509,54	--	195510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	ТПрайс	Счетчик газа RVG G16 Q 1.3-25 м3/ч	к-т	1,00	144956,36	--	144956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	ТПрайс	Электронный корректор ЕК280	к-т	1,00	125684,70	--	125685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Оборудование								483116
		Раздел: Высокое давление								
5.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	м3	12,00	33,40	31,41	401	377	0,01	0
					1,99	8,64	24	104	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,36	262,72 262,72	-- --	95 95	-- --	1,85 --	1 --
7.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,34	122,18 122,18	-- --	164 164	-- --	0,89 --	1 --
8.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	10,35	5,55 --	5,55 1,80	57 --	57 19	-- 0,01	-- 0
9.	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	10,35	3,11 --	3,11 1,01	32 --	32 10	-- 0,00	-- 0
10.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,67	306,20 153,68	152,52 57,15	205 103	102 38	1,02 0,28	1 0
11.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	7156,46 186,75	17,71 6,75	7156 187	18 7	1,07 0,03	1 0
12.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,01	121367,16 61425,00	49858,78 18834,75	1699 860	698 264	336,00 91,99	5 1
13.	С130806-6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	14,56	284,58 --	-- --	4143 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	146 75	59 22	312,70 91,12	0 0
15.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	2,00	227,00 --	-- --	454 --	-- --	-- --	-- --
16.	У3-56-1	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа /1 кгс/см2/, DУ 50 мм	соедине н	1,00	1219,09 845,95	373,14 131,95	1219 846	373 132	4,90 0,60	5 1
17.	СПрайс СИ-50с	Неразъемое изолирующее соединение	шт	1,00	6284,24 --	-- --	6284 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных	км	0,00	70153,47	10674,97	35	5	270,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием			48825,00	4032,00	24	2	19,69	0
19.	С130806-7 4	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,50	408,00	--	205	--	--	--
20.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	0,50	244,97	0,28	122	--	0,84	0
					146,93	0,11	73	--	0,00	0
21.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	0,10	4618,68	559,80	462	56	7,99	1
					1320,75	9,29	132	1	0,02	0
22.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	247994,13	49389,75	32	6	312,70	0
					62775,00	18657,00	8	2	91,12	0
23.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	276,06	9,93	552	20	0,32	1
					63,00	--	126	--	--	--
24.	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	50,79	214,48	1,20	10893	61	0,05	3
					8,53	0,45	433	23	0,00	0
25.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,35	402,75	--	141	--	2,80	1
					402,75	--	141	--	--	--
26.	Е0101-145-4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	м2	3,50	15,75	--	55	--	0,10	0
					15,75	--	55	--	--	--
27.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,05	2162,27	100,89	108	5	0,85	0
					123,75	38,25	6	2	0,18	0
28.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,35	5668,63	66,01	1984	23	1,35	0
					195,75	24,93	69	9	0,12	0
29.	С143001-5 7	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,36	410,00	--	148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,36	100,00	--	36	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	т	0,07	9751,19	2162,21	650	144	17,30	1
					3015,00	415,31	201	28	1,56	0
32.	С12021-13-2	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07	161100,00	--	10745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	1,93	60,75	--	117	--	0,34	1
					60,75	--	117	--	--	--
34.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,93	21,80	0,05	42	--	0,03	0
					5,81	0,02	11	--	0,00	0
35.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,86	20,36	0,02	79	--	0,02	0
					4,16	--	16	--	--	--
36.	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	т	0,00	49326,74	16388,64	175	58	161,00	1
					28980,00	3478,90	103	12	13,02	0
37.	С11011-88-7	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной	т	0,00	55877,00	--	198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	0,90	60,75	--	55	--	0,34	0
					60,75	--	55	--	--	--
39.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	1,80	28,74	0,02	52	--	0,03	0
					5,81	--	10	--	--	--
40.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,91	20,36	0,02	39	--	0,02	0
					4,16	--	8	--	--	--
41.	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	1т	0,02	14242,70	7785,20	272	149	35,40	1
					6457,50	2029,95	123	39	7,10	0
42.	С130806-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	м	2,00	295,00	--	590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С130806-6	Трубы стальные электросварные ГОСТ	м	2,00	279,00	--	558	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		10705-80 общего назначения			--------	--------	--------	--------	--------	--------
прямошовные, D		57 мм, толщина стенки 3,5 мм	--	--	--	--	--	--	--	
44.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,00	42500,00	--	157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	0,76	60,75	--	46	--	0,34	0
					60,75	--	46	--	--	--
46.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	1,52	28,74	0,02	44	--	0,03	0
					5,81	--	9	--	--	--
47.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,52	20,36	0,02	31	--	0,02	0
					4,16	--	6	--	--	--
48.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,01	121367,16	49858,78	1153	474	336,00	3
					61425,00	18834,75	584	179	91,99	1
49.	С130806-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения	м	1,00	56,00	--	56	--	--	--
прямошовные, D		20 мм, толщина стенки 2,0 мм	--	--	--	--	--	--	--	
50.	С130806-58	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения	м	8,53	111,00	--	947	--	--	--
прямошовные, D		32 мм, толщина стенки 2,5 мм	--	--	--	--	--	--	--	
51.	Е0101-81-4	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт	м3	1,31	42,20	42,20	55	55	--	--
					--	9,01	--	12	0,03	0
52.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,04	262,72	--	11	--	1,85	0
					262,72	--	11	--	--	--
53.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,35	122,18	--	165	--	0,89	1
					122,18	--	165	--	--	--
54.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	8,00	61,90	3,30	495	26	0,14	1
					23,00	0,40	184	3	0,00	0
55.	Ц0108-472	Проводник заземляющий открыто по	м	2,00	107,30	3,50	215	7	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-7	строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2			32,40	0,40	65	1	0,00	0
56.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	2,00	330,10	24,10	660	48	0,70	1
					116,00	2,50	232	5	0,01	0
57.	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	217441,03	28558,15	2609	343	173,00	2
					30600,00	10788,75	367	129	52,69	1
58.	Е0122-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,00	279169,46	31834,58	140	16	191,00	0
					33525,00	12026,25	17	6	58,73	0
59.	СПрайсПолилен 40-ЛИ-63		кг	3,38	467,62	--	1581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	СПрайс	Обертка "Полилен 40-ОБ-63"	кг	1,49	459,43	--	685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	0,45	60,75	--	27	--	0,34	0
					60,75	--	27	--	--	--
62.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,90	21,80	0,05	20	--	0,03	0
					5,81	0,02	5	--	0,00	0
63.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,90	20,36	0,02	18	--	0,02	0
					4,16	--	4	--	--	--
64.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	2,00	2327,99	1344,74	4656	2689	1,95	4
					391,50	508,50	783	1017	3,25	7
65.	Е0125-43-1-п.66	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	0,01	78985,79	67711,68	1145	982	43,50	1
					9000,00	11625,86	130	169	43,04	1

Итого по разделу: Высокое давление 65317

Раздел: Низкое давление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	м3	60,70	33,40	31,41	2028	1907	0,01	1
					1,99	8,64	121	524	0,03	2
68.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,82	262,72	--	478	--	1,85	3
					262,72	--	478	--	--	--
69.	Е0101-166-1-п.69	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3,52	122,18	--	430	--	0,89	3
					122,18	--	430	--	--	--
69.	Е0101-27-1-п.70	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	57,19	5,55	5,55	318	318	--	--
					--	1,80	--	103	0,01	0
70.	Е0101-27-7-п.71	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	57,19	3,11	3,11	178	178	--	--
					--	1,01	--	58	0,00	0
71.	Е0123-1-1-п.72	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1,76	1198,30	152,52	2109	268	1,02	2
					153,68	57,15	270	101	0,28	0
72.	Е0122-36-1-п.73	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	7156,46	17,71	14313	35	1,07	2
					186,75	6,75	374	14	0,03	0
73.	Е0122-9-1-п.74	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	121367,16	49858,78	6	2	336,00	0
					61425,00	18834,75	3	1	91,99	0
75.	С130806-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	10,54	284,58	--	3000	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
75.	Е0122-11-1-п.76	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,02	47611,09	17877,09	1152	433	173,00	4
					29700,00	4698,68	719	114	18,10	0
77.	С130804-1223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50Х4,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	24,44	147,00	--	3593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0122-34-1-п.78	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	5,00	300,57	225,64	1503	1128	0,41	2
					69,53	58,98	348	295	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	С130804-2 782	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,00	248,00	--	744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	СПрайс	Соединение ПЭ-сталь ПЭ100 SDR11 63/57	шт	2,00	836,55	--	1673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Ц0110-926 -1	Прокладка ОК в траншее	км	0,02	6469,41	5158,75	157	125	21,00	1
					1310,66	724,68	32	18	4,20	0
82.	СПрайс	Лента сигнальная ЛСГ-200	м	24,20	8,74	--	212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0122-40- 1-п.83	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4,00	276,06	9,93	1104	40	0,32	1
					63,00	--	252	--	--	--
83.	Е0122-33- 5-п.84	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	121294,13	49389,75	291	119	312,70	1
					62775,00	18657,00	151	45	91,12	0
85.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	4,00	227,00	--	908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	У3-56-1	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа /1 кгс/см2/, DУ 50 мм	соедине	2,00	1219,09	373,14	2438	746	4,90	10
					845,95	131,95	1692	264	0,60	1
87.	СПрайс	Неразъемое изолирующее соединение СИ-50с	шт	2,00	6284,24	--	12568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0122-8-3 -п.88	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	70153,47	10674,97	70	11	270,00	0
					48825,00	4032,00	49	4	19,69	0
89.	С130806-7 4	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,00	408,00	--	410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0122-47- 1-п.90	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	1,00	244,97	0,28	245	--	0,84	1
					146,93	0,11	147	--	0,00	0
90.	Е0122-48- 1-п.91	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	0,20	4618,68	559,80	924	112	7,99	2
					1320,75	9,29	264	2	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	Е0122-33-5-п.92	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	247994,13	49389,75	32	6	312,70	0
					62775,00	18657,00	8	2	91,12	0
93	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,69	402,75	--	280	--	2,80	2
					402,75	--	280	--	--	--
93.	Е0101-145-4-п.94	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	м2	6,94	15,75	--	109	--	0,10	1
					15,75	--	109	--	--	--
94.	Е0108-3-2-п.95	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,28	2162,27	100,89	614	29	0,85	0
					123,75	38,25	35	11	0,18	0
95.	Е0106-1-13-п.96	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,41	8606,87	95,97	3529	39	4,90	2
					771,75	36,25	316	15	0,18	0
97.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,43	284,00	--	122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0109-53-3	Монтаж шкафов металлических	т	0,09	16367,84	681,42	1509	63	95,00	9
					14670,00	132,75	1353	12	0,65	0
99.	С12021-237	Шкафы металлические	т	0,09	154400,00	--	14236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0109-24-1	Монтаж подставки под шкафы	т	0,04	13864,97	4022,39	610	177	56,50	2
					9090,00	1071,86	400	47	3,81	0
101.	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04	161100,00	--	7085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0106-11-4-п.102	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т	0,00	126994,77	680,89	113	1	33,10	0
					5535,00	256,50	5	--	1,26	0
102.	Е0113-44-7-п.103	Очистка щетками	м2	6,70	60,75	--	407	--	0,34	2
					60,75	--	407	--	--	--
103.	Е0113-16-6-п.104	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	6,70	21,80	0,05	146	--	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз			5,81	0,02	39	--	0,00	0
104.	Е0113-26-6-п.105	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	13,40	20,36	0,02	273	--	0,02	0
					4,16	--	56	--	--	--
105.	Е0111-11-1-п.106	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	0,46	192,26	9,95	88	5	0,36	0
					52,20	3,74	24	2	0,02	0
106.	Е0111-11-2-п.107	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	2,76	27,39	0,67	76	2	0,00	0
					0,63	0,25	2	1	0,00	0
108.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	0,02	205,00	--	5	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0109-62-8Изм.	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	т	0,00	25987,18	4444,95	36	6	110,00	0
					19800,00	696,02	27	1	2,55	0
110.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,00	147100,00	--	38	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,00	46400,00	--	3	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	10	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1,00	308,00	--	308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0122-27-1-п.114	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	217441,03	28558,15	1305	171	173,00	1
					30600,00	10788,75	184	65	52,69	0
114.	Е0122-27-2-п.115	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,00	279169,46	31834,58	279	32	191,00	0
					33525,00	12026,25	34	12	58,73	0
116.	СПрайсПолилен 40-ЛИ-63		кг	2,04	467,62	--	954	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
117.	СПрайс	Обертка "Полилен 40-ОБ-63"	кг	0,89	459,43	--	409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0113-44-7-п.118	Очистка щетками	м2	0,70	60,75	--	43	--	0,34	0
					60,75	--	43	--	--	--
118.	Е0113-16-6-п.119	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,40	21,80	0,05	31	--	0,03	0
					5,81	0,02	8	--	0,00	0
119.	Е0113-26-6-п.120	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,40	20,36	0,02	29	--	0,02	0
					4,16	--	6	--	--	--
120.	Е0125-51-1-п.121	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	2,00	2327,99	1344,74	4656	2689	1,95	4
					391,50	508,50	783	1017	3,25	7
121.	Е0125-43-1-п.122	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	0,04	78985,79	67711,68	2780	2383	43,50	2
					9000,00	11625,86	317	409	43,04	2
		Итого по разделу: Низкое давление								90963

ИТОГО:	639399	18771	131
	22217	5696	28

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	4051
На общестроительные работы	18627
На металломонтажные работы	2136
На сантехнические работы	8360
Всего накладных расходов:	33174
Итого с накладными	672573

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

от сметной себестоимости - 6 %		12385
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		684958
Итого с временными	- 1,8 %	688897
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	693797
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	-	694222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					0,190875 %			
		Итого с затратами на выслугу лет					- 0,4 %	695113		
							- 1 %	697340		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,55742	1783391		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	35668		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1819059		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	218287		
		Итого с НДС						2037346		

Технадзор: ИП Харенко Е.Н.

Главный специалист сектора строительства ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Выскарева Е.С.

Директор ТОО «СЫЛ» Овнанян Г.Н.