Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №201 от 27.08.2014г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Наружные сети водопровода и канализации.лок.см.№6-3

А К Т N25

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г

N п/п	Наименование ценников и курантов, NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дополнительные объемы работ В1 с п.75-по п.79 сметы								
1.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,04	20732,90	424,40	829	17	59,30	2
					9495,00	159,75	380	6	0,78	0
2.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,11	13864,97	4022,39	1589	461	56,50	6
				9090,00	1071,86	1042	123	3,81	0	
3.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,11	154400,00	--	17699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4571,22	21,55	4,52	98492	20644	0,11	494
					17,03	--	77848	--	--	--
5.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	3,70	289,15	289,15	1070	1070	--	--
					--	186,62	--	690	0,86	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Дополнительные объемы работ В1 с п.75-по п.79 сметы								119679
		Раздел: Напорная канализация К1Нс п.80-по п.115 сметы								
6.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1230,40	7,91	7,91	9733	9733	--	--
					--	2,57	--	3160	0,01	12
7.	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1230,40	29,29	29,29	36043	36043	--	--
					--	9,51	--	11702	0,04	45
8.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1230,40	26,21	25,02	32246	30786	0,01	10
					1,15	6,79	1415	8349	0,02	29
9.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1230,40	26,21	25,02	32246	30786	0,01	10
					1,15	6,79	1415	8349	0,02	29
10.	Е010332-А1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1476,48	27,06	27,06	39954	39954	--	--
					--	5,41	--	7991	0,11	168
11.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1230,40	5,55	5,55	6835	6835	--	--
					--	1,80	--	2219	0,01	9
12.	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1230,40	28,00	28,00	34451	34451	--	--
					--	9,09	--	11185	0,00	5
13.	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	2999,63	0,28	0,28	844	844	--	--
					--	0,09	--	274	0,00	1
14.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. В траншеях	м3	3946,56	22,22	21,00	87676	82893	0,01	33
					1,21	5,29	4783	20868	0,02	72
15.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязких	м3	1099,20	24,44	23,10	26862	25396	0,01	10
					1,33	5,82	1465	6393	0,02	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья. В траншеях								
16.	Е0101-164 -1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/. Сильно налипающего на инструмент	м3	38,15	220,97 220,97	-- --	8430 8430	-- --	1,56 --	59 --
17.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	4919,26	2,80 --	2,80 0,97	13797 --	13797 4787	-- 0,00	-- 16
18.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	164,65	122,18 122,18	-- --	20117 20117	-- --	0,89 --	146 --
19.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	38,15	1198,30 153,68	152,52 57,15	45715 5863	5819 2180	1,02 0,28	39 11
20.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	242,08 144,00	6,95 2,25	242 144	7 2	0,88 0,01	1 0
21.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	411,46 231,75	17,71 6,75	411 232	18 7	1,40 0,03	1 0
22.	С130902-97	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	4948,00 --	-- --	4948 --	-- --	-- --	-- --
23.	С130902-100	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	9734,00 --	-- --	9734 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,02	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	4840 1225	964 364	312,70 91,12	6 2
		Итого по разделу: Напорная канализация К1Нс п.80-по п.115 сметы								415125
		Раздел: Футляр Д325х6мм L=41м(1шт)								
25.	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	км	0,04	243707,18 115425,00	102058,18 38553,75	9992 4732	4184 1581	615,00 188,29	25 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	С130806-1 12	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	42,64	3631,20	--	154834	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
27.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	41,00	244,97	0,28	10044	11	0,84	35
					146,93	0,11	6024	5	0,00	0
28.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	1,00	1893,66	229,52	1894	230	3,28	3
					541,51	3,81	542	4	0,01	0
29.	Е0122-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,041	052806,68	131084,68	43165	5374	90,40	4
					16065,00	49518,00	659	2030	241,85	10
30.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,36	58881,69	25695,31	20997	9163	194,00	69
					33075,00	6813,45	11795	2430	26,38	9
31.	С130804-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	401,58	302,00	--	121276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	1,00	74,06	9,93	74	10	0,32	0
					63,00	--	63	--	--	--
33.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	156,43	21,43	313	43	0,60	1
					126,00	--	252	--	--	--
34.	С130809-7	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	1,00	171,00	--	171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	384,00	--	768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130809-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1,00	268,00	--	268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.	2,00	384,00	--	768	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80			--	--	--	--	--	--
38.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3,00	300,57	225,64	902	677	0,41	1
					69,53	58,98	209	177	0,23	1
39.	С130804-376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	244,00	--	244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130804-380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	552,00	--	1104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,01	7308,41	95,97	7367	97	4,90	5
					771,75	36,25	778	37	0,18	0
		Итого по разделу: Футляр Д325х6мм L=41м(1шт)								374181
		Раздел: Дополнительные объемы работ К1Н с п.145 по п.158 сметы								
42.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,11	20732,90	424,40	2239	46	59,30	6
					9495,00	159,75	1025	17	0,78	0
43.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,36	13864,97	4022,39	5035	1461	56,50	21
			9090,00		1071,86	3301	389	3,81	1	
44.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,36	154400,00	--	56072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4919,26	21,55	4,52	105991	22216	0,11	531
					17,03	--	83775	--	--	--
46.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	312,87	289,15	289,15	90465	90465	--	--
					--	186,62	--	58386	0,86	268
		Итого по разделу: Дополнительные объемы работ К1Н с п.145 по п.158 сметы								259802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация бытовая К1с п.163-по п.166 сметы								
47.	Е010332-А 1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	96,31	27,06	27,06	2606	2606	--	--
					--	5,41	--	521	0,11	11
48.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	80,26	5,55	5,55	446	446	--	--
					--	1,80	--	145	0,01	1
49.	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	80,26	28,00	28,00	2247	2247	--	--
					--	9,09	--	730	0,00	0
50.	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	206,97	0,28	0,28	58	58	--	--
					--	0,09	--	19	0,00	0
		Итого по разделу: Канализация бытовая К1с п.163-по п.166 сметы								5358
		Раздел: Трубопроводы								
51.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм-п.173	шт	1,00	585,99	36,99	586	37	1,93	2
					317,25	13,50	317	13	0,07	0
52.	С130902-102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002-п.174	шт.	1,00	18783,00	--	18783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм-п.177	км	0,02	47611,09	17877,09	762	286	173,00	3
					29700,00	4698,68	475	75	18,10	0
54.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм-п.178	км	0,01	139706,75	90794,12	838	545	286,00	2
					48375,00	19582,83	290	117	84,07	1
55.	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм-п.179	км	0,01	147942,61	97234,98	1331	875	296,00	3
					49950,00	21436,60	450	193	91,71	1
56.	С130804-883	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50х2,4 питьевая СТ РК ИСО	м	16,16	85,00	--	1374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4427-2004-п.180								
57.	С130804-863	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004-п.181	м	57,06	1002,00 ---	-- --	57179 --	-- --	-- --	-- --
58.	С130804-865	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 250х9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004-п.182	м	35,35	1562,00 ---	-- --	55217 --	-- --	-- --	-- --
59.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием-п.183	км	0,00	115636,32 66375,00	31953,19 12071,25	347 199	96 36	360,00 58,95	1 0
60.	С130806-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм-п.184	м	3,01	1142,00 ---	-- --	3440 --	-- --	-- --	-- --
61.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм-п.185	т	0,02	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	5347 1353	1065 402	312,70 91,12	7 2
62.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм-п.186	т	0,26	204796,82 30375,00	39324,82 14854,50	53323 7909	10239 3868	147,70 72,55	38 19
63.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм-п.187	фланец	1,00	231,52 180,00	33,52 2,25	232 180	34 2	0,90 0,01	1 0
64.	С130809-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1,00	671,00 ---	-- --	671 --	-- --	-- --	-- --
65.	С130809-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	1,00	904,00 ---	-- --	904 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1,00	300,57 69,53	225,64 58,98	301 70	226 59	0,41 0,23	0 0
67.	С130804-3386	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п.181	шт.	1,00	1805,00 ---	-- --	1805 --	-- --	-- --	-- --
68.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,05	121294,13	49389,75	6307	2568	312,70	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					62775,00	18657,00	3264	970	91,12	5
69.	СПрайс	Колонка управления задвижкой Д150мм-п.193	шт	1,00	17613,23	--	17613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы								226359
		Раздел: Переход под ж/д закрытым способом методом продавливания Д 1020х14мм, L=50,5м-с п.198 по п.206 сметы								
70.	Е0122-45-7	Продавливание грунта трубами диам. 1200 мм на длину до 40 м с разработкой грунта вручную	м	50,50	5502,81	3554,59	277892	179507	10,07	509
					1822,50	1631,51	92036	82391	5,62	284
71.	С130806-155	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм	м	50,70	31416,00	--	1592854	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
72.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	3,01	17355,76	2191,28	52311	6605	73,60	222
					12555,00	101,25	37842	305	0,49	1
73.	С12021-263	Опоры неподвижные	т	3,01	107900,00	--	325217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы	м3	7,50	7923,82	453,79	59429	3403	1,51	11
					228,15	169,88	1711	1274	0,83	6
75.	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы	м3	30,00	5419,72	453,79	162592	13614	1,51	45
					228,15	169,88	6844	5096	0,83	25
76.	Е0122-48-3	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1000 мм	футляр	1,00	5613,94	620,69	5614	621	9,15	9
					1518,75	10,58	1519	11	0,02	0
77.	Е0122-27-16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	км	0,05	3054443,72	480797,84	154249	24280	290,00	15
					50625,00	181624,50	2557	9172	887,06	45
78.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,10	230013,38	--	23231	--	175,00	18
					27450,00	--	2772	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Переход под ж/д закрытым способом методом продавливания Д 1020х14мм, L=50,5м-с п.198 по п.206 сметы								2653389
		Раздел: Колодец канализационный Д1500мм-5шт-с п.207 по п.216 сметы								
79.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	9,79	7923,17	1538,85	77528	15058	9,65	94
			1615,95	576,23	15812	5638	2,81	28		
80.	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	м3	12,96	11555,02	1686,97	149811	21872	11,16	145
			1867,05	631,80	24206	8191	3,08	40		
81.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	3,45	28900,00	--	99705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	3,54	8041,00	--	28465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	12,46	7310,00	--	91083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,16	5712,50	--	6626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	0,49	4337,50	--	2125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	к-т	18,00	13400,00	--	241200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С11011-77	Скобы ходовые	кг	48,96	129,00	--	6316	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4				--	--	--	--	--	--
88.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,20	8671,65	296,60	1734	59	5,95	1
					915,75	110,25	183	22	0,54	0
		Итого по разделу: Колодец канализационный Д1500мм-5шт-с п.207 по п.216 сметы								704594
		Раздел: Дополнительные работы К1-с п.226 по п.231 сметы								
89.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,07	20732,90	424,40	1451	30	59,30	4
					9495,00	159,75	665	11	0,78	0
90.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,25	13864,97	4022,39	3407	988	56,50	14
			9090,00		1071,86	2234	263	3,81	1	
91.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,25	154400,00	--	37939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	1,00	3668,78	83,18	3669	83	16,84	17
					2835,00	31,50	2835	32	0,15	0
93.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4734,78	21,55	4,52	102016	21383	0,11	511
					17,03	--	80633	--	--	--
94.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	118,37	289,15	289,15	34226	34226	--	--
					--	186,62	--	22090	0,86	102
		Итого по разделу: Дополнительные работы К1-с п.226 по п.231 сметы								182708
		Раздел: Засыпка котлована на участке сети К1 от кол.11 до кол.12-с п.232 по п.235 сметы								
95.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3	670,00	32,24	30,77	21600	20616	0,01	7
					1,42	8,34	951	5591	0,03	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
96.	Е010332-А 15-1	Перевозка строительныхгрузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	1179,20	119,79	119,79	141256	141256	--	--
					--	23,96	--	28251	0,50	593
97.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	670,00	3,35	3,35	2246	2246	--	--
					--	1,16	--	779	0,00	3
98.	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	670,00	13,34	13,34	8935	8935	--	--
					--	4,63	--	3100	0,02	10
		Итого по разделу: Засыпка котлована на участке сети К1 от кол.11 до кол.12-с п.232 по п.235 сметы								174037
		Раздел: КНС								
99.	ТПрайс	Комплектно-блочная канализационная станция КНС с монтажом-п.242	к-т	1,002	349703,03	--	2349703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КНС								2349703

ИТОГО:		7464933	990600	3215
		524821	333072	1916
Накладные расходы :				
На общестроительные работы			900489	
На металломонтажные работы			40949	
Всего накладных расходов:			941438	
Итого с накладными			8406371	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
от сметной себестоимости - 6 %			363400	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			8769771	
Итого с временными	- 1,8 %		8885332	
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %		9029116	
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	- 0,190875 %		9041591	
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %		9067734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	9133090		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,55742	23357147		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	467143		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						23824290		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	2858915		
		Итого с НДС						26683205		

Технадзор: ИП Харенко Е.Н.

Зав.сектора экономики: Тискарева Е.С.

Директор ТОО «СЫП» Овнанян Г.Н.