Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №201 от 27.08.2014г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Специализированный центр обслуживания населения в г. Костанае. Лок.см.№2-1-1

А К Т N34

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015год

N п/п	Наименование прейскурантов, цен и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Витражные перегородки ВП1-ВП14										
1.	Е0109-36-1	Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов-п92	м2	182,24	676,43	55,88	123273	10183	2,98	543		
					549,00	6,13	100050	1117	0,03	5		
2.	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2-п94	м2	28,02	363,03	22,07	10172	618	0,92	26		
				153,73	7,58	4308	212	0,04	1			
3.	Е0110-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2-п95	м2	25,76	341,62	23,23	8800	598	0,79	20		
					131,98	8,17	3400	210	0,04	1		
4.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2-п98	м2	1,17	472,81	19,00	553	22	1,30	2		
					217,73	6,18	255	7	0,03	0		
		Итого по разделу: Витражные перегородки ВП1-ВП14								142799		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна								
5.	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м-п171	м2	9,55	438,10 177,30	10,41 3,94	4186 1694	99 38	1,11 0,02	11 0
6.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м-п172	м2	97,85	240,88 94,05	5,58 2,12	23570 9203	546 207	0,59 0,01	57 1
		Итого по разделу: Окна								27756
		Раздел: Витраж алюминиевый ВН1-ВН7								
7.	Е0109-36-1	Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов-п174	м2	513,68	676,43 549,00	55,88 6,13	347471 282010	28703 3149	2,98 0,03	1531 13
		Итого по разделу: Витраж алюминиевый ВН1-ВН7								347471
		Раздел: Двери								
8.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2-п176	м2	7,03	323,78 138,83	83,13 29,17	2277 976	585 205	0,80 0,12	6 1
9.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2-п178	м2	55,40	634,99 190,80	31,85 12,04	35178 10570	1764 667	1,15 0,06	64 3
10.	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2-п179	м2	10,47	495,01 167,18	31,37 11,86	5183 1750	328 124	0,99 0,06	10 1
		Итого по разделу: Двери								42638
		Раздел: Двери металлические								
11.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер-п195	т	0,75	14806,01 12892,50	1133,15 398,25	11030 9605	844 297	82,10 1,95	61 1
12.	Е0156-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой	коробка -п196	17,00	332,91	0,99	5659	17	1,16	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		монтажной			182,07	0,16	3095	3	0,00	0
		Итого по разделу: Двери металлические								16690
		Раздел: Тип 3, сер.2.244-1.6 ТД446, S=581,92 м2								
212.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	421,00	280,89 171,68	11,72 4,39	118253 72277	4934 1848	1,06 0,02	446 9
		Итого по разделу: Тип 3, сер.2.244-1.6 ТД446, S=581,92 м2								118253
		Раздел: Тип 4, S=286,69 м2								
14.	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения-п220	м2	286,69	673,81 39,61	2,96 0,92	193175 11356	849 264	0,19 0,00	54 1
		Итого по разделу: Тип 4, S=286,69 м2								193175
		Раздел: Тип 7, S=366 м2								
15.	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения-п241	м2	366,00	673,81 39,61	2,96 0,92	246614 14497	1083 337	0,19 0,00	70 2
		Итого по разделу: Тип 7, S=366 м2								246614
		Раздел: Тип 9, сер.2.244-1.6 ТД340, S=24,45+25+24,45+25 м2								
16.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов-п248	м2	98,90	280,89 171,68	11,72 4,39	27780 16979	1159 434	1,06 0,02	105 2
		Итого по разделу: Тип 9, сер.2.244-1.6 ТД340, S=24,45+25+24,45+25 м2								27780
		Раздел: Тип 10, сер.2.244-1.6 ТД376, S=21,1+21,1 м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов-п251,только работа	м2	42,20	280,89 171,68	11,72 4,39	11853 7245	495 185	1,06 0,02	45 1
18.	С11011-52-8	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001-п251, ост.материала	м2	12,04	621,00 --	-- --	7479 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Тип 10, сер.2.244-1.6 ТД376, S=21,1+21,1 м2								19333
		Раздел: Отделочные работы								
19.	Е0115-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	м2	39,14	1376,23 986,89	18,49 4,54	53866 38627	724 178	5,91 0,02	231 1
20.	С11011-37-2	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 6 мм-п257	м2	40,31	358,00 --	-- --	14432 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо-п258	м3	1,96	2139,46 1809,00	330,46 123,75	4187 3540	647 242	10,58 0,60	21 1
22.	С11031-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200-п259	м3	2,00	8650,00 --	-- --	17267 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит-п263	м2	1575,36	326,29 319,50	2,21 0,83	514024 503328	3482 1308	1,76 0,00	2773 6
		Итого по разделу: Отделочные работы								603776
		Раздел: Облицовка воздуховодов листами ГКЛ								
276.	Е0115-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	84,00	876,44 222,86	4,85 1,41	73621 18720	407 118	1,29 0,01	108 1
		Итого по разделу: Облицовка воздуховодов листами ГКЛ								73621
		Раздел: Утепление тамбуров								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==								
25.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных-п277	м3	0,68	7627,27 3566,25	378,22 141,75	5148 2407	255 96	20,04 0,69	14 0
26.	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу-п278	м3	0,23	9991,96 4493,25	401,31 150,75	2298 1033	92 35	25,84 0,74	6 0
27.	С11011-2052	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм-п279	шт	128,00	5,93 --	-- --	759 --	-- --	-- --	-- --
28.	С11031-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200-п280	м3	0,92	8650,00 --	-- --	7985 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Утепление тамбуров								16190
		Раздел: Цоколь ==								
29.	Е0115-39-7	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	109,00	132,99 37,89	1,02 0,16	14496 4130	111 17	0,24 0,00	26 0
30.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150-п.290	м3	-5,56	9950,00 --	-- --	-55312 --	-- --	-- --	-- --
31.	СЦенаТехноникольИзобоксИнсайт-нижний 50мм и Изобокс Вент-наружный 50мм-п.290		м3	11,12	14600,00 --	-- --	162323 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо-кор	м3	5,20	2139,46 1809,00	330,46 123,75	11116 9399	1717 643	10,58 0,60	55 3
33.	СЦена	ПСБ-С-35-кор	м3	5,20	5279,77 --	-- --	27431 --	-- --	-- --	-- --
34.	С11011-2051	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из	шт	21613,28	5,76 --	-- --	124492 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиамида 10х90 мм-кор								
		Итого по разделу: Цоколь								284545
		Раздел: Крыльцо 1								
311.	Е0106-1-1 6W4	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	15,17	7582,33	196,62	115024	2983	1,79	27
					272,25	74,27	4130	1127	0,36	6
312.	Е0106-3-4 W4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	4,20	8626,53	257,71	36231	1082	4,05	17
					634,50	91,69	2665	385	0,40	2
37.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	89,40	121,68	8,30	10878	742	0,57	51
					94,18	1,17	8420	105	0,00	0
38.	Е0112-7-4	Устройство кровель различных типов. Добавлять на герметизацию соединений между асбестоцементными листами обыкновенного, среднего или унифицированного профиля-п327	м2	89,40	14,47	0,07	1294	6	0,02	2
					3,22	0,02	288	2	0,00	0
		Итого по разделу: Крыльцо 1								163427
		Раздел: Крыльцо 2,3								
39.	Е0106-1-1 6W2,	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских п.336	м3	2,10	7683,83	196,62	16136	413	1,79	4
					272,25	74,27	572	156	0,36	1
40.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т-п338	т	0,09	4646,85	2285,57	410	202	9,35	1
					1579,50	617,13	139	54	2,34	0
41.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	т	0,14	13864,97	4022,39	1953	567	56,50	8
гнутосварных профилей в зданиях			9090,00		1071,86	1281	151	3,81	1	
		пролетом до 24 м и высотой до 25 м-п340								
42.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий-п342	т	0,23	1333,50	312,12	305	72	2,96	1
					679,50	--	156	--	--	--
43.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного	м2	7,04	1490,18	8,30	10491	58	0,57	4

462810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытия из профилированного оцинкованного листа			94,18	1,17	663	8	0,00	0
44.	Е0112-7-4	Устройство кровель различных типов. Добавлять на герметизацию соединений между асбестоцементными листами обыкновенного, среднего или унифицированного профиля-п345	м2	7,04	14,47 3,22	0,07 0,02	102 23	-- --	0,02 0,00	0 0
		Итого по разделу: Крыльцо 2,3								29397
ИТОГО:								2353463	66389	6416
		Накладные расходы :						1148791	13929	65
		На общестроительные работы							831522	
		На металломонтажные работы							358208	
		Всего накладных расходов:							1189730	
		Итого с накладными							3543193	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %							212592	
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами							3755785	
		Итого с временными						- 1,8 %	3823389	
		Итого с зимними удорожаниями						- 2,2 %	3907504	
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии						-	3914802	
		Итого с затратами на дополнительные отпуска						0,190875 %		
		Итого с затратами на выслугу лет						- 0,4 %	3930096	
		Пересчет в текущие цены						- 1 %	3968330	
		Налоги, сборы, обязательные платежи						K=2,55742	10148680	
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2 %	20297	
		Налог на добавленную стоимость							10357	
								12 %	1242	
									115	

Составил(а): Харенко Е.Н.

Директор ТОО «С

Проверил: Выскарева Е.С.

Ананян Г.Н.