Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №201 от 27.08.2014г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Здание регистрации автомобилей. Лок.см.№3-1-1

А К Т N35

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Витражные перегородки ВП1-2шт, ВП2=2шт										
1.	Е0109-36-1	Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов-п66	м2	75,32	676,43 549,00	55,88 6,13	50949 41351	4209 462	2,98 0,03	224 2		
2.	С12031-91-4	Блоки оконные из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	75,32	13669,00 --	-- --	1029549 --	-- --	-- --	-- --		
		Итого по разделу: Витражные перегородки ВП1-2шт, ВП2=2шт										1080498
		Раздел: Двери металлические										
3.	СПрайс	Дверь металлическая 2100-1000-п106	шт	5,00	20947,61 --	-- --	104738 --	-- --	-- --	-- --		
		Итого по разделу: Двери металлические										104738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отделочные работы								
4.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе-п146	м2	86,10	670,87 282,04	2,86 0,94	57762 24284	246 81	1,63 0,00	140 0
5.	С11011-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм-п147	м2	66,89	184,00 --	-- --	12307 --	-- --	-- --	-- --
6.	С11011-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм-п148	м2	23,52	250,00 --	-- --	5880 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	м2	86,10	204,60 102,11	3,94 1,49	17616 8792	339 128	0,55 0,01	48 1
8.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску-п150	м2	86,10	124,58 43,65	2,33 0,88	10726 3758	201 76	0,26 0,00	22 0
9.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку-п154	м2	231,36	119,41 38,93	1,88 0,72	27627 9007	435 167	0,23 0,00	53 1
10.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами-п155	м2	75,30	177,35 65,03	2,10 0,79	13354 4897	158 59	0,39 0,00	29 0
11.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону-п156	м2	53,00	1059,21 333,00	2,10 0,79	56138 17649	111 42	2,00 0,00	106 0
		Итого по разделу: Отделочные работы								201410
		Раздел: Козырек К-1 2шт								
12.	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т-п167	т	0,33	162200,00 --	-- --	53357 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т-п169	т	0,39	154400,00 --	-- --	60627 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Козырек К-1 2шт								113985
		Раздел: Отмостка								
14.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты-п161	м3	37,35	1886,27	100,89	70452	3768	0,85	32
		Итого по разделу: Отмостка			123,75	38,25	4622	1429	0,18	7 70452
		ИТОГО:					1571082	9468		655
		Накладные расходы :					114360	2444		11
		На общестроительные работы						79526		
		На металломонтажные работы						37631		
		Всего накладных расходов:						117157		
		Итого с накладными						1688239		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						101294		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1789533		
		Итого с временными					- 1,8 %	1821745		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	1861823		
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии					- 0,190875 %	1865300		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	1872587		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	1890804		
		Пересчет в текущий (сводный)					К=2,55742	4835580		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	96712		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4932292		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	591875		
		Всего с НДС						552416		

Составил ИП Харенко Е.Н.

Проверил Выскарева Е.С.

Директор ТОО «Сыл» О[illegible]ан Г.Н.