Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №201 от 27.08.2014г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Асфальтобетонное покрытие проездов.лок.см.5-1

А К Т N56

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка-п1	400	981,86	68,13	392745	27253	18163	0,14	58
				21,38	12,76	8552	5104	133	0,04	18
2	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)-п2 м3	4000	270,1	27,83	1080382	111302	76998	0,03	132
				5	9,47	20000	37893	133	0,03	134
3	Е0127-23-1	-добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя-п3 м2	4000	158,18	-	632720	-	-	-	-
т.ч.				-	-	-	-	-	-	-
	п-1.37 К=10									
4	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400-п4 т	81,6048	7800	-	636517	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
5	Е0127-53-7	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-п6	4000	400,66	15,35	1602654	61406	58520	0,03	134
				5,94	5,06	23760	20240	133	0,02	71
6	Е0127-54-7 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-п7 м2	4000	187,76	-	751040	-	213	-	1
				0,04	-	160	-	133	-	-
7	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3 типа АБВ-п8 м2	4000	480,47	15,35	1921894	61406	58520	0,03	134
				5,94	5,06	23760	20240	133	0,02	71

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	7017951	261366		460
	Тенге	76232	83477		292
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7017951	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	159709	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	636517	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	212413	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	106
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	31862	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	433822	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7664187	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	858
Сметная заработная плата -	Тенге	-	191571	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	7664187	-		-
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-		858
Сметная заработная плата	Тенге	-	191571		-

Технадзор: ИП Харенко Е.Н.

Зав.сектора технадзора: Мещерякова Н.

Директор ТОО «СЫЛ» Оганнанян Г.Н.