Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №201 от 27.08.2014г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Наружные сети водопровода и канализации. Лок.см.6-3

А К Т N59

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. Хоз-питьевой водопровод В1											
1	Е0134-108-4	-Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене-п49	2	109,13 94,5	- -	218 189	- -	208 110	0,61 -	1 -			
шт													
2	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Знаки путевые и сигнальные(указатель пож.гидранта)-п50 100шт	0,02	40800 -	- -	816 -	- -	- -	- -	- -			
3	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев(крышка деревянная)-п51	0,024	22541,72 3487,5	316,57 119,25	541 84	8 3	104 120	22,5 0,58	1 -			
		м3											
4	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(сталь листовая для изготовления переходов)-п52	0,002	247994,13 62775	49389,75 18657	496 126	99 37	212 130	312,7 91,12	1 -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2071	106			2
			----			---	---			---
			Тенге			398	40			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2071	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	438	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			816	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			523	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	79	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ - Тенге				2750	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	517	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	517	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Колодец водопроводный Д1500мм-2шт, Д2000мм-2шт								
			==========							
5	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99-п62 к-т	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
6	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99-п63 к-т	3	10500	-	31500	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
7	С12021-222	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей(лестница, полухомут)-п65	0,11096	151200	-	16777	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---	
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	Е0127-56-1	-Устройство основания из щебня толщиной 12 см-п66	3,76	314,73	12,52	1183	47	212	0,24	1
				---	---	---	---	---	---	---
				38,03	4,39	143	17	133	0,02	-
		м2								
9	Е0127-56-2к=2	-Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя-п67	3,76	-46,6	-	-175	-	-8	-0,01	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-1,66	-	-6	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
10	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	3,76	376,12	-	1414	-	124	0,14	1
		однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см-п68		24,75	-	93	-	133	-	-
		м2								
11	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65	0,161	8097,13	-	1304	-	1681	51,5	8
		мм-п72		8032,5	-	1293	-	130	-	-
		км								
12	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100	0,1555	8287,75	-	1289	-	1624	51,5	8
		мм-п73		8032,5	-	1249	-	130	-	-
		км								
13	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
		штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм-п74		396	67,5	396	68	130	0,33	-
		врезка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		62269	227			20
				Тенге		3168	84			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		45492	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	3252	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		39560	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		4235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	635	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2984	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		52710	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		22
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	3887	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		16777	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		16777	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1007	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		17784	-	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		70494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		22
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	3887	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Колодец водопроводный Д1500мм-1шт, колодец гаситель КГ-1шт с п116 по п144 сметы								
14	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев	2,12	15535,59	2104,76	32935	4462	8229	13,9	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	из сборного железобетона в мокрых грунтах м3		2362,5	623,48	5009	1322	130	2,48	5
15	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	1,91	7769,43 1435,5	1879,87 538,43	14840 2742	3591 1028	4901 130	8,86 2,06	17 4
16	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	1,38	28900 -	- -	39882 -	- -	- -	- -	- -
17	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/(КС15.9) м	4,45	7310 -	- -	32530 -	- -	- -	- -	- -
18	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 к=1,1 попр.на высоту 0,59	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/(КС15.6) м	1,18	8041 -	- -	9488 -	- -	- -	- -	- -
19	С143018-36 Изм. и	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	0,29	5712,5	-	1657	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1,25 попр.на высоту 0,29	канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/(КС10.3) м		-	-	-	-	-	-	-
20	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1,25 попр.на высоту 0,29	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм(КО6) м	0,14	4337,5 -	- -	607 -	- -	- -	- -	- -
21	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99 к-т	2	10500 -	- -	21000 -	- -	- -	- -	- -
22	С12021-222	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей(лестница, полухомут) т	0,05674	151200 -	- -	8579 -	- -	- -	- -	- -
23	С11011-774	-Скобы ходовые кг	2,72	129 -	- -	351 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0127-56-1	-Устройство основания из щебня толщиной 12 см (отмостка вокруг колодца-щебень толщ.10см) м2	3,76	314,73 38,03	12,52 4,39	1183 143	47 17	212 133	0,24 0,02	1 -
25	Е0127-56-2к=2	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять м2	3,76	-46,6 -1,66	- -	-175 -6	- -	-8 133	-0,01 -	- -
26	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	3,76	376,12	-	1414	-	124	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см		24,75	-	93	-	133	-	-
		м2								
27	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов(горловина колодцев)	0,14	8671,65	296,6	1214	42	169	5,95	1
				915,75	110,25	128	15	118	0,54	-
		м3								
28	Е0108-4-7 обмазочная битумная в 2 слоя	-Гидроизоляция боковая	5,2	245,44	3,82	1276	20	238	0,21	1
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	194	7	118	0,01	-
		м2								
29	Е0108-4-7 обмазочная битумная в 2 слоя	-Гидроизоляция боковая	7,06	46,24	3,82	326	27	323	0,21	1
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	264	10	118	0,01	-
		м2								
30	СПрайс 101	-Пенетрон	7,77	512,17	-	3980	-	-	-	-
кг		- - -	-	-	-	-				
						Гаситель и арматура (лист НВК.С-3,АС)				
31	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (гаситель напора-лист АС)	0,02418	204796,82	39324,82	4952	951	1422	147,7	4
				30375	14854,5	734	359	130	72,55	2
		т								
32	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	0,7	32,52	0,05	23	-	4	0,03	-
				5,81	0,02	4	-	90	-	-
		м2								
33	Е0113-26-12-К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	0,7	84,71	0,18	59	-	4	0,03	-
				5,5	0,1	4	-	90	-	-
		м2								
34	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0005	70153,47	10674,97	35	5	34	270	-
				48825	4032	24	2	130	19,69	-
		км								
35	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,502	629	-	316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	м								
попр.на										
	Вст3сп									
	тч.п.5									
	к=1,02									
36	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
				126	-	252	-	130	-	-
		фланец								
37	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	384	-	384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
38	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN	1	384	-	384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10, DN 100 ГОСТ 12816-80(для разъем.соед.Д110)										
		шт.								
39	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов(+втулки)	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
шт										
40	С130804-338 0 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552	-	552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
41	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250	0,0025	121294,13	49389,75	303	123	265	312,7	1
мм			62775	18657	157	47	130	91,12	-	
		т								
42	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	1	401	-	401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	179110	9536			57

	Тенге	9811	2867			12
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	169578	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12678	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	26414	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	16412	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2462	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11159	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		197149	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15140	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8579	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8579	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			515	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		9094	-	-		-	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			953	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			953	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге		1010	-	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			207253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15140	-		-

РАЗДЕЛ 4. Переход закрытым способом методом горизонтального направленного бурения Д 530х10мм, L=26м

43	E0125-13-1	-Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм-п194	26	5654,31 1320,75	3837,89 850,51	147012 34340	99785 22113	67743 120	8,41 3,06	219 80
		м								
44	C130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм-п195	26,26	10023 -	- -	263204 -	- -	- -	- -	- -
попр.на Вст3сп тч.п.5 к=1,02		м								
45	E0122-47-4	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм-п196	26	391,72 159,3	0,6 0,23	10185 4142	16 6	5392 130	0,91 -	24 -
		м								
46	E0122-48-1 К=0,625	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм-п197	1	2886,68 825,47	349,88 5,81	2887 825	350 6	1081 130	4,99 0,01	5 -
		футляр								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			423287	100151			247
			Тенге			39307	22125			80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			423287	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	61432	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			263204	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			74216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11132	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29850	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		527354	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		364
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72564	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			527354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		364
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72564	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Колодец канализационный Д1500мм-18шт								
47	С12021-222	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,3635	151200	-	54961	-	-	-	-
		для негабаритных емкостей(стремянка)-п217		-	-	-	-	-	-	-
48	Е0127-56-1	-Устройство основания из щебня толщиной 12 см (отмостка	26,32	314,73	12,52	8284	330	1485	0,24	6
		вокруг колодца-щебень толщ.10см)-п218	т	38,03	4,39	1001	116	133	0,02	-
49	Е0127-56-2к=2	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять-п219	26,32	-46,6	-	-1227	-	-58	-0,01	-
			м2	-1,66	-	-44	-	133	-	-
50	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см-п220	26,32	376,12	-	9900	-	866	0,14	4
			м2	24,75	-	651	-	133	-	-
51	Е0122-32-6	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм-п224	0,4065	4435	-	1803	-	2045	24,7	10
			м2	3870	-	1573	-	130	-	-
52	Е0122-32-1	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм-п225	0,032	3253	-	104	-	134	20,6	1
			км	3217,5	-	103	-	130	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			73825	330			21
			----			---	---			---
			Тенге			3285	116			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18864	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3400	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4472	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	671	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1400	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24736	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4071	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			54961	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54961	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3298	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			58259	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			82995	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4071	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			740562	110350			347
			----			---	---			---
			Тенге			55969	25232			92
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			659292	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81201	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			329994	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			99858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14979	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45549	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			804699	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		490
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96180	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			80317	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			80317	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4819	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			85136	-	-	-	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			953	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			953	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1010	-	-	-	

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	890846	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	490
Сметная заработная плата -	Тенге	-	96180	-	-

Технадзор: ИП Харенко Е.П.

Зав.сектора технадзора: Выскарева Е.С.

Директор ТОО «Сыл»: Овчинник Г.Н.