Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №201 от 27.08.2014г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Малые архитектурные формы. Лок.см.7-1-5

А К Т N62

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С12022-20	-Металлический мусоросборник	2	18800	-	37600	-	-	-	-
компл		- - -	-	-	-	-				
2	У1-43-3	-Скамья, тип I, строительные работы	35	9155,54	432,17	320444	15126	52886	7,9	277
				1295,25	143,82	45334	5034	105	0,7	25
		скамья								
3	У1-49-7	-Урна металическая вариант II, строительные работы	21	5447,64	27,54	114400	578	13659	3,7	78
				613,8	5,64	12890	118	105	0,03	1
		урна								
4	У1-28-5	-Навес теневой типа II, строительные работы	1	101635,8	753,36	101636	753	19703	99	99
				16351,5	205,86	16352	206	119	1	1
		навес								
5	У1-28-6	-Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	1	36014,54	9,37	36015	9	4514	29	29
				5013,97	1,87	5014	2	90	0,01	-
		навес								
6	1135-5	-Щит пожарный закрытый с металлической сеткой	5	7500	-	37500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
7	1135-6	-Ящик пожарный (для песка)	5	1335	-	6675	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			654270	16467			482
			Тенге			79589	5360			26
		Стоимость оборудования -	Тенге			44175	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			44175	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			536480	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	79933	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12937	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37364	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			660092	-	-		522
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92870	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			73615	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5016	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37600	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4514	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	677	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4688	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			82817	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5693	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			787083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		554
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98563	-		-

Технадзор: ИП Харенко В.Ц.

Зав.сектора технадзора: Выскарева М.С.

Директор ТОО «Сыл» Оганесян Г.Н.