Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №201 от 27.08.2014г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Наружные сети связи (телефонизация).лок.см.№5-2

А К Т N68

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: ЗП	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: ЗП	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Телефонизация												
1	Ц0110-930-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06 К=1,1	-Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 12-п16	1	-32004,81	-27799,18	-32005	-27799	-6797	-14,52	-15				
				-3512,87	-2666,66	-3513	-2667	110	-15,47	-15				
		муфта												
2	СПрайс 48	-Муфта разветвительная F0SC A4-п17	1	-8512,59	-	-8513	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
шт														
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			-40517	-27799			-15				
			Тенге			-3513	-2667			-15				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-40517	-	-		-				
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-6180	-		-				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-8513	-	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			-6797	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-1020	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2839	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-50154	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-7199	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-50154	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-7199	-		-

РАЗДЕЛ 2. Футляр Д325х6мм L=67м (1шт) (безтраншейная прокладка)

3	Е0122-46-20-650,25	Продавливание грунта стальными трубами диам. 350 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/-п21	67	-1882,64 -618,71	-1146,83 -43567	-126137 -41453	-76838 130	-110526 -2	-3,59 -134	-241
		м								
4	С130806-112- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 попр.на Вст3сп тч.п.5 к=1,02	Трубы стальные электросварные назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм-п22	67,268	-3631,2 - -	- -244264 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		м								
5	С130801-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d 100 мм-п24	67	-600 - -	- -40200 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		м								
6	С130801-98	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d 50 мм	67	480 - -	- 32160 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		м								
7	Е0122-48-1 К=0,47	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм-п25	1	-2170,78 -620,75	-263,11 -4,37	-2171 -621	-263 -4	-813 130	-3,76 -0,01	-4 -
		футляр								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-380611	-77101			-244
			----			---	---			---
			Тенге			-44188	-41458			-134
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-40200	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-40200	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2412	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-42612	-	-	-	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-372571	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-85645	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-244264	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-111339	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-16701	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-29035	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-512945	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-434
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-102346	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32160	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32160	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1930	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34090	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге			-521467	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-434
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-102346	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Изоляция футляров								
8	Е0122-27-9	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм-п26	0,067	-164006,68 -16065	-131084,68 -49518	-10988 -1076	-8783 -3318	-5712 130	-90,4 -241,85	-6 -16
9	СПрайс 53	-Грунтовка битумная(праймер НК-50)-п27 (км)	6,84	-429,25 -	- -	-2936 -	- -	- -	- -	- -
10	СПрайс 53	-Пленка Полилен 40-ЛИ-63 в 2 слоя-п28 (кг)	113,52	-467,62 -	- -	-53084 -	- -	- -	- -	- -
11	СПрайс 53	-Обертка Полилен 40-ОБ-63 в 1 слой-п29 (кг)	50,33	-459,43 -	- -	-23123 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге Тенге			-90132 -1076	-8783 -3318			-6 -16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-90132	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-4394	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-79143	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-5712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-857	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-5751	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-101595	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-5251	-		-25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-101595	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-5251	-		-25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			-511261	-113683			-265
			Тенге			-48777	-47442			-165
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-80717	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-6180	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-48713	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-6797	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-1020	-		-3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-5251	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-92766	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-7199	-		-33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-462703	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-90039	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-323407	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-117051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-17558	-		-59
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-34785	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-614540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-107597	-		-459
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32160	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32160	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1930	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34090	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-673216	-	-		-

Составил: ИП Харенко Е.Н.

Зам.директора ТОО «Сыл»: Об[illegible] К.Г.

Проверил:

Выскарева Е.С.