Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №201 от 27.08.2014г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Горка.лок.см.№7-1-8

А К Т N71

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Земляные работы с п1 по п5												
1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	200,85 м3	23,36	22,08	4692	4435	1332	0,01	2				
				1,28	5,56	257	1116	97	0,02	4				
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,21 м3	262,72	-	1631	-	1844	1,85	11				
т.ч.	п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2		262,72	-	1631	-	113	-	-					
3	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	207,06 м3	6,01	6,01	1244	1244	419	-	-				
				-	2,08	-	431	97	0,01	1				
4	Е0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	828,24 м3	4,75	4,75	3937	3937	1325	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=4	(108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		-	1,65	-	1366	97	0,01	4
		м3								
5	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	34,26	134,1	-	4594	-	5192	0,97	33
				134,1	-	4594	-	113	-	-
		м3								
					Фундаменты					
6	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты-п6	18,824	1886,27	100,89	35507	1899	3598	0,85	16
				123,75	38,25	2329	720	118	0,18	3
		м3								
7	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т-кор	42	719,2	389,08	30207	16341	17100	0,94	39
				153,9	136,92	6464	5751	140	0,55	23
шт										
8	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/-кор	22,806	9970	-	227376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т-кор	6	332,43	172,69	1995	1036	1147	0,48	3
				76,28	60,21	458	361	140	0,24	1
шт										
10	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/-кор	0,756	10800	-	8165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м-кор	6,5	8743,24	335,84	56831	2183	6334	4,54	30
				699,75	126	4548	819	118	0,61	4
		м3								
12	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен-кор	12	282,27	1,19	3387	14	1378	0,61	7
				108,9	0,45	1307	5	105	0,03	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			379566	31090			142
			Тенге			21589	10570			42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			379566	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32159	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5950	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25154	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ	Тенге			444387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата	Тенге			-	38109	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			444387	-	-		-

Технадзор: ИП Харенко Е.Н.

Зав.сектора технадзора: Бычкарева Е.С.

Зам.директора ТОО «Сыл» Оганян К.Г.