Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №43 от 20.05.2015г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Общестроительные работы.лок.см.№2-1-1

А К Т N72

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Ограждение лестниц												
1	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня-п161	1,5	-84,93	-5,89	-127	-9	-155	-0,42	-1				
				-71,78	-2,23	-108	-3	140	-0,01	-				
		м												
2	СПрайс	-Ограждение ковано-полированное-п162	1,5	-10473,81	-	-15711	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м												
		Ограждение холла												
3	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня-п163	11,7	-84,93	-5,89	-994	-69	-1212	-0,42	-5				
				-71,78	-2,23	-840	-26	140	-0,01	-				
		м												
4	СПрайс	-Ограждение ковано-полированное-п164	11,7	-10473,81	-	-122544	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м												
		Тип 1, сер.2.244-1.6 ТД740, S=768,5 м2												
5	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных-п204	822,295	-28,44	-0,22	-23383	-181	-18802	-0,1	-86				
				-18,5	-0,09	-15212	-74	123	-	-				
		м												
6	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	57	1623,3	4,62	92528	263	15301	1,52	87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону-сапожок		254,97	3,14	14533	179	104	0,02	1
		м2								
				Тип 3, сер.2.244-1.6 ТД446, S=581,92 м2 по смете						
7	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых-п208	29,8	-48,53	-5,55	-1446	-165	-1651	-0,26	-8
				-42,98	-2,07	-1281	-62	123	-0,01	-
		м2								
8	С11031-96	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200-п209	1,84164	-8650	-	-15930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм-п210	29,8	-200,3	-9,95	-5969	-297	-2050	-0,36	-11
				-52,2	-3,74	-1556	-111	123	-0,02	-1
		м2								
10	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки-п211	29,8	-117,6	-2,68	-3505	-80	-129	-0,02	-1
				-2,52	-1	-75	-30	123	-	-
		м2								
11	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов(керамогранит)-п212	29,8	-1686,45	-11,72	-50256	-349	-6454	-1,06	-32
				-171,68	-4,39	-5116	-131	123	-0,02	-1
		м2								
				Тип 4, S=286,69 м2						
12	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки-п218	271,6	117,6	2,68	31941	728	1176	0,02	5
				2,52	1	684	272	123	-	1
		м2								
				Тип 6, сер.2.244-1.6 ТД418, S=335,73 м2 по смете						
13	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых-п229	11,9	-48,53	-5,55	-578	-66	-659	-0,26	-3
				-42,98	-2,07	-511	-25	123	-0,01	-
		м2								
14	С11031-96	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200-п230	0,49028	-8650	-	-4241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
15	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм-п231	11,9	-200,3	-9,95	-2384	-118	-819	-0,36	-4
				-52,2	-3,74	-621	-45	123	-0,02	-
		м2								
16	Е0111-11-2 К=3	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки-п232	11,9	-88,2	-2,01	-1050	-24	-39	-0,01	-
				-1,89	-0,75	-22	-9	123	-	-
		м2								
					Примечание п.5					
17	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических-п252	48,5	138,01	0,32	6693	16	2490	0,24	11
				41,63	0,11	2019	5	123	-	-
		м								
18	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2-253	11,67	-123,31	-0,16	-1439	-2	-233	-0,09	-1
				-16,18	-0,07	-189	-1	123	-	-
		м								
					Отделочные работы					
19	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен-п260	121,75	-272,01	-3,39	-33117	-412	-15049	-0,65	-79
				-117	-0,72	-14245	-88	105	-0,05	-6
		м2								
20	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм(2мм) стен	121,75	-133,54	-3,43	-16258	-418	-9593	-0,46	-55
				-73,73	-1,31	-8977	-159	105	-0,01	-1
		м2								
21	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	121,75	-119,41	-1,88	-14538	-229	-5069	-0,23	-28
				-38,93	-0,72	-4740	-88	105	-	-
		м2								
22	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит-п263	164,86	-326,29	-2,21	-53792	-364	-55450	-1,76	-290
				-319,5	-0,83	-52673	-137	105	-	-1
		м2								
23	С11011-652	-Потолок подвесной "AKUSTO" с комплектующими(Armstrong)-п264	164,86	-1390	-	-229155	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
24	Е0115-61-2	-Оштукатуривание простое поверхностей	87,14	-276,5	-3,39	-24094	-295	-11265	-0,68	-59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков-п265		-122,4	-0,72	-10666	-63	105	-0,05	-4
25	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм(3мм) потолков-п266 м2	87,14	-204,6	-3,94	-17829	-343	-9479	-0,55	-48
				-102,11	-1,49	-8898	-130	105	-0,01	-1
26	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску-п267 м2	87,14	-124,58	-2,33	-10856	-203	-4074	-0,26	-23
				-43,65	-0,88	-3804	-77	105	-	-
27	Е0115-36-2	-Облицовка стен на клее листовыми материалами+колонны-соглас. м2	638	433,15	4,97	276351	3172	77497	0,71	453
	Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005			114,18	1,5	72847	960	105	0,01	5
28	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону-п272 м2	8,74	-1059,21	-2,1	-9257	-18	-3063	-2	-17
				-333	-0,79	-2910	-7	105	-	-
				Венецианская штукатурка стен и колонн						
29	Е0115-55-1	-Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких-венецианская штукатурка м2	276,2	-261,4	-2,65	-72198	-732	-75249	-1,43	-395
				-258,75	-0,72	-71467	-199	105	-0,03	-8
30	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен-венецианская штукатурка м2	276,2	138,24	2,56	38182	707	39630	0,74	204
				135,68	0,97	37475	268	105	0,05	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
31	СПрайс-лист	-Стоимость колера	35,906	-108,43	-	-3893	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		банка								
32	Е0113-44-9	-Полировка войлоком	276,2	-59	-47,75	-16296	-13189	-7271	-0,07	-19
				-11,25	-18	-3107	-4972	90	-0,09	-25
		м2								
					Работы, неучтенные сметой-согласно письма заказчика					
33	СЦена	-Сантехническая перегородка	1	4882,31	-	4882	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
34	СЦена	-Стойка-ресепшн	1	253157	-	253157	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
					Перегородки ПВХ -дополнительные					
35	Е0109-36-1	-Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	15	676,43	55,88	10147	838	7494	2,98	45
				549	6,13	8235	92	90	0,03	-
		м2								
36	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(витраж)	15	4472	-	67080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
37	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	1,8	363,03	22,07	653	40	348	0,92	2
				153,73	7,58	277	14	120	0,04	-
		м2								
38	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,8	13000	-	23400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Цоколь-крепление пенопласта						
39	С11011-2051-Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм шт	20574,18	-5,76	-	-118507	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			-64333	-11799			-358
			Тенге			-70947	-4645			-26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-70587	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-83919	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-157569	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-91325	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-13699	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-9715	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-171626	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-475
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-97618	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10147	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8327	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1124	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1058	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9451	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			-3893	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-234	-			-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			-4127	-			-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-157054	-			-

Технадзор: ИП Харенко Е.Н.

Зам.директора ТОО «[illegible]л»: Овнанян К.Г.

Зав.сектора технадзора: Выскарева Е.С.