Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №43 от 20.05.2015г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Силовое электрооборудование.лок.см.№3-1-4.Здание регистрации

А К Т N78

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Электрооборудование с п1 по п125 ПР8-ВР-1206 (1шт)				
1	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
		шт								
2	Прайс	Шкаф силовой вводно-распределительный на 30 модулей навесного исполнения ПР8-ВР-1206	1	4553,17	-	4553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
				340	4,5	680	9	95	0,03	-
		шт								
4	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	15	501,2	13,2	7518	198	3268	1	15
				227	2,3	3405	34	95	0,01	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Прайс 41	-Выключатель автоматический ВА69-100-3, Iр 100А	1	1018,45	-	1018	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
6	Прайс 69	-Выключатель автоматический ВА69-29-1, Iр 16А	6	314,56	-	1887	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
7	Прайс 69	-Выключатель автоматический ВА69-29-3, Iр 16-25А	3	851,17	-	2554	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
8	Прайс 69	-Выключатель автоматический ВА69-29-3, Iр 50А	1	851,17	-	851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
9	Прайс 69	-Дифференцированный автоматический выключатель УЗОЛА АВТД 01-01, 16-25А, 3П	5	888,18	-	4441	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
10	Прайс 69	-Дифференцированный автоматический выключатель УЗОЛА АВТД 01-01, 16А, 1П	1	610,62	-	611	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
11	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
шт										
12	Прайс 78	-Счетчик СЭТ4-1/2-10-100А	1	4269,13	-	4269	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
					ПР8-РУ-1204 (1шт)					
13	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
шт										
14	Прайс 67	-Пункт силовой распределеный навесного исполнения на 25 модулей ПР8-РУ-1204	1	33158,68	-	33159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
15	Ц0108-524-1	-Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	1	1514,6	39,6	1515	40	391	2	2
				405	6,8	405	7	95	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Прайс 95	-Ящик силовой ЯРВ-100-2М	1	2802,2	-	2802	-	-	-	-
17	Ц0108-573-1-	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм	1	710	230	710	230	338	2	2
				306	49,5	306	50	95	0,29	-
18	Прайс 80	-Шкаф управления ввода резервного питания на 2 ввода,Iн 40А, ШАВР-40-1-1-К	1	53024,7	-	53025	-	-	-	-
19	Ц0108-573-4-	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
20	75-6-31	-Ящик с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5411-2274, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,95-1,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 2 А(Я 5411-2074)	1	46100	-	46100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Ц0108-532-4-	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	4	467,4	9,4	1870	38	999	2	8
				263	-	1052	-	95	-	-
22	Прайс 67	-Пост управления кнопочный ПКЕ212-1У3	4	159,13	-	637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0108-591-8-	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	19	64	1	1216	19	1060	0,36	7
				58,5	0,2	1112	4	95	-	-
24	С151801-144-	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3(РА10-214)	15	105	-	1575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
шт										
25	С151801-159-	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380(РШ-30)	4	212	-	848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
26	Ц0108-545-1-	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	8	843,5	19,5	6748	156	3658	3	24
				479	2,3	3832	18	95	0,01	-
шт										
27	С151803-45 -	Коробкаклеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	8	1660	-	13280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
					Трубы					
28	Ц0108-407-1-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	9	125,6	64,1	1130	577	489	0,26	2
				41,4	15,8	373	142	95	0,09	1
		м								
29	С130806-56 - Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	9	56	-	504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
30	Ц0108-409-2-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	110	147,3	73	16203	8030	7085	0,29	32
				49,5	18,3	5445	2013	95	0,11	12
		м								
31	СПрайс 45 -	Кабель-канал 50х25мм	110	81,7	-	8987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
м										
32	Ц0108-411-4-	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	186,9	-	187	-	86	1	1
				90	-	90	-	95	-	-
		ввод								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С151802-3	-Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 659 мм, тип К1081 У3	1	355	-	355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0134-101-1	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами	0,006	230013,38	-	1380	-	181	175	1
				27450	-	165	-	110	-	-
35	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	125	27,7	2,1	3463	263	2399	0,1	13
				19,7	0,5	2463	63	95	-	-
36	Ц0108-146-2	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	507	73,1	20,8	37062	10546	13390	0,14	71
				23,4	4,4	11864	2231	95	0,03	13
37	СПрайс 54	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	245,82	34,56	-	8495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С151601-133	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,0408	33800	-	1379	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	С151601-117	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,12036	26000	-	3129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С151601-120	-Кабели силовые, не распространяющие горение	0,11934	62459	-	7454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С151601-120	-Кабели силовые, не распространяющие горение	0,0306	39710	-	1215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С151603-21	-Кабели контрольные, марка	0,08262	74900	-	6188	-	-	-	-

7Изм. и доп.вып. ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 15 СН РК 8.02-04-20 02 км

6Изм. и доп.вып. ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 15 СН РК 8.02-04-20 02 км

шт

стальными до 2-х отверстий

кан.-км

Кабели

трубах, блоках и коробах,

м

прокладываемые с креплением

м

м

1000м

1000м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
43	С151603-23	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	0,0051	83100	-	424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
Молниезащита										
44	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,8	218,93	-	394	-	445	1,54	3
				218,93	-	394	-	113	-	-
		м3								
45	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,8	134,1	-	241	-	273	0,97	2
			134,1	-	241	-	113	-	-	
		м3								
46	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	10	51,7	2,8	517	28	264	0,16	2
				27,5	0,3	275	3	95	-	-
		м								
47	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
				116	2,5	348	7	95	0,01	-
шт										
					Автоматическое выключение вентиляции					
48	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
шт										
49	Прайс 67	-Пункт силовой распределеный навесного исполнения на 21 модулей ПР8-РУ-1204	1	33158,68	-	33159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
50	Ц0108-530-4	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	6	782,9	17,9	4697	107	2219	3	18
				387	2,3	2322	14	95	0,01	-
шт										
51	Прайс 94	-Пускатель магнитный ПМЛ123002	6	1184,24	-	7105	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
52	Ц0108-532-4	-Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на	1	467,4	9,4	467	9	250	2	2
				263	-	263	-	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста								
шт										
53	Прайс 67	-Пост управления кнопочный ПКЕ212-1У3	1	159,13	-	159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
54	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	50	125,6	64,1	6280	3205	2717	0,26	13
				41,4	15,8	2070	790	95	0,09	5
		м								
55	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	50	116	-	5800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
56	Ц0108-411-4	-Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	9	186,9	-	1682	-	770	1	9
				90	-	810	-	95	-	-
		ввод								
57	С151802-3	-Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 659 мм, тип К1081 У3	9	355	-	3195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
58	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	59	27,7	2,1	1634	124	1132	0,1	6
				19,7	0,5	1162	30	95	-	-
		м								
59	Ц0108-146-2	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	161	73,1	20,8	11769	3349	4252	0,14	23
				23,4	4,4	3767	708	95	0,03	4
		м								
60	СПрайс 54	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	224,4	34,56	-	7755	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
					Электроосвещение					
61	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				227	2,3	227	2	95	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Прайс 69	-Выключатель АП50Б 2МТ, Iр 50А	1	733,17	-	733	-	-	-	-
63	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	8	228,8	13,2	1830	106	1575	1	8
				205	2,3	1640	18	95	0,01	-
64	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	8	4720	-	37760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	Ц0108-594-1	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно	2	269,9	98	540	196	287	0,76	2
		устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	122	29	244	58	95	0,17	-	
66	Ц0108-594-2	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно	35	342,8	134	11998	4690	6510	0,99	35
		устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	158	37,8	5530	1323	95	0,22	8	
67	СПрайс	-Светильник потолочный ЛСП-2х36	11	593,52	-	6529	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	СПрайс	-Светильник потолочный ЛВЛМ П-1х36	2	370,07	-	740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	СПрайс 57	-Светильник INOX-2х58	24	17807,15	-	427372	-	-	-	-
70	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	24	101	-	2424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С151706-81	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	48	131	-	6288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	72	14	-	1008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	Ц0108-593-1	-Световые настенные указатели	5	241,7	91	1209	455	744	0,82	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
шт		131 25,7 655	129	95	0,15	1				
74	СПрайс 82	-Световой указатель выхода ЛБА3923-2Х8-001	5	4614,72	-	23074	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
75	Ц0108-594-1	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно	1	269,9	98	270	98	143	0,76	1
		устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	122	29	122	29	95	0,17	-	
шт										
76	СПрайс	-Светильник аварийного освещения БС-831	1	1385,15	-	1385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
77	Ц0108-593-6	-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	32	313	131	10016	4192	4739	0,75	24
				119	36,9	3808	1181	95	0,21	7
шт										
78	С151701-88	-Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	32	157	-	5024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт		- - -	-							
79	СПрайс 70	-Лампа светодиодная 10LED-10	10	576,06	-	5761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт		- - -	-							
80	СПрайс 70	-Лампа светодиодная 6LED-5	22	437,81	-	9632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт		- - -	-							
81	СПрайс 77	-Фонарь аккумуляторный переносной Accu 9191 LED КОСМОС	1	2443,89	-	2444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
82	Ц0108-591-10	-Розетки штепсельные полугерметические и герметические	4	133,4	3,6	534	14	438	0,68	3
				115	0,3	460	1	95	-	-
шт										
83	С151801-142	-Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	4	90	-	360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
84	Ц0108-591-3	-Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	32	134,8	3,6	4314	115	3502	0,68	22
				115	0,2	3680	6	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
шт 85	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220(ВА66-102Б)	32	215	-	6880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт 86	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409	1	509	-	509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт 87	Ц0108-593-1-8	-Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам	9	298,6	101	2687	909	1581	0,98	9
				157	27,9	1413	251	95	0,16	1
шт 88	С151703-12	-Светильники тип РКУ06-250-011-У1	9	4800	-	43200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт 89	С151706-85	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	9	537	-	4833	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт 90	Ц0108-407-2	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм(крепление светильника к стене-лист ЭОМ-7)	10,8	159,9	81,1	1727	876	767	0,35	4
				54,5	20,3	589	219	95	0,12	1
м 91	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм(1,2м.9шт)	10,8	232	-	2506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
м 92	Ц0108-407-2	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	5	159,9	81,1	800	406	355	0,35	2
				54,5	20,3	273	102	95	0,12	1
м 93	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	5	191	-	955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	004 Ц0108-148-1- трубах, блоках и коробах,	Кабели до 35 кВв проложенных	15,8	27,7	2,1	438	33	303	0,1	2
		масса 1 м до 1 кг		19,7	0,5	311	8	95	-	-
95	Ц0108-149-1- тросе, масса 1 м до 1 кг	Кабели, подвешиваемые на	100	196,8	46,3	19680	4630	3125	0,14	14
				22,5	10,4	2250	1040	95	0,06	6
96	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(0,395.110м)	0,04345	47400	-	2060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	004 Ц0108-402-1-	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	594,2	50,5	23,1	30007	13726	15580	0,13	77
				22,1	5,5	13132	3268	95	0,03	19
98	С151601-120- 7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,7242	62459	-	45233	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	СПрайс 83	Муфта натяжная К798У3	4	310,02	-	1240	-	-	-	-
шт			-	-	-	-				
100	СПрайс 84	Анкер К675У3	8	179,38	-	1435	-	-	-	-
шт			-	-	-	-				
101	СПрайс 83	Зажим тросовый К676У3	8	137,56	-	1100	-	-	-	-
шт			-	-	-	-				
102	СПрайс 84	Коробка тросовая КОР-73У3	24	34,26	-	822	-	-	-	-
шт			-	-	-	-				
103	СПрайс 85	Подвес К354У3	24	118,77	-	2850	-	-	-	-
шт			-	-	-	-				
Молниезащита										
104	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,2	218,93	-	1576	-	1781	1,54	11
				218,93	-	1576	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 7,2 134,1	134,1 - 966	- - 113	966 - -	- - -	1091	0,97	7
106	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м3 40	51,7 27,5	2,8 0,3	2068 1100	112 12	1056 95	0,16 -	6 -
107	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	м 12	330,1 116	24,1 2,5	3961 1392	289 30	1351 95	0,7 0,01	8 -
108	Ц0108-472-8-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	шт 36	84,6 32,4	2,8 0,2	3046 1166	101 7	1115 95	0,17 -	6 -
					Автоматизация приточных систем					
109	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м 106	108,6 39,6	48,9 12,2	11512 4198	5183 1293	5216 95	0,22 0,07	23 8
110	СПрайс 45	-Труба гофрированная ПВХ Д 20мм	м 106	8,73 -	- -	925 -	- -	- -	- -	- -
111	Ц0108-146-2-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м 4	73,1 23,4	20,8 4,4	292 94	83 18	106 95	0,14 0,03	1 -
112	С151601-127- 1Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	м 0,00408	66166 -	- -	270 -	- -	- -	- -	- -
113	Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2	км 106	8,5 7,3	0,1 -	901 774	11 -	735 95	0,05 -	5 -
114	Ц0108-412-9-	Затягивание проводов в проложенные трубы и	м 245	5,4	0,1	1323	25	861	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2		3,7	-	907	-	95	-	-
115	С151607-136- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,24205 м	10269 -	- -	2486 -	- -	- -	- -	- -
116	С151607-133- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79	0,11948 км	5615 -	- -	671 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге --- Тенге		1139235 --- 90522	63734 --- 15202			548 --- 88
		Стоимость оборудования -		Тенге		197063	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость оборудования -		Тенге		197063	-	-	-	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		937615	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	102382	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		718357	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		97263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	14589	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		62093	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -		Тенге		1096970	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		661
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	116971	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4557	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	3342	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		3771	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	566	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		500	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		8829	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		26
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	3908	-		-

ИТОГО ПО АКТУ Тенге 1302862 - -

Технадзор: ИП Харенко Е.Н.

Зав.сектора технадзора: Бескарева Е.С.

Зам.директора «Сыл»: Овнанян К.Г.