Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №43 от 20.05.2015г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Электроосвещение.лок.см.№3-2-2. Павильон для курсантов

А К Т N81

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электрооборудование, электросвещение с п1 по п40								
1	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
		шт								
2	СПрайс 70	Щит распределительный навесной на 12 модулей, ЩРН-12	1	1221,94	-	1222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
				227	2,3	908	9	95	0,01	-
		шт								
4	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
		шт								
5	Прайс 70	Выключатель автоматический ВА-4763-1,ток 50А	1	60,05	-	60	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
6	Прайс 70	-Выключатель автоматический ВА-4763-1,ток 16-25А	2	56,56	-	113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
7	СПрайс 70	-Выключатель дифференцированного тока АД-2-16-30	1	612,37	-	612	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
8	Ц0108-594-2	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно	6	342,8	134	2057	804	1116	0,99	6
				37,8	948	227	95	0,22	1	
устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике			158							
шт										
9	СПрайс 71	-Светильник потолочный ЛПО01-2х36	6	1337,76	-	8027	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
10	Ц0108-594-9	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно	1	413,6	158	414	158	278	1,5	2
				248	45	248	45	95	0,26	-
кронштейнах										
шт										
11	СПрайс 72	-Светильник для ламп люминесцентных аварийный ЛБА-2х8(без НДС)	1	2166,42	-	2166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
12	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	2	82	-	164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
13	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	2	17	-	34	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
14	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	12	101	-	1212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
15	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	12	14	-	168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный однолампoвый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	1	313	131	313	131	148	0,75	1
				119	36,9	119	37	95	0,21	-
шт										
17	С151701-88	-Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	1	157	-	157	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
18	СПрайс 70	-Лампа светодиодная 10LED-10	1	576,06	-	576	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
19	С151803-60	-Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,008	28100	-	225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
20	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409	8	509	-	4072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
21	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	40	108,6	48,9	4344	1956	1968	0,22	9
				39,6	12,2	1584	488	95	0,07	3
		м								
22	СПрайс 45	-Труба гибкая гофрированная д20мм	40	8,73	-	349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
23	Е0134-101-1	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,003	230013,38	-	690	-	91	175	1
				27450	-	82	-	110	-	-
кан.-км										
24	Ц0108-602-2	-Электропечь мощностью до 1 кВт(радиатор)	1	763,4	5,4	763	5	597	2	2
				626	2,3	626	2	95	0,01	-
шт										
25	Прайс 73	-Радиатор электрический De Longi GS70715	1	4407,03	-	4407	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
26	Ц0108-591-1	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55	0,9	55	1	47	0,33	-
				49,7	0,2	50	-	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220(ВА66-102Б)	1	215	-	215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	48,5	0,2	49	-	45	0,29	-
				47	0,1	47	-	95	-	-
29	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220(С56-052-6/250)	1	182	-	182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Ц0108-591-1-1	Розетки штепсельные трехполюсные	7	123,9	0,7	867	5	739	0,65	5
				111	0,2	777	1	95	-	-
31	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220(РС16-264)	7	68	-	476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	90	50,5	23,1	4545	2079	2360	0,13	12
				22,1	5,5	1989	495	95	0,03	3
33	С151601-120 доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20	Кабели силовые, не 7Изм. и распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0612 м	62459	-	3822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С151601-119 доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20	Кабели силовые, не 0Изм. и распространяющие горение ВВГнг 2х2,5-1 ГОСТ 16442-80	0,0102 км	41480	-	423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С151601-124 доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20	Кабели силовые, не 4Изм. и распространяющие горение ВВГнг 4х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0204 км	83028	-	1694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02		км								
Молниезащита										
36	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,6	218,93	-	788	-	891	1,54	6
				218,93	-	788	-	113	-	-
		м3								
37	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,6	134,1	-	483	-	546	0,97	3
			134,1	-	483	-	113	-	-	
		м3								
38	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	20	51,7	2,8	1034	56	528	0,16	3
				27,5	0,3	550	6	95	-	-
		м								
39	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,1	24,1	1981	145	675	0,7	4
				116	2,5	696	15	95	0,01	-
шт										
40	Ц0108-472-8-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	14	84,6	2,8	1184	39	434	0,17	2
				32,4	0,2	454	3	95	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	53324	5565			63
	Тенге	10943	1354			8
Стоимость оборудования -	Тенге	4580	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	4580	-	-	-	
Стоимость монтажных работ -	Тенге	46783	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10943	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	25797	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	10396	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1559	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3431	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	60609	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		67
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12502	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1961	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1353	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1527	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	229	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	209	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3697	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	Тенге			-	15[illegible]	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			68887	[illegible]			-

Технадзор: ИП Харенко Е.Н.

Зав.сектора технадзора: Шекарева Е.С.

Зам.директора ТОО "СЫЛ" Овнанян К.Г.