Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №43 от 20.05.2015г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Наружная телефонизация.лок.см.№5-2

А К Т N83

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Колодцы ККС-2-11шт					
1	Е0134-105-4-	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2-п34	9	10801,7	575,55	97215	5180	13274	6,91	62
				1194,75	146,03	10753	1314	110	0,59	5
		колодец								
2	Е0134-105-3-	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3-п35	6	-12921,96	-653,59	-77532	-3922	-11579	-9,25	-56
				-1588,5	-165,83	-9531	-995	110	-0,67	-4
		колодец								
3	Е0134-105-7-	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-3-п36	1	-20970,76	-653,59	-20971	-654	-1930	-9,25	-9
				-1588,5	-165,83	-1589	-166	110	-0,67	-1
		колодец								
4	Е0134-105-8-	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе	1	-18850,5	-575,55	-18850	-576	-1475	-6,91	-7
				-1194,75	-146,03	-1195	-146	110	-0,59	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устанавливаемых на проезжей части ККС-2-п37								
5	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные-п38 колодец м3	2,614	-23800 --- -	- --- -	-62213 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
6	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм-п39	0,47	-2812,03 --- -812,93	-1856,11 --- -597,97	-1322 --- -382	-872 --- -281	-928 --- 140	-4,93 --- -2,37	-2 --- -1
7	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые-п40 м3	0,2	-28900 --- -	- --- -	-5780 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
8	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм-п41 м	1,78	-3470 --- -	- --- -	-6177 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
9	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1,25 попр.на высоту 0,29	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм-п42 м	0,24	-4337,5 --- -	- --- -	-1041 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
					Вскрытие и восстановление а/бетонного покрытия с п51 по п57					
10	С01031-А36--1	-Погрузка щебня при автомобильных перевозках (а/бетон) т	11,7279	25,7 --- 17,99	- --- -	301 --- 211	- --- -	211 --- 100	0,38 --- -	4 --- -
11	Е010332-А15	-Перевозка строительных грузов	11,7279	119,79	119,79	1405	1405	281	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	/кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1		-	23,96	-	281	100	0,5	6
		т								
12	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	4,71	981,86	68,13	4625	321	214	0,14	1
				21,38	12,76	101	60	133	0,04	-
		м3								
13	Е0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	47,1	238,94	23,94	11254	1128	817	0,03	2
				5	8,04	236	378	133	0,03	1
		м2								
14	Е0127-24-1	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	47,1	37,8	-	1780	-	-	-	-
т.ч.										
	п-1.37			-	-	-	-	-	-	-
	К=3	м2								
15	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3 типа АБВ	47,1	500,76	15,35	23586	723	689	0,03	2
				5,94	5,06	280	238	133	0,02	1
		м2								
16	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	47,1	119,35	-	5621	-	1	-	-
	К=2			0,02	-	1	-	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			-48098	2733			-4
			Тенге			-1116	684			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-48098	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-431	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-425	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-64	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2911	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ - Тенге				-51434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-495	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-51434	-	-		-

Технадзор: ИП Харенко Е.Н.

Зав.сектора технадзора: Выскарева Е.С.

Зам.директора ТОО «СЫЛ»: Овнанян К.Г.