Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №43 от 20.05.2015г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Наружные водопровод и канализация.лок.см.№6-3

А К Т N84

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1.Трубопроводы								
1	E0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм-п27	0,0128	-47611,09	-17877,09	-609	-229	-572	-173	-2
				-29700	-4698,68	-380	-60	130	-18,1	-
		км								
2	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм-п28	0,008	-58881,69	-25695,31	-471	-206	-415	-194	-2
				-33075	-6813,45	-265	-55	130	-26,38	-
		км								
3	С130804-970 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004-п29	12,928	-56	-	-724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
4	С130804-857 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-90х3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004-п30	8,08	-212	-	-1713	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02									
					Переход под ж/д закрытым способом					
5	E0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий-п206	0,101	-230013,38 --- -27450	- --- -	-23231 --- -2772	- --- -	-3050 --- 110	-175 --- -	-18 --- -
	кан.-км									
6	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,101	51202,26 --- 30825	20326,01 --- 5353,43	5171 --- 3113	2053 --- 541	4750 --- 130	179 --- 20,64	18 --- 2
		км								
7	C130804-855 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	101	113 --- -	- --- -	11413 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		м								
					Вскрытие и восстановление а/бетонного покрытия					
8	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных-п150	262,44	66,75 --- 15,5	51,25 --- 9,62	17519 --- 4068	13451 --- 2525	8768 --- 133	0,12 --- 0,04	31 --- 9
		м3								
9	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных-п151	72,9	408,11 --- 238,5	169,61 --- 4,07	29751 --- 17387	12365 --- 297	23519 --- 133	1,55 --- 0,01	113 --- 1
		м3								
10	C01031-A36--1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках (а/бетон)-п152	363,042	25,7 --- 17,99	- --- -	9330 --- 6531	- --- -	6531 --- 100	0,38 --- -	137 --- -
		т								
11	E010332-A15--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1-п153	363,042	119,79 --- -	119,79 --- 23,96	43489 --- -	43489 --- 8698	8698 --- 100	- --- 0,5	- --- 183
		т								
12	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка-п154	145,8	981,86 --- 21,38	68,13 --- 12,76	143155 --- 3117	9934 --- 1861	6620 --- 133	0,14 --- 0,04	21 --- 6
		м3								
13	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с	1458	270,1 --- 5	27,83 --- 9,47	393799 --- 7290	40569 --- 13812	28066 --- 133	0,03 --- 0,03	48 --- 49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)-п155								
14	Е0127-23-1	м2 -добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя-п156	1458	158,18	-	230626	-	-	-	-
т.ч.				-	-	-	-	-	-	-
	п-1.37									
	К=10	м2								
15	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3 типа АБВ-п157	1458	480,47	15,35	700530	22382	21331	0,03	49
				5,94	5,06	8661	7377	133	0,02	26
16	Е0127-54-1	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3-п158	1458	114,26	-	166597	-	39	-	-
	К=2			0,02	-	29	-	133	-	-
		м2								
					Устройство бордюрного камня					
17	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового(щебень фракции 10-20мм под бортовой камень)	4,275	2259,08	248,35	9658	1062	630	0,22	1
				32,18	78,59	138	336	133	0,27	1
		м3								
18	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.30.18)	171	2212,35	6,63	378312	1134	25117	0,7	119
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002			108,68	1,76	18584	300	133	0,01	1
		м								
19	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	10,089	615	-	6205	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		морозостойкости до 200: за 150 циклов		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2118807	146004			516
			Тенге			65500	35632			278
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2107394	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	101132	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-2437	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			130031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19505	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134246	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2371671	-	-		859
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	120637	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11413	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11413	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			685	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12098	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2383769	-			-

Технадзор: ИП Харенко Е.Н.

Зав.сектора технадзора: Выскарева Е.С.

Зам.директора ТОО «Сыл»: Овчинин К.Г.