Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №43 от 20.05.2015г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Металлическое ограждение.лок.см.№7-1-6

А К Т N88

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Металлическое ограждение					
1	Е0107-25-8	-Устройство калиток с установкой столбов металлических-п3	3	3219,41	33,47	9658	100	6082	7,85	24
				1435,5	12,65	4307	38	140	0,06	-
шт										
					Ограждение из профлиста					
2	Е0107-24-12 прим.	-Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м-п7	204	980,61	243,27	200044	49627	93543	1,49	304
				261	66,53	53244	13572	140	0,24	49
		м								
3	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2-п8	14,19	284	-	4030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т-п9	2,325014	173086	-	402427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
5	Е0109-43-1	-Монтаж фахверка-каркас из уголка-п10	1,7848	11211,34	4460,56	20010	7961	8896	25,3	45
				4725	812,93	8433	1451	90	3,01	5
		т								
6	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс-п11	1,7848	59200	-	105660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	Е0109-47-1И-зм. и доп.вып.12	-Облицовка ворот стальным профилированным листом-п12	400	55,95	2,99	22378	1196	17928	0,3	120
				48,83	0,97	19532	388	90	-	2
		м2								
		прим.								
8	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз-уголок-п14	114,8096	32,52	0,05	3733	6	602	0,03	3
				5,81	0,02	667	2	90	-	-
		м2								
9	Е0113-26-12-к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124-п15	320,9042	42,36	0,09	13593	29	809	0,01	4
				2,75	0,05	882	16	90	-	-
		м2								
						Ворота с 18 по п28 сметы				
10	Е0101-165-2-	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,66	402,75	-	266	-	300	2,8	2
				402,75	-	266	-	113	-	-
		м3								
11	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,66	134,1	-	89	-	100	0,97	1
			134,1	-	89	-	113	-	-	
		м3								
12	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,608	7094,21	95,97	4313	58	516	4,9	3
				771,75	36,25	469	22	105	0,18	-
		м3								
13	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,608	284	-	173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	Е0109-46-1	-Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов	0,47504	31476,57	17434,99	14953	8282	4309	41,4	20
				7650	2428,67	3634	1154	90	8,15	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		открывания								
		т								
15	Е0109-47-1И-Облицовка ворот стальным зм. и доп.вып.12	профилированным листом	15,4	55,95 48,83	2,99 0,97	862 752	46 15	690 90	0,3 -	5 -
		м2								
16	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,20956	173086 -	- -	36272 -	- -	- -	- -	- -
		т								
17	С12021-85	-Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,37944	120586 -	- -	45755 -	- -	- -	- -	- -
		т								
18	Е0113-26-12-К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	19,02408	84,71 5,5	0,18 0,1	1612 105	3 2	96 90	0,03 -	1 -
		м2								
19	Е0113-16-11-	-Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010-стойки	1,36	67,45 5,22	0,05 0,02	92 7	- -	6 90	0,03 -	- -
		м2								
20	Е0113-26-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773-стойки	1,36	46,1 2,75	0,05 0,02	63 4	- -	3 90	0,01 -	- -
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			885982	67310			530
			Тенге			92390	16660			61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			343325	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	73691	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			105660	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			102058	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		51
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	15309	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			26723	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			472106	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		442
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	89000	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			542657	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	35359	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			484454	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4773	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34469	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			608948	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		216
		Сметная заработная плата	Тенге			-	40132	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1081054	-			-

Технадзор: ИП Харенко Е.Н.

Зав.сектора технадзора: Выскарева Е.С.

Зам.директора ТОО «Сып» Ованнян К.Г.