Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №43 от 20.05.2015г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Асфальтобетонное покрытие проездов.лок.см.№5-1

А К Т N94

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	48,42	981,86	68,13	47542	3299	2199	0,14	7
				21,38	12,76	1035	618	133	0,04	2
		м3								
2	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	484,2	270,1	27,83	130780	13473	9321	0,03	16
				5	9,47	2421	4587	133	0,03	16
		м2								
3	Е0127-23-1	-добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	484,2	158,18	-	76591	-	-	-	-
т.ч.				-	-	-	-	-	-	-
	п-1.37 К=10									
		м2								
4	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	9,87768	7800	-	77046	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
5	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового(щебень фракции 10-20мм под бортовой камень)	4,2425	-2259,08	-248,35	-9584	-1054	-625	-0,22	-1
				-32,18	-78,59	-137	-333	133	-0,27	-1
		м3								
6	Е0127-53-7	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	484,2	400,66	15,35	194001	7433	7084	0,03	16
				5,94	5,06	2876	2450	133	0,02	9
		м2								
7	Е0127-54-7 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	484,2	187,76	-	90913	-	26	-	-
				0,04	-	19	-	133	-	-
		м2								
8	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3 типа АБВ	484,2	480,47	15,35	232645	7433	7084	0,03	16
				5,94	5,06	2876	2450	133	0,02	9
		м2								
9	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.30.18)	169,7	-2212,35	-6,63	-375436	-1125	-24926	-0,7	-118
				-108,68	-1,76	-18443	-298	133	-0,01	-1
		м								
10	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	10,0123	-615	-	-6158	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		морозостойкости до 200: за 150 циклов		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			458341	29460			-64
			---- Тенге			-9352	9473			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			458341	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	122	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			77046	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			162	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27510	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			486013	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	146	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			486013	-			-

Технадзор: ИП Харенко Е.Н.

Зав.сектора технадзора: Мыскарева Е.С.

Зам.директора ТОО "СДМ": Овнанян К.Г.