Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: №43 от 20.05.2015г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Асфальтобетонное покрытие тротуаров.лок.см.№7-1-1

А К Т N95

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0127-56-1	-Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	77,9	296,55	12,52	23101	975	4395	0,24	19		
				38,03	4,39	2963	342	133	0,02	1		
		м2										
2	Е0127-56-2К=2	-Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	77,9	-41,86	-	-3261	-	-172	-0,01	-1		
				-1,66	-	-129	-	133	-	-		
		м2										
3	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового(щебень М800 фракции 10-20мм под бортовой камень)	3,26592	2259,08	248,35	7378	811	481	0,22	1		
				32,18	78,59	105	257	133	0,27	1		
		м3										
4	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	77,9	388,97	-	30301	-	2564	0,14	11		
				24,75	-	1928	-	133	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
5	Е0127-55-2 К=2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	77,9	122,18	-	9518	-	825	0,05	4
				7,96	-	620	-	133	-	-
		м2								
6	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.20.8)	291,6	779,25	6,63	227229	1934	42830	0,7	204
				108,68	1,76	31691	512	133	0,01	2
		м								
7	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	6,29856	615	-	3874	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	298140	3720			237
	Тенге	37178	1111			4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	298140	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	38289	-		-
Накладные расходы -	Тенге	50924	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		25
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20944	7639	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	370007	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	45927	-		267
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	370007				-

Технадзор: ИП Харенко Е.Н.

Зам.директора ТОО «[illegible]»: Овнанян К.Г.

Зав.сектора технадзора: Выскарева Е.С.