Приложение №1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 9 августа 2019года
№632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«23»ноября 2020года

Заказчик **ГУ «Отдел строительства Жанааркинского района», п.Атасу, Тәуелсіздік, 5 ,руководительБабасов Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 19 ноября 2020 года, **ИП "Құрылыс" Молдашов Е - Лицензия:15000671, 26.07.2019, II, Республика Казахстан, Карагандинская область,Жезказган Г.А., Абая, 87А,**

датадекларации, наименованиеподрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 19 ноября 2020 года,**ТОО "СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ" , РК,Карагандинская область, Караганда , проспектСейфуллина С 1/2; АХМЕТОВ МУРАТБЕК УМБЕТБАЕВИЧ, аттестат эксперта KZ06VJE00035785 от 18.03.2013г**

датазаключения, наименование организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертовтехнического надзора, № идата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 19 ноября 2020 **года, ТОО "АльпинСтрой" , Республика Казахстан, г.Нур-Султан , Куйши Дина , 28/1, Тохтыбаев Сабыржан Абдумаликович**

датазаключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) экспертовавторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовностипредъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство 16-ти квартирного двухэтажного жилого дома №1 в микрорайоне «Жана-Нур» пос.Атасу Жанааркинского района»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, пос.Атасу Жанааркинского района**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной техническойдокументациюподтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1)решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **№128от «08» июня 2017 годаГУ «Аппарат акима поселка Атасу»;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

2)талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:

KZ03REA00140301 от 31.07.2019г., KZ70REA00168195 от 09.04.2020г. ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта(проектно-сметной документации**ТОО «Строй Бизнес Консалтинг»,**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)_приказом ГУ отдел строительства Жанааркинского района за №2 от 16.01.2018 года_;

наименование организацииутвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июль 2019 года;**

месяц, год

окончание работ: **ноябрь 2020 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организации строительства, месяц:7 месяцев;

фактически, месяц: 16месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов)в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь здания	метр в квадрате (далее – $м^2$)	2431,20	2431.20
Общая площадь квартир	$м^2$	994	994
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	9044,03	9044.03
В том числе подземной части	$м^3$	1807,20	1807,20
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	16	994	492,8	16	994	492.8
однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	12	732,0	323,9	12	732,0	323,9
трехкомнатных	4	262,0	139,6	4	262,0	139,6
четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Объект двухэтажный 16 квартирный двухподъездный жилой дом прямоугольной формы в плане с размерами в осях 11,2х59,6 м имеет подвальное помещение, в котором располагаются узлы ввода теплоснабжения, водоснабжения, телефонизации и электрощитовая.

Всего в доме 16 квартир.
Из них:
двухкомнатных – 12;
трехкомнатных - 4.
Высота этажа - 2,7 м; подвала - 1,8 м.
Входные группы жилого дома оборудованы крыльцами и козырьками над ними
Входы в подвал через лестничные клетки, отделенные на высоту этажа о основных лестничных клеток кирпичными перегородками толщиной 120 мм.
Фундамент – ленточный, монолитный из бетона класса В20, F50, W8.
Стены подвала - из бетонных блоков по ГОСТ 13578-79 на растворе М100.
Стены наружные – блоки бетонные на шлаковым заполнителе, кирпичи марки КР р-по 250х120х65/1НФ/125/2.0/50 ГОСТ 530-2012.
Утеплитель стен - минераловатная плита ПТЭ-100, D=100 кг/м3.
Наружная отделка - лицевой кирпич КР-л-по 250х120х65/1НФ/150/2.0/35 ГОС 530-2012 на растворе М 75.
Перегородки - из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35/ГОСТ 530-2012 цементно-песчаном растворе М75.
Покрытие и перекрытие – многопустотные железобетонные панели по сери 1.141.1.
Крыша - чердачная по деревянным стропилам. Покрытие кровли – крашенный профилированный лист марки Н35-1000-0,8 Ст3пс Ц1 ПЭ по ГОСТ 24045-2010.
Лестницы - сборные железобетонные ступени по металлическим косоурам.
Окна - металлопластиковые с двойным стеклопакетом.
Двери наружные и внутренние по ГОСТ 24166-99, ГОСТ1.136-10.
Полы - линолеум, из керамической плитки, бетонные. Отделка внутренняя - водоэмульсионная покраска, плитка в кухне площадью 1х0,6 м, в ванной и санузлах высотой до 1,5 м.
Отмостка - бетонная, шириной 1000 мм, по щебеночному основанию 100 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 138 917 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 138 247,9 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 669 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 123 152,6 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 122 536,8 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 615,76 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство 16-ти квартирного жилого дома №1 в микрорайоне «Жана-Нур» пос.Атасу Жанааркинского района** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Руководитель
ГУ «Отдел строительства
Жанааркинского района» Бабасов Т.

Технический надзор
эксперт технического надзора
ТОО"СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ" АХМЕТОВ М.У.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО «АльпинСтрой» Тохтыбаев С.А.

Подрядчик Директор
ИП "Құрылыс" Молдашов Е Молдашов М.Е.

Приложение 3
к приказу Министр
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 23
форма

Декларация о соответствии

«19» ноября 2020г

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ИП «Құрылыс» Молдашов Е Карагандинская область, г.Жезказган, ул. Абая 87/А**

наименование, местонахождения объекта

влице**Директора Молдашова М. Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство 16-и квартирного двухэтажного жилого дома №1 в микрорайоне «Жана-Нур» пос.АтасуЖанааркинского района».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительстваЖанааркинского района», Карагандинская область, Жанааркинский район, Атасускаяп.а., п.Атасу, Тауелсіздік, 5, Руководитель Бабасов Т.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Бозай KZ» 19015464 от 22.07.2019 г, ТОО «Астана Премиум Строй» 18007687 от 17.04.2018 г.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Строй Бизнес Консалтинг», «Строительство 16-ти квартирного двухэтажного жилого дома №1 в микрорайоне «Жана-Нур» пос.АтасуЖанааркинского района».**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **утвержденного(й) приказом ГУ «Отдел строительства Жанааркинского района» за №2 от 16.01.2018 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Строительство 16-ти квартирного двухэтажного жилого дома №1 имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактическ и

Общая площадь здания	метр в квадрате (далее – $м^2$	2431,20	2431,20
Жилая площадь здания	$м^2$	994	492,8
Число этажей	этаж	2	2

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	16	994	492,8	16	994	492,8
однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	12	732,0	338,55	12	732,0	338,55
трехкомнатных	4	262,0	154,25	4	262,0	154,25

5. Технические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуетсяследующими данными:

Здание - двухэтажное, прямоугольное в плане, с размерами в осях 11,2х59,6 отапливаемое, с подвальным этажом.

Фундаменты –ленточный из бетонных блоков.

Стены- блоки бетонные стеновые на шлаковым заполнителе, кирпичи обыкновенные и облицовка стен из кирпича.

Перекрытия — многопустотные ж/б плиты.

Крыша здания – чердачная по деревянным стропилам с покрытием из металлочерепицы.

Оконные переплеты - металлопластиковые с двойным стеклопакетом.

Двери – межкомнатные деревянные и входные металлические.

Наружная отделка – минераловатная плита и облицовка из кирпича.

Внутренняя отделка – штукатурка, шпатлевка, ВА, облицовочная плитка.

Полы – бетонные, из керамической плитки, линолеум.

Все металлических элементов окрашивать эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за 2 раза по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 752129-82.

По верху плит перекрытий лотков и тепловых камер произвести гидроизоляцию изгидроизола ГИГ ГОСТ 7415-18 горячей битумной мастике.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июль 2019 года;***;
окончание работ ***ноябрь 2020г.***;
при продолжительности строительства по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 месяцев;**
фактически, месяц: **16 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов **соответствует**;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата *Место печати*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертом заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата *Место печати*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство 16-и квартирного двухэтажного жилого дома №1 в микрорайоне «Жана-Нур» пос.Атасу Жанааркинского района»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Молдашов Маргулан Есболович _____«29» декабря 2020 г.
Ф.И.О. руководителя, подпись, дата и место печати (при наличии)

Форма 2-В

Заказчик **ИП "Құрылыс" Молдашов Е.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Астана Премиум Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 7 ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОС.АТАСУ ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**
(наименование, адрес)

Объект **16-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ (Дом №1) В ПОС.АТАСУ ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**
(наименование)

Договор № 28 от 10.07. 2019г.

Акт приемки выполненных работ № 4 (Ноябрь 2019г.)

Строительство16 квартирного двухэтажного жилого дома № 1 пос. Атасу Жанааркинского района»

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	**м3**	**1737,9500**		**26,13**	**45415,98**
		Состав работ:					
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
1.1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00942	16,371	998,46	16346,28
		Итого оплата труда:				**9,41**	**16346,28**
1.2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00942	16,371	2774,09	45415,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00942	16,371	998,46	16345,79
		Итого эксплуатация машин:				**26,13**	**45415,98**
		НР первого уровня	%	59,1		5,56	9660,65
		НР второго уровня	%	4,24		1,34	2335,25
		Накладные расходы	%	--		6,90	11995,90
		Сметная прибыль	%	8		2,64	4592,95
		Сметная стоимость:				**35,68**	**62004,83**
2	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**1735,6500**		**607,43**	**1054283,45**
		Состав работ:					
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием					
		2. Поливка водой при необходимости					
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=686,35)	чел-ч	0,885	1536,05	686,36	1054283,45
		Итого оплата труда:				**607,43**	**1054283,45**
		НР первого уровня	%	59,1		358,99	623081,52
		НР второго уровня	%	4,24		40,98	71120,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		399,97	694201,79
		Сметная прибыль	%	8		80,59	139878,82
		Сметная стоимость:				**1087,99**	**1888364,06**
3	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**1739,1000**		**144,98**	**252132,61**
		Состав работ:					
		1. Уплотнение грунта					
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=647,51)	чел-ч	0,129	224,344	647,51	145264,92
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	54,347	867,01	47119,28
		Итого оплата труда:				**110,62**	**192384,20**
3.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	54,347	1920,48	104372,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	54,347	867,01	47119,39
3.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	217,387	11,48	2495,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**106867,70**
		НР первого уровня	%	59,1		65,38	113699,06
		НР второго уровня	%	4,24		8,92	15511,26
		Накладные расходы	%	--		74,30	129210,33
		Сметная прибыль	%	8		17,54	30507,44
		Сметная стоимость:				**236,82**	**411850,38**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1351832,00**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1351832,00**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1263013,93**
		Накладные расходы -	Тенге				**835408,02**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**746441,23**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**88966,79**
		Сметная прибыль -	Тенге				**174979,21**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2362219,27**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1831,11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1263013,93**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2362219,27**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1831,11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1263013,93**
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ					
4	**11-070105-0302 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**115,3333**		**7195,11**	**829836,04**
		Состав работ:					
		1. Установка монтажных изделий					
		2. Укладка арматуры					
		3. Сварка закладных и монтажных изделий и арматуры					

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Установка опорных консолей					
		5. Установка опалубки					
		6. Прокладка рулонных материалов в швах					
		7. Укладка бетона над капителями					
		8. Укладка бетона у температурных швов, у торцов зданий и колонн					
		9. Заливка швов бетоном					
		10. Штукатурка по сетке опорных консолей					
		11. Прокладка рулонных материалов между монолитными участками и стенами					
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	2,88	332,16	846,94	281319,59
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2344	27,034	867,01	23438,86
		Итого оплата труда:				**2642,41**	**304758,45**
4.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,209	24,105	3638,50	87704,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,209	24,105	867,01	20899,28
4.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3853	44,438	187,20	8318,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0254	2,929	1812,38	5309,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0254	2,929	867,01	2539,47
		Итого эксплуатация машин:				**878,61**	**101332,92**
4.6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,135	15,57	17852,26	277959,69
4.7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,57	65,74	66,30	4358,56
4.8	21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0039	0,4498	20578,24	9256,09
4.9	21-100401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,35	40,367	276,42	11158,15
4.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,153	196,56	226,70
4.11	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00068	0,078427	219438,67	17209,84
4.12	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0924	10,657	6598,38	70317,62
4.13	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	0,2768	197175,18	54578,09
4.14	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	5,767	367,42	2118,79
		Итого материалов:				**3877,31**	**447183,53**
		НР первого уровня	%	62,1		1640,94	189255,00
		НР второго уровня	%	4,24		374,65	43209,46
		Накладные расходы	%	--		2015,59	232464,46
		Сметная прибыль	%	8		736,86	84984,04
		Сметная стоимость:				**9947,55**	**1147284,54**
5	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**622,7400**		**5233,66**	**3259209,43**
		НР второго уровня	%	4,24		221,91	138190,48
		Накладные расходы	%	--		221,91	138190,48
		Сметная прибыль	%	8		436,45	271791,99
		Сметная стоимость:				**5892,01**	**3669191,90**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4089045,47**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4089045,47**
	Материалы -		Тенге				**447183,53**
	Всего заработная плата -		Тенге				**304758,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3259209,43**
		Накладные расходы -	Тенге				**370654,94**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**189255,00**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**181399,94**
		Сметная прибыль -	Тенге				**356776,03**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4816476,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**359,19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**304758,45**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4816476,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**359,19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**304758,45**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**5 440 878**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1 480 868**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**253 617**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**86 904**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3 706 393**
		- перевозка грузов	Тенге				**-**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**-**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**935 696**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**6 376 574**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**270 367**
	ИТОГО:		Тенге				**6 646 940**
	Сметная прибыль		Тенге				**531 755**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**7 178 696**
Итого :			Тенге				**7 178 696**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время 1,7%*1,05			Тенге		**1,785%**		**128 140**
Итого :			Тенге				**7 306 836**
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. К=1,059383			Тенге	**k=**	**1,0599383**		**7 744 795**
НДС 12%			Тенге		**12%**		**929 375**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			Тенге				**8 674 170**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				**8 674 170**
Ценовая скидка (10%)			Тенге			**0,10%**	**867 417**
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки			Тенге				**7 806 753**

Сдал подрядчик:

Директор ТОО"Астана Премиум Строй"

Жайлаубаев Н. О.

Принял заказчик:

Директор ИП "Құрылыс" Молдашов Е"

Молдашов М. Е.

Форма 2-В

Заказчик **ИП "Құрылыс" Молдашов Е.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Астана Премиум Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 7 ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОС. АТАСУ ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**
(наименование, адрес)

Объект **16-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ (Дом №1) В ПОС. АТАСУ ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**
(наименование)

Договор № 28 от 10.07. 2019г.

Акт приемки выполненных работ № 7 (Декабрь 2019г.)

Строительство 16 квартирного двухэтажного жилого дома № 1 пос. Атасу Жанааркинского района»

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ					
		ПРИЯМОК ПР2 - 1ШТ					
1	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0800**		**16992,58**	**1359,41**
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	1,35	0,108	702,54	75,87
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,014504	867,01	12,58
		Итого оплата труда:				**1105,62**	**88,45**
1.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0384	12,87	0,49
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0144	3638,50	52,39
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0144	867,01	12,48
1.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000104	1812,38	0,19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000104	867,01	0,09
		Итого эксплуатация машин:				**663,46**	**53,08**
1.6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0816	13461,80	1098,48
1.7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,02	6598,38	131,97
1.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00016	27,67	0,00
		Итого материалов:				**15380,69**	**1230,45**
		НР первого уровня	%	48,5		536,22	42,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		743,22	59,46
		Накладные расходы	%	--		1279,45	102,36
		Сметная прибыль	%	8		1461,76	116,94
		Сметная стоимость:				**19733,79**	**1578,70**
2	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Приямки. Устройство**	**м3**	**0,2400**		**20005,64**	**4801,35**
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Укладка бетонной смеси					
		5. Установка арматуры					
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=761,47)	чел-ч	3,94	0,9456	761,47	720,05
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,05484	995,66	54,60
		Итого оплата труда:				**3227,70**	**774,65**
2.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000648	3432,54	2,22
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000648	867,01	0,56
2.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,0504	42,97	2,17
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00252	3189,12	8,04
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00252	1162,92	2,93
2.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,048	2907,45	139,56
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,048	998,46	47,93
2.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,00264	65,91	0,17
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,003672	1812,38	6,66
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,003672	867,01	3,18
		Итого эксплуатация машин:				**661,72**	**158,81**
2.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2448	15238,87	3730,48
2.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,096	66,30	6,36
2.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000192	22601,92	4,34
2.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00048	26042,38	12,50
2.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,001656	26042,38	43,13
2.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00012	26165,60	3,14
2.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,0888	196,56	17,45
2.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,001344	6598,38	8,87
2.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,001656	14292,16	23,67
2.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0175	0,0042	27,67	0,12
2.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,1188	609,78	72,44
		Итого материалов:				**16343,73**	**3922,49**
		НР первого уровня	%	48,5		1565,43	375,70
		НР второго уровня	%	4,24		914,61	219,51
		Накладные расходы	%	--		2480,05	595,21
		Сметная прибыль	%	8		1798,86	431,73
		Сметная стоимость:				**24284,55**	**5828,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	**т**	**0,0119**		**111208,61**	**1327,83**
		Состав работ:					
		.					
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	91	1,087	867,01	942,04
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	0,08764	1108,90	97,18
		Итого оплата труда:				**87037,22**	**1039,22**
3.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,003582	12,38	0,04
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	0,07164	3375,85	241,85
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	0,07164	1162,92	83,31
3.5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,013134	25,36	0,33
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.6	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,01003	1048,12	10,51
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,01003	867,01	8,70
3.7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	0,325962	187,20	61,02
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.8	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,00597	2314,89	13,82
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,00597	867,01	5,18
3.9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,01194	17,05	0,20
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27452,19**	**327,78**
3.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,031044	235,46	7,31
3.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,00597	91,07	0,54
3.12	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,000257	195385,08	50,16
		Итого материалов:				**4858,51**	**58,01**
		НР первого уровня	%	60,9		53005,67	632,89
		НР второго уровня	%	4,24		6962,69	83,13
		Накладные расходы	%	--		59968,35	716,02
		Сметная прибыль	%	8		13694,16	163,51
		Сметная стоимость:				**184871,12**	**2207,36**
4	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0031**		**195987,00**	**599,72**
		НР второго уровня	%	4,24		8309,85	25,43
		Накладные расходы	%	--		8309,85	25,43
		Сметная прибыль	%	8		16343,75	50,01
		Сметная стоимость:				**220640,60**	**675,16**
5	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0089**		**193074,01**	**1714,50**
		НР второго уровня	%	4,24		8186,34	72,69
		Накладные расходы	%	--		8186,34	72,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		16100,83	142,98
		Сметная стоимость:				**217361,18**	**1930,17**
6	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0092**		**207694,01**	**1910,78**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,23	81,02
		Накладные расходы	%	--		8806,23	81,02
		Сметная прибыль	%	8		17320,02	159,34
		Сметная стоимость:				**233820,25**	**2151,15**
7	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,6200**		**59,76**	**37,05**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление грунтовочных составов					
		3. Огрунтовка поверхности					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=958,96)	чел-ч	0,0295	0,01829	958,96	17,54
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000124	866,94	0,11
		Итого оплата труда:				**28,46**	**17,65**
7.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000062	3432,54	0,21
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000062	867,01	0,05
7.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000062	36,71	0,00
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000062	1812,38	0,11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000062	867,01	0,05
7.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,006944	47,64	0,33
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**0,66**
7.7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000009	273897,54	2,55
7.8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000056	292212,20	16,31
		Итого материалов:				**30,41**	**18,85**
		НР первого уровня	%	54,2		15,43	9,56
		НР второго уровня	%	4,24		3,19	1,98
		Накладные расходы	%	--		18,61	11,54
		Сметная прибыль	%	8		6,27	3,89
		Сметная стоимость:				**84,64**	**52,48**
8	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**1,2400**		**58,83**	**72,95**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление составов					
		3. Окраска поверхностей					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					

1	2	3	4	5	6	7	8
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	0,0213	0,026412	817,80	21,60
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000248	866,94	0,21
		Итого оплата труда:				**17,59**	**21,81**
8.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000124	3432,54	0,43
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000124	867,01	0,11
8.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000124	36,71	0,00
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000124	1812,38	0,22
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000124	867,01	0,11
8.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,00806	47,64	0,38
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**1,04**
8.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000017	335243,45	5,82
8.8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000112	398626,05	44,49
		Итого материалов:				**40,57**	**50,31**
		НР первого уровня	%	54,2		9,54	11,82
		НР второго уровня	%	4,24		2,90	3,59
		Накладные расходы	%	--		12,43	15,42
		Сметная прибыль	%	8		5,70	7,07
		Сметная стоимость:				**76,96**	**95,43**
9	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**3,6000**		**738,02**	**2656,88**
		Состав работ:					
		1. Огрунтовка поверхности					
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=857,3)	чел-ч	0,212	0,7632	857,30	654,29
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0072	867,01	6,24
		Итого оплата труда:				**183,48**	**660,53**
9.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,0702	547,00	38,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0072	1812,38	13,05
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0072	867,01	6,24
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**51,45**
9.5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	8,64	212,16	1833,06
9.6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000576	128278,30	73,89
9.7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000864	51147,90	44,19
		Итого материалов:				**541,98**	**1951,14**
		НР первого уровня	%	50,8		93,21	335,55
		НР второго уровня	%	4,24		35,24	126,88
		Накладные расходы	%	--		128,45	462,43
		Сметная прибыль	%	8		69,32	249,55
		Сметная стоимость:				**935,79**	**3368,86**
10	**11-110101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**3,6000**		**97,44**	**350,78**
		Состав работ:					
		1. Железнение цементных покрытий					

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=857,3)	чел-ч	0,1	0,36	857,30	308,63
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0036	827,39	2,98
		Итого оплата труда:				**86,56**	**311,61**
10. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0006	0,00216	3432,54	7,41
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00216	867,01	1,87
10. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,00144	1434,32	2,07
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00144	767,94	1,11
		Итого эксплуатация машин:				**2,63**	**9,48**
10. 5	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,00216	15036,08	32,48
10. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0072	27,67	0,20
		Итого материалов:				**9,08**	**32,68**
		НР первого уровня	%	60,9		52,71	189,77
		НР второго уровня	%	4,24		6,37	22,92
		Накладные расходы	%	--		59,08	212,69
		Сметная прибыль	%	8		12,52	45,08
		Сметная стоимость:				**169,04**	**608,55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**14831,26**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13503,43**
	Материалы -		Тенге				**7205,93**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1874,70**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4225,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**1578,78**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**965,31**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**613,47**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1206,58**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**16288,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1874,70**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1327,83**
	Материалы -		Тенге				**58,01**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1039,22**
		Накладные расходы -	Тенге				**716,02**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**632,89**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**83,13**
		Сметная прибыль -	Тенге				**163,51**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2207,36**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1,17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1039,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**18496,15**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3,48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2913,92**
РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
11	**11-080301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**267,5274**		**14361,02**	**3841967,36**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Кладка стен из камней с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов кирпичом					
		2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей					
		3. Установка металлических связей					
		4. Расшивка швов					
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=797,73)	чел-ч	4,08	1091,512	797,73	870731,77
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	133,764	867,01	115974,47
		Итого оплата труда:				**3688,24**	**986706,24**
11.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,42	112,362	3638,50	408827,38
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	112,362	867,01	97418,98
11.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	21,402	1812,38	38788,91
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	21,402	867,01	18555,75
		Итого эксплуатация машин:				**1673,16**	**447616,29**
11.5	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,14	37,454	13648,19	511177,11
11.6	21-030101-0205	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,1	26,753	73278,04	1960388,50
11.7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0009	0,240775	205870,68	49568,45
11.8	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,133764	17472,63	2337,20
11.9	21-030399-9901	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92	м3	0,68	181,919	--	--
11.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	5,351	27,67	148,05
		Итого материалов:				**9433,12**	**2523619,31**
		НР первого уровня	%	50,8		1873,63	501246,77
		НР второго уровня	%	4,24		688,35	184152,28
		Накладные расходы	%	--		2561,98	685399,05
		Сметная прибыль	%	8		1353,84	362189,31
		Сметная стоимость:				**18276,84**	**4889555,72**
12	**21-030302-0226 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**23816,7887**		**237,11**	**5647198,76**
		НР второго уровня	%	4,24		10,05	239441,23
		Накладные расходы	%	--		10,05	239441,23
		Сметная прибыль	%	8		19,77	470931,20
		Сметная стоимость:				**266,94**	**6357571,19**
13	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**21,3280**		**6004,59**	**128065,93**
		Состав работ:					
		1. Кладка стен из легкобетонных камней					
		2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей					
		3. Расшивка швов					
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=777,66)	чел-ч	3,72	79,34	777,66	61699,67
13.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	9,384	867,01	8136,30
		Итого оплата труда:				**3274,38**	**69835,97**
13.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	9,384	3638,50	34144,85
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	9,384	867,01	8136,02
		Итого эксплуатация машин:				**1600,94**	**34144,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	2,346	13648,19	32019,75
13. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,010664	17472,63	186,33
13. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,026	0,554528	27,67	15,34
		Итого материалов:				**1510,76**	**32221,42**
		НР первого уровня	%	50,8		1663,38	35476,67
		НР второго уровня	%	4,24		325,12	6934,21
		Накладные расходы	%	--		1988,51	42410,88
		Сметная прибыль	%	8		639,45	13638,15
		Сметная стоимость:				**8632,55**	**184114,96**
14	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**270,0000**		**6004,59**	**1621239,80**
		Состав работ:					
		1. Кладка стен из легкобетонных камней					
		2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей					
		3. Расшивка швов					
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=777,66)	чел-ч	3,72	1004,4	777,66	781081,70
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	118,8	867,01	103000,79
		Итого оплата труда:				**3274,38**	**884082,49**
14. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	118,8	3638,50	432253,80
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	118,8	867,01	103000,79
		Итого эксплуатация машин:				**1600,94**	**432253,80**
14. 4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	29,7	13648,19	405351,24
14. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,135	17472,63	2358,81
14. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,026	7,02	27,67	194,24
		Итого материалов:				**1510,76**	**407904,29**
		НР первого уровня	%	50,8		1663,38	449113,91
		НР второго уровня	%	4,24		325,12	87783,00
		Накладные расходы	%	--		1988,51	536896,90
		Сметная прибыль	%	8		639,45	172650,94
		Сметная стоимость:				**8632,55**	**2330787,63**
15	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**20,0000**		**6004,59**	**120091,84**
		Состав работ:					
		1. Кладка стен из легкобетонных камней					
		2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей					
		3. Расшивка швов					
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=777,66)	чел-ч	3,72	74,4	777,66	57857,90
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	8,8	867,01	7629,69
		Итого оплата труда:				**3274,38**	**65487,59**
15. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	8,8	3638,50	32018,80
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	8,8	867,01	7629,69
		Итого эксплуатация машин:				**1600,94**	**32018,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	2,2	13648,19	30026,02
15. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,01	17472,63	174,73
15. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,026	0,52	27,67	14,39
		Итого материалов:				**1510,76**	**30215,13**
		НР первого уровня	%	50,8		1663,38	33267,70
		НР второго уровня	%	4,24		325,12	6502,44
		Накладные расходы	%	--		1988,51	39770,14
		Сметная прибыль	%	8		639,45	12788,96
		Сметная стоимость:				**8632,55**	**172650,94**
16	**21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**3,0078**		**17587,82**	**52900,64**
		НР второго уровня	%	4,24		745,72	2242,99
		Накладные расходы	%	--		745,72	2242,99
		Сметная прибыль	%	8		1466,68	4411,49
		Сметная стоимость:				**19800,23**	**59555,12**
		ПЕРЕМЫЧКИ					
17	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**46,0000**		**312,25**	**14363,60**
		Состав работ:					
		1. Заполнение швов раствором					
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	0,148	6,808	788,02	5364,84
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,978	867,01	1714,95
		Итого оплата труда:				**153,91**	**7079,79**
17. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	1,895	3638,50	6895,69
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	1,895	867,01	1642,98
17. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0828	1812,38	150,07
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0828	867,01	71,79
		Итого эксплуатация машин:				**153,17**	**7045,75**
17. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,115	16982,73	1953,01
		Итого материалов:				**42,46**	**1953,01**
		НР первого уровня	%	62,1		95,58	4396,55
		НР второго уровня	%	4,24		17,29	795,43
		Накладные расходы	%	--		112,87	5191,98
		Сметная прибыль	%	8		34,01	1564,45
		Сметная стоимость:				**459,13**	**21120,03**
18	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**3,9900**		**72170,30**	**287959,50**
		НР второго уровня	%	4,24		3060,02	12209,48
		Накладные расходы	%	--		3060,02	12209,48
		Сметная прибыль	%	8		6018,43	24013,52
		Сметная стоимость:				**81248,75**	**324182,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0198**		**--**	**--**
20	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,2096**		**202502,11**	**42444,44**
		Состав работ:					
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	58	12,157	817,80	9941,83
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,075456	990,31	74,72
		Итого оплата труда:				**47788,91**	**10016,56**
20. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,03144	3189,12	100,27
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,03144	1162,92	36,56
20. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,044016	1812,38	79,77
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,044016	867,01	38,16
		Итого эксплуатация машин:				**858,97**	**180,04**
20. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,2096	154210,74	32322,57
		Итого материалов:				**154210,74**	**32322,57**
		НР первого уровня	%	48,5		23177,62	4858,03
		НР второго уровня	%	4,24		9568,82	2005,62
		Накладные расходы	%	--		32746,44	6863,65
		Сметная прибыль	%	8		18819,88	3944,65
		Сметная стоимость:				**254068,43**	**53252,74**
21	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0029**		**--**	**--**
22	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2216**		**193074,01**	**42785,20**
		НР второго уровня	%	4,24		8186,34	1814,09
		Накладные расходы	%	--		8186,34	1814,09
		Сметная прибыль	%	8		16100,83	3567,94
		Сметная стоимость:				**217361,18**	**48167,24**
23	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**11,1000**		**59,76**	**663,32**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление грунтовочных составов					
		3. Огрунтовка поверхности					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=958,96)	чел-ч	0,0295	0,32745	958,96	314,01
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00222	867,03	1,92
		Итого оплата труда:				**28,46**	**315,94**
23. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00111	3432,54	3,81
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00111	867,01	0,96
23. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00111	36,71	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00111	1812,38	2,01
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00111	867,01	0,96
23. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,12432	47,64	5,92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**11,79**
23. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000167	273897,54	45,60
23. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000999	292212,20	291,92
		Итого материалов:				**30,41**	**337,52**
		НР первого уровня	%	54,2		15,43	171,24
		НР второго уровня	%	4,24		3,19	35,39
		Накладные расходы	%	--		18,61	206,62
		Сметная прибыль	%	8		6,27	69,60
		Сметная стоимость:				**84,64**	**939,54**
24	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**22,2000**		**58,83**	**1305,95**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление составов					
		3. Окраска поверхностей					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	0,0213	0,47286	817,80	386,70
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00444	867,00	3,85
		Итого оплата труда:				**17,59**	**390,55**
24. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00222	3432,54	7,62
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00222	867,01	1,92
24. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00222	36,71	0,08
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00222	1812,38	4,02
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00222	867,01	1,92
24. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,1443	47,64	6,87
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**18,60**
24. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000311	335243,45	104,19
24. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001998	398626,05	796,45
		Итого материалов:				**40,57**	**900,65**
		НР первого уровня	%	54,2		9,54	211,68
		НР второго уровня	%	4,24		2,90	64,35
		Накладные расходы	%	--		12,43	276,03
		Сметная прибыль	%	8		5,70	126,56
		Сметная стоимость:				**76,96**	**1708,54**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**11800986,35**
		В том числе					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11800986,35**
	Материалы -		Тенге				**3029473,91**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2023915,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6030844,11**
		Накладные расходы -	Тенге				**1572723,00**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1028742,54**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**543980,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1069896,75**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14443606,15**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2542,23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2023915,13**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**14443606,15**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2542,23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2023915,13**
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ					
25	**11-070512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**8303,86**	**49823,15**
		Состав работ:					
		1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен					
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	4,83	28,98	817,80	23699,84
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,072	6,43	867,01	5575,05
		Итого оплата труда:				**4879,15**	**29274,89**
25. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,07	6,42	3638,50	23359,17
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	6,42	867,01	5566,20
25. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,238	1,428	187,20	267,32
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0102	1812,38	18,49
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0102	867,01	8,84
		Итого эксплуатация машин:				**3940,83**	**23644,98**
25. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,132	16982,73	2241,72
25. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0012	197175,18	236,61
		Итого материалов:				**413,06**	**2478,33**
		НР первого уровня	%	62,1		3029,95	18179,71
		НР второго уровня	%	4,24		480,55	2883,32
		Накладные расходы	%	--		3510,50	21063,03
		Сметная прибыль	%	8		945,15	5670,89
		Сметная стоимость:				**12759,51**	**76557,08**
26	**21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	**м3**	**4,1184**		**56082,06**	**230968,36**
		НР второго уровня	%	4,24		2377,88	9793,06
		Накладные расходы	%	--		2377,88	9793,06
		Сметная прибыль	%	8		4676,80	19260,91
		Сметная стоимость:				**63136,73**	**260022,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2096**		**195987,00**	**41080,84**
		НР второго уровня	%	4,24		8309,85	1741,83
		Накладные расходы	%	--		8309,85	1741,83
		Сметная прибыль	%	8		16343,75	3425,81
		Сметная стоимость:				**220640,60**	**46248,48**
28	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**11,1000**		**59,76**	**663,32**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление грунтовочных составов					
		3. Огрунтовка поверхности					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=958,96)	чел-ч	0,0295	0,32745	958,96	314,01
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00222	867,03	1,92
		Итого оплата труда:				**28,46**	**315,94**
28. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00111	3432,54	3,81
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00111	867,01	0,96
28. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00111	36,71	0,04
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00111	1812,38	2,01
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00111	867,01	0,96
28. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,12432	47,64	5,92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**11,79**
28. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000167	273897,54	45,60
28. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000999	292212,20	291,92
		Итого материалов:				**30,41**	**337,52**
		НР первого уровня	%	54,2		15,43	171,24
		НР второго уровня	%	4,24		3,19	35,39
		Накладные расходы	%	--		18,61	206,62
		Сметная прибыль	%	8		6,27	69,60
		Сметная стоимость:				**84,64**	**939,54**
29	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**22,2000**		**58,83**	**1305,95**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление составов					
		3. Окраска поверхностей					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	0,0213	0,47286	817,80	386,70
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00444	867,00	3,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**17,59**	**390,55**
29. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00222	3432,54	7,62
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00222	867,01	1,92
29. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00222	36,71	0,08
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00222	1812,38	4,02
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00222	867,01	1,92
29. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,1443	47,64	6,87
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**18,60**
29. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000311	335243,45	104,19
29. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001998	398626,05	796,45
		Итого материалов:				**40,57**	**900,65**
		НР первого уровня	%	54,2		9,54	211,68
		НР второго уровня	%	4,24		2,90	64,35
		Накладные расходы	%	--		12,43	276,03
		Сметная прибыль	%	8		5,70	126,56
		Сметная стоимость:				**76,96**	**1708,54**
		УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ УМ-1 - 1шт					
30	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,2800**		**27851,37**	**7798,38**
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка и сварка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=777,66)	чел-ч	8,21	2,299	777,66	1787,68
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,116844	875,09	102,25
		Итого оплата труда:				**6749,77**	**1889,93**
30. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000756	3432,54	2,60
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000756	867,01	0,66
30. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,136612	12,87	1,76
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,109284	3638,50	397,63
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,109284	867,01	94,75
30. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,003192	3189,12	10,18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,003192	1162,92	3,71
30. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,00532	65,91	0,35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,279888	187,20	52,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,003612	1812,38	6,55
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,003612	867,01	3,13
		Итого эксплуатация машин:				**1683,77**	**471,45**
30.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,2842	17852,26	5073,61
30.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,28	66,30	18,56

1	2	3	4	5	6	7	8
30.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,002688	26042,38	70,00
30.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,006272	26042,38	163,34
30.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000106	26165,60	2,78
30.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,0672	196,56	13,21
30.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000336	200244,36	67,28
30.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,000308	27,67	0,01
30.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,21392	609,78	130,44
		Итого материалов:				**19783,01**	**5539,24**
		НР первого уровня	%	48,5		3273,64	916,62
		НР второго уровня	%	4,24		1319,70	369,52
		Накладные расходы	%	--		4593,34	1286,13
		Сметная прибыль	%	8		2595,58	726,76
		Сметная стоимость:				**35040,28**	**9811,28**
31	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0568**		**195987,00**	**11124,22**
		НР второго уровня	%	4,24		8309,85	471,67
		Накладные расходы	%	--		8309,85	471,67
		Сметная прибыль	%	8		16343,75	927,67
		Сметная стоимость:				**220640,60**	**12523,56**
32	**21-050204-0702**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из**	**т**	**0,3418**		**308460,21**	**105419,36**
		НР второго уровня	%	4,24		13078,71	4469,78
		Накладные расходы	%	--		13078,71	4469,78
		Сметная прибыль	%	8		25723,11	8791,13
		Сметная стоимость:				**347262,04**	**118680,27**
33	**21-050201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0180**		**193074,16**	**3483,06**
		НР второго уровня	%	4,24		8186,34	147,68
		Накладные расходы	%	--		8186,34	147,68
		Сметная прибыль	%	8		16100,84	290,46
		Сметная стоимость:				**217361,34**	**3921,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**451666,64**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**451666,64**
	Материалы -		Тенге				**9255,75**
	Всего заработная плата -		Тенге				**31871,32**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**392075,83**
		Накладные расходы -	Тенге				**39455,83**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**19479,24**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**19976,59**
		Сметная прибыль -	Тенге				**39289,80**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**530412,27**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31871,32**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**530412,27**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38,63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31871,32**
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ					
		ПОДВАЛ					
		ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ					
34	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**49,9800**		**7746,44**	**387166,98**
		Состав работ:					
		1. Планировка основания					
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением					
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=735,57)	чел-ч	3,24	161,935	735,57	119114,68
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	27,489	867,01	23833,24
		Итого оплата труда:				**2860,10**	**142947,91**
34. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	4,498	3432,54	15440,25
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	4,498	867,01	3899,81
34. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	22,991	1920,48	44153,37
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	22,991	867,01	19933,43
34. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	46,481	11,48	533,61
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1203,03**	**60127,23**
34. 6	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	14,494	3086,03	44729,54
34. 7	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	4,498	3305,96	14870,87
34. 8	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	49,98	2963,53	148117,23
34. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	7,497	27,67	207,44
		Итого материалов:				**4160,17**	**207925,08**
		НР первого уровня	%	60,9		1741,80	87055,28
		НР второго уровня	%	4,24		402,30	20107,02
		Накладные расходы	%	--		2144,10	107162,30
		Сметная прибыль	%	8		791,24	39546,34
		Сметная стоимость:				**10681,79**	**533875,63**
35	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**499,8000**		**535,85**	**267819,05**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,243	121,451	702,54	85324,47
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	9,696	867,01	8406,63
		Итого оплата труда:				**187,54**	**93731,10**
35. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	6,297	3432,54	21616,35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	6,297	867,01	5459,56
35. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	11,795	152,67	1800,79

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	3,399	3638,50	12365,95
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	3,399	867,01	2946,97
		Итого эксплуатация машин:				**71,59**	**35783,09**
35. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	15,294	1410,38	21570,18
35. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	7,647	15855,26	121244,22
35. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	21,991	153,00	3364,65
35. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	19,242	27,67	532,43
		Итого материалов:				**293,54**	**146711,49**
		НР первого уровня	%	56,4		105,77	52864,34
		НР второго уровня	%	4,24		27,20	13596,98
		Накладные расходы	%	--		132,98	66461,32
		Сметная прибыль	%	8		53,51	26742,43
		Сметная стоимость:				**722,33**	**361022,79**
36	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 20 мм**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**499,8000**		**89,28**	**44619,67**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0045	2,249	702,54	1580,08
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,14994	4335,05	650,00
		Итого оплата труда:				**4,46**	**2230,08**
36. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,4998	3432,54	1715,58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,4998	867,01	433,33
36. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,2499	3638,50	909,26
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,2499	867,01	216,67
		Итого эксплуатация машин:				**5,25**	**2624,84**
36. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	2,549	15855,26	40414,74
		Итого материалов:				**80,86**	**40414,74**
		НР первого уровня	%	56,4		2,52	1257,77
		НР второго уровня	%	4,24		3,89	1945,20
		Накладные расходы	%	--		6,41	3202,97
		Сметная прибыль	%	8		7,65	3825,81
		Сметная стоимость:				**103,34**	**51648,45**
		ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ, ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ					
37	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,2500**		**7746,44**	**25175,92**
		Состав работ:					
		1. Планировка основания					
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением					
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=735,57)	чел-ч	3,24	10,53	735,57	7745,55
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	1,788	867,01	1549,78
		Итого оплата труда:				**2860,10**	**9295,33**
37. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,2925	3432,54	1004,02
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,2925	867,01	253,60

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,495	1920,48	2871,12
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,495	867,01	1296,18
37. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	3,022	11,48	34,70
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1203,03**	**3909,83**
37. 6	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,9425	3086,03	2908,58
37. 7	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,2925	3305,96	966,99
37. 8	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	3,25	2963,53	9631,47
37. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,4875	27,67	13,49
		Итого материалов:				**4160,17**	**13520,54**
		НР первого уровня	%	60,9		1741,80	5660,86
		НР второго уровня	%	4,24		402,30	1307,48
		Накладные расходы	%	--		2144,10	6968,34
		Сметная прибыль	%	8		791,24	2571,54
		Сметная стоимость:				**10681,79**	**34715,80**
38	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,6000**		**18375,11**	**47775,28**
		Состав работ:					
		1. Планировка основания					
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением					
		3. Устройство деформационных швов					
		4. Уход за подстилающими слоями					
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=735,57)	чел-ч	3,66	9,516	735,57	6999,68
		Итого оплата труда:				**2692,19**	**6999,68**
38. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,248	12,87	16,06
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,18**	**16,06**
38. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,806	1410,38	1136,77
38. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,652	13461,80	35700,69
38. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0026	14384,80	37,40
38. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	5,2	742,21	3859,49
38. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,91	27,67	25,18
		Итого материалов:				**15676,74**	**40759,53**
		НР первого уровня	%	60,9		1639,54	4262,81
		НР второго уровня	%	4,24		848,62	2206,41
		Накладные расходы	%	--		2488,16	6469,22
		Сметная прибыль	%	8		1669,06	4339,56
		Сметная стоимость:				**22532,33**	**58584,06**
39	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**32,5000**		**587,79**	**19103,23**
		Состав работ:					
		1. Подготовка основания					
		2. Укладка и разравнивание слоя бетона					

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Уход за стяжкой					
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,366	11,895	702,54	8356,71
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,41275	767,94	316,97
		Итого оплата труда:				**266,88**	**8673,68**
39. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	1,528	12,87	19,66
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,41275	1434,32	592,02
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,41275	767,94	316,97
		Итого эксплуатация машин:				**18,82**	**611,67**
39. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,663	15238,87	10103,37
39. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,137	27,67	31,47
		Итого материалов:				**311,84**	**10134,85**
		НР первого уровня	%	60,9		162,53	5282,27
		НР второго уровня	%	4,24		31,81	1033,95
		Накладные расходы	%	--		194,35	6316,22
		Сметная прибыль	%	8		62,57	2033,56
		Сметная стоимость:				**844,71**	**27453,01**
40	**11-110101-1104**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины**	**м2 стяжки**	**32,5000**		**336,48**	**10935,61**
		Состав работ:					
		1. Подготовка основания					
		2. Укладка и разравнивание слоя бетона					
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0176	0,572	702,54	401,85
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,06825	3071,76	209,65
		Итого оплата труда:				**18,82**	**611,50**
40. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	3,016	12,87	38,82
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,273	1434,32	391,57
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,273	767,94	209,65
		Итого эксплуатация машин:				**13,24**	**430,39**
40. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,663	15238,87	10103,37
		Итого материалов:				**310,87**	**10103,37**
		НР первого уровня	%	60,9		11,46	372,40
		НР второго уровня	%	4,24		14,75	479,46
		Накладные расходы	%	--		26,21	851,86
		Сметная прибыль	%	8		29,02	943,00
		Сметная стоимость:				**391,71**	**12730,47**
41	**11-110101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**34,7750**		**123,78**	**4304,33**
		Состав работ:					
		1. Вытягивание плинтусов с подчисткой кромок					
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	0,104	3,617	867,01	3135,63
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01391	867,01	12,06
		Итого оплата труда:				**90,52**	**3147,69**
41. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,01391	1812,38	25,21
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01391	867,01	12,06
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**25,21**
41. 4	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,05564	20551,66	1143,49
		Итого материалов:				**32,88**	**1143,49**
		НР первого уровня	%	60,9		55,12	1916,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		7,59	263,78
		Накладные расходы	%	--		62,71	2180,72
		Сметная прибыль	%	8		14,92	518,80
		Сметная стоимость:				**201,41**	**7003,86**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**806900,07**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**806900,07**
	Материалы -		Тенге				**470713,09**
	Всего заработная плата -		Тенге				**267636,98**
		Накладные расходы -	Тенге				**199612,95**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**158672,67**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**40940,28**
		Сметная прибыль -	Тенге				**80521,04**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1087034,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**361,38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**267636,98**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1087034,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**361,38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**267636,98**
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ					
		ЛЕСТНИЦА Л1 - 2шт					
42	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**90,8000**		**3100,58**	**281532,66**
		НР второго уровня	%	4,24		131,46	11936,98
		Накладные расходы	%	--		131,46	11936,98
		Сметная прибыль	%	8		258,56	23477,57
		Сметная стоимость:				**3490,61**	**316947,22**
43	**21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Косоуры**	**т**	**0,6845**		**243533,72**	**166693,96**
		НР второго уровня	%	4,24		10325,83	7067,82
		Накладные расходы	%	--		10325,83	7067,82
		Сметная прибыль	%	8		20308,76	13900,94
		Сметная стоимость:				**274168,31**	**187662,73**
44	**21-050203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**0,6664**		**319294,45**	**212777,82**
		НР второго уровня	%	4,24		13538,08	9021,78
		Накладные расходы	%	--		13538,08	9021,78
		Сметная прибыль	%	8		26626,60	17743,97
		Сметная стоимость:				**359459,14**	**239543,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0407**		**193074,01**	**7861,97**
		НР второго уровня	%	4,24		8186,34	333,35
		Накладные расходы	%	--		8186,34	333,35
		Сметная прибыль	%	8		16100,83	655,63
		Сметная стоимость:				**217361,18**	**8850,95**
46	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**42,0000**		**59,76**	**2509,86**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление грунтовочных составов					
		3. Огрунтовка поверхности					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=958,96)	чел-ч	0,0295	1,239	958,96	1188,15
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0084	867,01	7,28
		Итого оплата труда:				**28,46**	**1195,43**
46. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0042	3432,54	14,42
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0042	867,01	3,64
46. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0042	36,71	0,15
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0042	1812,38	7,61
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0042	867,01	3,64
46. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,4704	47,64	22,41
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**44,59**
46. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00063	273897,54	172,56
46. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00378	292212,20	1104,56
		Итого материалов:				**30,41**	**1277,12**
		НР первого уровня	%	54,2		15,43	647,93
		НР второго уровня	%	4,24		3,19	133,89
		Накладные расходы	%	--		18,61	781,82
		Сметная прибыль	%	8		6,27	263,33
		Сметная стоимость:				**84,64**	**3555,01**
47	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**84,0000**		**58,83**	**4941,44**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление составов					
		3. Окраска поверхностей					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	0,0213	1,789	817,80	1463,21
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0168	867,01	14,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**17,59**	**1477,77**
47. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0084	3432,54	28,83
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0084	867,01	7,28
47. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0084	36,71	0,31
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0084	1812,38	15,22
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0084	867,01	7,28
47. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,546	47,64	26,01
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**70,38**
47. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,001176	335243,45	394,25
47. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00756	398626,05	3013,61
		Итого материалов:				**40,57**	**3407,86**
		НР первого уровня	%	54,2		9,54	800,95
		НР второго уровня	%	4,24		2,90	243,48
		Накладные расходы	%	--		12,43	1044,43
		Сметная прибыль	%	8		5,70	478,87
		Сметная стоимость:				**76,96**	**6464,75**
		ЛЕСТНИЦА Л2 - 2шт					
48	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**74,0000**		**3100,58**	**229442,92**
		НР второго уровня	%	4,24		131,46	9728,38
		Накладные расходы	%	--		131,46	9728,38
		Сметная прибыль	%	8		258,56	19133,70
		Сметная стоимость:				**3490,61**	**258305,00**
49	**21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Косоуры**	**т**	**0,5372**		**243533,72**	**130816,57**
		НР второго уровня	%	4,24		10325,83	5546,62
		Накладные расходы	%	--		10325,83	5546,62
		Сметная прибыль	%	8		20308,76	10909,06
		Сметная стоимость:				**274168,31**	**147272,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**21-050203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**0,6664**		**319294,45**	**212777,82**
		НР второго уровня	%	4,24		13538,08	9021,78
		Накладные расходы	%	--		13538,08	9021,78
		Сметная прибыль	%	8		26626,60	17743,97
		Сметная стоимость:				**359459,14**	**239543,57**
51	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0407**		**193074,01**	**7861,97**
		НР второго уровня	%	4,24		8186,34	333,35
		Накладные расходы	%	--		8186,34	333,35
		Сметная прибыль	%	8		16100,83	655,63
		Сметная стоимость:				**217361,18**	**8850,95**
52	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**36,0000**		**59,76**	**2151,31**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление грунтовочных составов					
		3. Огрунтовка поверхности					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=958,96)	чел-ч	0,0295	1,062	958,96	1018,42
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0072	867,01	6,24
		Итого оплата труда:				**28,46**	**1024,66**
52. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0036	3432,54	12,36
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0036	867,01	3,12
52. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0036	36,71	0,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0036	1812,38	6,52
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0036	867,01	3,12
52. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,4032	47,64	19,21

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**38,22**
52. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00054	273897,54	147,90
52. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00324	292212,20	946,77
		Итого материалов:				**30,41**	**1094,67**
		НР первого уровня	%	54,2		15,43	555,36
		НР второго уровня	%	4,24		3,19	114,76
		Накладные расходы	%	--		18,61	670,13
		Сметная прибыль	%	8		6,27	225,72
		Сметная стоимость:				**84,64**	**3047,15**
53	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**72,0000**		**58,83**	**4235,52**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление составов					
		3. Окраска поверхностей					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	0,0213	1,534	817,80	1254,18
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0144	867,01	12,48
		Итого оплата труда:				**17,59**	**1266,66**
53. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0072	3432,54	24,71
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0072	867,01	6,24
53. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0072	36,71	0,26
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0072	1812,38	13,05
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0072	867,01	6,24
53. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,468	47,64	22,30
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**60,32**
53. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,001008	335243,45	337,93
53. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00648	398626,05	2583,10
		Итого материалов:				**40,57**	**2921,02**
		НР первого уровня	%	54,2		9,54	686,53
		НР второго уровня	%	4,24		2,90	208,70
		Накладные расходы	%	--		12,43	895,23
		Сметная прибыль	%	8		5,70	410,46
		Сметная стоимость:				**76,96**	**5541,21**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1263603,85**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1263603,85**
	Материалы -		Тенге				**8700,67**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4964,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1249765,71
		Накладные расходы -	Тенге				56381,67
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2690,77
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				53690,90
		Сметная прибыль -	Тенге				105598,84
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1425584,36
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5,67
		Сметная заработная плата -	Тенге				4964,53
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1425584,36
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5,67
		Сметная заработная плата -	Тенге				4964,53
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				14337988,17
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2053889,30
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1081780,86
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				277412,57
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				11202318,00
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1211183,42
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				15549171,59
	Накладные расходы II уровня		Тенге				659284,88
	ИТОГО:		Тенге				16208456,47
	Сметная прибыль		Тенге				1296676,52
	ИТОГО по смете:		Тенге				17505132,99
Итого :			Тенге				**17 505 132,99**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время 1,7%*1,05			Тенге		**1,785%**		**312 466,62**
Итого :			Тенге				**17 817 599,61**
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. К=1,059383			Тенге	**k=**	**1,0599383**		**18 885 556,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
НДС 12%			Тенге		**12%**		**2 266 266,75**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			Тенге				**21 151 822,99**
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				**21 151 822,99**
Ценовая скидка (10%)			Тенге		**0,10%**		**2 115 182,30**
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки			Тенге				**19 036 640,56**

Сдал подрядчик:

Директор ТОО"Астана Премиум Строй"

Жайлаубаев Н. О.

Принял заказчик:

Директор ИП "Құрылыс" Молдашов Е"

Молдашов М. Е.