Форма 2-В

Заказчик **ИП "Құрылыс" Молдашов Е**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Астана Премиум Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Строительство 8 квартирного двухэтажного жилого дома № 11 " пос. Атасу Жанааркинского района»**

(наименование, адрес)

Объект **«Строительство 8 квартирного двухэтажного жилого дома № 11 " пос. Атасу Жанааркинского района»**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 3

«Строительство 8 квартирного двухэтажного жилого дома № 11 " пос. Атасу Жанааркинского района»

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
1	**11-080301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**147,8278**		**14361,02**	**2122959,00**
		Состав работ:					
		1. Кладка стен из камней с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов кирпичом					
		2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей					
		3. Установка металлических связей					
		4. Расшивка швов					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=797,73)	чел-ч	4,08	603,138	797,73	481140,95
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	73,914	867,01	64084,11
		Итого оплата труда:				**3688,24**	**545225,06**
1. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,42	62,088	3638,50	225906,07
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	62,088	867,01	53830,92
1. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	11,826	1812,38	21433,62
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	11,826	867,01	10253,26
		Итого эксплуатация машин:				**1673,16**	**247339,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 5	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,14	20,696	13648,19	282461,54
1. 6	21-030101-0205	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,1	14,783	73278,04	1083253,44
1. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0009	0,133045	205870,68	27390,08
1. 8	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,073914	17472,63	1291,47
1. 9	21-030399-9901	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92	м3	0,68	100,523	--	--
1.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	2,957	27,67	81,81
		Итого материалов:				**9433,12**	**1394478,33**
		НР первого уровня	%	50,8		1873,63	276974,33
		НР второго уровня	%	4,24		688,35	101757,17
		Накладные расходы	%	--		2561,98	378731,50
		Сметная прибыль	%	8		1353,84	200135,24
		Сметная стоимость:				**18276,84**	**2701825,71**
2	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**135,6048**		**6004,59**	**814251,47**
		Состав работ:					
		1. Кладка стен из легкобетонных камней					
		2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей					
		3. Расшивка швов					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=777,66)	чел-ч	3,72	504,45	777,66	392290,47
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	59,666	867,01	51731,12
		Итого оплата труда:				**3274,38**	**444021,59**
2. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	59,666	3638,50	217095,15
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	59,666	867,01	51731,02
		Итого эксплуатация машин:				**1600,94**	**217095,15**
2. 4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	14,917	13648,19	203583,61
2. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,067802	17472,63	1184,69
2. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,026	3,526	27,67	97,56
		Итого материалов:				**1510,76**	**204865,85**
		НР первого уровня	%	50,8		1663,38	225562,97
		НР второго уровня	%	4,24		325,12	44088,13
		Накладные расходы	%	--		1988,51	269651,10
		Сметная прибыль	%	8		639,45	86712,21
		Сметная стоимость:				**8632,55**	**1170614,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**144,7320**		**3674,33**	**531792,94**
		Состав работ:					
		1. Заготовка и установка арматуры					
		2. Кладка конструкций из кирпича					
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=767,94)	чел-ч	1,43	206,967	767,94	158938,05
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	6,108	867,01	5295,43
		Итого оплата труда:				**1134,74**	**164233,48**
3. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	5,948	3638,50	21643,56
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	5,948	867,01	5156,98
3. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,159205	1812,38	288,54
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,159205	867,01	138,03
		Итого эксплуатация машин:				**151,54**	**21932,10**
3. 5	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	3,329	17697,59	58912,37
3. 6	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	7,294	36347,92	265139,64
3. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,003329	205870,68	685,31
3. 8	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,023157	17472,63	404,62
3. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,434196	27,67	12,01
3.10	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,130259	197827,94	25768,83
		Итого материалов:				**2424,64**	**350922,79**
		НР первого уровня	%	50,8		576,45	83430,61
		НР второго уровня	%	4,24		180,23	26085,48
		Накладные расходы	%	--		756,68	109516,09
		Сметная прибыль	%	8		354,48	51304,72
		Сметная стоимость:				**4785,49**	**692613,75**
4	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**18,2832**		**6004,59**	**109783,15**
		Состав работ:					
		1. Кладка стен из легкобетонных камней					
		2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей					
		3. Расшивка швов					
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=777,66)	чел-ч	3,72	68,014	777,66	52891,38

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	8,045	867,01	6974,76
		Итого оплата труда:				**3274,38**	**59866,14**
4. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	8,045	3638,50	29270,31
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	8,045	867,01	6975,10
		Итого эксплуатация машин:				**1600,94**	**29270,31**
4. 4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	2,011	13648,19	27448,58
4. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,009142	17472,63	159,73
4. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,026	0,475363	27,67	13,15
		Итого материалов:				**1510,76**	**27621,47**
		НР первого уровня	%	50,8		1663,38	30412,00
		НР второго уровня	%	4,24		325,12	5944,27
		Накладные расходы	%	--		1988,51	36356,27
		Сметная прибыль	%	8		639,45	11691,15
		Сметная стоимость:				**8632,55**	**157830,58**
5	**21-030301-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89**	**м3**	**16,8205**		**12486,79**	**210034,60**
		НР второго уровня	%	4,24		529,44	8905,47
		Накладные расходы	%	--		529,44	8905,47
		Сметная прибыль	%	8		1041,30	17515,21
		Сметная стоимость:				**14057,53**	**236455,27**
6	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**3,4300**		**283264,86**	**971598,49**
		Состав работ:					
		1. Укладка арматурных сеток					
		2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=797,73)	чел-ч	56,4	193,452	797,73	154322,46
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,852	867,01	1605,88
		Итого оплата труда:				**45460,16**	**155928,34**
6. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,7889	3638,50	2870,41
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,7889	867,01	683,98
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	1,063	1812,38	1927,10
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	1,063	867,01	921,63
		Итого эксплуатация машин:				**1398,69**	**4797,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	3,43	236874,20	812478,51
		Итого материалов:				**236874,20**	**812478,51**
		НР первого уровня	%	50,8		23093,76	79211,60
		НР второго уровня	%	4,24		12989,61	44554,35
		Накладные расходы	%	--		36083,37	123765,94
		Сметная прибыль	%	8		25547,86	87629,15
		Сметная стоимость:				**344896,09**	**1182993,58**
7	**11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**60,1560**		**40,19**	**2417,72**
		Состав работ:					
		1. Сортировка, раскрой и нарезка по размеру					
		2. Прибивка гвоздей					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=691,54)	чел-ч	0,056	3,369	691,54	2329,62
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,024062	867,01	20,86
		Итого оплата труда:				**39,07**	**2350,48**
7. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,024062	1812,38	43,61
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,024062	867,01	20,86
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**43,61**
7. 4	21-130209-0303	Гвозди отделочные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4032-63)	кг	0,003	0,180468	246,54	44,49
		Итого материалов:				**0,74**	**44,49**
		НР первого уровня	%	54,8		21,41	1288,06
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	157,13
		Накладные расходы	%	--		24,02	1445,19
		Сметная прибыль	%	8		5,14	309,03
		Сметная стоимость:				**69,35**	**4171,94**
		ПЕРЕМЫЧКИ					
8	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**44,0000**		**312,25**	**13739,10**
		Состав работ:					
		1. Заполнение швов раствором					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	0,148	6,512	788,02	5131,59
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,892	867,01	1640,38
		Итого оплата труда:				**153,91**	**6771,97**
8. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	1,813	3638,50	6595,87
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	1,813	867,01	1571,89
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0792	1812,38	143,54

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0792	867,01	68,67
		Итого эксплуатация машин:				**153,17**	**6739,41**
8. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,11	16982,73	1868,10
		Итого материалов:				**42,46**	**1868,10**
		НР первого уровня	%	62,1		95,58	4205,39
		НР второго уровня	%	4,24		17,29	760,85
		Накладные расходы	%	--		112,87	4966,24
		Сметная прибыль	%	8		34,01	1496,43
		Сметная стоимость:				**459,13**	**20201,77**
9	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**--**		**72170,30**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4776576,45**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4776576,45**
	Материалы -		Тенге				**2792279,54**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1378397,05**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**210034,60**
		Накладные расходы -	Тенге				**933337,80**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**701084,95**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**232252,85**
		Сметная прибыль -	Тенге				**456793,14**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6166707,38**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1737,40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1378397,05**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6166707,38**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1737,40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1378397,05**
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ					
10	**11-070105-0302 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**75,0000**		**7195,11**	**539633,26**
		Состав работ:					
		1. Установка монтажных изделий					
		2. Укладка арматуры					
		3. Сварка закладных и монтажных изделий и арматуры					

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Установка опорных консолей					
		5. Установка опалубки					
		6. Прокладка рулонных материалов в швах					
		7. Укладка бетона над капителями					
		8. Укладка бетона у температурных швов, у торцов зданий и колонн					
		9. Заливка швов бетоном					
		10. Штукатурка по сетке опорных консолей					
		11. Прокладка рулонных материалов между монолитными участками и стенами					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	2,88	216	846,94	182939,04
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2344	17,58	867,01	15242,04
		Итого оплата труда:				**2642,41**	**198181,08**
10. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,209	15,675	3638,50	57033,49
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,209	15,675	867,01	13590,38
10. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3853	28,898	187,20	5409,61
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0254	1,905	1812,38	3452,58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0254	1,905	867,01	1651,65
		Итого эксплуатация машин:				**878,61**	**65895,68**
10. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,135	10,125	17852,26	180754,13
10. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,57	42,75	66,30	2834,32
10. 8	21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0039	0,2925	20578,24	6019,14
10. 9	21-100401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,35	26,25	276,42	7256,02
10.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,75	196,56	147,42
10.11	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00068	0,051	219438,67	11191,37
10.12	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0924	6,93	6598,38	45726,77
10.13	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	0,18	197175,18	35491,53
10.14	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	3,75	367,42	1377,83
		Итого материалов:				**3877,31**	**290798,54**
		НР первого уровня	%	62,1		1640,94	123070,45
		НР второго уровня	%	4,24		374,65	28098,64
		Накладные расходы	%	--		2015,59	151169,09
		Сметная прибыль	%	8		736,86	55264,19
		Сметная стоимость:				**9947,55**	**746066,54**
11	**11-070512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**8303,86**	**24911,58**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	4,83	14,49	817,80	11849,92
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,072	3,215	867,01	2787,52
		Итого оплата труда:				**4879,15**	**14637,45**
11. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,07	3,21	3638,50	11679,58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	3,21	867,01	2783,10
11. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,238	0,714	187,20	133,66
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0051	1812,38	9,24
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0051	867,01	4,42
		Итого эксплуатация машин:				**3940,83**	**11822,49**
11. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,066	16982,73	1120,86
11. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0006	197175,18	118,31
		Итого материалов:				**413,06**	**1239,17**
		НР первого уровня	%	62,1		3029,95	9089,85
		НР второго уровня	%	4,24		480,55	1441,66
		Накладные расходы	%	--		3510,50	10531,51
		Сметная прибыль	%	8		945,15	2835,45
		Сметная стоимость:				**12759,51**	**38278,54**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**564544,84**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**564544,84**
	Материалы -		Тенге				**292037,71**
	Всего заработная плата -		Тенге				**212818,52**
		Накладные расходы -	Тенге				**161700,60**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**132160,30**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**29540,30**
		Сметная прибыль -	Тенге				**58099,64**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**784345,08**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**251,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**212818,52**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**784345,08**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**251,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**212818,52**
		РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП-1 - 2шт					
12	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**29,8400**		**26579,53**	**793133,11**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными					
		4. Установка и сварка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=807,44)	чел-ч	8,25	246,18	807,44	198775,58
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	21,577	870,45	18781,91
		Итого оплата труда:				**7290,80**	**217557,49**
12. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,080568	3432,54	276,55
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,080568	867,01	69,85
12. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	14,648	42,97	629,44
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	20,879	3638,50	75968,42
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	20,879	867,01	18102,30
12. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,250656	3189,12	799,37
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,250656	1162,92	291,49
12. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	62,142	187,20	11632,94
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,367032	1812,38	665,20
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,367032	867,01	318,22
		Итого эксплуатация машин:				**3015,15**	**89971,93**
12. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	30,288	15238,87	461548,80
12.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	74,6	66,30	4945,98
12.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,241704	26042,38	6294,55
12.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,011936	26165,60	312,31
12.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	11,041	196,56	2170,18
12.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0746	200244,36	14938,23
12.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,035808	27,67	0,99
12.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	23,245	609,78	14174,56
		Итого материалов:				**16903,00**	**504385,59**
		НР первого уровня	%	48,5		3536,04	105515,38
		НР второго уровня	%	4,24		1276,90	38102,70
		Накладные расходы	%	--		4812,94	143618,08
		Сметная прибыль	%	8		2511,40	74940,09
		Сметная стоимость:				**33903,86**	**1011691,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3360**		**197827,94**	**66470,19**
		НР второго уровня	%	4,24		8387,90	2818,34
		Накладные расходы	%	--		8387,90	2818,34
		Сметная прибыль	%	8		16497,27	5543,08
		Сметная стоимость:				**222713,11**	**74831,61**
14	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,8486**		**195987,00**	**362301,57**
		НР второго уровня	%	4,24		8309,85	15361,59
		Накладные расходы	%	--		8309,85	15361,59
		Сметная прибыль	%	8		16343,75	30213,05
		Сметная стоимость:				**220640,60**	**407876,21**
15	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,9164**		**202502,11**	**185572,93**
		Состав работ:					
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	58	53,151	817,80	43467,05
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,329904	990,31	326,71
		Итого оплата труда:				**47788,91**	**43793,76**
15. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,13746	3189,12	438,38
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,13746	1162,92	159,85
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,192444	1812,38	348,78
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,192444	867,01	166,85
		Итого эксплуатация машин:				**858,97**	**787,16**
15. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,9164	154210,74	141318,72
		Итого материалов:				**154210,74**	**141318,72**
		НР первого уровня	%	48,5		23177,62	21239,97
		НР второго уровня	%	4,24		9568,82	8768,87
		Накладные расходы	%	--		32746,44	30008,84
		Сметная прибыль	%	8		18819,88	17246,54
		Сметная стоимость:				**254068,43**	**232828,31**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1407477,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1407477,79**
	Материалы -		Тенге				**645704,32**
	Всего заработная плата -		Тенге				**261351,25**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**428771,76**
		Накладные расходы -	Тенге				**191806,84**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**126755,35**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**65051,49**
		Сметная прибыль -	Тенге				**127942,77**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1727227,40**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**321,24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**261351,25**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1727227,40**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**321,24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**261351,25**
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ					
		ЛЕСТНИЦА Л1 - 1шт					
16	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**45,4000**		**954,26**	**43323,21**
		Состав работ:					
		1. Укладка ступеней на цементном растворе					
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	1,08	49,032	817,80	40098,37
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,66738	985,78	657,89
		Итого оплата труда:				**897,71**	**40756,26**
16. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,26786	3189,12	854,24
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,26786	1162,92	311,50
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,39952	1812,38	724,08
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,39952	867,01	346,39
		Итого эксплуатация машин:				**34,76**	**1578,32**
16. 5	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,1135	14506,80	1646,52
		Итого материалов:				**36,27**	**1646,52**
		НР первого уровня	%	62,1		557,48	25309,64
		НР второго уровня	%	4,24		64,10	2910,03
		Накладные расходы	%	--		621,58	28219,67
		Сметная прибыль	%	8		126,07	5723,43
		Сметная стоимость:				**1701,90**	**77266,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**45,4000**		**3100,58**	**140766,33**
		НР второго уровня	%	4,24		131,46	5968,49
		Накладные расходы	%	--		131,46	5968,49
		Сметная прибыль	%	8		258,56	11738,79
		Сметная стоимость:				**3490,61**	**158473,61**
18	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,6958**		**50845,94**	**35378,60**
		Состав работ:					
		1. Установка и крепление лестниц					
		2. Устройство подмостей					
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	28,9	20,109	846,94	17030,79
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	3,65	1001,80	3656,75
		Итого оплата труда:				**29732,02**	**20687,54**
18. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	5,977	353,08	2110,33
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,598388	21,36	12,78
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,083496	3189,12	266,28
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,083496	1162,92	97,10
18. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	3,389	2907,45	9852,03
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	3,389	998,46	3383,78
18. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,045923	5528,91	253,90
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,045923	1343,58	61,70
18. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,201782	25,36	5,12
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,271362	198,96	53,99
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,132202	1812,38	239,60
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,132202	867,01	114,62
18.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,169	17,05	19,93
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18416,16**	**12813,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
18.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,020874	66,30	1,38
18.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,013011	2742,29	35,68
18.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000696	327498,77	227,87
18.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000717	43345,96	31,06
18.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,009324	381819,66	3559,98
18.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,006958	196,56	1,37
18.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,953246	235,46	224,45
18.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,285278	91,07	25,98
18.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00007	1774323,66	123,46
18.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002783	208172,82	579,39
18.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000216	292212,20	63,03
18.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000417	365524,70	152,60
18.24	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00135	376036,51	507,59
		Итого материалов:				**7953,22**	**5533,85**
		НР первого уровня	%	60,9		18106,80	12598,71
		НР второго уровня	%	4,24		2923,60	2034,24
		Накладные расходы	%	--		21030,40	14632,95
		Сметная прибыль	%	8		5750,11	4000,92
		Сметная стоимость:				**77626,45**	**54012,48**
19	**21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Косоуры**	**т**	**0,3422**		**243533,72**	**83346,98**
		НР второго уровня	%	4,24		10325,83	3533,91
		Накладные расходы	%	--		10325,83	3533,91
		Сметная прибыль	%	8		20308,76	6950,47
		Сметная стоимость:				**274168,31**	**93831,36**
20	**21-050203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**0,3332**		**319294,45**	**106388,91**
		НР второго уровня	%	4,24		13538,08	4510,89
		Накладные расходы	%	--		13538,08	4510,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		26626,60	8871,98
		Сметная стоимость:				**359459,14**	**119771,78**
21	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0204**		**193074,01**	**3930,99**
		НР второго уровня	%	4,24		8186,34	166,67
		Накладные расходы	%	--		8186,34	166,67
		Сметная прибыль	%	8		16100,83	327,81
		Сметная стоимость:				**217361,18**	**4425,47**
22	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**21,0000**		**59,76**	**1254,93**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление грунтовочных составов					
		3. Огрунтовка поверхности					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=958,96)	чел-ч	0,0295	0,6195	958,96	594,08
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0042	867,00	3,64
		Итого оплата труда:				**28,46**	**597,72**
22. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0021	3432,54	7,21
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0021	867,01	1,82
22. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0021	36,71	0,08
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0021	1812,38	3,81
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0021	867,01	1,82
22. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,2352	47,64	11,20
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**22,30**
22. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000315	273897,54	86,28
22. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00189	292212,20	552,28
		Итого материалов:				**30,41**	**638,56**
		НР первого уровня	%	54,2		15,43	323,96
		НР второго уровня	%	4,24		3,19	66,95
		Накладные расходы	%	--		18,61	390,91
		Сметная прибыль	%	8		6,27	131,67
		Сметная стоимость:				**84,64**	**1777,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**42,0000**		**58,83**	**2470,72**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление составов					
		3. Окраска поверхностей					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	0,0213	0,8946	817,80	731,60
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0084	867,01	7,28
		Итого оплата труда:				**17,59**	**738,89**
23. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0042	3432,54	14,42
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0042	867,01	3,64
23. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0042	36,71	0,15
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0042	1812,38	7,61
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0042	867,01	3,64
23. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,273	47,64	13,01
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**35,19**
23. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000588	335243,45	197,12
23. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00378	398626,05	1506,81
		Итого материалов:				**40,57**	**1703,93**
		НР первого уровня	%	54,2		9,54	400,48
		НР второго уровня	%	4,24		2,90	121,74
		Накладные расходы	%	--		12,43	522,22
		Сметная прибыль	%	8		5,70	239,44
		Сметная стоимость:				**76,96**	**3232,37**
		ЛЕСТНИЦА Л2 - 1шт					
24	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**37,0000**		**954,26**	**35307,46**
		Состав работ:					
		1. Укладка ступеней на цементном растворе					
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	1,08	39,96	817,80	32679,29
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,5439	985,78	536,16
		Итого оплата труда:				**897,71**	**33215,45**
24. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,2183	3189,12	696,18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,2183	1162,92	253,87

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,3256	1812,38	590,11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,3256	867,01	282,30
		Итого эксплуатация машин:				**34,76**	**1286,30**
24. 5	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0925	14506,80	1341,88
		Итого материалов:				**36,27**	**1341,88**
		НР первого уровня	%	62,1		557,48	20626,80
		НР второго уровня	%	4,24		64,10	2371,61
		Накладные расходы	%	--		621,58	22998,41
		Сметная прибыль	%	8		126,07	4664,47
		Сметная стоимость:				**1701,90**	**62970,34**
25	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**37,0000**		**3100,58**	**114721,46**
		НР второго уровня	%	4,24		131,46	4864,19
		Накладные расходы	%	--		131,46	4864,19
		Сметная прибыль	%	8		258,56	9566,85
		Сметная стоимость:				**3490,61**	**129152,50**
26	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,6221**		**50845,94**	**31633,29**
		Состав работ:					
		1. Установка и крепление лестниц					
		2. Устройство подмостей					
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	28,9	17,98	846,94	15227,85
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	3,264	1001,80	3269,63
		Итого оплата труда:				**29732,02**	**18497,48**
26. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	5,344	353,08	1886,92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,53504	21,36	11,43
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,074657	3189,12	238,09
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,074657	1162,92	86,82
26. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	3,03	2907,45	8809,06
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	3,03	998,46	3025,33
26. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,041061	5528,91	227,02
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,041061	1343,58	55,17

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,180421	25,36	4,58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,242635	198,96	48,27
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,118207	1812,38	214,24
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,118207	867,01	102,49
26.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,045	17,05	17,82
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18416,16**	**11457,43**
26.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,018664	66,30	1,24
26.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,011634	2742,29	31,90
26.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000622	327498,77	203,75
26.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000641	43345,96	27,78
26.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,008337	381819,66	3183,11
26.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,006221	196,56	1,22
26.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,852332	235,46	200,69
26.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,255077	91,07	23,23
26.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000062	1774323,66	110,39
26.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002489	208172,82	518,05
26.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000193	292212,20	56,36
26.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000373	365524,70	136,44
26.24	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001207	376036,51	453,86
		Итого материалов:				**7953,22**	**4948,01**
		НР первого уровня	%	60,9		18106,80	11264,97
		НР второго уровня	%	4,24		2923,60	1818,89
		Накладные расходы	%	--		21030,40	13083,85
		Сметная прибыль	%	8		5750,11	3577,37
		Сметная стоимость:				**77626,45**	**48294,52**
27	**21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Косоуры**	**т**	**0,2686**		**243533,72**	**65408,29**
		НР второго уровня	%	4,24		10325,83	2773,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		10325,83	2773,31
		Сметная прибыль	%	8		20308,76	5454,53
		Сметная стоимость:				**274168,31**	**73636,13**
28	**21-050203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**0,3332**		**319294,45**	**106388,91**
		НР второго уровня	%	4,24		13538,08	4510,89
		Накладные расходы	%	--		13538,08	4510,89
		Сметная прибыль	%	8		26626,60	8871,98
		Сметная стоимость:				**359459,14**	**119771,78**
29	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0204**		**193074,01**	**3930,99**
		НР второго уровня	%	4,24		8186,34	166,67
		Накладные расходы	%	--		8186,34	166,67
		Сметная прибыль	%	8		16100,83	327,81
		Сметная стоимость:				**217361,18**	**4425,47**
30	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**18,0000**		**59,76**	**1075,65**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление грунтовочных составов					
		3. Огрунтовка поверхности					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=958,96)	чел-ч	0,0295	0,531	958,96	509,21
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0036	867,00	3,12
		Итого оплата труда:				**28,46**	**512,33**
30. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0018	3432,54	6,18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0018	867,01	1,56
30. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0018	36,71	0,07
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0018	1812,38	3,26
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0018	867,01	1,56
30. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,2016	47,64	9,60

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**19,11**
30. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00027	273897,54	73,95
30. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00162	292212,20	473,38
		Итого материалов:				**30,41**	**547,34**
		НР первого уровня	%	54,2		15,43	277,68
		НР второго уровня	%	4,24		3,19	57,38
		Накладные расходы	%	--		18,61	335,06
		Сметная прибыль	%	8		6,27	112,86
		Сметная стоимость:				**84,64**	**1523,58**
31	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**36,0000**		**58,83**	**2117,76**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление составов					
		3. Окраска поверхностей					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	0,0213	0,7668	817,80	627,09
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0072	867,01	6,24
		Итого оплата труда:				**17,59**	**633,33**
31. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0036	3432,54	12,36
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0036	867,01	3,12
31. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0036	36,71	0,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0036	1812,38	6,52
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0036	867,01	3,12
31. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,234	47,64	11,15
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**30,16**
31. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000504	335243,45	168,96
31. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00324	398626,05	1291,55
		Итого материалов:				**40,57**	**1460,51**
		НР первого уровня	%	54,2		9,54	343,27
		НР второго уровня	%	4,24		2,90	104,35
		Накладные расходы	%	--		12,43	447,61
		Сметная прибыль	%	8		5,70	205,23
		Сметная стоимость:				**76,96**	**2770,61**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**777444,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**710432,60**
	Материалы -		Тенге				**7338,74**
	Всего заработная плата -		Тенге				**76453,97**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**624882,85**
		Накладные расходы -	Тенге				**79408,91**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**47281,82**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**32127,09**
		Сметная прибыль -	Тенге				**63187,32**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**853028,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**93,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76453,97**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**67011,90**
	Материалы -		Тенге				**10481,86**
	Всего заработная плата -		Тенге				**39185,02**
		Накладные расходы -	Тенге				**27716,80**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**23863,68**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3853,12**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7578,30**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**102307,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39185,02**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**955335,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**138,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**115639,00**
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ					
32	**21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96**	**м3**	**59,8752**		**27809,88**	**1665122,13**
		НР второго уровня	%	4,24		1179,14	70601,18
		Накладные расходы	%	--		1179,14	70601,18
		Сметная прибыль	%	8		2319,12	138857,86
		Сметная стоимость:				**31308,14**	**1874581,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**2,7904**		**36591,37**	**102104,56**
		НР второго уровня	%	4,24		1551,47	4329,23
		Накладные расходы	%	--		1551,47	4329,23
		Сметная прибыль	%	8		3051,43	8514,70
		Сметная стоимость:				**41194,27**	**114948,50**
34	**21-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**1,0464**		**35604,89**	**37256,96**
		НР второго уровня	%	4,24		1509,65	1579,69
		Накладные расходы	%	--		1509,65	1579,69
		Сметная прибыль	%	8		2969,16	3106,93
		Сметная стоимость:				**40083,70**	**41943,58**
35	**21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**14,4752**		**31506,52**	**456063,18**
		НР второго уровня	%	4,24		1335,88	19337,08
		Накладные расходы	%	--		1335,88	19337,08
		Сметная прибыль	%	8		2627,39	38032,02
		Сметная стоимость:				**35469,79**	**513432,28**
36	**21-070203-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**10,8356**		**26042,38**	**282184,81**
		НР второго уровня	%	4,24		1104,20	11964,64
		Накладные расходы	%	--		1104,20	11964,64
		Сметная прибыль	%	8		2171,73	23531,96
		Сметная стоимость:				**29318,30**	**317681,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**21-100104-0522 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**521,1800**		**2273,73**	**1185022,60**
		НР второго уровня	%	4,24		96,41	50244,96
		Накладные расходы	%	--		96,41	50244,96
		Сметная прибыль	%	8		189,61	98821,40
		Сметная стоимость:				**2559,75**	**1334089,00**
38	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0119**		**193074,01**	**2293,72**
		НР второго уровня	%	4,24		8186,34	97,25
		Накладные расходы	%	--		8186,34	97,25
		Сметная прибыль	%	8		16100,83	191,28
		Сметная стоимость:				**217361,18**	**2582,25**
39	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2904**		**192072,23**	**55777,78**
		НР второго уровня	%	4,24		8143,86	2364,98
		Накладные расходы	%	--		8143,86	2364,98
		Сметная прибыль	%	8		16017,29	4651,42
		Сметная стоимость:				**216233,38**	**62794,17**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**3 785 826**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3 785 826**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3 785 826**
		Накладные расходы -	Тенге				**160 519**
		Сметная прибыль -	Тенге				**315 708**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4 262 052**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**4 262 052**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**11 311 869**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1 791 574**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**722 938**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**176 631**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**8 797 357**
		- перевозка грузов	Тенге				**-**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**-**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1 031 146**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**12 343 015**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**523 344**
	ИТОГО:		Тенге				**12 866 359**
	Сметная прибыль		Тенге				**1 029 309**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**13 895 668**
Итого :			Тенге				**13 895 668**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время 1,7%*1,05			Тенге		**1,785%**		**248 038**
Итого :			Тенге				**14 143 706**
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. К=1,059383			Тенге	**k=**	**1,0599383**		**14 991 455**
НДС 12%			Тенге		**12%**		**1 798 975**

1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			Тенге				**16 790 430**
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				**16 790 430**
Ценовая скидка (10%)			Тенге		**0,10%**		**1 679 043**
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки			Тенге				**15 111 387**

Сдал подрядчик:

Принял заказчик:

Директор ТОО "Астана Премиум Строй"

Жайлаубаев Н.О.

Директор ИП "Құрылыс" Молдашов Е"

Молдашов М. Е.