Форма 2-В

Заказчик **ИП "Құрылыс" Молдашов Е.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Астана Премиум Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство 8 квартирного двухэтажного жилого дома № 3 пос. Атасу Жанааркинского района»**
(наименование, адрес)

Объект **"Строительство 8 квартирного двухэтажного жилого дома № 3 пос. Атасу Жанааркинского района»**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 2

"Строительство 8 квартирного двухэтажного жилого дома № 3 пос. Атасу Жанааркинского района»

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	**м3**	**--**		**26,13**	**--**
		Состав работ:					
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
2	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**--**		**607,43**	**--**
		Состав работ:					
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием					
		2. Поливка водой при необходимости					
3	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**--**		**144,98**	**--**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Уплотнение грунта					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				--
		В том числе:					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				--
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ					
4	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**2,3000**		**21951,41**	**50488,24**
		Состав работ:					
		1. Кладка конструкций из кирпича					
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей					
		3. Расшивка швов кладки наружных стен					
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=748,52)	чел-ч	4,54	10,442	748,52	7816,05
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,92	867,01	797,65
		Итого оплата труда:				**3745,08**	**8613,69**
4. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,92	3638,50	3347,42
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,92	867,01	797,65
		Итого эксплуатация машин:				**1455,40**	**3347,42**
4. 4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,552	13648,19	7533,80
4. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,874	36347,92	31768,08
4. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00115	17472,63	20,09
4. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,1012	27,67	2,80
		Итого материалов:				**17097,73**	**39324,78**
		НР первого уровня	%	50,8		1902,50	4375,76
		НР второго уровня	%	4,24		1011,41	2326,23
		Накладные расходы	%	--		2913,91	6701,99
		Сметная прибыль	%	8		1989,23	4575,22
		Сметная стоимость:				**26854,54**	**61765,45**
5	**11-130301-0101 РСНБ РК 2015**	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	**м2**	**433,8000**		**100,64**	**43655,80**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление грунтовочных составов					

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Огрунтовка поверхности					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=946,01)	чел-ч	0,0413	17,916	946,01	16948,66
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,08676	867,01	75,22
		Итого оплата труда:				**39,24**	**17023,88**
5. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,04338	3432,54	148,90
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,04338	867,01	37,61
5. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,04338	36,71	1,59
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,04338	1812,38	78,62
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,04338	867,01	37,61
5. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	4,859	47,64	231,46
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**460,58**
5. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000165	0,071577	335243,45	23995,72
5. 8	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,000055	0,023859	94339,34	2250,84
		Итого материалов:				**60,50**	**26246,56**
		НР первого уровня	%	54,2		21,27	9226,94
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	2242,23
		Накладные расходы	%	--		26,44	11469,17
		Сметная прибыль	%	8		10,17	4410,00
		Сметная стоимость:				**137,24**	**59534,97**
6	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**433,8000**		**738,02**	**320154,33**
		Состав работ:					
		1. Огрунтовка поверхности					
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=857,3)	чел-ч	0,212	91,966	857,30	78842,11
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,8676	867,01	752,22
		Итого оплата труда:				**183,48**	**79594,33**
6. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	8,459	547,00	4627,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,8676	1812,38	1572,42
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,8676	867,01	752,22
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**6199,55**
6. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1041,12	212,16	220884,02
6. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,069408	128278,30	8903,54
6. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,104112	51147,90	5325,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**541,98**	**235112,67**
		НР первого уровня	%	50,8		93,21	40433,92
		НР второго уровня	%	4,24		35,24	15288,94
		Накладные расходы	%	--		128,45	55722,86
		Сметная прибыль	%	8		69,32	30070,17
		Сметная стоимость:				**935,79**	**405947,36**
7	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**63,8200**		**535,85**	**34198,10**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,243	15,508	702,54	10895,17
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	1,238	867,01	1073,45
		Итого оплата труда:				**187,54**	**11968,63**
7. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,804132	3432,54	2760,22
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,804132	867,01	697,19
7. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	1,506	152,67	229,94
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,433976	3638,50	1579,02
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,433976	867,01	376,26
		Итого эксплуатация машин:				**71,59**	**4569,18**
7. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,953	1410,38	2754,32
7. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,976446	15855,26	15481,81
7. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	2,808	153,00	429,64
7. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	2,457	27,67	67,99
		Итого материалов:				**293,54**	**18733,75**
		НР первого уровня	%	56,4		105,77	6750,30
		НР второго уровня	%	4,24		27,20	1736,21
		Накладные расходы	%	--		132,98	8486,52
		Сметная прибыль	%	8		53,51	3414,77
		Сметная стоимость:				**722,33**	**46099,39**
8	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 20мм**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**63,8200**		**89,28**	**5697,53**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0045	0,28719	702,54	201,76
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,019146	4335,05	83,00
		Итого оплата труда:				**4,46**	**284,76**
8. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,06382	3432,54	219,06
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,06382	867,01	55,33
8. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,03191	3638,50	116,10
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,03191	867,01	27,67
		Итого эксплуатация машин:				**5,25**	**335,17**
8. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,325482	15855,26	5160,60
		Итого материалов:				**80,86**	**5160,60**
		НР первого уровня	%	56,4		2,52	160,61
		НР второго уровня	%	4,24		3,89	248,39
		Накладные расходы	%	--		6,41	408,99
		Сметная прибыль	%	8		7,65	488,52
		Сметная стоимость:				**103,34**	**6595,05**
9	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом**	**м2**	**63,8200**		**1858,88**	**118634,01**
		Состав работ:					
		1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором					
		2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики					
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=767,94)	чел-ч	0,201	12,828	767,94	9851,00
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,44674	867,01	387,33
		Итого оплата труда:				**160,43**	**10238,32**
9. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	2,176	547,00	1190,42
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,44674	1812,38	809,66
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,44674	867,01	387,33
		Итого эксплуатация машин:				**31,34**	**2000,08**
9. 5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	1,596	11033,33	17603,68
9. 6	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	140,404	215,22	30217,75
9. 7	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	268,044	212,16	56868,22
9. 8	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,010211	128278,30	1309,88
9. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,015317	51147,90	783,42
		Итого материалов:				**1673,19**	**106782,94**
		НР первого уровня	%	50,8		81,50	5201,07
		НР второго уровня	%	4,24		82,27	5250,61
		Накладные расходы	%	--		163,77	10451,68
		Сметная прибыль	%	8		161,81	10326,86
		Сметная стоимость:				**2184,46**	**139412,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ПЕРЕМЫЧКИ					
10	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т /подвал/**	**шт**	**24,0000**		**312,25**	**7494,05**
		Состав работ:					
		1. Заполнение швов раствором					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	0,148	3,552	788,02	2799,05
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,032	867,01	894,75
		Итого оплата труда:				**153,91**	**3693,80**
10. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,9888	3638,50	3597,75
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,9888	867,01	857,30
10. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0432	1812,38	78,29
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0432	867,01	37,45
		Итого эксплуатация машин:				**153,17**	**3676,04**
10. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,06	16982,73	1018,96
		Итого материалов:				**42,46**	**1018,96**
		НР первого уровня	%	62,1		95,58	2293,85
		НР второго уровня	%	4,24		17,29	415,01
		Накладные расходы	%	--		112,87	2708,86
		Сметная прибыль	%	8		34,01	816,23
		Сметная стоимость:				**459,13**	**11019,15**
11	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**0,8160**		**72170,30**	**58890,96**
		НР второго уровня	%	4,24		3060,02	2496,98
		Накладные расходы	%	--		3060,02	2496,98
		Сметная прибыль	%	8		6018,43	4911,04
		Сметная стоимость:				**81248,75**	**66298,98**
12	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1459**		**192072,23**	**28019,50**
		НР второго уровня	%	4,24		8143,86	1188,03
		Накладные расходы	%	--		8143,86	1188,03
		Сметная прибыль	%	8		16017,29	2336,60
		Сметная стоимость:				**216233,38**	**31544,13**
		ПРИЯМОК ПР2 - 1ШТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0800**		**16992,58**	**1359,41**
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	1,35	0,108	702,54	75,87
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,014504	867,01	12,58
		Итого оплата труда:				**1105,62**	**88,45**
13. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0384	12,87	0,49
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0144	3638,50	52,39
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0144	867,01	12,48
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000104	1812,38	0,19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000104	867,01	0,09
		Итого эксплуатация машин:				**663,46**	**53,08**
13. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0816	13461,80	1098,48
13. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,02	6598,38	131,97
13. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00016	27,67	0,00
		Итого материалов:				**15380,69**	**1230,45**
		НР первого уровня	%	48,5		536,22	42,90
		НР второго уровня	%	4,24		743,22	59,46
		Накладные расходы	%	--		1279,45	102,36
		Сметная прибыль	%	8		1461,76	116,94
		Сметная стоимость:				**19733,79**	**1578,70**
14	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Приямки. Устройство**	**м3**	**0,2400**		**20005,64**	**4801,35**
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Укладка бетонной смеси					
		5. Установка арматуры					
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=761,47)	чел-ч	3,94	0,9456	761,47	720,05
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,05484	995,66	54,60
		Итого оплата труда:				**3227,70**	**774,65**
14. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000648	3432,54	2,22

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000648	867,01	0,56
14. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,0504	42,97	2,17
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00252	3189,12	8,04
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00252	1162,92	2,93
14. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,048	2907,45	139,56
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,048	998,46	47,93
14. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,00264	65,91	0,17
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,003672	1812,38	6,66
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,003672	867,01	3,18
		Итого эксплуатация машин:				**661,72**	**158,81**
14. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2448	15238,87	3730,48
14.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,096	66,30	6,36
14.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000192	22601,92	4,34
14.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00048	26042,38	12,50
14.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,001656	26042,38	43,13
14.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00012	26165,60	3,14
14.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,0888	196,56	17,45
14.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,001344	6598,38	8,87
14.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,001656	14292,16	23,67
14.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0175	0,0042	27,67	0,12
14.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,1188	609,78	72,44
		Итого материалов:				**16343,73**	**3922,49**
		НР первого уровня	%	48,5		1565,43	375,70
		НР второго уровня	%	4,24		914,61	219,51
		Накладные расходы	%	--		2480,05	595,21
		Сметная прибыль	%	8		1798,86	431,73
		Сметная стоимость:				**24284,55**	**5828,29**
15	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	**т**	**0,0119**		**111208,61**	**1327,83**
		Состав работ:					
		.					
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	91	1,087	867,01	942,04

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	0,08764	1108,90	97,18
		Итого оплата труда:				**87037,22**	**1039,22**
15. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,003582	12,38	0,04
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	0,07164	3375,85	241,85
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	0,07164	1162,92	83,31
15. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,013134	25,36	0,33
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 6	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,01003	1048,12	10,51
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,01003	867,01	8,70
15. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	0,325962	187,20	61,02
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 8	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,00597	2314,89	13,82
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,00597	867,01	5,18
15. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,01194	17,05	0,20
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27452,19**	**327,78**
15.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,031044	235,46	7,31
15.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,00597	91,07	0,54
15.12	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,000257	195385,08	50,16
		Итого материалов:				**4858,51**	**58,01**
		НР первого уровня	%	60,9		53005,67	632,89
		НР второго уровня	%	4,24		6962,69	83,13
		Накладные расходы	%	--		59968,35	716,02
		Сметная прибыль	%	8		13694,16	163,51
		Сметная стоимость:				**184871,12**	**2207,36**
16	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0031**		**195987,00**	**599,72**
		НР второго уровня	%	4,24		8309,85	25,43
		Накладные расходы	%	--		8309,85	25,43
		Сметная прибыль	%	8		16343,75	50,01
		Сметная стоимость:				**220640,60**	**675,16**
17	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0089**		**193074,01**	**1714,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		8186,34	72,69
		Накладные расходы	%	--		8186,34	72,69
		Сметная прибыль	%	8		16100,83	142,98
		Сметная стоимость:				**217361,18**	**1930,17**
18	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0092**		**207694,01**	**1910,78**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,23	81,02
		Накладные расходы	%	--		8806,23	81,02
		Сметная прибыль	%	8		17320,02	159,34
		Сметная стоимость:				**233820,25**	**2151,15**
19	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,6200**		**59,76**	**37,05**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление грунтовочных составов					
		3. Огрунтовка поверхности					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=958,96)	чел-ч	0,0295	0,01829	958,96	17,54
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000124	866,94	0,11
		Итого оплата труда:				**28,46**	**17,65**
19. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000062	3432,54	0,21
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000062	867,01	0,05
19. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000062	36,71	0,00
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000062	1812,38	0,11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000062	867,01	0,05
19. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,006944	47,64	0,33
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**0,66**
19. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000009	273897,54	2,55
19. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000056	292212,20	16,31
		Итого материалов:				**30,41**	**18,85**
		НР первого уровня	%	54,2		15,43	9,56
		НР второго уровня	%	4,24		3,19	1,98
		Накладные расходы	%	--		18,61	11,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6,27	3,89
		Сметная стоимость:				**84,64**	**52,48**
20	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**1,2400**		**58,83**	**72,95**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление составов					
		3. Окраска поверхностей					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	0,0213	0,026412	817,80	21,60
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000248	866,94	0,21
		Итого оплата труда:				**17,59**	**21,81**
20. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000124	3432,54	0,43
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000124	867,01	0,11
20. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000124	36,71	0,00
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000124	1812,38	0,22
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000124	867,01	0,11
20. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,00806	47,64	0,38
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**1,04**
20. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000017	335243,45	5,82
20. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000112	398626,05	44,49
		Итого материалов:				**40,57**	**50,31**
		НР первого уровня	%	54,2		9,54	11,82
		НР второго уровня	%	4,24		2,90	3,59
		Накладные расходы	%	--		12,43	15,42
		Сметная прибыль	%	8		5,70	7,07
		Сметная стоимость:				**76,96**	**95,43**
21	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**3,6000**		**738,02**	**2656,88**
		Состав работ:					
		1. Огрунтовка поверхности					
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=857,3)	чел-ч	0,212	0,7632	857,30	654,29
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0072	867,01	6,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**183,48**	**660,53**
21. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,0702	547,00	38,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0072	1812,38	13,05
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0072	867,01	6,24
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**51,45**
21. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	8,64	212,16	1833,06
21. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000576	128278,30	73,89
21. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000864	51147,90	44,19
		Итого материалов:				**541,98**	**1951,14**
		НР первого уровня	%	50,8		93,21	335,55
		НР второго уровня	%	4,24		35,24	126,88
		Накладные расходы	%	--		128,45	462,43
		Сметная прибыль	%	8		69,32	249,55
		Сметная стоимость:				**935,79**	**3368,86**
22	**11-110101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**3,6000**		**97,44**	**350,78**
		Состав работ:					
		1. Железнение цементных покрытий					
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=857,3)	чел-ч	0,1	0,36	857,30	308,63
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0036	827,39	2,98
		Итого оплата труда:				**86,56**	**311,61**
22. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0006	0,00216	3432,54	7,41
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00216	867,01	1,87
22. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,00144	1434,32	2,07
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00144	767,94	1,11
		Итого эксплуатация машин:				**2,63**	**9,48**
22. 5	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,00216	15036,08	32,48
22. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0072	27,67	0,20
		Итого материалов:				**9,08**	**32,68**
		НР первого уровня	%	60,9		52,71	189,77
		НР второго уровня	%	4,24		6,37	22,92
		Накладные расходы	%	--		59,08	212,69
		Сметная прибыль	%	8		12,52	45,08
		Сметная стоимость:				**169,04**	**608,55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**682063,79**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**680735,96**
	Материалы -		Тенге				**439586,19**
	Всего заработная плата -		Тенге				**133292,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**91135,46**
		Накладные расходы -	Тенге				**101213,85**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**69407,76**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**31806,09**
		Сметная прибыль -	Тенге				**62555,98**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**844505,80**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**159,41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**133292,11**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1327,83**
	Материалы -		Тенге				**58,01**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1039,22**
		Накладные расходы -	Тенге				**716,02**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**632,89**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**83,13**
		Сметная прибыль -	Тенге				**163,51**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2207,36**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1,17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1039,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**846713,16**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**160,59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**134331,34**
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
23	**11-080301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**147,8278**		**14361,02**	**2122959,00**
		Состав работ:					
		1. Кладка стен из камней с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов кирпичом					
		2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей					
		3. Установка металлических связей					
		4. Расшивка швов					
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=797,73)	чел-ч	4,08	603,138	797,73	481140,95
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	73,914	867,01	64084,11
		Итого оплата труда:				**3688,24**	**545225,06**
23. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,42	62,088	3638,50	225906,07
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	62,088	867,01	53830,92
23. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	11,826	1812,38	21433,62
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	11,826	867,01	10253,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1673,16**	**247339,69**
23. 5	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,14	20,696	13648,19	282461,54
23. 6	21-030101-0205	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,1	14,783	73278,04	1083253,44
23. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0009	0,133045	205870,68	27390,08
23. 8	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,073914	17472,63	1291,47
23. 9	21-030399-9901	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92	м3	0,68	100,523	--	--
23.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	2,957	27,67	81,81
		Итого материалов:				**9433,12**	**1394478,33**
		НР первого уровня	%	50,8		1873,63	276974,33
		НР второго уровня	%	4,24		688,35	101757,17
		Накладные расходы	%	--		2561,98	378731,50
		Сметная прибыль	%	8		1353,84	200135,24
		Сметная стоимость:				**18276,84**	**2701825,71**
24	**21-030302-0226 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**12371,0720**		**237,11**	**2933304,88**
		НР второго уровня	%	4,24		10,05	124372,13
		Накладные расходы	%	--		10,05	124372,13
		Сметная прибыль	%	8		19,77	244614,16
		Сметная стоимость:				**266,94**	**3302291,17**
25	**11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**476,8640**		**40,19**	**19165,55**
		Состав работ:					
		1. Сортировка, раскрой и нарезка по размеру					
		2. Прибивка гвоздей					
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=691,54)	чел-ч	0,056	26,704	691,54	18467,15
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,190746	867,01	165,38
		Итого оплата труда:				**39,07**	**18632,53**
25. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,190746	1812,38	345,70
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,190746	867,01	165,38
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**345,70**
25. 4	21-130209-0303	Гвозди отделочные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4032-63)	кг	0,003	1,431	246,54	352,70
		Итого материалов:				**0,74**	**352,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,8		21,41	10210,63
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	1245,55
		Накладные расходы	%	--		24,02	11456,18
		Сметная прибыль	%	8		5,14	2449,74
		Сметная стоимость:				**69,35**	**33071,46**
26	**21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**47,6864**		**17587,82**	**838699,82**
		НР второго уровня	%	4,24		745,72	35560,87
		Накладные расходы	%	--		745,72	35560,87
		Сметная прибыль	%	8		1466,68	69940,86
		Сметная стоимость:				**19800,23**	**944201,55**
27	**11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**60,1560**		**40,19**	**2417,72**
		Состав работ:					
		1. Сортировка, раскрой и нарезка по размеру					
		2. Прибивка гвоздей					
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=691,54)	чел-ч	0,056	3,369	691,54	2329,62
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,024062	867,01	20,86
		Итого оплата труда:				**39,07**	**2350,48**
27. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,024062	1812,38	43,61
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,024062	867,01	20,86
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**43,61**
27. 4	21-130209-0303	Гвозди отделочные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4032-63)	кг	0,003	0,180468	246,54	44,49
		Итого материалов:				**0,74**	**44,49**
		НР первого уровня	%	54,8		21,41	1288,06
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	157,13
		Накладные расходы	%	--		24,02	1445,19
		Сметная прибыль	%	8		5,14	309,03
		Сметная стоимость:				**69,35**	**4171,94**
28	**21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**3,0078**		**17587,82**	**52900,64**
		НР второго уровня	%	4,24		745,72	2242,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		745,72	2242,99
		Сметная прибыль	%	8		1466,68	4411,49
		Сметная стоимость:				**19800,23**	**59555,12**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**5969447,59**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5969447,59**
	Материалы -		Тенге				**1394875,53**
	Всего заработная плата -		Тенге				**566208,06**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3824905,35**
		Накладные расходы -	Тенге				**553808,85**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**288473,02**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**265335,83**
		Сметная прибыль -	Тенге				**521860,51**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7045117,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**707,34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**566208,06**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**7045117,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**707,34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**566208,06**
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ					
29	**11-070105-0302 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**56,0000**		**7195,11**	**402926,17**
		Состав работ:					
		1. Установка монтажных изделий					
		2. Укладка арматуры					
		3. Сварка закладных и монтажных изделий и арматуры					
		4. Установка опорных консолей					
		5. Установка опалубки					
		6. Прокладка рулонных материалов в швах					
		7. Укладка бетона над капителями					
		8. Укладка бетона у температурных швов, у торцов зданий и колонн					
		9. Заливка швов бетоном					
		10. Штукатурка по сетке опорных консолей					
		11. Прокладка рулонных материалов между монолитными участками и стенами					
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	2,88	161,28	846,94	136594,48
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2344	13,126	867,01	11380,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2642,41**	**147975,20**
29. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,209	11,704	3638,50	42585,00
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,209	11,704	867,01	10147,49
29. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3853	21,577	187,20	4039,18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0254	1,422	1812,38	2577,93
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0254	1,422	867,01	1232,89
		Итого эксплуатация машин:				**878,61**	**49202,11**
29. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,135	7,56	17852,26	134963,09
29. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,57	31,92	66,30	2116,30
29. 8	21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0039	0,2184	20578,24	4494,29
29. 9	21-100401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,35	19,6	276,42	5417,83
29.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,56	196,56	110,07
29.11	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00068	0,03808	219438,67	8356,22
29.12	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0924	5,174	6598,38	34142,66
29.13	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	0,1344	197175,18	26500,34
29.14	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	2,8	367,42	1028,78
		Итого материалов:				**3877,31**	**217129,58**
		НР первого уровня	%	62,1		1640,94	91892,60
		НР второго уровня	%	4,24		374,65	20980,32
		Накладные расходы	%	--		2015,59	112872,92
		Сметная прибыль	%	8		736,86	41263,93
		Сметная стоимость:				**9947,55**	**557063,01**
30	**11-070512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**8303,86**	**24911,58**
		Состав работ:					
		1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен					
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	4,83	14,49	817,80	11849,92
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,072	3,215	867,01	2787,52
		Итого оплата труда:				**4879,15**	**14637,45**
30. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,07	3,21	3638,50	11679,58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	3,21	867,01	2783,10
30. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,238	0,714	187,20	133,66
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0051	1812,38	9,24
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0051	867,01	4,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3940,83**	**11822,49**
30. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,066	16982,73	1120,86
30. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0006	197175,18	118,31
		Итого материалов:				**413,06**	**1239,17**
		НР первого уровня	%	62,1		3029,95	9089,85
		НР второго уровня	%	4,24		480,55	1441,66
		Накладные расходы	%	--		3510,50	10531,51
		Сметная прибыль	%	8		945,15	2835,45
		Сметная стоимость:				**12759,51**	**38278,54**
31	**21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	**м3**	**2,0592**		**56082,06**	**115484,18**
		НР второго уровня	%	4,24		2377,88	4896,53
		Накладные расходы	%	--		2377,88	4896,53
		Сметная прибыль	%	8		4676,80	9630,46
		Сметная стоимость:				**63136,73**	**130011,16**
32	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1192**		**195987,00**	**23369,49**
		НР второго уровня	%	4,24		8309,85	990,87
		Накладные расходы	%	--		8309,85	990,87
		Сметная прибыль	%	8		16343,75	1948,83
		Сметная стоимость:				**220640,60**	**26309,18**
33	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**11,1000**		**59,76**	**663,32**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление грунтовочных составов					
		3. Огрунтовка поверхности					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=958,96)	чел-ч	0,0295	0,32745	958,96	314,01
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00222	867,03	1,92
		Итого оплата труда:				**28,46**	**315,94**
33. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00111	3432,54	3,81
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00111	867,01	0,96

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00111	36,71	0,04
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00111	1812,38	2,01
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00111	867,01	0,96
33. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,12432	47,64	5,92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**11,79**
33. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000167	273897,54	45,60
33. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000999	292212,20	291,92
		Итого материалов:				**30,41**	**337,52**
		НР первого уровня	%	54,2		15,43	171,24
		НР второго уровня	%	4,24		3,19	35,39
		Накладные расходы	%	--		18,61	206,62
		Сметная прибыль	%	8		6,27	69,60
		Сметная стоимость:				**84,64**	**939,54**
34	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**22,2000**		**58,83**	**1305,95**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление составов					
		3. Окраска поверхностей					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	0,0213	0,47286	817,80	386,70
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00444	867,00	3,85
		Итого оплата труда:				**17,59**	**390,55**
34. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00222	3432,54	7,62
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00222	867,01	1,92
34. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00222	36,71	0,08
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00222	1812,38	4,02
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00222	867,01	1,92
34. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,1443	47,64	6,87
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**18,60**
34. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000311	335243,45	104,19
34. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001998	398626,05	796,45
		Итого материалов:				**40,57**	**900,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,2		9,54	211,68
		НР второго уровня	%	4,24		2,90	64,35
		Накладные расходы	%	--		12,43	276,03
		Сметная прибыль	%	8		5,70	126,56
		Сметная стоимость:				**76,96**	**1708,54**
		УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ УМ-1 - 2шт					
35	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,5600**		**27851,37**	**15596,77**
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка и сварка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=777,66)	чел-ч	8,21	4,598	777,66	3575,37
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,233688	875,09	204,50
		Итого оплата труда:				**6749,77**	**3779,87**
35. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001512	3432,54	5,19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001512	867,01	1,31
35. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,273224	12,87	3,52
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,218568	3638,50	795,26
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,218568	867,01	189,50
35. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,006384	3189,12	20,36
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,006384	1162,92	7,42
35. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01064	65,91	0,70
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,559776	187,20	104,79
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,007224	1812,38	13,09
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,007224	867,01	6,26
		Итого эксплуатация машин:				**1683,77**	**942,91**
35.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5684	17852,26	10147,22
35.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,56	66,30	37,13
35.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,005376	26042,38	140,00
35.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,012544	26042,38	326,68
35.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000213	26165,60	5,57

1	2	3	4	5	6	7	8
35.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,1344	196,56	26,42
35.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000672	200244,36	134,56
35.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,000616	27,67	0,02
35.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,42784	609,78	260,89
		Итого материалов:				**19783,01**	**11078,49**
		НР первого уровня	%	48,5		3273,64	1833,24
		НР второго уровня	%	4,24		1319,70	739,03
		Накладные расходы	%	--		4593,34	2572,27
		Сметная прибыль	%	8		2595,58	1453,52
		Сметная стоимость:				**35040,28**	**19622,56**
36	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1135**		**195987,00**	**22248,44**
		НР второго уровня	%	4,24		8309,85	943,33
		Накладные расходы	%	--		8309,85	943,33
		Сметная прибыль	%	8		16343,75	1855,34
		Сметная стоимость:				**220640,60**	**25047,12**
37	**21-050204-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,6835**		**308460,21**	**210838,72**
		НР второго уровня	%	4,24		13078,71	8939,56
		Накладные расходы	%	--		13078,71	8939,56
		Сметная прибыль	%	8		25723,11	17582,26
		Сметная стоимость:				**347262,04**	**237360,55**
38	**21-050201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0361**		**193074,16**	**6966,12**
		НР второго уровня	%	4,24		8186,34	295,36
		Накладные расходы	%	--		8186,34	295,36
		Сметная прибыль	%	8		16100,84	580,92
		Сметная стоимость:				**217361,34**	**7842,40**
		КРЕПЛЕНИЕ БАЛКОННОЙ ПЛИТЫ - 3ШТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0753**		**202502,11**	**15254,48**
		Состав работ:					
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	58	4,369	817,80	3573,08
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,027119	990,31	26,86
		Итого оплата труда:				**47788,91**	**3599,94**
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0113	3189,12	36,04
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0113	1162,92	13,14
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,015819	1812,38	28,67
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,015819	867,01	13,72
		Итого эксплуатация машин:				**858,97**	**64,71**
39. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,07533	154210,74	11616,70
		Итого материалов:				**154210,74**	**11616,70**
		НР первого уровня	%	48,5		23177,62	1745,97
		НР второго уровня	%	4,24		9568,82	720,82
		Накладные расходы	%	--		32746,44	2466,79
		Сметная прибыль	%	8		18819,88	1417,70
		Сметная стоимость:				**254068,43**	**19138,98**
40	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0277**		**195987,00**	**5432,76**
		НР второго уровня	%	4,24		8309,85	230,35
		Накладные расходы	%	--		8309,85	230,35
		Сметная прибыль	%	8		16343,75	453,05
		Сметная стоимость:				**220640,60**	**6116,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0476**		**193074,01**	**9192,25**
		НР второго уровня	%	4,24		8186,34	389,75
		Накладные расходы	%	--		8186,34	389,75
		Сметная прибыль	%	8		16100,83	766,56
		Сметная стоимость:				**217361,18**	**10348,57**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**854190,23**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**854190,23**
	Материалы -		Тенге				**242302,10**
	Всего заработная плата -		Тенге				**170698,95**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**393531,96**
		Накладные расходы -	Тенге				**145611,90**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**104944,58**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**40667,32**
		Сметная прибыль -	Тенге				**79984,17**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1079786,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**202,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**170698,95**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1079786,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**202,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**170698,95**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				**7505701,61**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**788325,10**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**330981,92**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**82913,25**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**6386394,60**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**463458,24**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**7969159,85**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**337892,38**
	ИТОГО:		Тенге				**8307052,23**
	Сметная прибыль		Тенге				**664564,18**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**8971616,41**
Итого :			Тенге				**8 971 616**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время 1,7%*1,05			Тенге		**1,785%**		**160 143**
Итого :			Тенге				**9 131 760**
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. К=1,059383			Тенге	**k=**	**1,0599383**		**9 679 102**
НДС 12%			Тенге		**12%**		**1 161 492**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			Тенге				**10 840 594**
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				**10 840 594**
Ценовая скидка (10%)			Тенге		**0,10%**		**1 084 059**
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки			Тенге				**9 756 535**

1	2	3	4	5	6	7	8

Сдал подрядчик:

Принял заказчик:

Директор ТОО "Астана Премиум Строй"

Жайлаубаев Н.О.

Директор ИП "Құрылыс" Молдашов Е"

Молдашов М. Е.