Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта- Котельная. Общестроительные работы

А К Т N3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017год (лок.см. №3-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы						
		Разработка грунта под фундаменты						
1	11-010101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в м3 грунта отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3			53,16	137,29	7298	59,1% / 1079
1. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03009	1,6	1141,82	1826	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,36	1826	
1. 2	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,03009	1,6	3378,07	5404	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03009	1,6	1141,82	1826,91	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				101,65	5404	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				101,65	5404	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				121,95	6483	
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	275	
		Накладные расходы	%	-		25,48	1354	
		Сметная прибыль	%	8		10,17	541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен	м3 грунта		**1,64**	2453,68	4024	59,1% 1328
Кзтр=1,2		коэффициент к затратам труда - 1,2						
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	3,031	741,29	2247	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1369,9	2247	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1369,9	2247	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2179,52	3574	
		НР второго уровня	%	4,24		92,41	152	
		Накладные расходы	%	-		902,02	1479	
		Сметная прибыль	%	8		181,75	298	
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		**6,09**	2044,74	12452	59,1% 4109
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,54	9,379	741,29	6952	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1141,59	6952	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1141,59	6952	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1816,26	11061	
		НР второго уровня	%	4,24		77,01	469	
		Накладные расходы	%	-		751,69	4578	
		Сметная прибыль	%	8		151,46	922	
		Обратная засыпка и подсыпка под полы привезенным грунтом						
4	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		26,92	31,64	852	59,1% 111
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	0,164212	1141,82	188	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,97	188	
4. 2	31-010101-0104	-Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	0,164212	3932,34	646	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,164212	1141,82	187,50	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,99	646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				23,99	646	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28,1	757	
		НР второго уровня	%	4,24		1,19	32	
		Накладные расходы	%	-		5,31	143	
		Сметная прибыль	%	8		2,34	63	
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы.м3 грунта Засыпка вручную. Группа грунтов 2		**6,73**	1173,25	7896	59,1%	2605
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	6,542	673,9	4408	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,03	4408	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,03	4408	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1042,15	7014	
		НР второго уровня	%	4,24		44,19	297	
		Накладные расходы	%	-		431,31	2903	
		Сметная прибыль	%	8		86,91	585	
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		**26,92**	195,29	5257	59,1% 1448
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	2,907	635,75	1848	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,70665	851,28	602	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,01	2450	
6. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,70665	1897,76	1341	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,70665	851,28	601,56	
6. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	2,827	11,48	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,02	1374	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				119,68	3222	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				173,47	4670	
		НР второго уровня	%	4,24		7,36	198	
		Накладные расходы	%	-		61,14	1646	
		Сметная прибыль	%	8		14,47	389	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге . . . . 22878 .

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ - Тенге . . . . 22878 .

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	18071	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	12103	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	10680	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	1423	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	2799	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	37780	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	24	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	18071	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	37780	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	24	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	18071	.
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты							
7	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная В7,5(сульфат.) т.100мм. Устройство	м3		**4,61**	21496,81	99100	48,5%	2427
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	6,224	689,79	4293		
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,835793	851,28	711		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1085,55	5004		
7. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,213	12,47	28		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--	
7. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,8298	3608,6	2994		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	0,8298	851,28	706,39	
7. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,005993	1792,3	11		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,005993	851,28	5,10	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				657,86	3033		
7. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,702	15029,02	70669		
7. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,153	6598,38	7605		
7. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00922	30	0,28		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16979,26	78274		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18568,34	85600		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19094,83	88027		
		НР второго уровня	%	4,24		809,62	3732		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		1336,11	6159	
		Сметная прибыль	%	8		1592,36	7341	
кор	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		5,868	3829,11	22469	48,5% 4547
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	10,504	754,01	7920	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,689	861,17	1454	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,52	9374	
8. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015844	3397,21	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015844	851,28	13,49	
8. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,628463	40,86	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,529	3608,6	5518	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,529	851,28	1301,61	
8. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,057506	3149,56	181	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,057506	1141,82	65,66	
8. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,005868	62,65	0,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,252324	179,25	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,08626	1792,3	155	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,08626	851,28	73,43	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1018,93	5979	
8.10	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,002347	26037,67	61	
8.11	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000587	32680,92	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,11736	196,55	23	
8.13	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,17604	6598,38	1162	
8.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000293	200244,36	59	
8.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,042836	30	1	
8.16	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,211248	890,37	188	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				257,85	1513	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2626,46	15412	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3401,26	19959	
		НР второго уровня	%	4,24		144,21	846	
		Накладные расходы	%	-		919,01	5393	
		Сметная прибыль	%	8		283,64	1664	
кор	21-020101-2801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		5,95602	20086,58	119636	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17842,18	106268	
		НР второго уровня	%	4,24		756,51	4506	
		Накладные расходы	%	-		756,51	4506	
		Сметная прибыль	%	8		1487,9	8862	
кор	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,01012	202704,24	2051	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				180054,79	1822	
		НР второго уровня	%	4,24		7634,32	77	
		Накладные расходы	%	-		7634,32	77	
		Сметная прибыль	%	8		15015,13	152	
кор	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0444	174739,66	7758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				155214,87	6892	
		НР второго уровня	%	4,24		6581,11	292	
		Накладные расходы	%	-		6581,11	292	
		Сметная прибыль	%	8		12943,68	575	
12	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка/сульфатостойкий бетон/	шт. сборных конструкций		**12**	1641,01	19692	62,1% 4190
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,476	5,712	773,71	4419	
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	2,386	976,05	2328	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				562,33	6748	
12. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,3156	3149,56	994	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,3156	1141,82	360,36	
12. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	1,596	2884,83	4604	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	1,596	980,33	1564,61	
12. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,474	1792,3	850	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	0,474	851,28	403,51	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				537,31	6448	
12. 6	21-020101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0492	15617,56	768	
12. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,144	11568,08	1666	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				202,85	2434	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1108,45	13301	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1457,65	17492	
		НР второго уровня	%	4,24		61,8	742	
		Накладные расходы	%	-		411,01	4932	
		Сметная прибыль	%	8		121,56	1459	
13	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка/сульфатостойкий бетон РС100514/	шт. сборных конструкций		**9**	2322,91	20906	62,1% 4416
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,668	6,012	773,71	4652	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	2,521	975,79	2460	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				790,16	7111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,3528	3149,56	1111	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	0,3528	1141,82	402,83	
13. 4	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	1,638	2884,83	4725	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	1,638	980,33	1605,78	
13. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,5301	1792,3	950	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	0,5301	851,28	451,26	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				754,07	6787	
13. 6	21-020101-2601	-Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0639	15617,56	998	
13. 7	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,1485	11568,08	1718	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				301,76	2716	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1572,66	14154	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2063,35	18570	
		НР второго уровня	%	4,24		87,49	787	
		Накладные расходы	%	-		578,17	5204	
		Сметная прибыль	%	8		172,07	1549	
14	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка/сульфатостойкий бетон/	шт. сборных конструкций		**28**	3471,54	97203	62,1% 20516
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,937	26,236	792,79	20800	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	12,55	975,15	12238	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1179,91	33037	
14. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	2,03	3149,56	6394	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	2,03	1141,82	2317,89	
14. 4	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	7,476	2884,83	21567	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	7,476	980,33	7328,95	
14. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	3,044	1792,3	5455	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	3,044	851,28	2591,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1193,42	33416	
14. 6	21-020101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,1316	15617,56	2055	
14. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,826	11568,08	9555	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				414,66	11611	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2350,92	65826	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3083,64	86342	
		НР второго уровня	%	4,24		130,75	3661	
		Накладные расходы	%	-		863,47	24177	
		Сметная прибыль	%	8		257,15	7200	
15	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	м3		**4,725**	22213,89	104961	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19731,79	93233	
		НР второго уровня	%	4,24		836,63	3953	
		Накладные расходы	%	-		836,63	3953	
		Сметная прибыль	%	8		1645,47	7775	
16	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	м3		**15,204**	21455,21	326205	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19057,88	289756	
		НР второго уровня	%	4,24		808,05	12286	
		Накладные расходы	%	-		808,05	12286	
		Сметная прибыль	%	8		1589,27	24163	
17	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные участки В12,5/сульфатостойкий бетон/. Устройство	м3		1,4	23560,88	32985	48,5% 1593
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	2,82	3,948	763,54	3014	
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,31654	856,29	271	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2346,79	3286	
17. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00378	3397,21	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00378	851,28		3,22
17. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,23492	40,86	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
17. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,2982	3608,6	1076	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,2982	851,28		253,85
17. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,00546	3149,56	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,00546	1141,82		6,23
17. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,01036	62,65	0,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
17. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,0091	1792,3	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,0091	851,28		7,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				809,06	1133	
17. 9	21-020101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,421	15617,56	22193	
17.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,28	0,392	66,3	26	
17.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,00308	26037,67	80	
17.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00035	32680,92	11	
17.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,252	196,55	50	
17.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,12348	6598,38	815	
17.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,003962	30	0,12	
17.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,6272	612,84	384	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16827,83	23559	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19790,07	27706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				20928,27	29300	
		НР второго уровня	%	4,24		887,36	1242	
		Накладные расходы	%	-		2025,55	2836	
		Сметная прибыль	%	8		1745,25	2443	
18	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	**12,24**	881,86	10794	50,8%	1812
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,382	4,676	754,01	3526	
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,04896	851,28	42	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				291,44	3567	
18. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,04896	1792,3	88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,04896	851,28	41,68	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,17	88	
18. 4	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,37944	10125,34	3842	
18. 5	21-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,00612	52240,41	320	
18. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00225	0,02754	30	0,83	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				340,07	4162	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				635,27	7776	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				783,32	9588	
		НР второго уровня	%	4,24		33,21	407	
		Накладные расходы	%	-		181,26	2219	
		Сметная прибыль	%	8		65,32	800	
19	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальнаяоклеечная в 2 слоя из гидроизола	м2 поверхности	**12,24**	2273,14	27823	50,8%	979
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,201	2,46	754,01	1855	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,08568	851,28	73	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				157,51	1928	
19. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,417384	521,18	218	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,08568	1792,3	154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,007	0,08568	851,28	72,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,32	371	
19. 5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,306	10125,34	3098	
19. 6	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	51,408	212,16	10907	
19. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002938	51147,9	150	
19. 8	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,001958	94332,78	185	
19. 9	21-100402-9901	Гидроизол	м2	2,2	26,928	266,22	7169	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1757,26	21509	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1939,13	23735	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2019,15	24714	
		НР второго уровня	%	4,24		85,61	1048	
		Накладные расходы	%	-		165,63	2027	
		Сметная прибыль	%	8		168,38	2061	
20	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	**114,35**	923,45	105596	50,8%	10465
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	24,242	841,74	20406	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,2287	851,28	195	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,15	20600	
20. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,23	521,18	1162	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
20. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,2287	1792,3	410	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,002	0,2287	851,28	194,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,75	1572	
20. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	274,44	212,16	58225	
20. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,027444	51147,9	1404	
20. 7	21-130104-	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76	т	0,00016	0,018296	94332,78	1726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		9903 марки БН						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	61355	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				728,75	83332	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				820,27	93797	
		НР второго уровня	%	4,24		34,78	3977	
		Накладные расходы	%	-		126,3	14442	
		Сметная прибыль	%	8		68,4	7822	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	. 834813	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	. 834813	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	. 207133	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	. 90656	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	. 8714	.
		Местные материалы -	Тенге	.	.	.	. 489257	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	. 88503	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	. 50947	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	. 37556	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	. 73865	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	. 997181	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	. 111	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	. 90656	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	. 997181	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	. 111	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	. 90656	.
		РАЗДЕЛ 3. Стены						
21	11-080201-1505 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	**40,114**		15063,57	604260	50,8% 119891
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	7,12	285,612	773,71	220981	
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	17,65	851,28	15025	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5883,38	236006	
21. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,39	15,644	3608,6	56455	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	15,644	851,28		13317,42
21. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2,006	1792,3	3595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,05	2,006	851,28	1707,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1496,97	60049	
21. 5	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,07	2,808	1274,14	3578	
21. 6	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	9,026	12871,37	116172	
21. 7	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,481368	15462,52	7443	
21. 8	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,020057	17468	350	
21. 9	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,01	0,40114	19885,05	7977	
21.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,25	10,029	30	301	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3385,88	135821	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10391,67	416851	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				13380,42	536742	
		НР второго уровня	%	4,24		567,33	22758	
		Накладные расходы	%	-		3556,09	142649	
		Сметная прибыль	%	8		1115,82	44760	
22	21-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 4,5 Т	1000 шт.	11,7373564		54526,64	639999	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				48434,03	568487	
		НР второго уровня	%	4,24		2053,6	24104	
		Накладные расходы	%	-		2053,6	24104	
		Сметная прибыль	%	8		4039,01	47407	
23	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(парапет,карниз)	м3 кладки		**7,31**	10638,89	77770	50,8% ---------- 13655
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	33,187	734,93	24390	
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	2,924	851,28	2489	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3677,09	26880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	2,924	3608,6	10552	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	2,924	851,28	2489,14	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1443,44	10552	
23. 4	21-020401-2808	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	1,579	12871,37	20323	
23. 5	21-070201-0401	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,003655	17468	64	
23. 6	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,44	3,216	30	96	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2802,15	20484	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7582,17	55426	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9450,14	69080	
		НР второго уровня	%	4,24		400,69	2929	
		Накладные расходы	%	-		2268,65	16584	
		Сметная прибыль	%	8		788,07	5761	
24	21-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 4,5 Т	1000 шт.		2,138906	54526,64	116627	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				48434,03	103596	
		НР второго уровня	%	4,24		2053,6	4392	
		Накладные расходы	%	-		2053,6	4392	
		Сметная прибыль	%	8		4039,01	8639	
25	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		**9**	438,13	3943	62,1% 845
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	1,332	773,71	1031	
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,387	851,28	329	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				151,11	1360	
25. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,3708	3608,6	1338	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,3708	851,28	315,65	
25. 4	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0162	1792,3	29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0018	0,0162	851,28	13,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				151,9	1367	
25. 5	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0225	11568,08	260	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,92	260	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				295,33	2658	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				389,17	3503	
		НР второго уровня	%	4,24		16,5	149	
		Накладные расходы	%	-		110,34	993	
		Сметная прибыль	%	8		32,45	292	
26	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 2,5 т	м3		**0,446**	69445,37	30973	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				61685,79	27512	
		НР второго уровня	%	4,24		2615,48	1167	
		Накладные расходы	%	-		2615,48	1167	
		Сметная прибыль	%	8		5144,1	2294	
27	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Перемычки из угловой стали. Монтаж	т конструкций		**0,135**	33257,19	4490	60,9% 1044
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	14,1	1,903	773,71	1473	
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	0,21573	1117,04	241	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12694,35	1714	
27. 3	31-060103-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,0783	331,97	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
27. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,01755	3149,56	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,01755	1141,82	20,04	
27. 5	31-050104-	-Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,16065	5493,73	883	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0103							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,16065	1141,82	183,43	
27. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,01188	5471,95	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,01188	1319,19	15,67	
27. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,02565	1792,3	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,02565	851,28	21,84	
27. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,09045	17,05	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7973,02	1076	
27. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000262	249573,03	65	
27.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00405	66,3	0,27	
27.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002525	2742,28	7	
27.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000014	327493,64	4	
27.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000139	34752,55	5	
27.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,000405	381819,66	155	
27.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00135	196,55	0,27	
27.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,0675	181,11	12	
27.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,02025	91,05	2	
27.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000014	1774323,66	24	
27.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000351	200244,36	70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003 Рт		0,00031	0,000042	401465,54	17	
27.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 т		0,0006	0,000081	413033,85	33	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2927,97	395	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21810,29	2944	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29541,15	3988	
		НР второго уровня	%	4,24		1252,54	169	
		Накладные расходы	%	-		8983,4	1213	
		Сметная прибыль	%	8		2463,5	333	
28	21-050201-0152 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 110 мм х 110 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т	т		**0,1404**	183224,01	25725	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162751,21	22850	
		НР второго уровня	%	4,24		6900,65	969	
		Накладные расходы	%	-		6900,65	969	
		Сметная прибыль	%	8		13572,15	1906	
29	11-061601-0601 РСНБ РК 2015	-Стены. Установка арматуры над отверстиями массой одного элемента до 20 кг	т		**0,0022**	36637,62	81	48,5% 22
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	28,29	0,062238	702,51	44	
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,713	0,001569	887,93	1	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20507,12	45	
29. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,493	0,001085	3608,6	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,493	0,001085	851,28		0,92
29. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,09	0,000198	3149,56	0,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,000198	1141,82		0,23
29. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,13	0,000286	1792,3	0,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,000286	851,28		0,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2295,5	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. 6	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	0,0088	107,1	0,94	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				428,4	1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22597,91	50	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				32543,86	72	
		НР второго уровня	%	4,24		1379,86	3	
		Накладные расходы	%	-		11325,81	25	
		Сметная прибыль	%	8		2713,9	6	
30	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 1 Т	т		**0,0022**	202704,24	446	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				180054,79	396	
		НР второго уровня	%	4,24		7634,32	17	
		Накладные расходы	%	-		7634,32	17	
		Сметная прибыль	%	8		15015,13	33	
31	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	-Перемычки. Электродуговая сварка при монтаже	т		**0,1372**	14678,08	2014	60,9% ---------- 494
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,9)	чел-ч	5,25	0,7203	1125,92	811	
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,000412	851,31	0,35	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				5913,63	811	
31. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,05	0,69286	331,97	230	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	0,02058	24,61	0,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 5	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,6	0,08232	186,95	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,000412	1792,3	0,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,000412	851,28	0,35	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1797,69	247	
31. 7	21-130812-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,001139	208172,82	237	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1727,83	237	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9436,6	1295	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				13038	1789	
		НР второго уровня	%	4,24		552,81	76	
		Накладные расходы	%	-		4154,21	570	
		Сметная прибыль	%	8		1087,27	149	
32	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	**4,46** 94,81	423	54,2%		68
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,13157	941,55	124	
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000892	851,23	0,76	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,95	125	
32. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000446	3397,21	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000446	851,28	0,38	
32. 4	31-050402-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000446	36,33	0,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000446	1792,3	0,8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000446	851,28	0,38	
32. 6	31-040301-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,049952	47,13	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,05	5	
32. 7	21-130704-3101	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000067	273897,54	18	
32. 8	22-040101-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00009	0,000401	401465,54	161	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,24	179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,07	308	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				84,21	376	
		НР второго уровня	%	4,24		3,57	16	
		Накладные расходы	%	-		18,72	83	
		Сметная прибыль	%	8		7,02	31	
33	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	**4,46**	146,66	654	54,2%	84
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,189996	802,96	153	
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000892	1702,58	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,55	154	
33. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000892	3397,21	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000892	851,28		0,76
33. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000892	36,33	0,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
33. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000892	1792,3	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000892	851,28		0,76
33. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,05798	47,13	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,66	7	
33. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000125	356131,77	44	
33. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000803	365070,25	293	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				75,68	338	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				111,55	498	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				130,27	581	
		НР второго уровня	%	4,24		5,52	25	
		Накладные расходы	%	-		24,25	108	
		Сметная прибыль	%	8		10,86	48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге	.	.	.	.	1202871	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	1198632	.
Материалы -		Тенге	.	.	.	.	157083	.
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	264569	.
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	.	23246	.
Местные материалы -		Тенге	.	.	.	.	699595	.
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	191091	.
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	.	.	.	.	134563	.
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	.	.	.	.	56528	.
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	111178	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	1500900	.
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	341	.
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	264569	.
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	.	.	.	.	4239	.
Материалы -		Тенге	.	.	.	.	632	.
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	2525	.
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	1783	.
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	.	.	.	.	1538	.
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	.	.	.	.	245	.
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	482	.
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	.	.	.	.	6504	.
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	3	.
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	2525	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге	.	.	.	.	1507404	.
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	344	.
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	267094	.

РАЗДЕЛ 4. Покрытие

34	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	**6**	6550,65	39304	62,1%	9041
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,66	15,96	841,74	13434	
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	1,321	851,28	1125	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2426,48	14559	
34. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	1,188	3608,6	4287	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	1,188	851,28	1011,32	
34. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	1,687	179,25	302	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,1332	1792,3	239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,1332	851,28	113,39	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			804,7	4828		
34. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	0,3918	11568,08	4532	
34. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массойт не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,00106	0,00636	364885,99	2321	
34. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,003	197175,18	592	
34. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	0,54	304,17	164	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1268,14	7609	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4311,86	25871	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5818,71	34912	
		НР второго уровня	%	4,24		246,71	1480	
		Накладные расходы	%	-		1753,56	10521	
		Сметная прибыль	%	8		485,23	2911	
35	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 0,295 Т	м2	**54,27** 4550,03	246930			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4041,63	219339	
		НР второго уровня	%	4,24		171,37	9300	
		Накладные расходы	%	-		171,37	9300	
		Сметная прибыль	%	8		337,04	18291	
36	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг.т стальных Установка	элементов	**0,0096**	496991,45	4771	62,1%	235
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	42,7	0,40992	902,77	370	
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,009888	851,28	8	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39425,1	378	
36. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,204	179,25	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,009888	1792,3	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,009888	851,28	8,42	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5655,13	54	
36. 5	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массойт не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		1	0,0096	364885,99	3503	
36. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000384	197175,18	76	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				372773	3579	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				416976,41	4003	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				441459,39	4238	
		НР второго уровня	%	4,24		18717,88	180	
		Накладные расходы	%	-		43200,86	415	
		Сметная прибыль	%	8		36814,18	353	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	.	249213	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	249213	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	11187	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	14937	.
Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	219339	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	20236	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	9276	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	10960	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	21556	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	291005	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	18	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	14937	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	.	291005	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	18	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	14937	.

РАЗДЕЛ 5. Кровля

37	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	**56,7**	741,82	42061	56,4%	4205
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,155	8,789	831,57	7308	
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,15876	923,91	147	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				131,48	7455	
37. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,06237	3608,6	225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,06237	851,28	53,09	
37. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,03969	3149,56	125	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,03969	1141,82	45,32	
37. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	1,026	521,18	535	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
37. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0567	1792,3	102	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0567	851,28	48,27	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,4	987	
37. 7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	62,37	153	9543	
37. 8	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	111,132	114,72	12749	
37. 9	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,014175	58564,32	830	
37.10	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,03402	51147,9	1740	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				438,48	24862	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				584,77	33157	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				658,93	37361	
		НР второго уровня	%	4,24		27,94	1584	
		Накладные расходы	%	-		102,09	5789	
		Сметная прибыль	%	8		54,95	3116	
38	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 **56,7** утепляемого покрытия	949,36	53829	56,4%		11092
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,403	22,85	841,74	19234	
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,47061	921,29	434	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				346,87	19667	
38. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,19845	3608,6	716	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,19845	851,28	168,94	
38. 4	31-050102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,1134	3149,56	357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,1134	1141,82	129,48	
38. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	1,043	521,18	544	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,15876	1792,3	285	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,15876	851,28	135,15	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,54	1902	
38. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	113,967	114,72	13074	
38. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,014175	58564,32	830	
38. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,032886	51147,9	1682	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				274,89	15586	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				647,65	36722	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				843,29	47814	
		НР второго уровня	%	4,24		35,76	2027	
		Накладные расходы	%	-		231,39	13120	
		Сметная прибыль	%	8		70,32	3987	
39	21-110101-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012(Минераловатная изоляция Руф Баттс) 0,175 Т	м3		**6,804**	25668,31	174647	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22800,22	155133	
		НР второго уровня	%	4,24		966,73	6578	
		Накладные расходы	%	-		966,73	6578	
		Сметная прибыль	%	8		1901,36	12937	
40	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		**5,103**	11370,11	58022	56,4% ---------- 6213
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,71	13,829	689,79	9539	
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	1,735	851,28	1477	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2158,77	11016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	1,123	3397,21	3814	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,22	1,123	851,28	955,99
40. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,61236	3608,6	2210	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,12	0,61236	851,28	521,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1180,42	6024	
40. 5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мммз СТ РК 948-92		1,03	5,256	5662,49	29763	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5832,36	29763	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8882,11	45325	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				10099,66	51539	
		НР второго уровня	%	4,24		428,23	2185	
		Накладные расходы	%	-		1645,77	8398	
		Сметная прибыль	%	8		842,23	4298	
41	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		**56,7**	637,19	36129	56,4% 5888
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,243	13,778	689,79	9504	
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	1,1	851,28	936	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				184,13	10440	
41. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,71442	3397,21	2427	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0126	0,71442	851,28	608,17
41. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	1,338	150,21	201	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
41. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,38556	3608,6	1391	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0068	0,38556	851,28	328,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,89	4019	
41. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,735	1274,14	2211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,86751	11552,89	10022	
41. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	2,495	153	382	
41. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	2,183	30	65	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				223,63	12680	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				462,14	26203	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				565,99	32092	
		НР второго уровня	%	4,24		24	1361	
		Накладные расходы	%	-		127,85	7249	
		Сметная прибыль	%	8		47,2	2676	
42	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до 25мм	м2 стяжки		**56,7**	156,93	8898	56,4% ---------- 280
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,009	0,5103	689,79	352	
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,01701	8512,8	145	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,76	497	
42. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,002	0,1134	3397,21	385	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,002	0,1134	851,28	96,54
42. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,0567	3608,6	205	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,001	0,0567	851,28	48,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,4	590	
42. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,57834	11552,89	6681	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				117,84	6681	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				134,45	7623	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				139,39	7904	
		НР второго уровня	%	4,24		5,91	335	
		Накладные расходы	%	-		10,85	615	
		Сметная прибыль	%	8		11,62	659	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге . . . . 304164 .
В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	304164	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	89573	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	49076	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	155133	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	41749	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	27679	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	14070	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	27673	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	373585	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	63	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	49076	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	.	.	.	.	373585	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	63	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	49076	.

РАЗДЕЛ 6. Полы

Тип I (S=45,06м2)

43	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	**45,06**	255,26	11502	60,9%	1591
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0681	3,069	741,29	2275	
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,396528	851,28	338	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				57,97	2612	
43. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,148698	3397,21	505	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,148698	851,28	126,58	
43. 4	32-010101-0101	-Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,040554	2529,35	103	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,040554	851,28	34,52	
43. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,207276	1897,76	393	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,207276	851,28	176,45	
43. 6	34-030402-0101	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,419058	11,48	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,32	1006	
43. 7	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм	м3	0,051	2,298	2324,74	5342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
СТ РК 1284-2004								
43. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,0022	0,099132	30	3	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				118,63	5345	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				191,43	8626	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				226,74	10217	
		НР второго уровня	%	4,24		9,61	433	
		Накладные расходы	%	-		44,92	2024	
		Сметная прибыль	%	8		18,91	852	
44	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные В7,5. Устройство с уплотнением трамбовками/сульфатостойкий/	м3 подстилающего слоя		**4,506**	24167,24	108898	60,9% ---------- 7254
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	16,492	722,22	11911	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2643,33	11911	
44. 2	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,163	12,47	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	---------- --	---------- --	---------- --	---------- --
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,99	27	
44. 3	21-010401-0101	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,397	1274,14	1780	
44. 4	21-020101-2401	-Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,596	15029,02	69075	
44. 5	21-070204-0404	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,004506	14380,09	65	
44. 6	21-100501-0501	-Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	9,012	729,16	6571	
44. 7	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,35	1,577	30	47	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17207,78	77538	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19857,09	89476	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21466,88	96730	
		НР второго уровня	%	4,24		910,2	4101	
		Накладные расходы	%	-		2519,98	11355	
		Сметная прибыль	%	8		1790,17	8066	
45	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм/сульфатостойкий/. Устройство	м2 покрытия		45,06	1188,33	53546	60,9% ---------- 7601

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,361	16,267	702,51	11427	
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	1,28	822,85	1053	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				276,98	12480	
45. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,54072	3397,21	1837	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,54072	851,28	460,30	
45. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	1,784	12,47	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
45. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,364986	1897,76	693	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,364986	851,28	310,71	
45. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,373998	1412,75	528	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,373998	754,01	282,00	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				68,36	3080	
45. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,379	1274,14	1757	
45. 8	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,379	17152,66	23651	
45. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,577	30	47	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				564,91	25455	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				886,87	39963	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1055,55	47563	
		НР второго уровня	%	4,24		44,76	2017	
		Накладные расходы	%	-		213,43	9617	
		Сметная прибыль	%	8		88,02	3966	
46	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия бетонные.м2 Устройство/сульфатостойкий/. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до 40мм	**45,06** покрытия	231,67	10439	60,9%		480
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0208	0,937248	702,51	658	
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,085614	1508,02	129	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,48	788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	0,729972	12,47	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
46. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,171228	1412,75	242	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0038	0,171228	754,01	129,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,57	251	
46. 5	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,459612	17152,66	7884	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				174,96	7884	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				195,14	8793	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				205,78	9273	
		НР второго уровня	%	4,24		8,73	393	
		Накладные расходы	%	-		19,37	873	
		Сметная прибыль	%	8		17,16	773	
Тип II (S=5,6м2)								
47	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		5,6	255,26	1429	60,9% ---------- 198
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0681	0,38136	741,29	283	
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,04928	851,28	42	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				57,97	325	
47. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,01848	3397,21	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0033	0,01848	851,28	15,73
47. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,00504	2529,35	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0009	0,00504	851,28	4,29
47. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,02576	1897,76	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0046	0,02576	851,28	21,93
47. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,05208	11,48	0,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,32	125	
47. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,2856	2324,74	664	
47. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,01232	30	0,37	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				118,63	664	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				191,43	1072	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				226,74	1270	
		НР второго уровня	%	4,24		9,61	54	
		Накладные расходы	%	-		44,92	252	
		Сметная прибыль	%	8		18,91	106	
48	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные В7,5/сульфатостойкий/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		**0,448**	24167,24	10827	60,9% --- 721
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	1,64	722,22	1184	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2643,33	1184	
48. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,21504	12,47	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,99	3	
48. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,13888	1274,14	177	
48. 4	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,45696	15029,02	6868	
48. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000448	14380,09	6	
48. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,896	729,16	653	
48. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,1568	30	5	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17207,78	7709	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19857,09	8896	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21466,88	9617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		910,2	408	
		Накладные расходы	%	-		2519,98	1129	
		Сметная прибыль	%	8		1790,17	802	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге	.	.	.	.	156826	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	156826	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	124595	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	29300	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	25250	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	17844	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	7406	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	14566	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	196641	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	41	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	29300	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	.	196641	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	41	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	29300	.
		РАЗДЕЛ 7. Приямок и подпольный канал						
97	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	-Приямок и канал бетонный В12,5сульфатостойкий/. Устройство	м3		**1,79**	22235,13	39801	48,5% 2228
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	3,06	5,477	773,71	4238	
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,409373	870,72	356	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2566,69	4594	
49. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004833	3397,21	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004833	851,28	4,11	
49. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,325959	40,86	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
49. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,33652	3608,6	1214	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,33652	851,28	286,47	
49. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,027387	3149,56	86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,027387	1141,82	31,27	
49. 7	34-030102-	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,01432	62,65	0,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0201							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
49. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,040633	1792,3	73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,040633	851,28	34,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				784,4	1404	
49. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,826	14295,44	26101	
49.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,001253	27859,1	35	
49.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,015394	26037,67	401	
49.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000465	32680,92	15	
49.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,000895	381819,66	342	
49.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,7697	196,55	151	
49.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,001378	30	0,04	
49.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,716	612,84	439	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15353,86	27483	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18505,81	33125	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19750,66	35354	
		НР второго уровня	%	4,24		837,43	1499	
		Накладные расходы	%	-		2082,27	3727	
		Сметная прибыль	%	8		1647,05	2948	
98	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	**7,29**	923,45	6732	50,8%	667
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	1,545	841,74	1301	
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01458	851,28	12	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,15	1313	
50. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,142155	521,18	74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
50. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01458	1792,3	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01458	851,28	12,41	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,75	100	
50. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	17,496	212,16	3712	
50. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00175	51147,9	89	
50. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,001166	94332,78	110	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	3911	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				728,75	5313	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				820,27	5980	
		НР второго уровня	%	4,24		34,78	254	
		Накладные расходы	%	-		126,3	921	
		Сметная прибыль	%	8		68,4	499	
51	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Обрамление приямка угловой сталью.т**0,035** Монтаж	конструкций	75502,72	2643	60,9%		622
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	28,9	1,012	831,57	841	
51. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,18361	983,61	181	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29192,41	1022	
51. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,30065	331,97	100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,0301	20,01	0,6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0042	3149,56	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0042	1141,82	4,80	
51. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,17045	2884,83	492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,17045	980,33	167,10	
51. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,00231	5471,95	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,00231	1319,19	3,05	
51. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,01015	24,61	0,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,01365	186,95	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00665	1792,3	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,00665	851,28	5,66	
51.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,0588	17,05	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18106,28	634	
51.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий ит сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,001	0,000035	327493,64	11	
51.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000036	34752,55	1	
51.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000469	381819,66	179	
51.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00035	196,55	0,07	
51.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,04795	181,11	9	
51.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,01435	91,05	1	
51.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1774323,66	6	
51.19	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,00014	208172,82	29	
51.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	т	0,00031	0,000011	401465,54	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000021	413033,85	9	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7149,49	250	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				49288,14	1725	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				67066,31	2347	
		НР второго уровня	%	4,24		2843,61	100	
		Накладные расходы	%	-		20621,79	722	
		Сметная прибыль	%	8		5592,79	196	
100	21-050201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 25 мм х 25 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т	т		**0,0364**	195527,48	7117	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				173679,93	6322	
		НР второго уровня	%	4,24		7364,03	268	
		Накладные расходы	%	-		7364,03	268	
		Сметная прибыль	%	8		14483,52	527	
102	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	**4,76**	94,81	451	54,2%	72
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,14042	941,55	132	
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000952	851,26	0,81	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,95	133	
53. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000476	3397,21	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000476	851,28	0,41	
53. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000476	36,33	0,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000476	1792,3	0,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000476	851,28	0,41	
53. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,053312	47,13	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,05	5	
53. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000071	273897,54	20	
53. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00009	0,000428	401465,54	172	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,24	192	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,07	329	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				84,21	401	
		НР второго уровня	%	4,24		3,57	17	
		Накладные расходы	%	-		18,72	89	
		Сметная прибыль	%	8		7,02	33	
103	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	**4,76**	146,66	698	54,2%	89
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,202776	802,96	163	
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000952	1702,52	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,55	164	
54. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000952	3397,21	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000952	851,28	0,81	
54. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000952	36,33	0,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
54. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000952	1792,3	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000952	851,28	0,81	
54. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,06188	47,13	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,66	8	
54. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000133	356131,77	47	
54. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000857	365070,25	313	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				75,68	360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				111,55	531	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				130,27	620	
		НР второго уровня	%	4,24		5,52	26	
		Накладные расходы	%	-		24,25	115	
		Сметная прибыль	%	8		10,86	52	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге	.	.	.	.	47345	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	45620	.
	Материалы -		Тенге	.	.	.	.	31947	.
	Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	6205	.
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	.	6322	.
	Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	5121	.
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	.	.	.	.	3057	.
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	.	.	.	.	2064	.
	Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	4059	.
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	54799	.
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	8	.
	Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	6205	.
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	.	.	.	.	1725	.
	Материалы -		Тенге	.	.	.	.	250	.
	Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	1022	.
	Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	722	.
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	.	.	.	.	622	.
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	.	.	.	.	100	.
	Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	196	.
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	.	.	.	.	2643	.
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	1	.
	Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	1022	.
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге	.	.	.	.	57442	.
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	9	.
	Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	7227	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:									
	Итого прямые затраты:		Тенге	.	.	.	.	2818110	.
	в том числе:		.	.	.	.	.	.	.
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге	.	.	.	.	429500	.
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге	.	.	.	.	164603	.
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге	.	.	.	.	46862	.
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге	.	.	.	.	2224007	.
	- перевозка грузов		Тенге	.	.	.	.	0	.
	- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге	.	.	.	.	0	.
	Накладные расходы I уровня		Тенге	.	.	.	.	256205	.
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге	.	.	.	.	3074315	.
	Накладные расходы II уровня		Тенге	.	.	.	.	130351	.
	ИТОГО:		Тенге	.	.	.	.	3204666	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	Тенге				256373	
		ИТОГО по акту :	Тенге				3461038	

Технадзор:
ТОО «Курылыста экспертиза» Гетецкий Ю.В.

Заместитель Председателя Правления Муханбеткали А.Ж.

Директор ТОО «Смл[illegible] Овнанян Т.Н.