Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта-Административно-бытовое здание. Общестроительные работы

А К Т N4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017год (лок.см. №2-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы						
4	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		67,56	31,64	2138	59,1% / 278
1. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	0,412116	1141,82	471	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,97	471	
1. 2	31-010101-0104	-Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	0,412116	3932,34	1621	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,412116	1141,82	470,56	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,99	1621	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				23,99	1621	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28,1	1899	
		НР второго уровня	%	4,24		1,19	81	
		Накладные расходы	%	-		5,31	359	
		Сметная прибыль	%	8		2,34	158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы.м3 грунта Засыпка вручную. Группа грунтов 2		16,89	1173,25	19816	59,1%	6539
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	16,417	673,9	11063	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,03	11063	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,03	11063	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1042,15	17602	
		НР второго уровня	%	4,24		44,19	746	
		Накладные расходы	%	-		431,31	7285	
		Сметная прибыль	%	8		86,91	1468	
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		67,56	195,29	13194	59,1% 3634
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	7,296	635,75	4639	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,773	851,28	1510	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,01	6148	
3. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,773	1897,76	3366	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	1,773	851,28	1509,32	
3. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	7,094	11,48	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,02	3447	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				119,68	8086	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				173,47	11719	
		НР второго уровня	%	4,24		7,36	497	
		Накладные расходы	%	-		61,14	4131	
		Сметная прибыль	%	8		14,47	977	
7	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63)/подсыпка под пол/ м3	м3 грунта	126,728	128,28	16256	59,1% 2732	
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	1,457	689,79	1005	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	3,168	1141,82	3618	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,48	4623	
4. 3	31-010201-	Экскаваторы одноковшовые дизельные на	маш.-ч	0,025	3,168	3378,07	10702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0102 гусеничном ходу, 0,5 м3								
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	3,168	1141,82	3617,29	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				84,45	10702	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				92,38	11708	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				113,94	14440	
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	612	
		Накладные расходы	%	-		26,39	3344	
		Сметная прибыль	%	8		9,5	1204	
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	126,728	195,29	24749	59,1%	6816
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	13,687	635,75	8701	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	3,327	851,28	2832	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,01	11533	
5. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	3,327	1897,76	6313	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	3,327	851,28	2832,21	
5. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	13,306	11,48	153	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,02	6466	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				119,68	15167	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				173,47	21983	
		НР второго уровня	%	4,24		7,36	932	
		Накладные расходы	%	-		61,14	7748	
		Сметная прибыль	%	8		14,47	1833	
9	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Подсыпка грунта 2 группы вручную под полы	м3 грунта	31,682	2044,74	64781	59,1%	21375
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,54	48,79	741,29	36168	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1141,59	36168	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1141,59	36168	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1816,26	57543	
		НР второго уровня	%	4,24		77,01	2440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		751,69	23815	
		Сметная прибыль	%	8		151,46	4799	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	.	83812	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	83812	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	70006	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	46682	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	41374	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	5308	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	10440	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	140933	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	96	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	70006	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	140933	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	96	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	70006	.

РАЗДЕЛ 2. Приямки ПМ-1 1шт,ПМ-2 2шт

39	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	-Приямки бетонные В12,5(сульфатост.).м3 Устройство		2,42	23753,33	57483	48,5%	3013
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	3,06	7,405	773,71	5729	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,553454	870,72	482	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2566,69	6211	
7. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006534	3397,21	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006534	851,28	5,56	
7. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,440682	40,86	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,45496	3608,6	1642	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,45496	851,28	387,30	
7. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,037026	3149,56	117	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,037026	1141,82	42,28	
7. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,01936	62,65	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
7. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,054934	1792,3	98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,054934	851,28	46,76	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				784,4	1898	
7. 9	21-020101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,468	15617,56	38550	
7.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,001694	27859,1	47	
7.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,020812	26037,67	542	
7.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000629	32680,92	21	
7.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,00121	381819,66	462	
7.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	1,041	196,55	205	
7.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,001863	30	0,06	
7.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,968	612,84	593	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16702,42	40420	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19854,38	48048	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21099,22	51060	
		НР второго уровня	%	4,24		894,61	2165	
		Накладные расходы	%	-		2139,45	5177	
		Сметная прибыль	%	8		1759,51	4258	
40	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		9,88	923,45	9124	50,8% 904
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	2,095	841,74	1763	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01976	851,28	17	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,15	1780	
8. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,19266	521,18	100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01976	1792,3	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01976	851,28	16,82	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,75	136	
8. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	23,712	212,16	5031	
8. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002371	51147,9	121	
8. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,001581	94332,78	149	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	5301	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				728,75	7200	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				820,27	8104	
		НР второго уровня	%	4,24		34,78	344	
		Накладные расходы	%	-		126,3	1248	
		Сметная прибыль	%	8		68,4	676	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	55248	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	55248	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	45721	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	7991	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	6425	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	3917	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	2508	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	4934	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	66607	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	10	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	7991	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	66607	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	10	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	7991	.

РАЗДЕЛ 3. Стены

		От отм.-1,53м до -0,3					
72	11-080201-1003 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	42,86	11971,38	513093	50,8% / 99274
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	5,53	237,016	773,71	183381

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	14,144	851,28	12040	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4559,54	195422	
9. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,33	14,144	3608,6	51039	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,33	14,144	851,28	12040,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1190,84	51039	
9. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,207	8,872	13665,73	121243	
9. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,02143	17468	374	
9. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	15,001	30	450	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2848,04	122067	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8317,49	356488	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				10633,74	455762	
		НР второго уровня	%	4,24		450,87	19324	
		Накладные расходы	%	-		2767,12	118599	
		Сметная прибыль	%	8		886,77	38007	
73	21-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 4,5 Т	1000 шт.	8,25055		54526,64	449875	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				48434,03	399607	
		НР второго уровня	%	4,24		2053,6	16943	
		Накладные расходы	%	-		2053,6	16943	
		Сметная прибыль	%	8		4039,01	33324	
74	ТОО "БК-Маркет",Казахстан	Кирпич керамический утолщенный лицевой полнотелый М-100, размер 250х120х88мм 4,8 КГ	шт		4290,286	85,64	367423	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				76,07	326368	
		НР второго уровня	%	4,24		3,23	13838	
		Накладные расходы	%	-		3,23	13838	
		Сметная прибыль	%	8		6,34	27216	
		Утепление стен						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	-Поверхности стен. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции		7,78	14595,45	113553	55,3% 35016
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	9,47	73,677	831,57	61267	
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	2,412	851,28	2053	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8138,86	63320	
12. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,45	3,501	73,85	259	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	2,412	1792,3	4323	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,31	2,412	851,28	2053,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				588,85	4581	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8463,81	65848	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				12964,61	100865	
		НР второго уровня	%	4,24		549,7	4277	
		Накладные расходы	%	-		5050,49	39293	
		Сметная прибыль	%	8		1081,14	8411	
76	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86(утеплитель ТехнолайтОптима) 35 КГ	м3		7,78	13968,97	108679	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12408,13	96535	
		НР второго уровня	%	4,24		526,1	4093	
		Накладные расходы	%	-		526,1	4093	
		Сметная прибыль	%	8		1034,74	8050	
		Стены внутренние толщ.380мм От отм.-0,3 до -1,53м						
79	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		13,4	10632,42	142474	50,8% 24230
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	58,692	734,93	43135	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	5,36	851,28	4563	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3559,51	47697	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	5,36	3608,6	19342	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	5,36	851,28	4562,86	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1443,44	19342	
14. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	2,894	13665,73	39554	
14. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0067	17468	117	
14. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	5,896	30	177	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2973,73	39848	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7636,17	102325	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9444,39	126555	
		НР второго уровня	%	4,24		400,44	5366	
		Накладные расходы	%	-		2208,67	29596	
		Сметная прибыль	%	8		787,59	10554	
80	21-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 4,5 Т	1000 шт.	3,92084		54526,64	213790	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				48434,03	189902	
		НР второго уровня	%	4,24		2053,6	8052	
		Накладные расходы	%	-		2053,6	8052	
		Сметная прибыль	%	8		4039,01	15836	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	1537074	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1537074	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	161915	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	306440	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	96535	.
Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	915878	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	230414	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	158521	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	71893	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	141399	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1908887	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	391	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	306440	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	1908887	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	391	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	306440	.

РАЗДЕЛ 4. Перемычки

Перемычки железобетонные

95	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		78	438,13	34174	62,1% ---------- 7320
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	11,544	773,71	8932	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	3,354	851,28	2855	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				151,11	11787	
16. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	3,214	3608,6	11597	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	3,214	851,28	2736,01	
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,1404	1792,3	252	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,1404	851,28	119,52	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				151,9	11848	
16. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,195	11568,08	2256	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,92	2256	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				295,33	23036	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				389,17	30355	
		НР второго уровня	%	4,24		16,5	1287	
		Накладные расходы	%	-		110,34	8607	
		Сметная прибыль	%	8		32,45	2531	
96	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 2,5 Т	м3		2,607	69445,37	181044	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				61685,79	160815	
		НР второго уровня	%	4,24		2615,48	6819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		2615,48	6819	
		Сметная прибыль	%	8		5144,1	13411	
		Перемычки металлические						
		Перемычка ПР4(4шт)						
103	11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Металлические перемычки. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		0,0846	44604,47	3774	60,9% 1103
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	23,3	1,971	851,28	1678	
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,5	0,1269	1044,97	133	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21402,28	1811	
18. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01692	11,78	0,2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
18. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1	0,0846	3333,4	282	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1	0,0846	1141,82	96,60	
18. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	0,02538	24,61	0,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
18. 6	34-010102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	4,7	0,39762	50,02	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
18. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7	0,5922	179,25	106	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
18. 8	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0423	2292,32	97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0423	851,28	36,01	
18. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,2	0,10152	17,05	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5999,6	508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.10	21-130701-0401 5583-78	Кислород технический газообразный ГОСТ	м3	0,6	0,05076	181,11	9	
18.11	21-130701-1002 52087-2003	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р	кг	0,2	0,01692	91,05	2	
18.12	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	0,000271	195385,08	53	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				752,11	64	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				26586,54	2249	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				39620,53	3352	
		НР второго уровня	%	4,24		1679,91	142	
		Накладные расходы	%	-		14713,9	1245	
		Сметная прибыль	%	8		3304,03	280	
104	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Перемычки металлические. Монтаж	т конструкций		0,0846	33257,19	2814	60,9% 654
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	14,1	1,193	773,71	923	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	0,135191	1117,04	151	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12694,35	1074	
19. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,049068	331,97	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,010998	3149,56	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,010998	1141,82	12,56	
19. 5	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,100674	5493,73	553	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,100674	1141,82	114,95	
19. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,007445	5471,95	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,007445	1319,19	9,82	
19. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,016074	1792,3	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,016074	851,28	13,68	
19. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,056682	17,05	0,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7973,02	675	
19. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000164	249573,03	41	
19.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,03	0,002538	66,3	0,17	
19.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001582	2742,28	4	
19.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000008	327493,64	3	
19.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000087	34752,55	3	
19.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,000254	381819,66	97	
19.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000846	196,55	0,17	
19.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,0423	181,11	8	
19.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,01269	91,05	1	
19.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000008	1774323,66	15	
19.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,00022	200244,36	44	
19.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000026	401465,54	11	
19.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000051	413033,85	21	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2927,97	248	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21810,29	1845	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29541,15	2499	
		НР второго уровня	%	4,24		1252,54	106	
		Накладные расходы	%	-		8983,4	760	
		Сметная прибыль	%	8		2463,5	208	
105	21-050204-9902 РСНБ	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной)	т		0,0736	280967,32	20679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 ГОСТ 535-2005 1 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				249573,03	18369	
		НР второго уровня	%	4,24		10581,9	779	
		Накладные расходы	%	-		10581,9	779	
		Сметная прибыль	%	8		20812,39	1532	
106	21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) 1 Т	т		0,011	202458,17	2227	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				179836,21	1978	
		НР второго уровня	%	4,24		7625,06	84	
		Накладные расходы	%	-		7625,06	84	
		Сметная прибыль	%	8		14996,9	165	
107	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3,1725	94,81	301	54,2% --- 48
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,093589	941,55	88	
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000635	851,22	0,54	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,95	89	
22. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000317	3397,21	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0001	0,000317	851,28	0,27
22. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000317	36,33	0,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
22. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000317	1792,3	0,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0001	0,000317	851,28	0,27
22. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,035532	47,13	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,05	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000048	273897,54	13	
22. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00009	0,000286	401465,54	115	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,24	128	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,07	219	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				84,21	267	
		НР второго уровня	%	4,24		3,57	11	
		Накладные расходы	%	-		18,72	59	
		Сметная прибыль	%	8		7,02	22	
108	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза.	м2		3,1725	146,66	465	54,2% 59
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,135149	802,96	109	
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000635	1702,6	1	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,55	110	
23. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000635	3397,21	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000635	851,28		0,54
23. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000635	36,33	0,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
23. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000635	1792,3	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000635	851,28		0,54
23. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,041243	47,13	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,66	5	
23. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000089	356131,77	32	
23. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000571	365070,25	208	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				75,68	240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				111,55	354	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				130,27	413	
		НР второго уровня	%	4,24		5,52	18	
		Накладные расходы	%	-		24,25	77	
		Сметная прибыль	%	8		10,86	34	
109	11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Поз.2,7 -Металлические перемычки. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		0,0405	44604,47	1806	60,9% 528
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	23,3	0,94365	851,28	803	
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,5	0,06075	1044,97	63	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21402,28	867	
24. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,0081	11,78	0,1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
24. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1	0,0405	3333,4	135	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1	0,0405	1141,82		46,24
24. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	0,01215	24,61	0,3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
24. 6	34-010102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	4,7	0,19035	50,02	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
24. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7	0,2835	179,25	51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
24. 8	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,02025	2292,32	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,02025	851,28		17,24
24. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,2	0,0486	17,05	0,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5999,6	243	
24.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,0243	181,11	4	
24.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,0081	91,05	0,74	
24.12	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	0,00013	195385,08	25	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				752,11	30	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				26586,54	1077	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				39620,53	1605	
		НР второго уровня	%	4,24		1679,91	68	
		Накладные расходы	%	-		14713,9	596	
		Сметная прибыль	%	8		3304,03	134	
110	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Перемычки металлические. Монтаж	т конструкций		0,0405	33257,19	1347	60,9% 313
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	14,1	0,57105	773,71	442	
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	0,064719	1117,04	72	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12694,35	514	
25. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,02349	331,97	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,005265	3149,56	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,005265	1141,82		6,01
25. 5	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,048195	5493,73	265	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,048195	1141,82		55,03
25. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,003564	5471,95	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,003564	1319,19		4,70
25. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,007695	1792,3	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,007695	851,28	6,55	
25. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,027135	17,05	0,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7973,02	323	
25. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000079	249573,03	20	
25.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,03	0,001215	66,3	0,08	
25.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000757	2742,28	2	
25.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	ит	0,0001	0,000004	327493,64	1	
25.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000042	34752,55	1	
25.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,000121	381819,66	46	
25.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000405	196,55	0,08	
25.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,02025	181,11	4	
25.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,006075	91,05	0,55	
25.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	7	
25.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000105	200244,36	21	
25.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	401465,54	5	
25.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000024	413033,85	10	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2927,97	119	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21810,29	883	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29541,15	1196	
		НР второго уровня	%	4,24		1252,54	51	
		Накладные расходы	%	-		8983,4	364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		2463,5	100	
111	21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005 1 Т	т	0,0535424		187884,35	10060	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				166890,82	8936	
		НР второго уровня	%	4,24		7076,17	379	
		Накладные расходы	%	-		7076,17	379	
		Сметная прибыль	%	8		13917,36	745	
112	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,7668983		94,81	168	54,2%
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,052123	941,55	49	27
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000353	851,21	0,3	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,95	49	
27. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000177	3397,21	0,6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000177	851,28	0,15	
27. 4	31-050402-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000177	36,33	0,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000177	1792,3	0,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000177	851,28	0,15	
27. 6	31-040301-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,019789	47,13	0,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,05	2	
27. 7	21-130704-3101	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000027	273897,54	7	
27. 8	22-040101-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00009	0,000159	401465,54	64	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,24	71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,07	122	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				84,21	149	
		НР второго уровня	%	4,24		3,57	6	
		Накладные расходы	%	-		18,72	33	
		Сметная прибыль	%	8		7,02	12	
113	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза.	м2		1,7668983	146,66	259	54,2% 33
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,07527	802,96	60	
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000353	1702,7	0,6	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,55	61	
28. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000353	3397,21	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000353	851,28	0,30	
28. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000353	36,33	0,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000353	1792,3	0,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000353	851,28	0,30	
28. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,02297	47,13	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,66	3	
28. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000049	356131,77	18	
28. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000318	365070,25	116	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				75,68	134	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				111,55	197	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				130,27	230	
		НР второго уровня	%	4,24		5,52	10	
		Накладные расходы	%	-		24,25	43	
		Сметная прибыль	%	8		10,86	19	
114	11-061601-	Поз.8,9 -Стены. Установка арматуры над	т		0,005993	36637,62	220	48,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0601 РСНБ РК 2015	отверстиями массой одного элемента до 20 кг						60
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	28,29	0,169542	702,51	119	
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,713	0,004273	887,95	4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20507,12	123	
29. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,493	0,002955	3608,6	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,493	0,002955	851,28		2,52
29. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,09	0,000539	3149,56	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,000539	1141,82		0,62
29. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,13	0,000779	1792,3	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,000779	851,28		0,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2295,5	14	
29. 6	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	0,023972	107,1	3	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				428,4	3	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22597,91	135	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				32543,86	195	
		НР второго уровня	%	4,24		1379,86	8	
		Накладные расходы	%	-		11325,81	68	
		Сметная прибыль	%	8		2713,9	16	
115	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,005993	202704,24	1215	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				180054,79	1079	
		НР второго уровня	%	4,24		7634,32	46	
		Накладные расходы	%	-		7634,32	46	
		Сметная прибыль	%	8		15015,13	90	
116	11-130301-	Поверхности металлические. Огрунтовка	м2		0,9775194	94,81	93	54,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0406 РСНБ РК 2015	грунтовкой ГФ-021 за один раз						15
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,028837	941,55	27	
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000196	851,13	0,17	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,95	27	
31. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000098	3397,21	0,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000098	851,28	0,08	
31. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000098	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000098	1792,3	0,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000098	851,28	0,08	
31. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,010948	47,13	0,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,05	1	
31. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000015	273897,54	4	
31. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00009	0,000088	401465,54	35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,24	39	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,07	68	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				84,21	82	
		НР второго уровня	%	4,24		3,57	3	
		Накладные расходы	%	-		18,72	18	
		Сметная прибыль	%	8		7,02	7	
117	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза.	м2	0,9775194		146,66	143	54,2% 18
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,041642	802,96	33	
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000196	1702,78	0,33	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,55	34	
32. 3	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000196	3397,21	0,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000196	851,28	0,17	
32. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000196	36,33	0,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000196	1792,3	0,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000196	851,28	0,17	
32. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,012708	47,13	0,6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,66	2	
32. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000027	356131,77	10	
32. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000176	365070,25	64	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				75,68	74	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				111,55	109	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				130,27	127	
		НР второго уровня	%	4,24		5,52	5	
		Накладные расходы	%	-		24,25	24	
		Сметная прибыль	%	8		10,86	11	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	.	221471	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	215416	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	2944	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	12280	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	30362	.
Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	160815	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	17035	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	7580	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	9455	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	18596	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	251047	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	16	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	12280	.
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	6054	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	460	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	4265	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	2965	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	2598	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	367	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	722	.
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	9740	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	5	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	4265	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	.	260788	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	21	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	16545	.

РАЗДЕЛ 5. Перекрытие и покрытие

1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		6	5786,02	34716	62,1% 6816
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	2,1	12,6	802,96	10117	
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1682	1,009	851,28	859	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1829,4	10976	
33. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	0,924	3608,6	3334	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	0,924	851,28	786,58	
33. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0142	0,0852	1792,3	153	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0142	0,0852	851,28	72,53	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				581,18	3487	
33. 5	21-020101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0413	0,2478	17859,71	4426	
33. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0176	0,1056	11568,08	1222	
33. 7	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0043	0,0258	153644,07	3964	
33. 8	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0033	0,0198	26037,67	516	
33. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,013	0,078	196,55	15	
33.10	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00008	0,00048	267220,42	128	
33.11	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,48	304,17	146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1736,06	10416	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4003,46	24021	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5139,51	30837	
		НР второго уровня	%	4,24		217,92	1307	
		Накладные расходы	%	-		1353,97	8124	
		Сметная прибыль	%	8		428,59	2572	
34	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		35	7487,11	262049	62,1% 52003
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	2,74	95,9	802,96	77004	
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	7,913	851,28	6737	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2392,58	83740	
34. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	6,93	3608,6	25008	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	6,93	851,28	5899,37	
34. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0281	0,9835	1792,3	1763	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0281	0,9835	851,28	837,23	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				764,87	26770	
34. 5	21-020101-0801	-Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,065	2,275	17859,71	40631	
34. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0206	0,721	11568,08	8341	
34. 7	21-050301-0306	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0043	0,1505	153644,07	23123	
34. 8	21-070203-0302	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0033	0,1155	26037,67	3007	
34. 9	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,013	0,455	196,55	89	
34.10	21-130702-1101	-Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00009	0,00315	267220,42	842	
34.11	22-040201-1301	-Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	3,15	304,17	958	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2199,76	76992	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5164,73	180766	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6650,53	232769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		281,98	9869	
		Накладные расходы	%	-		1767,78	61872	
		Сметная прибыль	%	8		554,6	19411	
120 9907	21-040108- РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 0,295 Т	м2		381,07	4550,03	1733882	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4041,63	1540144	
		НР второго уровня	%	4,24		171,37	65302	
		Накладные расходы	%	-		171,37	65302	
		Сметная прибыль	%	8		337,04	128436	
121	11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Балки БМ. Монтаж	т конструкций		0,23745	50242,12	11930	60,9% 2633
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	16,29	3,868	902,77	3492	
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,938	0,697628	1191,4	831	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18206,45	4323	
36. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,43	0,102104	331,97	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 4	31-050101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,57	0,135346	6698,25	907	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,57	0,135346	980,33	132,68	
36. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	0,049864	3149,56	157	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,049864	1141,82	56,94	
36. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	1,848	0,438808	5471,95	2401	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,848	0,438808	1319,19	578,87	
36. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,16	0,037992	24,61	0,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 8	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,073609	1792,3	132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,073609	851,28	62,66	
36. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,38	0,565131	17,05	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15334,45	3641	
36.10	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000461	249573,03	115	
36.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,007124	66,3	0,47	
36.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00444	2742,28	12	
36.13	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	0,000119	327493,64	39	
36.14	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000245	34752,55	8	
36.15	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031	0,000736	381819,66	281	
36.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002374	196,55	0,47	
36.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,463028	181,11	84	
36.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,140096	91,05	13	
36.19	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000024	1774323,66	42	
36.20	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	0,000736	200244,36	147	
36.21	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	т	0,00031	0,000074	401465,54	30	
36.22	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000142	413033,85	59	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3499,94	831	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				33540,51	7964	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				44628,24	10597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		1892,24	449	
		Накладные расходы	%	-		12979,97	3082	
		Сметная прибыль	%	8		3721,64	884	
122	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т 1 Т	т		0,23745	389863,63	92573	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				346301,65	82229	
		НР второго уровня	%	4,24		14683,19	3487	
		Накладные расходы	%	-		14683,19	3487	
		Сметная прибыль	%	8		28878,79	6857	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	.	.	.	.	1835124	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1744930	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	87408	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	94717	.
Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	1540144	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	135298	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	58819	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	76479	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	150418	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	2030647	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	117	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	94717	.
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	90194	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	831	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	4323	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	82229	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	6569	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	2633	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	3936	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	7741	.
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	104503	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	5	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	4323	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	.	.	.	.	2135150	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	122	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	99040	.

РАЗДЕЛ 6. Полы цокольного этажа

Тип 1(232,41м2)

200	11-110101-0102 РСНБ	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	232,41	255,26	59325		60,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015							8205
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0681	15,827	741,29	11732	
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	2,045	851,28	1741	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				57,97	13474	
38. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,766953	3397,21	2606	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,766953	851,28	652,89	
38. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,209169	2529,35	529	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,209169	851,28	178,06	
38. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	1,069	1897,76	2029	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	1,069	851,28	910,02	
38. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	2,161	11,48	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,32	5188	
38. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм	м3	0,051	11,853	2324,74	27555	
СТ РК 1284-2004								
38. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,511302	30	15	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				118,63	27570	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				191,43	44491	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				226,74	52696	
		НР второго уровня	%	4,24		9,61	2234	
		Накладные расходы	%	-		44,92	10440	
		Сметная прибыль	%	8		18,91	4394	
201	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18,5928	23324,87	433675		60,9% ---------- 29930
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	68,05	722,22	49147	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2643,33	49147	
39. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	8,925	12,47	111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,99	111	
39. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	5,764	1274,14	7344	
39. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	18,965	14295,44	271108	
39. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,018593	14380,09	267	
39. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	37,186	729,16	27114	
39. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	6,507	30	195	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16459,53	306029	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19108,84	355287	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				20718,63	385217	
		НР второго уровня	%	4,24		878,47	16333	
		Накладные расходы	%	-		2488,25	46264	
		Сметная прибыль	%	8		1727,77	32124	
202	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		23,241	13280,21	308645	60,9% 41886
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	3,44	79,949	754,01	60282	
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	10,458	812,37	8496	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2959,36	68779	
40. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	6,275	3397,21	21318	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,27	6,275	851,28	5341,78
40. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	4,183	1412,75	5910	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	4,183	754,01	3154,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1171,54	27228	
40. 5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	25,565	5662,49	144762	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6228,74	144762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9994,08	232272	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				11796,33	274158	
		НР второго уровня	%	4,24		500,16	11624	
		Накладные расходы	%	-		2302,42	53510	
		Сметная прибыль	%	8		983,72	22863	
203	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		232,41	762,55	177225	60,9%	36753
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	82,738	702,51	58124	
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,952	754,01	2226	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				259,67	60350	
41. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	21,08	12,47	263	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
41. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,952	1412,75	4170	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,952	754,01	2225,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,07	4433	
41. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,741	12205,58	57869	
41. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	8,134	30	244	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				250,04	58113	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				519,21	120670	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				677,35	157423	
		НР второго уровня	%	4,24		28,72	6675	
		Накладные расходы	%	-		186,86	43428	
		Сметная прибыль	%	8		56,49	13128	
204	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до 40мм)	м2 стяжки	232,41	321,72	74770	60,9%	2646
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0176	4,09	702,51	2874	
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,488061	3016,04	1472	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,7	4346	
42. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	21,568	12,47	269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
42. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	1,952	1412,75	2758	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0084	1,952	754,01	1471,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,02	3027	
42. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,741	12205,58	57869	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				248,99	57869	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				274,38	63769	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				285,77	66416	
		НР второго уровня	%	4,24		12,12	2816	
		Накладные расходы	%	-		23,5	5462	
		Сметная прибыль	%	8		23,83	5539	
205	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируемой Устройство первого слоя	м2 поверхности		232,41	1502,34	349158	60,9% 59785
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	96,683	996,23	96318	
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	2,278	812,57	1851	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				422,39	98169	
43. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	13,945	12,86	179	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
43. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	18,709	521,18	9751	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
43. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,906399	1412,75	1281	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0039	0,906399	754,01	683,43
43. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	1,371	1792,3	2458	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0059	1,371	851,28	1167,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				58,81	13668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43. 7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,804139	58564,32	47094	
43. 8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,032537	31967,82	1040	
43. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,162	84,66	98	
43.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,536867	20254,14	10874	
43.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,22079	54217,08	11971	
43.12	21-100402-9901	Гидроизол	м2	1,12	260,299	266,22	69297	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				603,99	140374	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1077,23	250360	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1334,47	310145	
		НР второго уровня	%	4,24		56,58	13150	
		Накладные расходы	%	-		313,82	72935	
		Сметная прибыль	%	8		111,28	25864	
206	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируемой Устройство последующего слоя	м2 поверхности		232,41	984,97	228917	60,9% 36035
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,251	58,335	996,23	58115	
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	1,301	811,33	1056	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				254,6	59171	
44. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	10,458	12,86	134	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	8,553	521,18	4457	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,534543	1412,75	755	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,534543	754,01	403,05	
44. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,766953	1792,3	1375	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,766953	851,28	652,89	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28,92	6722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44. 7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,350939	58564,32	20553	
44. 8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,013945	31967,82	446	
44. 9	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,246355	20254,14	4990	
44.10	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,132474	54217,08	7182	
44.11	21-100402-9901	Гидроизол	м2	1,12	260,299	266,22	69297	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				440,89	102467	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				719,87	167304	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				874,92	203339	
		НР второго уровня	%	4,24		37,1	8622	
		Накладные расходы	%	-		192,15	44657	
		Сметная прибыль	%	8		72,96	16957	
207	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		232,41	762,55	177225	60,9%	36753
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	82,738	702,51	58124	
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,952	754,01	2226	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				259,67	60350	
45. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	21,08	12,47	263	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
45. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,952	1412,75	4170	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,952	754,01	2225,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,07	4433	
45. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,741	12205,58	57869	
45. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	8,134	30	244	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				250,04	58113	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				519,21	120670	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				677,35	157423	
		НР второго уровня	%	4,24		28,72	6675	
		Накладные расходы	%	-		186,86	43428	
		Сметная прибыль	%	8		56,49	13128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Тип 2(160,67м2)						
209	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		160,67	255,26	41013	60,9% 5673
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0681	10,942	741,29	8111	
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	1,414	851,28	1204	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				57,97	9315	
46. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,530211	3397,21	1801	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,530211	851,28	451,36	
46. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,144603	2529,35	366	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,144603	851,28	123,10	
46. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,739082	1897,76	1403	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,739082	851,28	629,17	
46. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	1,494	11,48	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,32	3587	
46. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм	м3	0,051	8,194	2324,74	19049	
СТ РК 1284-2004								
46. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,353474	30	11	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				118,63	19060	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				191,43	30758	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				226,74	36430	
		НР второго уровня	%	4,24		9,61	1545	
		Накладные расходы	%	-		44,92	7217	
		Сметная прибыль	%	8		18,91	3038	
210	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		12,8536	23324,87	299808	60,9% 20692
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	47,044	722,22	33976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2643,33	33976	
47. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	6,17	12,47	77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,99	77	
47. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	3,985	1274,14	5077	
47. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	13,111	14295,44	187423	
47. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,012854	14380,09	185	
47. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	25,707	729,16	18745	
47. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	4,499	30	135	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16459,53	211564	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19108,84	245617	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				20718,63	266309	
		НР второго уровня	%	4,24		878,47	11291	
		Накладные расходы	%	-		2488,25	31983	
		Сметная прибыль	%	8		1727,77	22208	
211	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		16,067	13280,21	213373	60,9% 28957
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	3,44	55,27	754,01	41674	
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	7,23	812,37	5874	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2959,36	47548	
48. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	4,338	3397,21	14737	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,27	4,338	851,28	3692,85
48. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	2,892	1412,75	4086	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	2,892	754,01	2180,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1171,54	18823	
48. 5	21-010302-	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм	м3	1,1	17,674	5662,49	100077	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0402	СТ РК 948-92						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6228,74	100077	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9994,08	160575	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				11796,33	189532	
		НР второго уровня	%	4,24		500,16	8036	
		Накладные расходы	%	-		2302,42	36993	
		Сметная прибыль	%	8		983,72	15805	
212	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		160,67	762,55	122520	60,9%	25408
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	57,199	702,51	40183	
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,041	754,01	1539	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				259,67	41721	
49. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	14,573	12,47	182	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
49. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,041	1412,75	2883	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,041	754,01	1538,93	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,07	3064	
49. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,278	12205,58	40006	
49. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	5,623	30	169	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				250,04	40175	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				519,21	83422	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				677,35	108830	
		НР второго уровня	%	4,24		28,72	4614	
		Накладные расходы	%	-		186,86	30023	
		Сметная прибыль	%	8		56,49	9076	
213	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до 40мм)	м2 стяжки	160,67	321,72	51690	60,9%	1830
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0176	2,828	702,51	1987	
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,337407	3016,04	1018	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,7	3004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	14,91	12,47	186	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
50. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	1,35	1412,75	1907	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,35	754,01	1017,91	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,02	2093	
50. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,278	12205,58	40006	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				248,99	40006	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				274,38	44085	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				285,77	45915	
		НР второго уровня	%	4,24		12,12	1947	
		Накладные расходы	%	-		23,5	3776	
		Сметная прибыль	%	8		23,83	3829	
214	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная из гидроизола на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		160,67	1502,34	241381	60,9% 41331
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	66,839	996,23	66587	
51. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,575	812,57	1279	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				422,39	67866	
51. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	9,64	12,86	124	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	12,934	521,18	6741	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,626613	1412,75	885	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,626613	754,01	472,47	
51. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,947953	1792,3	1699	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,947953	851,28	806,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				58,81	9449	
51. 7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,555918	58564,32	32557	
51. 8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,022494	31967,82	719	
51. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,80335	84,66	68	
51.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,371148	20254,14	7517	
51.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,152637	54217,08	8276	
51.12	21-100402-9901	Гидроизол	м2	1,12	179,95	266,22	47906	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				603,99	97043	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1077,23	173079	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1334,47	214410	
		НР второго уровня	%	4,24		56,58	9091	
		Накладные расходы	%	-		313,82	50421	
		Сметная прибыль	%	8		111,28	17880	
215	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная из гидроизола на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		160,67	984,97	158256	60,9% 24912
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,251	40,328	996,23	40176	
52. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,899752	811,33	730	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				254,6	40906	
52. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	7,23	12,86	93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
52. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	5,913	521,18	3082	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
52. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,369541	1412,75	522	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,369541	754,01	278,64	
52. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,530211	1792,3	950	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,530211	851,28	451,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28,92	4647	
52. 7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,242612	58564,32	14208	
52. 8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,00964	31967,82	308	
52. 9	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,17031	20254,14	3449	
52.10	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,091582	54217,08	4965	
52.11	21-100402-9901	Гидроизол	м2	1,12	179,95	266,22	47906	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				440,89	70838	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				719,87	115661	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				874,92	140573	
		НР второго уровня	%	4,24		37,1	5960	
		Накладные расходы	%	-		192,15	30872	
		Сметная прибыль	%	8		72,96	11723	
216	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		160,67	762,55	122520	60,9%	25408
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	57,199	702,51	40183	
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,041	754,01	1539	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				259,67	41721	
53. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	14,573	12,47	182	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	----------	----------	----------	----------
				--	--	--	--	--
53. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,041	1412,75	2883	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	--------	----------	----------	----------	----------
				0,0127	2,041	754,01	1538,93	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,07	3064	
53. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,278	12205,58	40006	
53. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	5,623	30	169	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				250,04	40175	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				519,21	83422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				677,35	108830	
		НР второго уровня	%	4,24		28,72	4614	
		Накладные расходы	%	-		186,86	30023	
		Сметная прибыль	%	8		56,49	9076	
		Тип 3(4,35м2)						
218	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		4,35	762,55	3317	60,9%	688
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	1,549	702,51	1088	
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,055245	754,01	42	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				259,67	1130	
54. 3	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,394545	12,47	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
54. 4	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,055245	1412,75	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,055245	754,01	41,66	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,07	83	
54. 5	21-020401-2805	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,08874	12205,58	1083	
54. 6	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,035	0,15225	30	5	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				250,04	1088	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				519,21	2259	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				677,35	2946	
		НР второго уровня	%	4,24		28,72	125	
		Накладные расходы	%	-		186,86	813	
		Сметная прибыль	%	8		56,49	246	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	.	2293699	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	2293699	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	1515321	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	700971	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	542244	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	426891	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	115353	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	226875	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	3062819	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	866	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	700971	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	.	3062819	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	866	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	700971	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:									
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	.	6026427	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	.	1129410	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	.	256454	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	.	71583	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	.	4640563	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	.	702332	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	.	6728759	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	.	[illegible]	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	.	[illegible]	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	.	[illegible]	.
		ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	.	.	757518	.

Технадзор: Белецкий Ю.В.
ТОО «Курылыста Экспертиза»

Заместитель Председателя Правления: Муханбетқали А.Ж.

Директор ТОО «Сын»: Овсепян Г.Н.