Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта- Котельная. Общестроительные работы

А К Т N5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017год (лок.см. №3-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы						
7	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63)/подсыпка под пол/ м3	м3 грунта		3,608	128,28	463	59,1% / 78
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	0,041492	689,79	29	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,0902	1141,82	103	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,48	132	
1. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	0,0902	3378,07	305	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,025	0,0902	1141,82	102,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				84,45	305	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				92,38	333	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				113,94	411	
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	17	
		Накладные расходы	%	-		26,39	95	
		Сметная прибыль	%	8		9,5	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		3,608	195,29	705	59,1% 194
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	0,389664	635,75	248	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,09471	851,28	81	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,01	328	
2. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,09471	1897,76	180	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,09471	851,28	80,62	
2. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,37884	11,48	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,02	184	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				119,68	432	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				173,47	626	
		НР второго уровня	%	4,24		7,36	27	
		Накладные расходы	%	-		61,14	221	
		Сметная прибыль	%	8		14,47	52	
9	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Подсыпка грунта 2 группы вручную под полы	м3 грунта		0,902	2044,74	1844	59,1% 609
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,54	1,389	741,29	1030	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1141,59	1030	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1141,59	1030	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1816,26	1638	
		НР второго уровня	%	4,24		77,01	69	
		Накладные расходы	%	-		751,69	678	
		Сметная прибыль	%	8		151,46	137	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	1795	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1795	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	1490	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	994	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	880	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	114	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	223	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	3012	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	2	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	1490	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	3012	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	2	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	1490	.
		РАЗДЕЛ 2. Стены							
4	21-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 -4500 КГ	1000 шт.	11,7373564	-54526,64	-639999		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-48434,03	-568487		
		НР второго уровня	%	4,24	-2053,6	-24104		
		Накладные расходы	%	-	-2053,6	-24104		
		Сметная прибыль	%	8	-4039,01	-47407		
5	21-030102-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015(керамический) 4,8 Т	1000 шт.	11,7373564	48224,23	566025		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			42835,83	502779		
		НР второго уровня	%	4,24	1816,24	21318		
		Накладные расходы	%	-	1816,24	21318		
		Сметная прибыль	%	8	3572,17	41928		
6	21-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 -4500 КГ	1000 шт.	2,138906	-54526,64	-116627		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-48434,03	-103596		
		НР второго уровня	%	4,24	-2053,6	-4392		
		Накладные расходы	%	-	-2053,6	-4392		
		Сметная прибыль	%	8	-4039,01	-8639		
7	21-030102-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015(керамический) 4,8 Т	1000 шт.	2,138906	48224,23	103147		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				42835,83	91622	
		НР второго уровня	%	4,24		1816,24	3885	
		Накладные расходы	%	-		1816,24	3885	
		Сметная прибыль	%	8		3572,17	7641	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	.	.	.	.	-77682	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	-77682	.
	Местные материалы -		Тенге	.	.	.	.	-77682	.
	Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	-3294	.
	Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	-6478	.
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	-87454	.
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	.	.	.	.	-87454	.
		РАЗДЕЛ 3. Перегородки						
42	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	-Перегородки армированные из кирпича керамического одинарного рядового полнотелого марки М100,размерами 250 мм х120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,8	2530,7	42516	50,8%	9509
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,43	24,024	754,01	18114	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	0,70896	851,28	604	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1114,16	18718	
8. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,69048	3608,6	2492	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	0,69048	851,28	587,79	
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,01848	1792,3	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,01848	851,28	15,73	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				150,28	2525	
8. 5	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,3864	12871,37	4973	
8. 6	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,01512	166394,07	2516	
8. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000386	205870,68	80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 8	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,002688	17468	47	
8. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,0504	30	2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				453,42	7617	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1681,94	28257	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2247,93	37765	
		НР второго уровня	%	4,24		95,31	1601	
		Накладные расходы	%	-		661,3	11110	
		Сметная прибыль	%	8		187,46	3149	
43	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65мм ГОСТ 530-2012 3,75 Т	1000 шт.	0,84672	44755,34	37895		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				39754,54	33661	
		НР второго уровня	%	4,24		1685,59	1427	
		Накладные расходы	%	-		1685,59	1427	
		Сметная прибыль	%	8		3315,21	2807	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	61917	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	61917	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	7617	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	18718	.
Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	33661	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	12537	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	9509	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	3028	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	5956	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	80411	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	25	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	18718	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	80411	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	25	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	18718	.

РАЗДЕЛ 4. Покрытие

кор	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т	0,096	181455,55	17420	60,9% конструкций	4996

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Изм. и доп. вып. 7							
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	91	8,736	851,28	7437	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	0,70464	1088,78	767	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85458,12	8204	
10. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,0288	11,78	0,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	0,576	3333,4	1920	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	0,576	1141,82	657,69	
10. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,1056	24,61	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 6	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,08064	1029,7	83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,08064	851,28	68,65	
10. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	2,621	179,25	470	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 8	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,048	2292,32	110	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,048	851,28	40,86	
10. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,096	17,05	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26952,69	2587	
10.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,2496	181,11	45	
10.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,048	91,05	4	
10.12	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,002064	195385,08	403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4717,19	453	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				109136,36	10477	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				161180,35	15473	
		НР второго уровня	%	4,24		6834,05	656	
		Накладные расходы	%	-		58878,04	5652	
		Сметная прибыль	%	8		13441,15	1290	
кор	11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	т конструкций		0,096	41381,35	3973	60,9% 846
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	14,2	1,363	877,34	1196	
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,972	0,189312	1022,45	194	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14474,5	1390	
11. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,85	0,3696	331,97	123	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
11. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,12	0,01152	20,01	0,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
11. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,01152	3149,56	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,01152	1141,82	13,15	
11. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,14	0,10944	3998,45	438	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,14	0,10944	980,33	107,29	
11. 7	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,5	0,048	5493,73	264	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,048	1141,82	54,81	
11. 8	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,022	0,002112	5471,95	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,002112	1319,19	2,79	
11. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,14	0,01344	24,61	0,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.10	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,99	0,09504	186,95	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
11.11	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01824	1792,3	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,01824	851,28	15,53	
11.12	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,16128	17,05	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9641,62	926	
11.13	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000186	249573,03	46	
11.14	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00288	66,3	0,19	
11.15	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001795	2742,28	5	
11.16	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,00048	327493,64	157	
11.17	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000067	34752,55	2	
11.18	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	0,000086	381819,66	33	
11.19	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00096	196,55	0,19	
11.20	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,1152	181,11	21	
11.21	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,03456	91,05	3	
11.22	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00001	1774323,66	17	
11.23	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,012	0,001152	208172,82	240	
11.24	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	т	0,00031	0,00003	401465,54	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.25	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000058	413033,85	24	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5842,73	561	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27942,58	2682	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				36757,55	3529	
		НР второго уровня	%	4,24		1558,52	150	
		Накладные расходы	%	-		10373,49	996	
		Сметная прибыль	%	8		3065,29	294	
кор	21-050201-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005 1 Т	т		0,00928	187837,74	1743	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				166849,42	1548	
		НР второго уровня	%	4,24		7074,42	66	
		Накладные расходы	%	-		7074,42	66	
		Сметная прибыль	%	8		13913,91	129	
кор	21-050101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) 1 Т	т		0,00394	209790,02	827	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				186348,83	734	
		НР второго уровня	%	4,24		7901,19	31	
		Накладные расходы	%	-		7901,19	31	
		Сметная прибыль	%	8		15540	61	
кор	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 82,47 КГ	м		1	19506,22	19506	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17326,66	17327	
		НР второго уровня	%	4,24		734,65	735	
		Накладные расходы	%	-		734,65	735	
		Сметная прибыль	%	8		1444,9	1445	
кор	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза.	м2		3,66	146,66	537	54,2%
								69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
К=2								
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,155916	802,96	125	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000732	1702,6	1	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,55	126	
15. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000732	3397,21	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000732	851,28	0,62	
15. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000732	36,33	0,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000732	1792,3	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000732	851,28	0,62	
15. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,04758	47,13	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,66	6	
15. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000102	356131,77	36	
15. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000659	365070,25	241	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				75,68	277	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				111,55	408	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				130,27	477	
		НР второго уровня	%	4,24		5,52	20	
		Накладные расходы	%	-		24,25	89	
		Сметная прибыль	%	8		10,86	40	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	.	33177	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	2691	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	277	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	126	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	2283	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	186	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	69	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	117	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	230	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге	.	.	.	.	3106	.
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	0,16	.
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	126	.
		Стоимость металломонтажных работ - Тенге	.	.	.	.	13160	.
		Материалы - Тенге	.	.	.	.	1014	.
		Всего заработная плата - Тенге	.	.	.	.	9594	.
		Накладные расходы - Тенге	.	.	.	.	6648	.
		в т.ч. накладные первого уровня - Тенге	.	.	.	.	5842	.
		в т.ч. накладные второго уровня - Тенге	.	.	.	.	806	.
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	1585	.
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - Тенге	.	.	.	.	21392	.
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	11	.
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	9594	.
		Стоимость сантехнических работ - Тенге	.	.	.	.	17327	.
		Стоимость материалов и конструкций - Тенге	.	.	.	.	17327	.
		Накладные расходы - Тенге	.	.	.	.	735	.
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	1445	.
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - Тенге	.	.	.	.	19506	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге	.	.	.	.	44005	.
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	11	.
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	9720	.
		РАЗДЕЛ 5. Полы						
		Тип II (S=5,6м2)						
67	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство м3 изоляции			0,56	13280,21	7437	60,9% 1009
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) чел-ч	3,44		1,926	754,01	1453	
16. 2	2	Затраты труда машинистов чел-ч	0,45		0,252	812,37	205	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2959,36	1657	
16. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т маш.-ч	0,27		0,1512	3397,21	514	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч			0,27	0,1512	851,28	128,71
16. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м маш.-ч	0,18		0,1008	1412,75	142	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч			0,18	0,1008	754,01	76,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1171,54	656	
16. 5	21-010302-0402 СТ РК 948-92	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм м3		1,1	0,616	5662,49	3488	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6228,74	3488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9994,08	5597	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				11796,33	6606	
		НР второго уровня	%	4,24		500,16	280	
		Накладные расходы	%	-		2302,42	1289	
		Сметная прибыль	%	8		983,72	551	
68	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		5,6	762,55	4270	60,9%	886
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	1,994	702,51	1401	
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,07112	754,01	54	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				259,67	1454	
17. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,50792	12,47	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,07112	1412,75	100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,07112	754,01	53,63	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,07	107	
17. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,11424	12205,58	1394	
17. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,196	30	6	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				250,04	1400	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				519,21	2908	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				677,35	3793	
		НР второго уровня	%	4,24		28,72	161	
		Накладные расходы	%	-		186,86	1046	
		Сметная прибыль	%	8		56,49	316	
69	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 40мм	м2 стяжки		5,6	321,72	1802	60,9% 64
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0176	0,09856	702,51	69	
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,01176	3016,04	35	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,7	105	
18. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	0,51968	12,47	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
18. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,04704	1412,75	66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,04704	754,01	35,47	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,02	73	
18. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,11424	12205,58	1394	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				248,99	1394	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				274,38	1537	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				285,77	1600	
		НР второго уровня	%	4,24		12,12	68	
		Накладные расходы	%	-		23,5	132	
		Сметная прибыль	%	8		23,83	133	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	.	.	.	.	10041	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	10041	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	6283	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	3216	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	2467	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	1959	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	508	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	1001	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	13509	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	4	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	3216	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	.	.	.	.	13509	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	4	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	3216	.

РАЗДЕЛ 6. Оконные проемы

71	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов		1,679	3462,7	5814	59,8%
								918
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,112	1,867	773,71	1445	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,112325	805,92	91	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,36	1535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,052385	1412,75	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,052385	754,01	39,50	
19. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	0,32942	18,64	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,05994	1792,3	107	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,05994	851,28	51,03	
19. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	0,507562	14,75	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,18	195	
19. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1,545	982,75	1518	
19. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	10,275	24,49	252	
19. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	1,192	108,14	129	
19.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	3,593	80,69	290	
19.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	13,432	9,87	133	
19.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	5,826	48,98	285	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1552,39	2606	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2529,01	4246	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3075,79	5164	
		НР второго уровня	%	4,24		130,41	219	
		Накладные расходы	%	-		677,2	1137	
		Сметная прибыль	%	8		256,5	431	
72	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов		5,727	3747,63	21463	59,8% 3845
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,382	7,916	773,71	6125	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,377409	806,7	304	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1122,58	6429	
20. 3	31-050602-	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,172955	1412,75	244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0401							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,172955	754,01	130,41	
20. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,561819	18,64	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,204454	1792,3	366	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,204454	851,28	174,05	
20. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	0,865922	14,75	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				110,71	634	
20. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	5,269	982,75	5178	
20. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	17,525	24,49	429	
20. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	4,066	108,14	440	
20.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	12,256	80,69	989	
20.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	45,816	9,87	452	
20.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	19,873	48,98	973	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1477,45	8461	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2657,58	15220	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3328,88	19065	
		НР второго уровня	%	4,24		141,14	808	
		Накладные расходы	%	-		812,45	4653	
		Сметная прибыль	%	8		277,6	1590	
73	21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2		1,679	26770,91	44948	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				23779,62	39926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		1008,26	1693	
		Накладные расходы	%	-		1008,26	1693	
		Сметная прибыль	%	8		1983,03	3330	
74	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 24 КГ	м2		5,727	14008,09	80224	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12442,88	71260	
		НР второго уровня	%	4,24		527,58	3021	
		Накладные расходы	%	-		527,58	3021	
		Сметная прибыль	%	8		1037,64	5943	
75	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м		6,2	962,82	5969	59,8% 598
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,2119	1,314	754,01	991	
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,01178	830,8	10	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				161,35	1000	
23. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,00248	1412,75	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00248	754,01		1,87
23. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0093	1792,3	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0093	851,28		7,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,25	20	
23. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	3,509	982,75	3449	
23. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	24,8	9,87	245	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				595,72	3693	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				758,74	4704	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				855,23	5302	
		НР второго уровня	%	4,24		36,26	225	
		Накладные расходы	%	-		132,75	823	
		Сметная прибыль	%	8		71,32	442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	21-090205-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 2,02 КГ	м		6,2	1106,32	6859	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				982,7	6093	
		НР второго уровня	%	4,24		41,67	258	
		Накладные расходы	%	-		41,67	258	
		Сметная прибыль	%	8		81,95	508	
77	21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 0,1 КГ	шт.		10	66,69	667	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				59,24	592	
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	25	
		Накладные расходы	%	-		2,51	25	
		Сметная прибыль	%	8		4,94	49	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	.	142042	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	142042	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	14761	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	8965	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	117871	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	11611	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	5361	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	6250	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	12292	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	165945	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	12	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	8965	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	.	165945	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	12	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	8965	.

РАЗДЕЛ 7. Двери

кор	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		0,157	117976,42	18522	60,9% --- 6032
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	82,1	12,89	754,01	9719	
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,19154	967,97	185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63085,15	9904	
26. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,76	0,11932	331,97	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,49	0,07693	3149,56	242	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,49	0,07693	1141,82	87,84	
26. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,0314	24,61	0,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,06	0,00942	186,95	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73	0,11461	1792,3	205	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73	0,11461	851,28	97,57	
26. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,1099	17,05	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3132,03	492	
26. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000305	249573,03	76	
26.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,03	0,00471	66,3	0,31	
26.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002936	2742,28	8	
26.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00157	196,55	0,31	
26.13	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,0785	181,11	14	
26.14	21-130701-	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р	кг	0,15	0,02355	91,05	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1002 52087-2003							
26.15	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000016	1774323,66	28	
26.16	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,00011	208172,82	23	
26.17	22-040101-0502 51693-2003	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р	т	0,00031	0,000049	401465,54	20	
26.18	22-040601-0602 Р-4 ГОСТ 7827-74	Растворители для лакокрасочных материалов	т	0,0006	0,000094	413033,85	39	
26.19	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,157	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1339,05	210	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				66375,3	10421	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				104794,16	16453	
		НР второго уровня	%	4,24		4443,27	698	
		Накладные расходы	%	-		42862,13	6729	
		Сметная прибыль	%	8		8738,99	1372	
кор	21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 32 КГ	м2		4,56	42146,84	192190	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				37437,5	170715	
		НР второго уровня	%	4,24		1587,35	7238	
		Накладные расходы	%	-		1587,35	7238	
		Сметная прибыль	%	8		3121,99	14236	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	.	.	.	.	181136	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	181136	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	210	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	9904	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	170715	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	13968	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	6032	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	7936	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	15608	.
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	210712	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	13	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	9904	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	.	.	.	.	210712	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	13	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	9904	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	352426	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	49379	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	8710	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	2633	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	294337	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	29651	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	382077	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	16200	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	398277	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	[illegible]	.
		ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	.	[illegible]	.

Технадзор:
ТОО «Курылыстағы экспертиза»

Белецкий Ю.В.

Заместитель Председателя Правления:

Муханбеткали А.Ж.

Директор ТОО «СЫЛ»:

Овчаняк Г.Н.