Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай
Наименование объекта- Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ-250/10/0,4 кв

А К Т N6
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017год (лок.см. №4-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы						
1	13-080101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1		76079,22	76079	42,8% / 13746
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	27	27	851,28	22985	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,29	8,29	1101,52	9132	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32116,13	32116	
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	7,14	7,14	3333,4	23800	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,14	7,14	1141,82	8152,59	
1. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,16	2,16	179,25	387	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
1. 5	33-010201-	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,15	1,15	2292,32	2636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,15	1,15	851,28	978,97	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26823,82	26824	
1. 6	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007	0,007	195525,79	1369	
1. 7	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	0,001	2205588,5	2206	
1. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	0,00136	222237,6	302	
1. 9	22-040704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00018	0,00018	821111,08	148	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4024,31	4024	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				53832,7	53833	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				67578,4	67578	
		НР второго уровня	%	4,24		2865,32	2865	
		Накладные расходы	%	-		16611,03	16611	
		Сметная прибыль	%	8		5635,5	5635	
2	51-080102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric 0,95 Т	шт.		1	3223529,77	3223530	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2863344	2863344	
		НР второго уровня	%	4,24		121405,79	121406	
		Накладные расходы	%	-		121405,79	121406	
		Сметная прибыль	%	8		238779,98	238780	
3	13-080101-0101 РСНБ РК 2015	-Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВХА. Монтаж оборудования	шт.		1	45546,5	45547	42,8% 9265
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20	20	851,28	17026	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,3	4,3	1074,93	4622	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21647,79	21648	
3. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,31	3,31	3333,4	11034	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,31	3,31	1141,82	3779,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,99	0,99	2292,32	2269	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,99	0,99	851,28	842,77	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13302,95	13303	
3. 5	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,03	0,03	223,11	7	
3. 6	21-130702-1113	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00005	0,00005	521413,89	26	
3. 7	21-130802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,2	0,2	287,33	57	
3. 8	21-130803-0102	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,21	0,21	3682,2	773	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				863,49	863	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				31192,04	31192	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				40457,3	40457	
		НР второго уровня	%	4,24		1715,39	1715	
		Накладные расходы	%	-		10980,64	10981	
		Сметная прибыль	%	8		3373,81	3374	
4	51-080101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1	951208,68	951209	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				844924	844924	
		НР второго уровня	%	4,24		35824,78	35825	
		Накладные расходы	%	-		35824,78	35825	
		Сметная прибыль	%	8		70459,9	70460	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	3793293	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	.	3708268	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	157231	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	309240	.
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	.	4174738	.
Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	85025	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	4888	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	53764	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	27592	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	23011	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	4581	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	9009	.
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	121626	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	60	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	53764	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	4296364	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	60	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	53764	.
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы							
8	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		10,86	3292,82	35760	59,1%	11799
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,48	26,933	741,29	19965		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1838,4	19965		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1838,4	19965		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2924,89	31764		
		НР второго уровня	%	4,24		124,02	1347		
		Накладные расходы	%	-		1210,51	13146		
		Сметная прибыль	%	8		243,91	2649		
9	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы.м3 грунта Засыпка вручную. Группа грунтов 2		10,86	1565,25	16999	59,1%		5609
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,21	13,141	722,22	9490		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				873,89	9490		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				873,89	9490		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1390,35	15099		
		НР второго уровня	%	4,24		58,95	640		
		Накладные расходы	%	-		575,42	6249		
		Сметная прибыль	%	8		115,94	1259		
10	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное.м3 Устройство	основания	1,1	3447,56	3792	50,8%		459
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,78	0,858	722,22	620		
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,319	886,88	283		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				820,53	903		
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,231	1897,76	438		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,21	0,231	851,28	196,65
7. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,462	11,48	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
7. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,088	3409,68	300	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,08	0,088	980,33	86,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				676,13	744	
7. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1,21	1274,14	1542	
7. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,165	30	5	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1406,05	1547	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2645,51	2910	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3062,34	3369	
		НР второго уровня	%	4,24		129,84	143	
		Накладные расходы	%	-		546,67	601	
		Сметная прибыль	%	8		255,37	281	
11	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка/сульфатостойкий бетон/	шт. сборных конструкций		2	3471,54	6943	62,1% 1465
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,937	1,874	792,79	1486	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	0,8964	975,15	874	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1179,91	2360	
8. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,145	3149,56	457	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0725	0,145	1141,82	165,56
8. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	0,534	2884,83	1540	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,267	0,534	980,33	523,50
8. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,2174	1792,3	390	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,1087	0,2174	851,28	185,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1193,42	2387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 6	21-020101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0094	15617,56	147	
8. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,059	11568,08	683	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				414,66	829	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2350,92	4702	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3083,64	6167	
		НР второго уровня	%	4,24		130,75	261	
		Накладные расходы	%	-		863,47	1727	
		Сметная прибыль	%	8		257,15	514	
12	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	м3		1,086	21455,21	23300	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19057,88	20697	
		НР второго уровня	%	4,24		808,05	878	
		Накладные расходы	%	-		808,05	878	
		Сметная прибыль	%	8		1589,27	1726	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	57764	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	57764	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	2376	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	32718	.
Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	20697	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	22601	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	19332	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	3269	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	6429	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	86794	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	44	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	32718	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	86794	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	44	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	32718	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	.	3851057	.
в том числе:		.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	.	71571	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	.	43257	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	.	14911	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	27961	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	3708268	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	42343	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	3893400	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	165080	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	[illegible]	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	[illegible]	.
		ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	.	[illegible]	.

Технадзор:
ТОО «Курылыста экспертиза» Белецкий Ю.В.

Заместитель Председателя Правления: Муханбеткали А.Ж.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.