Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта-Наружные сети электроснабжения КЛ-10кВ

А К Т N7
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017год (лок.см. №4-2-1)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

| № п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту | Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Земляные работы | | | | | | |
| 1 | 11-010101-0502 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами | м3 грунта | | 78,768 | 57,83 | 4555 | 59,1% / 675 |
| 1. 1 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01478 | 1,164 | 980,33 | 1141 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 14,49 | 1141 | |
| 1. 2 | 31-010206-0301 | -Экскаваторы шнекороторные на тракторе, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00739 | 0,582096 | 5792,42 | 3372 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | | 0,01478 | 1,164192 | 980,33 | 1141,29 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 42,81 | 3372 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 42,81 | 3372 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 51,37 | 4046 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2,18 | 172 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 10,74 | 846 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4,28 | 337 | |
| 2 | 11-010205- | -Грунты 2 группы. Разработка вручную в | м3 грунта | | 8,752 | 2453,68 | 21475 | 59,1% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 | траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен | | | | | | 7086 |
| Кзтр=1,2 | | коэффициент к затратам труда - 1,2 | | | | | | |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8) | чел-ч | 1,848 | 16,174 | 741,29 | 11989 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1369,9 | 11989 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1369,9 | 11989 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2179,52 | 19075 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 92,41 | 809 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 902,02 | 7895 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 181,75 | 1591 | |
| 3 | 11-010104-0502 РСНБ РК 2015 | -Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 53,488 | 31,64 | 1692 | 59,1% 220 |
| 3. 1 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0061 | 0,326277 | 1141,82 | 373 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 6,97 | 373 | |
| 3. 2 | 31-010101-0104 | -Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 0,0061 | 0,326277 | 3932,34 | 1283 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0061 | 0,326277 | 1141,82 | | 372,55 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 23,99 | 1283 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 23,99 | 1283 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 28,1 | 1503 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,19 | 64 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 5,31 | 284 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,34 | 125 | |
| 4 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 13,372 | 1173,25 | 15689 | 59,1% 5177 |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7) | чел-ч | 0,972 | 12,998 | 673,9 | 8759 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 655,03 | 8759 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 655,03 | 8759 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1042,15 | 13936 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 44,19 | 591 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 431,31 | 5767 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 86,91 | 1162 | |
| 5 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | -Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 53,488 | 195,29 | 10446 | 59,1% 2877 |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1) | чел-ч | 0,108 | 5,777 | 635,75 | 3673 | |
| 5. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02625 | 1,404 | 851,28 | 1195 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 91,01 | 4868 | |
| 5. 3 | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 1,404 | 1897,76 | 2665 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02625 | 1,404 | 851,28 | 1195,20 | |
| 5. 4 | 34-030402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 5,616 | 11,48 | 64 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 51,02 | 2729 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 119,68 | 6402 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 173,47 | 9278 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7,36 | 393 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 61,14 | 3270 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14,47 | 774 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | . | . | . | . | 31805 | . |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 31805 | . |
| Всего заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 27130 | . |
| Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 18062 | . |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | . | . | . | . | 16034 | . |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | . | . | . | . | 2028 | . |
| Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 3989 | . |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 53856 | . |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 38 | . |
| Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 27130 | . |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | . | . | . | . | 53856 | . |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 38 | . |
| Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 27130 | . |

## РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы и оборудование

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13-080201-0205 РСНБ РК 2015 | -Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | | 215 | 610,51 | 131260 | 42,8% 22782 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 0,19 | 40,85 | 851,28 | 34775 | |
| 6. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0982 | 21,113 | 874,05 | 18454 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 247,57 | 53229 | |
| 6. 3 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0243 | 5,225 | 3333,4 | 17415 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0243 | 5,225 | 1141,82 | 5966,01 | |
| 6. 4 | 31-050402-0308 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,0496 | 10,664 | 2272,98 | 24239 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0496 | 10,664 | 754,01 | 8040,76 | |
| 6. 5 | 31-050401-0103 | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 0,0496 | 10,664 | 10,95 | 117 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 6. 6 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0243 | 5,225 | 2292,32 | 11976 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0243 | 5,225 | 851,28 | 4447,94 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 249,99 | 53747 | |
| 6. 7 | 21-050106-9908 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00001 | 0,00215 | 195525,79 | 420 | |
| 6. 8 | 21-050201-0124 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | т | 0,0001 | 0,0215 | 169126,21 | 3636 | |
| 6. 9 | 21-050307-0210 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0004 | 0,086 | 323,98 | 28 | |
| 6.10 | 21-050402-0201 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 | т | 0,000008 | 0,00172 | 281414,94 | 484 | |
| 6.11 | 21-130809-1301 | Лента К226 | 100 м | 0,000096 | 0,02064 | 1671,45 | 34 | |
| 6.12 | 21-130816-0202 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,00041 | 0,08815 | 2673,62 | 236 | |
| 6.13 | 24-040207-3932 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,000083 | 0,017888 | 361,08 | 6 | |
| 6.14 | 22-040201-0601 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0025 | 0,5375 | 567,7 | 305 | |
| 6.15 | 22-040501-0803 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,0006 | 0,129 | 1082,43 | 140 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 24,6 | 5290 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 436,34 | 93812 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 542,3 | 116594 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 22,99 | 4944 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 128,96 | 27725 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 45,22 | 9723 | |
| 7 | 13-080201-0301 РСНБ РК 2015 | -Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | | 215 | 446,07 | 95905 | 42,8% 13852 |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 0,06 | 12,9 | 851,28 | 10982 | |
| 7. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0998 | 21,457 | 996,55 | 21383 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 150,53 | 32364 | |
| 7. 3 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0499 | 10,728 | 3333,4 | 35762 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0499 | 10,728 | 1141,82 | 12249,44 | |
| 7. 4 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0499 | 10,728 | 2292,32 | 24593 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0499 | 10,728 | 851,28 | 9132,53 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 280,72 | 60356 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 331,8 | 71337 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 396,23 | 85189 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16,8 | 3612 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 81,23 | 17464 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 33,04 | 7104 | |
| 8 | 13-080201-0401 РСНБ РК 2015 | -Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | м кабеля | | 215 | 391,37 | 84144 | 42,8% 12476 |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 0,06 | 12,9 | 851,28 | 10982 | |
| 8. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0848 | 18,232 | 996,55 | 18169 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 135,58 | 29151 | |
| 8. 3 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0424 | 9,116 | 3333,4 | 30387 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0424 | 9,116 | 1141,82 | 10408,83 | |
| 8. 4 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0424 | 9,116 | 2292,32 | 20897 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0424 | | 9,116 | 851,28 | 7760,27 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 238,53 | 51284 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 289,61 | 62266 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 347,64 | 74742 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14,74 | 3169 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 72,77 | 15646 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 28,99 | 6233 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | . | . | . | . | 227415 | . |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | . | . | . | . | 227415 | . |
| | | Материалы - | Тенге | . | . | . | . | 5290 | . |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 114744 | . |
| | | Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 60835 | . |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | . | . | . | . | 49110 | . |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | . | . | . | . | 11725 | . |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 23060 | . |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | . | . | . | . | 311310 | . |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 127 | . |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 114744 | . |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | . | . | . | . | 311310 | . |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 127 | . |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 114744 | . |
| | | РАЗДЕЛ 3. Материалы | | | | | | |
| 10 | 23-060109-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73<br>7,456 Т | км | | 0,2193 | 3316820,76 | 727379 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2946210,99 | 646104 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 124919,35 | 27395 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 124919,35 | 27395 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 245690,43 | 53880 | |
| 11 | ТОО"АЛПРОФ-ЭЛЕКТРО",КАЗАХСТАН | -Муфта концевая эпоксидная 3КНТп-10-70-120ЭРГ | шт | | 2 | 10560,33 | 21121 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 9380,36 | 18761 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 397,73 | 795 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | - | | 397,73 | 795 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 782,25 | 1564 | |
| 12 | 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 3,75 Т | 1000 шт. | | 1,622 | 44755,34 | 72593 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 39754,54 | 64482 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1685,59 | 2734 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1685,59 | 2734 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3315,21 | 5377 | |
| 13 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Песок природный ГОСТ 8736-93 1,5 Т | м3 | | 17,505 | 1434,42 | 25109 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1274,14 | 22304 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 54,02 | 946 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 54,02 | 946 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 106,25 | 1860 | |
| 14 | ТОО"НПО Протэкт",Казахстан | -Сигнальная лента "Осторожно кабель" ЛСЭ-300 | м | | 200 | 96,5 | 19299 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 85,71 | 17143 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,63 | 727 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 3,63 | 727 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,15 | 1430 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | . | . | . | . | 768793 | . |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | . | . | . | . | 682008 | . |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | . | . | . | . | 682008 | . |
| Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 28917 | . |
| Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 56874 | . |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | . | . | . | . | 767799 | . |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 86786 | . |
| Местные материалы - | Тенге | . | . | . | . | 86786 | . |
| Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 3680 | . |
| Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 7237 | . |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 97703 | . |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | . | . | . | . | 865501 | . |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты: | Тенге | . | . | . | 1028013 | . |
| | | в том числе: | - | . | . | . | . | . |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | . | . | . | 81159 | . |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | . | . | . | 172771 | . |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | . | . | . | 60715 | . |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | . | . | . | 774083 | . |
| | | - перевозка грузов | Тенге | . | . | . | 0 | . |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | . | . | . | 0 | . |
| | | Накладные расходы I уровня | Тенге | . | . | . | 65144 | . |
| | | Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | . | . | . | 1093157 | . |
| | | Накладные расходы II уровня | Тенге | . | . | . | 46350 | . |
| | | ИТОГО: | Тенге | . | . | . | 1139507 | . |
| | | Сметная прибыль | Тенге | . | . | . | [illegible] | . |
| | | ИТОГО по акту : | Тенге | . | . | . | [illegible] | . |

Технадзор:
ТОО «Курылыста экспертиза» Белецкий Ю.В.

Заместитель Председателя Правления Мұханбетқали А.Ж.

Директор ТОО «Сып»: Одиманян Г.Н.