Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта-Вертикальная планировка

А К Т N8
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017год (лок.см. №7-1-5)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		7920	5,86	46397	59,1% / 5291
1. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	7,841	1141,82	8953	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	8953	
1. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	3,01	6190,33	18630	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	3,01	1141,82	3436,88	
1. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	4,831	3579	17291	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	4,831	1141,82	5516,13	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,54	35921	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4,54	35921	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5,2	41212	
		НР второго уровня	%	4,24		0,220632	1747	
		Накладные расходы	%	-		0,888699	7038	
		Сметная прибыль	%	8		0,433937	3437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство насыпи)	м3 грунта		9853,8	45,64	449757	59,1% 58516
2. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	86,713	1141,82	99011	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,05	99011	
2. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	86,713	3932,34	340987	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0088	86,713	1141,82	99010,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				34,6	340987	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				34,6	340987	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				40,54	399502	
		НР второго уровня	%	4,24		1,72	16939	
		Накладные расходы	%	-		7,66	75454	
		Сметная прибыль	%	8		3,38	33315	
3	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (устройство насыпи)	м3 грунта		9853,8	38,38	378204	59,1% 49206
3. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	72,918	1141,82	83259	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,45	83259	
3. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0074	72,918	3932,34	286739	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0074	72,918	1141,82	83259,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,1	286739	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29,1	286739	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				34,09	335945	
		НР второго уровня	%	4,24		1,45	14244	
		Накладные расходы	%	-		6,44	63450	
		Сметная прибыль	%	8		2,84	28015	
4	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		9853,8	74,98	738846	59,1% 102909
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	154,409	1127,7	174127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,67	174127	
4. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	140,909	3579	504315	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	140,909	1141,82	160892,71	
4. 3	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	13,5	691,4	9334	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	13,5	2943,22	39733	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	13,5	980,33	13234,45	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				56,16	553381	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				56,16	553381	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				66,6	656290	
		НР второго уровня	%	4,24		2,82	27827	
		Накладные расходы	%	-		13,27	130736	
		Сметная прибыль	%	8		5,55	54729	
5	11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=9	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		9853,8	58,49	576393	59,1% 70393
5. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00137	13,5	8822,97	119108	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12,09	119108	
5. 2	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,01233	121,497	691,4	84003	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 3	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01233	121,497	2943,22	357593	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01233	121,497	980,33	119107,15	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				44,81	441597	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				44,81	441597	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				51,96	511989	
		НР второго уровня	%	4,24		2,2	21708	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		9,35	92101	
		Сметная прибыль	%	8		4,33	42696	
6	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		9853,8	70,34	693089	59,1% 105650
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0122	120,216	635,75	76428	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	120,216	851,28	102338	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,14	178765	
6. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	120,216	3360,66	404006	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0122	120,216	851,28	102337,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41	404006	
6. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	985,38	30	29561	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3	29561	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				51,76	509995	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				62,48	615646	
		НР второго уровня	%	4,24		2,65	26103	
		Накладные расходы	%	-		13,37	131754	
		Сметная прибыль	%	8		5,21	51340	
7	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в карьере для устройства насыпи	м3 грунта		8772	188,59	1654330	59,1% 265419
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,013	114,036	635,75	72498	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	329,827	1141,82	376603	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,2	449102	
7. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	82,457	3579	295113	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0094	82,457	1141,82	94151,05
7. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	247,37	3378,07	835635	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0282	247,37	1141,82	282452,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				128,9	1130747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,35088	2324,74	816	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09299	816	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				137,26	1204062	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				167,52	1469481	
		НР второго уровня	%	4,24		7,1	62306	
		Накладные расходы	%	-		37,36	327725	
		Сметная прибыль	%	8		13,97	122543	
8	41-020104-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка недостающего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		9315,864	220,57	2054755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				195,92	1825164	
		НР второго уровня	%	4,24		8,31	77387	
		Накладные расходы	%	-		8,31	77387	
		Сметная прибыль	%	8		16,34	152204	
		Растительный грунт(4620м3)						
9	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		2772	45,64	126522	59,1% ---------- 16461
9. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	24,394	1141,82	27853	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,05	27853	
9. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	24,394	3932,34	95924	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	24,394	1141,82	27853,56	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				34,6	95924	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				34,6	95924	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				40,54	112385	
		НР второго уровня	%	4,24		1,72	4765	
		Накладные расходы	%	-		7,66	21226	
		Сметная прибыль	%	8		3,38	9372	
10	11-010104-0209 РСНБ	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на	м3 грунта		2772	38,38	106394	59,1% ----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015	каждые последующие 10 м перемещения грунта						13842
10. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	20,513	1141,82	23422	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,45	23422	
10. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0074	20,513	3932,34	80663	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0074	20,513	1141,82	23422,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,1	80663	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29,1	80663	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				34,09	94506	
		НР второго уровня	%	4,24		1,45	4007	
		Накладные расходы	%	-		6,44	17849	
		Сметная прибыль	%	8		2,84	7881	
11	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка излишнего растительного грунта 4620-898=3722м3)	м3 грунта		2233,2	154,42	344855	59,1% 55310
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0106	23,672	635,75	15049	
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	68,783	1141,82	78537	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				41,91	93587	
11. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	17,196	3579	61543	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0077	17,196	1141,82	19634,74
11. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	51,587	3378,07	174264	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0231	51,587	1141,82	58903,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				105,59	235807	
11. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,066996	2324,74	156	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,069742	156	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				112,4	251013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				137,17	306322	
		НР второго уровня	%	4,24		5,82	12988	
		Накладные расходы	%	-		30,58	68298	
		Сметная прибыль	%	8		11,44	25545	
12	41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка растительного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		2679,84	68,8	184365	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				61,11	163765	
		НР второго уровня	%	4,24		2,59	6944	
		Накладные расходы	%	-		2,59	6944	
		Сметная прибыль	%	8		5,1	13657	
13	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2233,2	17,78	39711	59,1% 7016
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00272	6,074	689,79	4190	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	6,767	1135,11	7681	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,32	11871	
13. 3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,156324	1958,57	306	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,156324	851,28	133,08	
13. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	6,61	3579	23658	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	6,61	1141,82	7547,43	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,73	23964	
13. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,044664	2324,74	104	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,046495	104	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12,65	28258	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				15,8	35274	
		НР второго уровня	%	4,24		0,669716	1496	
		Накладные расходы	%	-		3,81	8511	
		Сметная прибыль	%	8		1,32	2942	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	5817468	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	168165	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	3629737	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	1100892	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	30637	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	1988929	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	[illegible]	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	[illegible]	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	[illegible]	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	[illegible]	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	[illegible]	.
		ИТОГО по акту:	Тенге	.	.	.	[illegible]	.

Технадзор:
ТОО «Курылыста экспертиза»

Белецкий Ю.В.

Заместитель Председателя Правления:

Муханбетқали А.Ж.

Директор ТОО «Сыл»

Сыдыкян Г.Н.