Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта-Административно-бытовое здание. Общестроительные работы

А К Т N9
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017год (лок.см. №2-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Изоляция стен цокольного этажа ниже нуля						
36	11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов ГКЛО	м2 стен (за вычетом проемов)		178,81	2477,25	442958	59,8% / 68148
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,7895	141,17	802,96	113354	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,607954	996,55	606	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,33	113960	
1. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,303977	3149,56	957	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,303977	1141,82	347,09	
1. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0209	3,737	18,64	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,303977	1792,3	545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,303977	851,28	258,77	
1. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0032	0,572192	182,36	104	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0119	2,128	14,75	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,55	1708	
1. 8	21-060902-0101	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	0,7774	139,007	87,76	12199	
1. 9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,101	375,608	142,27	53438	
1.10	21-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,192	213,106	17,13	3651	
1.11	21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	65,015	49,56	3222	
1.12	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,259	46,312	43,89	2033	
1.13	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	2,861	1102,57	3154	
1.14	22-030201-0305	Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	187,75	589,33	110647	
1.15	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,006	1,073	187,89	202	
1.16	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	82,771	133,35	11038	
1.17	21-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,858	511,093	1,02	521	
1.18	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,035762	142,71	5	
1.19	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	60,187	47,95	2886	
1.20	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	161,465	37,75	6095	
1.21	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,061	189,628	6,13	1162	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1175,85	210253	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1819,33	325315	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2200,45	393463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		93,3	16683	
		Накладные расходы	%	-		474,42	84831	
		Сметная прибыль	%	8		183,5	32812	
37	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		17,88	41757,25	746620	55,3% 174488
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20,04	358,315	851,28	305027	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	12,337	851,28	10502	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17647,03	315529	
2. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	12,874	73,85	951	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	12,516	521,18	6523	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	12,337	1792,3	22112	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	12,337	851,28	10502,24	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1654,68	29586	
2. 6	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,894	27859,1	24906	
2. 7	21-130104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60т		0,12	2,146	48846,78	104806	
2. 8	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	35,76	298,59	10678	
2. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	69,732	196,55	13706	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8618,29	154095	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27332,63	488707	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				37091,44	663195	
		НР второго уровня	%	4,24		1572,68	28119	
		Накладные расходы	%	-		11331,49	202607	
		Сметная прибыль	%	8		3093,13	55305	
38	21-110101-0109 РСНБ	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3		17,3436	25668,31	445181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012 0,175 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22800,22	395438	
		НР второго уровня	%	4,24		966,73	16767	
		Накладные расходы	%	-		966,73	16767	
		Сметная прибыль	%	8		1901,36	32976	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	.	1209460	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1209460	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	364348	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	429489	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	395438	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	304205	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	242636	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	61569	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	121093	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1634758	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	512	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	429489	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	1634758	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	512	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	429489	.
		РАЗДЕЛ 2. Монолитный цокольный пояс по оси Б							
65	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке В15(сульфат.).м3 Устройство		0,54	35843,87	19356	48,5%	1875
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	8,25	4,455	792,79	3532	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	0,390474	854,66	334	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7158,52	3866	
4. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001458	3397,21	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001458	851,28		1,24
4. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	0,265086	40,86	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
4. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	0,377838	3608,6	1363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	0,377838	851,28	321,65	
4. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,004536	3149,56	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,004536	1141,82	5,18	
4. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	1,125	179,25	202	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,006642	1792,3	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,006642	851,28	5,65	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2975,96	1607	
4. 9	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5481	17152,66	9401	
4.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		2,5	1,35	66,3	90	
4.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,004374	26037,67	114	
4.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,000216	32680,92	7	
4.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,1998	196,55	39	
4.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,00135	200244,36	270	
4.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,000648	30	0,02	
4.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	0,42066	612,84	258	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18850,45	10179	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28366,93	15318	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				31838,81	17193	
		НР второго уровня	%	4,24		1349,97	729	
		Накладные расходы	%	-		4821,85	2604	
		Сметная прибыль	%	8		2655,1	1434	
66	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,00894	187325,11	1675		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				166394,07	1488	
		НР второго уровня	%	4,24		7055,11	63	
		Накладные расходы	%	-		7055,11	63	
		Сметная прибыль	%	8		13875,93	124	
67	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,03504	176252,15	6176	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				156558,36	5486	
		НР второго уровня	%	4,24		6638,07	233	
		Накладные расходы	%	-		6638,07	233	
		Сметная прибыль	%	8		13055,71	457	
68	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,04398	22477,55	989	48,5% 276
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,742382	754,01	560	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,007477	1141,82	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12921,8	568	
7. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,007477	3149,56	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,007477	1141,82	8,54	
7. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001759	26,41	0,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
7. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,032545	215,33	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				695,83	31	
7. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,13194	91,8	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	12	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13698,91	602	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19965,99	878	
		НР второго уровня	%	4,24		846,56	37	
		Накладные расходы	%	-		7113,63	313	
		Сметная прибыль	%	8		1665	73	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	.	.	.	22894	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	22894	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	10191	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	4434	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	6973	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	3212	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	2150	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	1062	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	2089	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	28195	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	6	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	4434	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	28195	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	6	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	4434	.

РАЗДЕЛ 3. Стены

		От отм.-0,3 до 6,9м					
69	11-080201-1003 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	202,1906667	11971,38	2420501	50,8% 468323
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	5,53	1118,114	773,71	865096
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	66,723	851,28	56800
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4559,54	921896
8. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,33	66,723	3608,6	240776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	66,723	851,28	56799,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1190,84	240776
8. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ	м3	0,207	41,853	13665,73	571958

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		28013-98						
8. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,101095	17468	1766	
8. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	70,767	30	2123	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2848,04	575847	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8317,49	1681720	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				10633,74	2150043	
		НР второго уровня	%	4,24		450,87	91162	
		Накладные расходы	%	-		2767,12	559485	
		Сметная прибыль	%	8		886,77	179296	
70	21-030102-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015(керамический) 4,8 Т	1000 шт.	38,9217033		48224,23	1876969	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				42835,83	1667243	
		НР второго уровня	%	4,24		1816,24	70691	
		Накладные расходы	%	-		1816,24	70691	
		Сметная прибыль	%	8		3572,17	139035	
71	ТОО "БК-Маркет",Казахстан	Кирпич керамический утолщенный лицевой полнотелый М-100, размер 250х120х88мм 4,8 КГ	шт	20239,285733		85,64	1733305	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				76,07	1539631	
		НР второго уровня	%	4,24		3,23	65280	
		Накладные расходы	%	-		3,23	65280	
		Сметная прибыль	%	8		6,34	128393	
Утепление стен								
75	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности стен. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции		55,77	14595,45	813988	55,3% ---------- 251009
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	9,47	528,142	831,57	439187	
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	17,289	851,28	14718	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8138,86	453904	
11. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,45	25,097	73,85	1853	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 4	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	17,289	1792,3	30987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	17,289	851,28	14717,78	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				588,85	32840	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8463,81	472027	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				12964,61	723036	
		НР второго уровня	%	4,24		549,7	30657	
		Накладные расходы	%	-		5050,49	281666	
		Сметная прибыль	%	8		1081,14	60295	
76	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86(утеплитель ТехнолайтОптима)	м3	56,8854		13968,97	794631	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12408,13	705841	
		НР второго уровня	%	4,24		526,1	29928	
		Накладные расходы	%	-		526,1	29928	
		Сметная прибыль	%	8		1034,74	58862	
Стены внутренние толщ.380мм								
		От отм.-0,3 до 6,9м						
77	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	66,4533333		10632,42	706560	50,8% 120163
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	291,066	734,93	213913	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	26,581	851,28	22628	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3559,51	236541	
13. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	26,581	3608,6	95921	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	26,581	851,28	22627,87	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1443,44	95921	
13. 4	21-020401-2809	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	14,354	13665,73	196157	
13. 5	21-070201-0401	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ	м3	0,0005	0,033227	17468	580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8486-86						
13. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	29,239	30	877	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2973,73	197614	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7636,17	507449	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9444,39	627611	
		НР второго уровня	%	4,24		400,44	26611	
		Накладные расходы	%	-		2208,67	146774	
		Сметная прибыль	%	8		787,59	52338	
78	21-030102-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015(керамический) 4,8 Т	1000 шт.	19,4442453		48224,23	937684	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				42835,83	832910	
		НР второго уровня	%	4,24		1816,24	35315	
		Накладные расходы	%	-		1816,24	35315	
		Сметная прибыль	%	8		3572,17	69458	
		Армирование кладки стен						
84	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		1,92	302082,9	579999	50,8% 43535
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	108,288	783,25	84817	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,037	851,28	883	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44634,99	85699	
15. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,4416	3608,6	1594	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,23	0,4416	851,28	375,93
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,5952	1792,3	1067	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,31	0,5952	851,28	506,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1385,59	2660	
15. 5	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	1	1,92	200093,76	384180	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				200093,76	384180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				245654,65	471657	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				268329,23	515192	
		НР второго уровня	%	4,24		11377,16	21844	
		Накладные расходы	%	-		34051,73	65379	
		Сметная прибыль	%	8		22376,51	42963	
		Монолитный пояс на отм. +3,000						
85	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке В15(сульфат.).м3 Устройство		8	35843,87	286751	48,5%	27775
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	8,25	66	792,79	52324	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	5,785	854,66	4944	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7158,52	57268	
16. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0216	3397,21	73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0216	851,28	18,39	
16. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	3,927	40,86	160	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	5,598	3608,6	20199	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	5,598	851,28	4765,47	
16. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,0672	3149,56	212	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,0672	1141,82	76,73	
16. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	16,66	179,25	2986	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,0984	1792,3	176	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,0984	851,28	83,77	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2975,96	23808	
16. 9	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий м3 ГОСТ 7473-2010		1,015	8,12	17152,66	139280	
16.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		2,5	20	66,3	1326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,0648	26037,67	1687	
16.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,0032	32680,92	105	
16.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	2,96	196,55	582	
16.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,02	200244,36	4005	
16.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,0096	30	0,29	
16.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	6,232	612,84	3819	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18850,45	150804	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28366,93	226935	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				31838,81	254710	
		НР второго уровня	%	4,24		1349,97	10800	
		Накладные расходы	%	-		4821,85	38575	
		Сметная прибыль	%	8		2655,1	21241	
86	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,1666536		187325,11	31218	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				166394,07	27730	
		НР второго уровня	%	4,24		7055,11	1176	
		Накладные расходы	%	-		7055,11	1176	
		Сметная прибыль	%	8		13875,93	2312	
87	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,6756648		176252,15	119087	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				156558,36	105781	
		НР второго уровня	%	4,24		6638,07	4485	
		Накладные расходы	%	-		6638,07	4485	
		Сметная прибыль	%	8		13055,71	8821	
88	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,8423184		22477,55	18933	48,5% --- 5279

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	14,218	754,01	10721	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,143194	1141,82	164	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12921,8	10884	
19. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,143194	3149,56	451	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,143194	1141,82	163,50	
19. 4	34-030202-0201	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,033693	26,41	0,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
19. 5	34-010105-0101	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,623316	215,33	134	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				695,83	586	
19. 6	21-050307-1008	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,527	91,8	232	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	232	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13698,91	11539	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19965,99	16818	
		НР второго уровня	%	4,24		846,56	713	
		Накладные расходы	%	-		7113,63	5992	
		Сметная прибыль	%	8		1665	1402	
Вентканалы								
89	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	5,4666667		11001,66	60142	50,8% 9885
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	23,944	734,93	17597	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	2,187	851,28	1861	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3559,51	19459	
20. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	2,187	3608,6	7891	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,4	2,187	851,28	1861,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1443,44	7891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,312	13665,73	17929	
20. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,002733	17468	48	
20. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	2,405	30	72	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3301,71	18049	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7964,14	43537	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9772,37	53422	
		НР второго уровня	%	4,24		414,35	2265	
		Накладные расходы	%	-		2222,58	12150	
		Сметная прибыль	%	8		814,94	4455	
90	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 3,75 Т	1000 шт.	2,0773333		44755,34	92972	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				39754,54	82583	
		НР второго уровня	%	4,24		1685,59	3502	
		Накладные расходы	%	-		1685,59	3502	
		Сметная прибыль	%	8		3315,21	6887	
91	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-глиняным раствором стен вентканалов	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,5333333		581,01	24712	54,8% 6716
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,37	15,737	773,71	12176	
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,106333	754,01	80	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				288,16	12256	
22. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,106333	1412,75	150	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,106333	754,01	80,18	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,53	150	
22. 4	21-020401-2814	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	0,2552	11396,12	2908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				68,38	2908	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				358,18	15235	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				516,09	21951	
		НР второго уровня	%	4,24		21,88	931	
		Накладные расходы	%	-		179,79	7647	
		Сметная прибыль	%	8		43,04	1831	
		Перемычки						
		Перемычки железобетонные						
95	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка сборных конструкций	шт.		76	438,13	33298	62,1% 7132
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	11,248	773,71	8703	
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	3,268	851,28	2782	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				151,11	11485	
23. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	3,131	3608,6	11299	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	3,131	851,28	2665,36	
23. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,1368	1792,3	245	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,1368	851,28	116,46	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				151,9	11544	
23. 5	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,19	11568,08	2198	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,92	2198	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				295,33	22445	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				389,17	29577	
		НР второго уровня	%	4,24		16,5	1254	
		Накладные расходы	%	-		110,34	8386	
		Сметная прибыль	%	8		32,45	2466	
96	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 2,5 Т	м3		2,481	69445,37	172294	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				61685,79	153042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		2615,48	6489	
		Накладные расходы	%	-		2615,48	6489	
		Сметная прибыль	%	8		5144,1	12763	
		Перемычки металлические						
		Перемычка ПР3(6шт)						
97	11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Металлические перемычки. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		0,526	44604,47	23462	60,9% 6856
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	23,3	12,256	851,28	10433	
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,5	0,789	1044,97	824	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21402,28	11258	
25. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,1052	11,78	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
25. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1	0,526	3333,4	1753	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1	0,526	1141,82	600,60	
25. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	0,1578	24,61	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
25. 6	34-010102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	4,7	2,472	50,02	124	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
25. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7	3,682	179,25	660	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
25. 8	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,263	2292,32	603	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,263	851,28	223,89	
25. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,2	0,6312	17,05	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5999,6	3156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,3156	181,11	57	
25.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,1052	91,05	10	
25.12	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	0,001683	195385,08	329	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				752,11	396	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				26586,54	13985	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				39620,53	20840	
		НР второго уровня	%	4,24		1679,91	884	
		Накладные расходы	%	-		14713,9	7740	
		Сметная прибыль	%	8		3304,03	1738	
98	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Перемычки металлические. Монтаж	т конструкций		0,526	33257,19	17493	60,9% 4066
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	14,1	7,417	773,71	5738	
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	0,840548	1117,04	939	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12694,35	6677	
26. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,30508	331,97	101	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
26. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,06838	3149,56	215	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,06838	1141,82	78,08	
26. 5	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,62594	5493,73	3439	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,62594	1141,82	714,71	
26. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,046288	5471,95	253	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,046288	1319,19	61,06	
26. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,09994	1792,3	179	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,09994	851,28	85,08	
26. 8	31-060202-	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,35242	17,05	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0501							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7973,02	4194	
26. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,00102	249573,03	255	
26.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,01578	66,3	1	
26.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,009836	2742,28	27	
26.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000053	327493,64	17	
26.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000542	34752,55	19	
26.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,001578	381819,66	603	
26.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00526	196,55	1	
26.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,263	181,11	48	
26.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,0789	91,05	7	
26.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000053	1774323,66	93	
26.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,001368	200244,36	274	
26.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	т	0,00031	0,000163	401465,54	65	
26.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000316	413033,85	130	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2927,97	1540	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21810,29	11472	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29541,15	15539	
		НР второго уровня	%	4,24		1252,54	659	
		Накладные расходы	%	-		8983,4	4725	
		Сметная прибыль	%	8		2463,5	1296	
99	21-050204-	Швеллеры из горячекатаного проката	т		0,46	280967,32	129245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 ГОСТ 535-2005 1 т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				249573,03	114804	
		НР второго уровня	%	4,24		10581,9	4868	
		Накладные расходы	%	-		10581,9	4868	
		Сметная прибыль	%	8		20812,39	9574	
100	21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) 1 т	т		0,066	202458,17	13362	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				179836,21	11869	
		НР второго уровня	%	4,24		7625,06	503	
		Накладные расходы	%	-		7625,06	503	
		Сметная прибыль	%	8		14996,9	990	
101	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,7333333		94,81	1871	54,2% 299
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,582133	941,55	548	
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003947	851,28	3	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,95	551	
29. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001973	3397,21	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001973	851,28		1,68
29. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001973	36,33	0,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
29. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001973	1792,3	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001973	851,28		1,68
29. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,221013	47,13	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,05	21	
29. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000296	273897,54	81	
29. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00009	0,001776	401465,54	713	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,24	794	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,07	1363	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				84,21	1662	
		НР второго уровня	%	4,24		3,57	70	
		Накладные расходы	%	-		18,72	369	
		Сметная прибыль	%	8		7,02	139	
102	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза.	м2	19,7333333		146,66	2894	54,2% 369
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,84064	802,96	675	
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003947	1702,55	7	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,55	682	
30. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003947	3397,21	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003947	851,28	3,36	
30. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,003947	36,33	0,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003947	1792,3	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003947	851,28	3,36	
30. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,256533	47,13	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,66	33	
30. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000553	356131,77	197	
30. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,003552	365070,25	1297	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				75,68	1494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				111,55	2201	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				130,27	2571	
		НР второго уровня	%	4,24		5,52	109	
		Накладные расходы	%	-		24,25	478	
		Сметная прибыль	%	8		10,86	214	
		Поз.8,9						
114	11-061601-0601 РСНБ РК 2015	-Стены. Установка арматуры над отверстиями массой одного элемента до 20 кг	т	0,0067359	36637,62	247		48,5%
								67
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	28,29	0,190559	702,51	134	
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,713	0,004803	887,96	4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20507,12	138	
31. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,493	0,003321	3608,6	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,493	0,003321	851,28		2,83
31. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,09	0,000606	3149,56	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,000606	1141,82		0,69
31. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,13	0,000876	1792,3	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,000876	851,28		0,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2295,5	15	
31. 6	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	0,026944	107,1	3	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				428,4	3	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22597,91	152	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				32543,86	219	
		НР второго уровня	%	4,24		1379,86	9	
		Накладные расходы	%	-		11325,81	76	
		Сметная прибыль	%	8		2713,9	18	
115	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах	-Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 1 Т	т	0,0067364	202704,24	1365		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	II квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				180054,79	1213	
		НР второго уровня	%	4,24		7634,32	51	
		Накладные расходы	%	-		7634,32	51	
		Сметная прибыль	%	8		15015,13	101	
116	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,1085271	94,81	105	54,2%
								17
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,032702	941,55	31	
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000222	851,13	0,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,95	31	
33. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000111	3397,21	0,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000111	851,28		0,09
33. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000111	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
33. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000111	1792,3	0,2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000111	851,28		0,09
33. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,012415	47,13	0,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,05	1	
33. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000017	273897,54	5	
33. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00009	0,0001	401465,54	40	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,24	45	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,07	77	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				84,21	93	
		НР второго уровня	%	4,24		3,57	4	
		Накладные расходы	%	-		18,72	21	
		Сметная прибыль	%	8		7,02	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза.	м2		1,1085271	146,66	163	54,2% 21
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,047223	802,96	38	
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000222	1702,71	0,38	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,55	38	
34. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000222	3397,21	0,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000222	851,28	0,19	
34. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000222	36,33	0,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000222	1792,3	0,4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000222	851,28	0,19	
34. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,014411	47,13	0,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,66	2	
34. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000031	356131,77	11	
34. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,0002	365070,25	73	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				75,68	84	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				111,55	124	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				130,27	144	
		НР второго уровня	%	4,24		5,52	6	
		Накладные расходы	%	-		24,25	27	
		Сметная прибыль	%	8		10,86	12	
		Перекрытие и покрытие						
118	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8	5786,02	46288		62,1% 9088
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	2,1	16,8	802,96	13490	
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1682	1,346	851,28	1145	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1829,4	14635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	1,232	3608,6	4446	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,154	1,232	851,28	1048,78
35. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0142	0,1136	1792,3	204	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0142	0,1136	851,28	96,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				581,18	4649	
35. 5	21-020101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0413	0,3304	17859,71	5901	
35. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0176	0,1408	11568,08	1629	
35. 7	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0043	0,0344	153644,07	5285	
35. 8	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0033	0,0264	26037,67	687	
35. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,013	0,104	196,55	20	
35.10	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00008	0,00064	267220,42	171	
35.11	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,64	304,17	195	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1736,06	13889	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4003,46	32028	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5139,51	41116	
		НР второго уровня	%	4,24		217,92	1743	
		Накладные расходы	%	-		1353,97	10832	
		Сметная прибыль	%	8		428,59	3429	
119	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		35	7487,11	262049	62,1% 52003
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	2,74	95,9	802,96	77004	
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	7,913	851,28	6737	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2392,58	83740	
36. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	6,93	3608,6	25008	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,198	6,93	851,28	5899,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0281	0,9835	1792,3	1763	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0281	0,9835	851,28	837,23	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				764,87	26770	
36. 5	21-020101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,065	2,275	17859,71	40631	
36. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0206	0,721	11568,08	8341	
36. 7	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0043	0,1505	153644,07	23123	
36. 8	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0033	0,1155	26037,67	3007	
36. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,013	0,455	196,55	89	
36.10	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00009	0,00315	267220,42	842	
36.11	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	3,15	304,17	958	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2199,76	76992	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5164,73	180766	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6650,53	232769	
		НР второго уровня	%	4,24		281,98	9869	
		Накладные расходы	%	-		1767,78	61872	
		Сметная прибыль	%	8		554,6	19411	
120	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 0,295 Т	м2	399,6570992		4550,03	1818454	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4041,63	1615266	
		НР второго уровня	%	4,24		171,37	68487	
		Накладные расходы	%	-		171,37	68487	
		Сметная прибыль	%	8		337,04	134700	
121	11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки БМ. Монтаж	т конструкций		2,68384	50242,12	134842	60,9% 29758

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	16,29	43,72	902,77	39469	
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,938	7,885	1191,4	9394	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18206,45	48863	
38. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,43	1,154	331,97	383	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 4	31-050101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,57	1,53	6698,25	10247	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,57	1,53	980,33	1499,90	
38. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	0,563606	3149,56	1775	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,563606	1141,82	643,54	
38. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	1,848	4,96	5471,95	27139	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,848	4,96	1319,19	6543,18	
38. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,16	0,429414	24,61	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,83199	1792,3	1491	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,83199	851,28	708,26	
38. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,38	6,388	17,05	109	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15334,45	41155	
38.10	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,005207	249573,03	1299	
38.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,03	0,080515	66,3	5	
38.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром	10 м	0,0187	0,050188	2742,28	138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)						
38.13	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	ит	0,0005	0,001342	327493,64	439	
38.14	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,002764	34752,55	96	
38.15	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031	0,00832	381819,66	3177	
38.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,026838	196,55	5	
38.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	5,233	181,11	948	
38.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	1,583	91,05	144	
38.19	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000268	1774323,66	476	
38.20	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	0,00832	200244,36	1666	
38.21	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000832	401465,54	334	
38.22	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00161	413033,85	665	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3499,94	9393	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				33540,51	90017	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				44628,24	119775	
		НР второго уровня	%	4,24		1892,24	5078	
		Накладные расходы	%	-		12979,97	34836	
		Сметная прибыль	%	8		3721,64	9988	
122	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т 1 Т	т		0,07697	389863,63	30008	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				346301,65	26655	
		НР второго уровня	%	4,24		14683,19	1130	
		Накладные расходы	%	-		14683,19	1130	
		Сметная прибыль	%	8		28878,79	2223	
123	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т 1 Т	т		2,6069	368689,72	961137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				327493,64	853743	
		НР второго уровня	%	4,24		13885,73	36199	
		Накладные расходы	%	-		13885,73	36199	
		Сметная прибыль	%	8		27310,35	71195	
124	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка (Опрные подушки под БМ)	шт. сборных конструкций		13	1983,77	25789	62,1% 6743
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,03	13,39	802,96	10752	
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,1248	851,28	106	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				835,22	10858	
41. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,1248	3608,6	450	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,1248	851,28	106,24	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				34,64	450	
41. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,429	11568,08	4963	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				381,75	4963	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1243,44	16165	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1762,11	22907	
		НР второго уровня	%	4,24		74,71	971	
		Накладные расходы	%	-		593,39	7714	
		Сметная прибыль	%	8		146,95	1910	
125	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т 1 т	т		0,65	389863,63	253411	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				346301,65	225096	
		НР второго уровня	%	4,24		14683,19	9544	
		Накладные расходы	%	-		14683,19	9544	
		Сметная прибыль	%	8		28878,79	18771	
126	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза.	м2		85,51	146,66	12541	54,2% 1601
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	3,643	802,96	2925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,017102	1702,56	29	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,55	2954	
43. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,017102	3397,21	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,017102	851,28	14,56	
43. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,017102	36,33	0,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
43. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,017102	1792,3	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,017102	851,28	14,56	
43. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,112	47,13	52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,66	142	
43. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,002394	356131,77	853	
43. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,015392	365070,25	5619	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				75,68	6472	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				111,55	9538	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				130,27	11140	
		НР второго уровня	%	4,24		5,52	472	
		Накладные расходы	%	-		24,25	2073	
		Сметная прибыль	%	8		10,86	929	
127	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Набетонки на балки БМ из бетона В15. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,2266667		37157,59	45580	48,5% 3821
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	8,06	9,887	763,54	7549	
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,382352	860,04	329	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6422,21	7878	
44. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003312	3397,21	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003312	851,28	2,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,588309	12,47	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,350336	3608,6	1264	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,350336	851,28	298,23	
44. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,011531	3149,56	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,011531	1141,82	13,17	
44. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,056427	62,65	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,017173	1792,3	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,017173	851,28	14,62	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1103,35	1353	
44. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,245	16410,69	20432	
44.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,142293	107,1	15	
44.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	ит	0,005	0,006133	346301,65	2124	
44.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,012144	39471,07	479	
44.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,076299	27859,1	2126	
44.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,006501	26037,67	169	
44.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,032016	26037,67	834	
44.16	21-130102-	Известь строительная негашеная комовая,	т	0,00086	0,001055	32680,92	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0801	сорт 1, ГОСТ 9179-77						
44.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,969067	196,55	190	
44.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,005262	6598,38	35	
44.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,034347	19717,62	677	
44.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,003153	30	0,09	
44.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,056	612,84	647	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22633,48	27764	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29890,96	36666	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33005,73	40487	
		НР второго уровня	%	4,24		1399,44	1717	
		Накладные расходы	%	-		4514,21	5537	
		Сметная прибыль	%	8		2752,41	3376	
128	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(Анкера А1,А2,А3,А4). Установка	т стальных элементов	0,12424	496991,45	61746	62,1%	3042
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	42,7	5,305	902,77	4789	
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,127967	851,28	109	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39425,1	4898	
45. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	2,64	179,25	473	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
45. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,127967	1792,3	229	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,127967	851,28	108,94	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5655,13	703	
45. 5	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массойт не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1	0,12424	364885,99	45333		
45. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00497	197175,18	980	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				372773	46313	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				416976,41	51805	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				441459,39	54847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		18717,88	2326	
		Накладные расходы	%	-		43200,86	5367	
		Сметная прибыль	%	8		36814,18	4574	
129	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	-Заделки анкеров из бетона В15. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		0,2	37157,59	7432	48,5% 623
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	8,06	1,612	763,54	1231	
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,06234	860,04	54	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6422,21	1284	
46. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00054	3397,21	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0027	0,00054	851,28	0,46
46. 4	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,09592	12,47	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
46. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,05712	3608,6	206	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,2856	0,05712	851,28	48,63
46. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,00188	3149,56	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0094	0,00188	1141,82	2,15
46. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,0092	62,65	0,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
46. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0028	1792,3	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,014	0,0028	851,28	2,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1103,35	221	
46. 9	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,203	16410,69	3331	
46.10	21-050307-1007	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,0232	107,1	2	
46.11	21-060801-0101	-Отдельные конструктивные элементы зданий сооружений с преобладанием горячекатаных	т	0,005	0,001	346301,65	346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т						
46.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,00198	39471,07	78	
46.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,01244	27859,1	347	
46.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,00106	26037,67	28	
46.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,00522	26037,67	136	
46.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000172	32680,92	6	
46.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,158	196,55	31	
46.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,000858	6598,38	6	
46.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,0056	19717,62	110	
46.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,000514	30	0,02	
46.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,1722	612,84	106	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22633,48	4527	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29890,96	5978	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33005,73	6601	
		НР второго уровня	%	4,24		1399,44	280	
		Накладные расходы	%	-		4514,21	903	
		Сметная прибыль	%	8		2752,41	550	
130	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Монолитные участки МУ-1,МУ-2. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		7,2	31259,88	225071	48,5% 16099
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	5,75	41,4	763,54	31611	
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2559	1,842	859,11	1583	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4610,2	33193	
47. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01944	3397,21	66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0027	0,01944	851,28	16,55
47. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3427	2,467	12,47	31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
47. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2359	1,698	3608,6	6129	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2359	1,698	851,28	1445,47	
47. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0069	0,04968	3149,56	156	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	0,04968	1141,82	56,73	
47. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,029	0,2088	62,65	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
47. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0104	0,07488	1792,3	134	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0104	0,07488	851,28	63,74	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				906,9	6530	
47. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,308	16410,69	119929	
47.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,063	0,4536	107,1	49	
47.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0024	0,01728	346301,65	5984	
47.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,0432	39471,07	1705	
47.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,038	0,2736	27859,1	7622	
47.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0032	0,02304	26037,67	600	
47.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	0,1152	26037,67	3000	
47.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00043	0,003096	32680,92	101	
47.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,71	5,112	196,55	1005	
47.18	21-130803-	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00215	0,01548	6598,38	102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47.19	1101 21-070510- 0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,023	0,1656	19717,62	3265	
47.20	21-130703- 1405	Вода техническая	м3	0,00128	0,009216	30	0,28	
47.21	27-010101- 0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,526	3,787	612,84	2321	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20233,8	145683	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25531,06	183824	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				27767,01	199922	
		НР второго уровня	%	4,24		1177,32	8477	
		Накладные расходы	%	-		3413,27	24576	
		Сметная прибыль	%	8		2315,55	16672	
131	21-050301- 0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,10278	187325,11	19253	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				166394,07	17102	
		НР второго уровня	%	4,24		7055,11	725	
		Накладные расходы	%	-		7055,11	725	
		Сметная прибыль	%	8		13875,93	1426	
132	21-050301- 0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,3745	176252,15	66006	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				156558,36	58631	
		НР второго уровня	%	4,24		6638,07	2486	
		Накладные расходы	%	-		6638,07	2486	
		Сметная прибыль	%	8		13055,71	4889	
133	11-060301- 0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,47728	22477,55	10728	48,5% --- 2991
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	8,056	754,01	6075	
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,081138	1141,82	93	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12921,8	6167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,081138	3149,56	256	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,081138	1141,82	92,64	
50. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,019091	26,41	0,5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
50. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,353187	215,33	76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				695,83	332	
50. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,432	91,8	131	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	131	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13698,91	6538	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19965,99	9529	
		НР второго уровня	%	4,24		846,56	404	
		Накладные расходы	%	-		7113,63	3395	
		Сметная прибыль	%	8		1665	795	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	12134385	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	10913417	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	1660985	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	1976442	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	1042971	.
Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	5890677	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	1543282	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	1036601	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	506681	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	996536	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	13453235	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	2509	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	1976442	.
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	1220968	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	11329	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	66798	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	1105494	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	94174	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	40680	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	53494	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	105211	.
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	1420353	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	73	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	66798	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	14873588	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	2582	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	2043240	.
		РАЗДЕЛ 4. Перегородки толщиной 120мм							
192	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	-Перегородки армированные из кирпича керамического одинарного рядового полнотелого марки М100,размерами 250 мм х120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)		361,01	4786,37	1727927	50,8%	204329
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,43	516,244	754,01	389253		
51. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	15,235	851,28	12969		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1114,16	402222		
51. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	14,838	3608,6	53543		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	14,838	851,28	12631,29		
51. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,397111	1792,3	712		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,397111	851,28	338,05		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				150,28	54254		
51. 5	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	8,303	12871,37	106874		
51. 6	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	18,195	39754,54	723330		
51. 7	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,324909	166394,07	54063		
51. 8	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,008303	205870,68	1709		
51. 9	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,057762	17468	1009		
51.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	1,083	30	32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2457,04	887018	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3685,56	1330526	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4251,56	1534854	
		НР второго уровня	%	4,24		180,27	65078	
		Накладные расходы	%	-		746,26	269407	
		Сметная прибыль	%	8		354,55	127995	
193	11-080201-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные из силикатного кирпича толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)-керамический	372,0933333		2497,37	929255	50,8% 210602
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,43	532,093	754,01	401204	
52. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	15,702	851,28	13367	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1114,16	414571	
52. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	15,293	3608,6	55186	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	15,293	851,28	13018,63	
52. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,409303	1792,3	734	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,409303	851,28	348,43	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				150,28	55920	
52. 5	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	7,702	12871,37	99140	
52. 6	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,334884	166394,07	55723	
52. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,008558	205870,68	1762	
52. 8	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,059535	17468	1040	
52. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	1,116	30	33	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				423,81	157698	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1652,33	614821	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2218,32	825423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		94,06	34998	
		Накладные расходы	%	-		660,05	245600	
		Сметная прибыль	%	8		184,99	68834	
194	21-030102-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 (керамический) 4,8 Т	1000 шт.	14,4401981		48224,23	696368	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				42835,83	618558	
		НР второго уровня	%	4,24		1816,24	26227	
		Накладные расходы	%	-		1816,24	26227	
		Сметная прибыль	%	8		3572,17	51583	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге	.	.	.	.	2563905	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	2563905	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	1044715	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	816793	.
		Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	618558	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	541234	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	414931	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	126303	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	248411	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	3353549	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	1079	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	816793	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	.	3353549	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	1079	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	816793	.
		РАЗДЕЛ 5. Лестница Л2							
274	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,17084		76107,77	13002	60,9% 3037
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	28,9	4,937	831,57	4106	
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,896227	983,61	882	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29192,41	4987	
54. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	1,468	331,97	487	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,146922	20,01	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
54. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,020501	3149,56	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,020501	1141,82	23,41	
54. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,831991	2884,83	2400	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,831991	980,33	815,63	
54. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,011275	5471,95	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,011275	1319,19	14,87	
54. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,049544	24,61	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
54. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,066628	186,95	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
54.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,03246	1792,3	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,03246	851,28	27,63	
54.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,287011	17,05	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18106,28	3093	
54.12	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000331	249573,03	83	
54.13	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,03	0,005125	66,3	0,34	
54.14	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с.,	10 м	0,0187	0,003195	2742,28	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)						
54.15	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	ит	0,001	0,000171	327493,64	56	
54.16	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000176	34752,55	6	
54.17	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,002289	381819,66	874	
54.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001708	196,55	0,34	
54.19	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,234051	181,11	42	
54.20	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,070044	91,05	6	
54.21	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000017	1774323,66	30	
54.22	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000683	208172,82	142	
54.23	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00031	0,000053	401465,54	21	
54.24	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000103	413033,85	42	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7686,93	1313	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				49825,58	8512	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				67603,76	11549	
		НР второго уровня	%	4,24		2866,4	490	
		Накладные расходы	%	-		20644,58	3527	
		Сметная прибыль	%	8		5637,61	963	
275	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т 1 Т	т		0,17084	436244,78	74528	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				387500,34	66201	
		НР второго уровня	%	4,24		16430,01	2807	
		Накладные расходы	%	-		16430,01	2807	
		Сметная прибыль	%	8		32314,43	5521	
276	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м Пмл2	м3		0,1	37157,59	3716	48,5% 311

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	8,06	0,806	763,54	615	
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,03117	860,04	27	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6422,21	642	
56. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00027	3397,21	0,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00027	851,28	0,23	
56. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,04796	12,47	0,6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
56. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,02856	3608,6	103	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,02856	851,28	24,31	
56. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,00094	3149,56	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,00094	1141,82	1,07	
56. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,0046	62,65	0,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
56. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0014	1792,3	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0014	851,28	1,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1103,35	110	
56. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,1015	16410,69	1666	
56.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,0116	107,1	1	
56.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий ит сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,005	0,0005	346301,65	173	
56.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,00099	39471,07	39	
56.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,0622	0,00622	27859,1	173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86						
56.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,00053	26037,67	14	
56.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,00261	26037,67	68	
56.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000086	32680,92	3	
56.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,079	196,55	16	
56.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,000429	6598,38	3	
56.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,0028	19717,62	55	
56.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,000257	30	0,01	
56.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,0861	612,84	53	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22633,48	2263	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29890,96	2989	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33005,73	3301	
		НР второго уровня	%	4,24		1399,44	140	
		Накладные расходы	%	-		4514,21	451	
		Сметная прибыль	%	8		2752,41	275	
277	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01071	176252,15	1888	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				156558,36	1677	
		НР второго уровня	%	4,24		6638,07	71	
		Накладные расходы	%	-		6638,07	71	
		Сметная прибыль	%	8		13055,71	140	
278	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней		16,8	1663,35	27944	62,1% 9196
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,08	18,144	802,96	14569	
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,24696	967,89	239	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				881,42	14808	
58. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,09912	3149,56	312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0059	0,09912	1141,82	113,18
58. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,14784	1792,3	265	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0088	0,14784	851,28	125,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				34,35	577	
58. 5	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,042	11431,47	480	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,58	480	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				930,13	15626	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1477,49	24822	
		НР второго уровня	%	4,24		62,65	1052	
		Накладные расходы	%	-		610,01	10248	
		Сметная прибыль	%	8		123,21	2070	
279	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 100 КГ	м		16,8	2460,28	41333	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2185,38	36714	
		НР второго уровня	%	4,24		92,66	1557	
		Накладные расходы	%	-		92,66	1557	
		Сметная прибыль	%	8		182,24	3062	
281	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		12,3	94,81	1166	54,2%
								186
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,36285	941,55	342	
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00246	851,26	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,95	344	
60. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00123	3397,21	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0001	0,00123	851,28	1,05
60. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00123	36,33	0,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
60. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00123	1792,3	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00123	851,28		1,05
60. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,13776	47,13	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,05	13	
60. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000185	273897,54	51	
60. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00009	0,001107	401465,54	444	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,24	495	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,07	850	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				84,21	1036	
		НР второго уровня	%	4,24		3,57	44	
		Накладные расходы	%	-		18,72	230	
		Сметная прибыль	%	8		7,02	86	
282	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза.	м2		12,3	146,66	1804	54,2% 230
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,52398	802,96	421	
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00246	1702,56	4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,55	425	
61. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00246	3397,21	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00246	851,28		2,09
61. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00246	36,33	0,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
61. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00246	1792,3	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00246	851,28		2,09
61. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,1599	47,13	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,66	20	
61. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000344	356131,77	123	
61. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,002214	365070,25	808	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				75,68	931	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				111,55	1372	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				130,27	1602	
		НР второго уровня	%	4,24		5,52	68	
		Накладные расходы	%	-		24,25	298	
		Сметная прибыль	%	8		10,86	134	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	.	.	.	.	133941	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	59228	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	4169	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	16219	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	1677	.
Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	36714	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	12856	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	9924	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	2932	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	5767	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	77851	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	20	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	16219	.
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	74713	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	1313	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	4987	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	66201	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	6334	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	3037	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	3297	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	6484	.
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	87530	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	6	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	4987	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	.	.	.	.	165381	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	26	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	21206	.

РАЗДЕЛ 6. Проемы

Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9
283	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	17,425		3462,7	60338	59,8% 9528
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,112	19,378	773,71	14993	
62. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	1,166	805,92	939	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,36	15933	
62. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,54366	1412,75	768	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,54366	754,01	409,93	
62. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	3,419	18,64	64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
62. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,622073	1792,3	1115	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,622073	851,28	529,56	
62. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	5,268	14,75	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,18	2024	
62. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	16,031	982,75	15754	
62. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	106,641	24,49	2612	
62. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	12,372	108,14	1338	
62.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	37,289	80,69	3009	
62.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	139,4	9,87	1376	
62.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	60,465	48,98	2962	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1552,39	27050	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2529,01	44068	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3075,79	53596	
		НР второго уровня	%	4,24		130,41	2272	
		Накладные расходы	%	-		677,2	11800	
		Сметная прибыль	%	8		256,5	4469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
285	21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2		17,425	29997,65	522709	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				26645,82	464303	
		НР второго уровня	%	4,24		1129,78	19686	
		Накладные расходы	%	-		1129,78	19686	
		Сметная прибыль	%	8		2222,05	38719	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге	.	.	.	.	508371	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	508371	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	27050	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	15933	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	464303	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	31487	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	9528	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	21959	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	43189	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	583047	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	21	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	15933	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	.	583047	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	21	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	15933	.
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка						
		Стены-1						
326	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		103,28	1526,15	157621	54,8% 37192
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,74	76,427	831,57	63555	
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	5,722	754,01	4314	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				657,13	67869	
64. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	4,854	920,55	4468	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,047	4,854	754,01	3659,96
64. 4	31-050602-	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,867552	1412,75	1226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0401							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,867552	754,01	654,14	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				55,13	5694	
64. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	1,931	15382,96	29710	
64. 6	21-050308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	5,722	646,01	3696	
64. 7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,006197	19885,05	123	
64. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,123936	312,83	39	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				325,02	33568	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				995,51	102817	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1355,62	140009	
		НР второго уровня	%	4,24		57,48	5936	
		Накладные расходы	%	-		417,59	43128	
		Сметная прибыль	%	8		113,05	11676	
		Стены-4						
342	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		464,7	1526,15	709202	54,8% 167343
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,74	343,878	831,57	285959	
65. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	25,744	754,01	19412	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				657,13	305370	
65. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	21,841	920,55	20106	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	21,841	754,01	16468,33	
65. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	3,903	1412,75	5515	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	3,903	754,01	2942,90	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				55,13	25620	
65. 5	21-020402-	Раствор готовый отделочный тяжелый,	м3	0,0187	8,69	15382,96	133676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0206	цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98						
65. 6	21-050308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	25,744	646,01	16631	
65. 7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,027882	19885,05	554	
65. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,55764	312,83	174	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				325,02	151036	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				995,51	462615	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1355,62	629958	
		НР второго уровня	%	4,24		57,48	26710	
		Накладные расходы	%	-		417,59	194053	
		Сметная прибыль	%	8		113,05	52533	
		Стены-5						
349	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		360,97	1526,15	550894	54,8% 129989
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,74	267,118	831,57	222127	
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	19,998	754,01	15078	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				657,13	237206	
66. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	16,966	920,55	15618	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,047	16,966	754,01	12792,53
66. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	3,032	1412,75	4284	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0084	3,032	754,01	2286,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				55,13	19901	
66. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	6,75	15382,96	103837	
66. 6	21-050308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	19,998	646,01	12919	
66. 7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,021658	19885,05	431	
66. 8	21-130209-	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х	кг	0,0012	0,433164	312,83	136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101	16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				325,02	117322	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				995,51	359351	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1355,62	489339	
		НР второго уровня	%	4,24		57,48	20748	
		Накладные расходы	%	-		417,59	150737	
		Сметная прибыль	%	8		113,05	40807	
		Стены-6						
354	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		119,2	1526,15	181917	54,8% 42925
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,74	88,208	831,57	73351	
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	6,604	754,01	4979	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				657,13	78330	
67. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	5,602	920,55	5157	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	5,602	754,01	4223,96	
67. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	1,001	1412,75	1415	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,001	754,01	754,76	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				55,13	6572	
67. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	2,229	15382,96	34289	
67. 6	21-050308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	6,604	646,01	4266	
67. 7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,007152	19885,05	142	
67. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,14304	312,83	45	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				325,02	38742	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				995,51	118665	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1355,62	161590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		57,48	6851	
		Накладные расходы	%	-		417,59	49776	
		Сметная прибыль	%	8		113,05	13475	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге	.	.	.	.	1043448	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1043448	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	340668	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	688775	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	437695	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	377449	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	60246	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	118491	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1599634	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	834	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	688775	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	.	.	.	.	1599634	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	834	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	688775	.

РАЗДЕЛ 8. Венткамера и воздухозаборная шахта

Венткамера								
494	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического утолщенного полнотелого марки М100,размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012. Кладка	м2перегородок (за вычетом проемов)	16,08	5278,84	84884	50,8%	9101
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,43	22,994	754,01	17338	
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	0,678576	851,28	578	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1114,16	17916	
68. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,660888	3608,6	2385	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	0,660888	851,28	562,60	
68. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,017688	1792,3	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,017688	851,28	15,06	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				150,28	2417	
68. 5	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,36984	12871,37	4760	
68. 6	21-030101-	Кирпич керамический утолщенный рядовой	1000 шт.	0,0504	0,810432	48434,03	39252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0503	полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012						
68. 7	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,014472	166394,07	2408	
68. 8	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,00037	205870,68	76	
68. 9	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,002573	17468	45	
68.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,04824	30	1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2894,49	46543	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4123,01	66298	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4689	75399	
		НР второго уровня	%	4,24		198,81	3197	
		Накладные расходы	%	-		764,81	12298	
		Сметная прибыль	%	8		391,03	6288	
509	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Воздухозаборная шахта -Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		2	1641,01	3282	62,1% 698
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,476	0,952	773,71	737	
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	0,3976	976,05	388	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				562,33	1125	
69. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,0526	3149,56	166	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,0526	1141,82	60,06	
69. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	0,266	2884,83	767	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	0,266	980,33	260,77	
69. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,079	1792,3	142	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	0,079	851,28	67,25	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				537,31	1075	
69. 6	21-020101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0082	15617,56	128	
69. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,024	11568,08	278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				202,85	406	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1108,45	2217	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1457,65	2915	
		НР второго уровня	%	4,24		61,8	124	
		Накладные расходы	%	-		411,01	822	
		Сметная прибыль	%	8		121,56	243	
507	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	м3		0,292	22213,89	6486	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19731,79	5762	
		НР второго уровня	%	4,24		836,63	244	
		Накладные расходы	%	-		836,63	244	
		Сметная прибыль	%	8		1645,47	480	
508	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-Монолитные заделки В15. Устройство	м3		0,42	25315	10632	48,5%
								478
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	2,82	1,184	763,54	904	
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,094962	856,29	81	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2346,79	986	
71. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001134	3397,21	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001134	851,28		0,97
71. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,070476	40,86	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
71. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,08946	3608,6	323	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,08946	851,28		76,16
71. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,001638	3149,56	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,001638	1141,82		1,87
71. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,003108	62,65	0,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,00273	1792,3	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,00273	851,28	2,32	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				809,06	340	
71. 9	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,4263	17152,66	7312	
71.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,28	0,1176	66,3	8	
71.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,000924	26037,67	24	
71.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000105	32680,92	3	
71.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,0756	196,55	15	
71.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,037044	6598,38	244	
71.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,001189	30	0,04	
71.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,18816	612,84	115	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18385,96	7722	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21348,2	8966	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				22486,39	9444	
		НР второго уровня	%	4,24		953,42	400	
		Накладные расходы	%	-		2091,62	878	
		Сметная прибыль	%	8		1875,19	788	
509	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности		0,81	881,86	714	50,8% 120
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,382	0,30942	754,01	233	
72. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,00324	851,27	3	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				291,44	236	
72. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,00324	1792,3	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,00324	851,28	2,76	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,17	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72. 4	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,02511	10125,34	254	
72. 5	21-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,000405	52240,41	21	
72. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00225	0,001822	30	0,05	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				340,07	275	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				635,27	515	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				783,32	634	
		НР второго уровня	%	4,24		33,21	27	
		Накладные расходы	%	-		181,26	147	
		Сметная прибыль	%	8		65,32	53	
510	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		5,28	923,45	4876	50,8% ---------- 483
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	1,119	841,74	942	
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01056	851,28	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,15	951	
73. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,10296	521,18	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
73. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01056	1792,3	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01056	851,28	8,99	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,75	73	
73. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	12,672	212,16	2688	
73. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001267	51147,9	65	
73. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,000845	94332,78	80	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	2833	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				728,75	3848	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				820,27	4331	
		НР второго уровня	%	4,24		34,78	184	
		Накладные расходы	%	-		126,3	667	
		Сметная прибыль	%	8		68,4	361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
511	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя из гидроизола	м2 поверхности		0,81	2273,14	1841	50,8% 65
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,201	0,16281	754,01	123	
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,00567	851,29	5	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				157,51	128	
74. 3	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,027621	521,18	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
74. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,00567	1792,3	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,007	0,00567	851,28	4,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,32	25	
74. 5	21-020401-2801	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,02025	10125,34	205	
74. 6	21-100501-1404	-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	3,402	212,16	722	
74. 7	21-130703-0201	-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000194	51147,9	10	
74. 8	21-130104-9903	-Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,00013	94332,78	12	
74. 9	21-100402-9901	-Гидроизол	м2	2,2	1,782	266,22	474	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1757,26	1423	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1939,13	1571	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2019,15	1636	
		НР второго уровня	%	4,24		85,61	69	
		Накладные расходы	%	-		165,63	134	
		Сметная прибыль	%	8		168,38	136	
512	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	-Стены наружные из кирпича керамического одинарного рядового полнотелого марки М100,размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		0,61	27993,69	17076	50,8% 1139
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	2,769	734,93	2035	
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,244	851,28	208	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3677,09	2243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,244	3608,6	880	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,244	851,28	207,71	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1443,44	880	
75. 4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,1464	12871,37	1884	
75. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,2318	39754,54	9215	
75. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000305	17468	5	
75. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	0,2684	30	8	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18217,79	11113	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22997,81	14029	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				24865,77	15168	
		НР второго уровня	%	4,24		1054,31	643	
		Накладные расходы	%	-		2922,27	1783	
		Сметная прибыль	%	8		2073,61	1265	
513	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка сборных конструкций	шт.		6	438,13	2629	62,1% 563
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	0,888	773,71	687	
76. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,258	851,28	220	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				151,11	907	
76. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,2472	3608,6	892	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,2472	851,28	210,44	
76. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0108	1792,3	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0108	851,28	9,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				151,9	911	
76. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,015	11568,08	174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,92	174	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				295,33	1772	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				389,17	2335	
		НР второго уровня	%	4,24		16,5	99	
		Накладные расходы	%	-		110,34	662	
		Сметная прибыль	%	8		32,45	195	
514	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 2,5 Т	м3		0,102	69445,37	7083	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				61685,79	6292	
		НР второго уровня	%	4,24		2615,48	267	
		Накладные расходы	%	-		2615,48	267	
		Сметная прибыль	%	8		5144,1	525	
515	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,049	9749,2	478	60,9% 84
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,24	0,15876	722,22	115	
78. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,02695	851,28	23	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2808,2	138	
78. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,00441	3397,21	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,09	0,00441	851,28	3,75
78. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,02254	1897,76	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,46	0,02254	851,28	19,19
78. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,04557	11,48	0,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1189,39	58	
78. 6	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,01421	2902,55	41	
78. 7	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм	м3	0,09	0,00441	2769,97	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СТ РК 1284-2004						
78. 8	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,049	2324,74	114	
78. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,00735	30	0,22	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3420,28	168	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6949,66	341	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				8659,86	424	
		НР второго уровня	%	4,24		367,18	18	
		Накладные расходы	%	-		2077,37	102	
		Сметная прибыль	%	8		722,16	35	
516	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные В7,5/сульфатостойкий бетон/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,0735	24167,24	1776	60,9% ---------- 118
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	0,26901	722,22	194	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2643,33	194	
79. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,03528	12,47	0,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	---------- --	---------- --	---------- --	---------- --
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,99	-	
79. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,022785	1274,14	29	
79. 4	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,07497	15029,02	1127	
79. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000073	14380,09	1	
79. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,147	729,16	107	
79. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,025725	30	0,77	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17207,78	1265	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19857,09	1459	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21466,88	1578	
		НР второго уровня	%	4,24		910,2	67	
		Накладные расходы	%	-		2519,98	185	
		Сметная прибыль	%	8		1790,17	132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
517	11-070105-0201 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций		1	722,65	723	62,1% 209
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,408	0,408	763,54	312	
80. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0252	0,0252	980,33	25	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				336,23	336	
80. 3	31-050104-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0252	0,0252	3998,45	101	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0252	0,0252	980,33	24,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				100,76	101	
80. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0018	0,0018	11568,08	21	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,82	21	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				433,11	433	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				641,91	642	
		НР второго уровня	%	4,24		27,22	27	
		Накладные расходы	%	-		236,01	236	
		Сметная прибыль	%	8		53,53	54	
518	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003/ПТВ13.13,П8д-8а/ 2,5 Т	м3		0,083	88436,79	7340	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				78555,18	6520	
		НР второго уровня	%	4,24		3330,74	276	
		Накладные расходы	%	-		3330,74	276	
		Сметная прибыль	%	8		6550,87	544	
519	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		1	637,19	637	56,4% 104
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,243	0,243	689,79	168	
82. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0194	851,28	17	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				184,13	184	
82. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,0126	3397,21	43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,0126	851,28	10,73	
82. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,0236	150,21	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
82. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,0068	3608,6	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068	851,28	5,79	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,89	71	
82. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,0306	1274,14	39	
82. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,0153	11552,89	177	
82. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,044	153	7	
82. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,0385	30	1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				223,63	224	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				462,14	462	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				565,99	566	
		НР второго уровня	%	4,24		24	24	
		Накладные расходы	%	-		127,85	128	
		Сметная прибыль	%	8		47,2	47	
520	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности		1	429,79	430	48,5% 119
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,289	0,289	851,28	246	
83. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0003	851,33	0,26	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				246,28	246	
83. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0003	1792,3	0,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0003	851,28	0,26	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,53769	1	
83. 4	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,0007	16266,62	11	
83. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	0,05	84,66	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,005	0,005	30	0,15	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15,77	16	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				262,33	262	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				381,77	382	
		НР второго уровня	%	4,24		16,19	16	
		Накладные расходы	%	-		135,63	136	
		Сметная прибыль	%	8		31,84	32	
522	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Жалюзийная металлическая решетка. Монтаж конструкций	т		0,03398	68942,55	2343	60,9% 733
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	46,6	1,583	754,01	1194	
84. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,010534	963,75	10	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35435,63	1204	
84. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,059465	331,97	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
84. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,004078	3149,56	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,004078	1141,82		4,66
84. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,013932	24,61	0,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
84. 6	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,308538	100,91	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
84. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,004757	186,95	0,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
84. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,006456	1792,3	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,006456	851,28		5,50
84. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,063203	17,05	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2283,67	78	
84.10	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000112	381819,66	43	
84.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00034	196,55	0,07	
84.12	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,05097	181,11	9	
84.13	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,015291	91,05	1	
84.14	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000048	208172,82	10	
84.15	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00031	0,000011	401465,54	4	
84.16	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00002	413033,85	8	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2238,32	76	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				39658,86	1348	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				61239,16	2081	
		НР второго уровня	%	4,24		2596,54	88	
		Накладные расходы	%	-		24176,84	822	
		Сметная прибыль	%	8		5106,86	174	
523	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т	т		0,03398	188350,38	6400	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				167304,78	5685	
		НР второго уровня	%	4,24		7093,72	241	
		Накладные расходы	%	-		7093,72	241	
		Сметная прибыль	%	8		13951,88	474	
524	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,77	94,81	168	54,2% 27
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,052215	941,55	49	
86. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000354	851,41	0,3	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,95	49	
86. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000177	3397,21	0,6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000177	851,28	0,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000177	36,33	0,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
86. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000177	1792,3	0,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000177	851,28		0,15
86. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,019824	47,13	0,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,05	2	
86. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000027	273897,54	7	
86. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00009	0,000159	401465,54	64	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,24	71	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,07	122	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				84,21	149	
		НР второго уровня	%	4,24		3,57	6	
		Накладные расходы	%	-		18,72	33	
		Сметная прибыль	%	8		7,02	12	
525	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза.	м2		1,77	146,66	260	54,2% 33
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,075402	802,96	61	
87. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000354	1702,54	0,6	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,55	61	
87. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000354	3397,21	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000354	851,28		0,30
87. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000354	36,33	0,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
87. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000354	1792,3	0,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000354	851,28	0,30	
87. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,02301	47,13	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,66	3	
87. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00005	356131,77	18	
87. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000319	365070,25	116	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				75,68	134	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				111,55	197	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				130,27	231	
		НР второго уровня	%	4,24		5,52	10	
		Накладные расходы	%	-		24,25	43	
		Сметная прибыль	%	8		10,86	19	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	.	.	.	.	128098	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	126751	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	72387	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	25700	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	5685	.
Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	18574	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	19282	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	13342	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	5940	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	11683	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	157716	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	34	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	25700	.
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	1348	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	76	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	1204	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	822	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	733	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	89	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	174	.
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	2343	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	2	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	1204	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	.	.	.	.	160058	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	35	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	26904	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	17744502	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	3835328	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	718675	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	211446	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	13190499	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	2159213	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	19903715	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	843570	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	20747285	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	1659127	.
		ИТОГО по акту:	Тенге	.	.	.	22398412	.

Технадзор:
ТОО «Курылыста экспертизасы» Белецкий Ю.В.

Директор ТОО «Сыл»: Овчарня Г.Н.

Заместитель Председателя Правления: Муханбетқали А.Ж.