Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта-Административно-бытовое здание. Электроосвещение и силовое электрооборудование

А К Т N10
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017год (лок.см. №2-1-6)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование и монтажные работы						
48	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава(ПВ сеч.1х35мм2)	м		10,5	168,16	1766	42,8% / 381
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,1	1,05	831,57	873	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0168	996,55	17	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				84,75	890	
1. 3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0084	3333,4	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0084	1141,82	9,59	
1. 4	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0084	2292,32	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0084	851,28	7,15	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,5	47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	0,0336	621	21	
1. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0021	2673,62	6	
1. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000012	0,000122	71863,08	9	
1. 8	23-061702-0107	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	0,525	144,87	76	
1. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	1,281	11,22	14	
1.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,03255	4010,64	131	
1.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,084	115,26	10	
1.12	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,0021	567,7	1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,44	267	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				113,09	1187	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				149,37	1568	
		НР второго уровня	%	4,24		6,33	66	
		Накладные расходы	%	-		42,61	447	
		Сметная прибыль	%	8		12,46	131	
49	13-080206-2210 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава(ПВ сеч.1х35мм2)	м		45	92,12	4145	42,8% 832
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,05	2,25	831,57	1871	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,072	996,55	72	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43,17	1943	
2. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,036	3333,4	120	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,036	1141,82	41,11	
2. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,036	2292,32	83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,036	851,28	30,65	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,5	203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	0,144	621	89	
2. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,009	2673,62	24	
2. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000012	0,000522	71863,08	38	
2. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	5,49	11,22	62	
2. 9	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,1395	4010,64	559	
2.10	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,009	567,7	5	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17,27	777	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				63,35	2851	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				81,83	3682	
		НР второго уровня	%	4,24		3,47	156	
		Накладные расходы	%	-		21,95	988	
		Сметная прибыль	%	8		6,82	307	
50	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава(ПВ сеч.1х10мм2)	м		29,1	120,05	3493	42,8% ---------- 735
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,07	2,037	831,57	1694	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,02328	996,55	23	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				59,01	1717	
3. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,01164	3333,4	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01164	1141,82	13,29	
3. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,01164	2292,32	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01164	851,28	9,91	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,25	65	
3. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	0,09312	621	58	
3. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,00582	2673,62	16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0202							
3. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00001	0,000306	71863,08	22	
3. 8	23-061702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	1,455	56,11	82	
3. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	3,55	11,22	40	
3.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,09021	4010,64	362	
3.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,2328	115,26	27	
3.12	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,00582	567,7	3	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,92	609	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				81,38	2368	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				106,63	3103	
		НР второго уровня	%	4,24		4,52	132	
		Накладные расходы	%	-		29,78	866	
		Сметная прибыль	%	8		8,89	259	
51	13-080206-2210 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава(ПВ сеч.1х10мм2)	м		69,9	92,12	6439	42,8% 1292
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,05	3,495	831,57	2906	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,11184	996,55	111	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43,17	3018	
4. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,05592	3333,4	186	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,05592	1141,82	63,85	
4. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,05592	2292,32	128	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,05592	851,28	47,60	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,5	315	
4. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	0,22368	621	139	
4. 6	21-130816-	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,01398	2673,62	37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0202							
4. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000012	0,000811	71863,08	58	
4. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	8,528	11,22	96	
4. 9	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,21669	4010,64	869	
4.10	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,01398	567,7	8	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17,27	1207	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				63,35	4428	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				81,83	5720	
		НР второго уровня	%	4,24		3,47	243	
		Накладные расходы	%	-		21,95	1534	
		Сметная прибыль	%	8		6,82	477	
52	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава(ПВ сеч.1х6мм2)	м		4,2	102,42	430	42,8% 90
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,06	0,252	831,57	210	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00168	996,55	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,29	211	
5. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,00084	3333,4	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00084	1141,82		0,96
5. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,00084	2292,32	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00084	851,28		0,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,13	5	
5. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,00672	621	4	
5. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,00084	2673,62	2	
5. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,000025	71863,08	2	
5. 8	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутреннимдиаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ	шт.	0,05	0,21	32,64	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23469.0-81							
5. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	0,5124	11,22	6	
5.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,01302	4010,64	52	
5.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,0336	115,26	4	
5.12	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,00084	567,7	0,48	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,43	77	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,45	292	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				90,97	382	
		НР второго уровня	%	4,24		3,86	16	
		Накладные расходы	%	-		25,38	107	
		Сметная прибыль	%	8		7,59	32	
53	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава(ПВ сеч.1х6мм2)	м		70,8	45,34	3210	42,8% 510
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,02	1,416	831,57	1178	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,01416	996,55	14	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,83	1192	
6. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,00708	3333,4	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00708	1141,82	8,08	
6. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,00708	2292,32	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00708	851,28	6,03	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,562572	40	
6. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,11328	621	70	
6. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,01416	2673,62	38	
6. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,000425	71863,08	31	
6. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	8,638	11,22	97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. 9	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,21948	4010,64	880	
6.10	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,01416	567,7	8	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15,87	1124	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				33,07	2341	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				40,27	2851	
		НР второго уровня	%	4,24		1,71	121	
		Накладные расходы	%	-		8,91	631	
		Сметная прибыль	%	8		3,36	238	
54	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава(ПВ сеч.1х4мм2)	м		17,7	102,42	1813	42,8% / 381
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,06	1,062	831,57	883	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00708	996,55	7	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,29	890	
7. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,00354	3333,4	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00354	1141,82		4,04
7. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,00354	2292,32	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00354	851,28		3,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,13	20	
7. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,02832	621	18	
7. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,00354	2673,62	9	
7. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,000106	71863,08	8	
7. 8	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутреннимдиаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	0,885	32,64	29	
7. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	2,159	11,22	24	
7.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,05487	4010,64	220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,1416	115,26	16	
7.12	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,00354	567,7	2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,43	326	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,45	1229	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				90,97	1610	
		НР второго уровня	%	4,24		3,86	68	
		Накладные расходы	%	-		25,38	449	
		Сметная прибыль	%	8		7,59	134	
55	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава(ПВ сеч.1х4мм2)	м		54,3	45,34	2462	42,8% / 391
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,02	1,086	831,57	903	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,01086	996,55	11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,83	914	
8. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,00543	3333,4	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00543	1141,82	6,20	
8. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,00543	2292,32	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00543	851,28	4,62	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,562572	31	
8. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,08688	621	54	
8. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,01086	2673,62	29	
8. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,000326	71863,08	23	
8. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	6,625	11,22	74	
8. 9	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,16833	4010,64	675	
8.10	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,01086	567,7	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15,87	862	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				33,07	1796	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				40,27	2187	
		НР второго уровня	%	4,24		1,71	93	
		Накладные расходы	%	-		8,91	484	
		Сметная прибыль	%	8		3,36	182	
56	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава(ПВ сеч.1х2,5мм2)	м	12,3	86,63	1066	42,8%	220
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,05	0,615	831,57	511	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00246	996,54	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				41,78	514	
9. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,00123	3333,4	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00123	1141,82	1,40	
9. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,00123	2292,32	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00123	851,28	1,05	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,562572	7	
9. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,01968	621	12	
9. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,00246	2673,62	7	
9. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000053	71863,08	4	
9. 8	23-061702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	0,615	5,1	3	
9. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	1,501	11,22	17	
9.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,03813	4010,64	153	
9.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,0984	115,26	11	
9.12	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,00246	567,7	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16,93	208	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				59,07	727	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				76,95	947	
		НР второго уровня	%	4,24		3,26	40	
		Накладные расходы	%	-		21,14	260	
		Сметная прибыль	%	8		6,42	79	
57	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава(ПВ сеч.1х2,5мм2)	м		60	45,34	2720	42,8% 432
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,02	1,2	831,57	998	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,012	996,55	12	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,83	1010	
10. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,006	3333,4	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,006	1141,82	6,85	
10. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,006	2292,32	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,006	851,28	5,11	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,562572	34	
10. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,096	621	60	
10. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,012	2673,62	32	
10. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00036	71863,08	26	
10. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	7,32	11,22	82	
10. 9	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,186	4010,64	746	
10.10	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,012	567,7	7	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15,87	952	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				33,07	1984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				40,27	2416	
		НР второго уровня	%	4,24		1,71	102	
		Накладные расходы	%	-		8,91	535	
		Сметная прибыль	%	8		3,36	202	
58	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный(ВВГ, КВВГ). Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м		992,7	401,19	398264	42,8% 56784
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	158,832	831,57	132080	
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,59562	996,55	594	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133,65	132673	
11. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,29781	3333,4	993	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,29781	1141,82	340,05	
11. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,29781	2292,32	683	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,29781	851,28	253,52	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,69	1675	
11. 5	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	24,817	323,98	8040	
11. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,09927	19885,05	1974	
11. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковымхроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,018	17,869	941,46	16823	
11. 8	21-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	12,905	173,09	2234	
11. 9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	3,077	2673,62	8228	
11.10	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	8,239	357,84	2948	
11.11	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутреннимдиаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	119,124	32,64	3888	
11.12	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	277,956	216,24	60105	
11.13	24-040207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	29,781	1699,32	50607	
11.14	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	1,191	905,76	1079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.15	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	48,642	115,26	5607	
11.16	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,003	2,978	567,7	1691	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				164,42	163224	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				299,16	296979	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				356,36	353763	
		НР второго уровня	%	4,24		15,11	15000	
		Накладные расходы	%	-		72,31	71784	
		Сметная прибыль	%	8		29,72	29501	
59	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава(ВВГ сеч.3х1,5мм2)	м		126	102,42	12905	42,8% 2712
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,06	7,56	831,57	6287	
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0504	996,55	50	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,29	6337	
12. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0252	3333,4	84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0002	0,0252	1141,82	28,77
12. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,0252	2292,32	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0002	0,0252	851,28	21,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,13	142	
12. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,2016	621	125	
12. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0252	2673,62	67	
12. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,000756	71863,08	54	
12. 8	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутреннимдиаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	6,3	32,64	206	
12. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	15,372	11,22	172	
12.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,3906	4010,64	1567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	1,008	115,26	116	
12.12	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,0252	567,7	14	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,43	2322	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,45	8750	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				90,97	11463	
		НР второго уровня	%	4,24		3,86	486	
		Накладные расходы	%	-		25,38	3198	
		Сметная прибыль	%	8		7,59	956	
60	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		1,8	120,05	216	42,8% 45
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,07	0,126	831,57	105	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,00144	996,53	1	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				59,01	106	
13. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,00072	3333,4	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00072	1141,82	0,82	
13. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,00072	2292,32	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00072	851,28	0,61	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,25	4	
13. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	0,00576	621	4	
13. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,00036	2673,62	0,96	
13. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00001	0,000019	71863,08	1	
13. 8	23-061702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	0,09	56,11	5	
13. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	0,2196	11,22	2	
13.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,00558	4010,64	22	
13.11	24-040207-	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,0144	115,26	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.12	2804 22-040201- 0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,00036	567,7	0,2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,92	38	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				81,38	146	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				106,63	192	
		НР второго уровня	%	4,24		4,52	8	
		Накладные расходы	%	-		29,78	54	
		Сметная прибыль	%	8		8,89	16	
61	13-080206- 2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	207,5	769,51	159673	42,8% ---------- 21806	
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,29	60,175	831,57	50040	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,913	996,55	910	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				245,54	50950	
14. 3	31-050102- 0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,4565	3333,4	1522	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,4565	1141,82	521,24	
14. 4	31-060103- 0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,179	37,142	179,25	6658	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 5	33-010201- 0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,4565	2292,32	1046	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,4565	851,28	388,61	
14. 6	34-030302- 0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0444	9,213	14,75	136	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				45,12	9362	
14. 7	21-050106- 9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000515	0,106862	195525,79	20894	
14. 8	21-050307- 0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	6,225	323,98	2017	
14. 9	21-130204-	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0,000022	0,004523	183495,02	830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0201	ГОСТ 1759.0-87						
14.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,218	45,235	182,65	8262	
14.11	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,218	45,235	270,38	12231	
14.12	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000011	0,002179	222237,6	484	
14.13	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,01	2,075	1453,5	3016	
14.14	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,25	51,875	216,24	11217	
14.15	24-040207-0808	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	20,75	11,22	233	
14.16	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	20,75	11,22	233	
14.17	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,05	10,375	116,28	1206	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				292,16	60624	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				578,43	120025	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				683,53	141832	
		НР второго уровня	%	4,24		28,98	6014	
		Накладные расходы	%	-		134,07	27820	
		Сметная прибыль	%	8		57	11828	
62	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм.м Прокладка по основанию пола			66	306,77	20247	42,8% 3837
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	10,56	831,57	8781	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,1848	996,55	184	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				135,84	8966	
15. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,0924	3333,4	308	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0924	1141,82	105,50	
15. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0924	2292,32	212	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0924	851,28	78,66	
15. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	0,6864	14,75	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,03	530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,01386	12660,93	175	
15. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,386	323,98	449	
15. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,264	223,11	59	
15. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	8,052	182,65	1471	
15.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	8,052	270,38	2177	
15.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,33	510,27	168	
15.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	21,12	11,22	237	
15.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,66	150,96	100	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				73,28	4836	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				214,36	14148	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				272,5	17985	
		НР второго уровня	%	4,24		11,55	763	
		Накладные расходы	%	-		69,69	4600	
		Сметная прибыль	%	8		22,72	1500	
63	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.м Прокладка по основанию пола			23	277,31	6378	42,8% 1168
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,14	3,22	831,57	2678	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0506	996,55	50	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				118,61	2728	
16. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0253	3333,4	84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0253	1141,82	28,89	
16. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0253	2292,32	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0253	851,28	21,54	
16. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	0,1863	14,75	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,31	145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00483	12660,93	61	
16. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,483	323,98	156	
16. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,046	223,11	10	
16. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	2,806	182,65	513	
16.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	2,806	270,38	759	
16.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,115	510,27	59	
16.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	7,36	11,22	83	
16.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,23	150,96	35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				72,83	1675	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				195,56	4498	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				246,32	5665	
		НР второго уровня	%	4,24		10,44	240	
		Накладные расходы	%	-		61,21	1408	
		Сметная прибыль	%	8		20,54	472	
64	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм.м Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		36	456,8	16445	42,8%	3476
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,26	9,36	831,57	7783	
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,3384	996,55	337	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				225,58	8121	
17. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,1692	3333,4	564	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,1692	1141,82	193,20	
17. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	2,311	179,25	414	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	0,1692	2292,32	388	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,1692	851,28	144,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0618	2,225	14,75	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,86	1399	
17. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,756	323,98	245	
17. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,2952	428,97	127	
17. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000378	222237,6	84	
17.10	21-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,0108	4645,79	50	
17.11	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	1,476	216,24	319	
17.12	24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,0288	7780,56	224	
17.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	0,3672	150,96	55	
17.14	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	2,88	116,28	335	
17.15	21-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,234	1584,43	371	
17.16	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0068	0,2448	567,7	139	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				54,14	1949	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				309,21	11132	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				405,75	14607	
		НР второго уровня	%	4,24		17,2	619	
		Накладные расходы	%	-		113,75	4095	
		Сметная прибыль	%	8		33,84	1218	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	474881	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	474881	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	241078	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	222179	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	119259	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	95093	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	24166	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	47531	.
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	641672	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	267	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	222179	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	641672	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	267	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	222179	.
		РАЗДЕЛ 2. Материалы,не учтенные ценником							
140	23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 30 КГ	км		0,075705	64846,24	4909		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				57600,55	4361		
		НР второго уровня	%	4,24		2442,26	185		
		Накладные расходы	%	-		2442,26	185		
		Сметная прибыль	%	8		4803,43	364		
141	23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 45 КГ	км		0,07416	101638,09	7537		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				90281,41	6695		
		НР второго уровня	%	4,24		3827,93	284		
		Накладные расходы	%	-		3827,93	284		
		Сметная прибыль	%	8		7528,75	558		
142	23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 65 КГ	км		0,07725	148143,51	11444		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				131590,48	10165		
		НР второго уровня	%	4,24		5579,44	431		
		Накладные расходы	%	-		5579,44	431		
		Сметная прибыль	%	8		10973,59	848		
143	23-060902-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 0,108 Т	км		0,10197	245170,67	25000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				217776,17	22207	
		НР второго уровня	%	4,24		9233,71	942	
		Накладные расходы	%	-		9233,71	942	
		Сметная прибыль	%	8		18160,79	1852	
144	23-060902-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79 0,366 Т	км		0,05661	1020797,72	57787	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				906737,41	51330	
		НР второго уровня	%	4,24		38445,67	2176	
		Накладные расходы	%	-		38445,67	2176	
		Сметная прибыль	%	8		75614,65	4281	
23	23-060128-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,192 Т	км		-	372180,58	-	
146	23-060128-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 66 КГ	км		0,0612	92658,65	5671	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				82305,3	5037	
		НР второго уровня	%	4,24		3489,74	214	
		Накладные расходы	%	-		3489,74	214	
		Сметная прибыль	%	8		6863,6	420	
147	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 85 КГ	км		0,5355	137933,99	73864	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				122521,74	65610	
		НР второго уровня	%	4,24		5194,92	2782	
		Накладные расходы	%	-		5194,92	2782	
		Сметная прибыль	%	8		10217,33	5471	
148	23-060128-	-Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ	км		0,459	216678,72	99456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	16442-80 0,127 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				192467,81	88343	
		НР второго уровня	%	4,24		8160,64	3746	
		Накладные расходы	%	-		8160,64	3746	
		Сметная прибыль	%	8		16050,28	7367	
149	23-060128-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,175 Т	км		0,04743	337782,47	16021	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				300039,86	14231	
		НР второго уровня	%	4,24		12721,69	603	
		Накладные расходы	%	-		12721,69	603	
		Сметная прибыль	%	8		25020,92	1187	
150	23-060201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 0,125 Т	км		0,02448	200860,31	4917	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				178416,89	4368	
		НР второго уровня	%	4,24		7564,88	185	
		Накладные расходы	%	-		7564,88	185	
		Сметная прибыль	%	8		14878,54	364	
151	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм 0,084 КГ	м		209,575	44,87	9404	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				39,86	8354	
		НР второго уровня	%	4,24		1,69	354	
		Накладные расходы	%	-		1,69	354	
		Сметная прибыль	%	8		3,32	697	
152	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм 0,13 КГ	м		23,46	78,2	1835	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в ценах II квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,46	1630	
		НР второго уровня	%	4,24		2,95	69	
		Накладные расходы	%	-		2,95	69	
		Сметная прибыль	%	8		5,79	136	
153	23-011305-0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м		49,47	125,31	6199	
		0,17 КГ						
	в ценах II квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				111,31	5507	
		НР второго уровня	%	4,24		4,72	233	
		Накладные расходы	%	-		4,72	233	
		Сметная прибыль	%	8		9,28	459	
154	23-011305-0106 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м		17,85	252,97	4515	
		0,397 КГ						
	в ценах II квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				224,7	4011	
		НР второго уровня	%	4,24		9,53	170	
		Накладные расходы	%	-		9,53	170	
		Сметная прибыль	%	8		18,74	334	
155	23-010101-0105 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м		7,21	345,61	2492	
		1,53 КГ						
	в ценах II квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				306,99	2213	
		НР второго уровня	%	4,24		13,02	94	
		Накладные расходы	%	-		13,02	94	
		Сметная прибыль	%	8		25,6	185	
156	23-010101-0104 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м		14,935	339,4	5069	
		1,5 КГ						
	в ценах II							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				301,48	4503	
		НР второго уровня	%	4,24		12,78	191	
		Накладные расходы	%	-		12,78	191	
		Сметная прибыль	%	8		25,14	375	
157	23-010101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 1,16 КГ	м		14,935	260,09	3884	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				231,03	3450	
		НР второго уровня	%	4,24		9,8	146	
		Накладные расходы	%	-		9,8	146	
		Сметная прибыль	%	8		19,27	288	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	.	.	.	302014	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге	.	.	.	272347	.
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	272347	.
	Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	11548	.
	Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	22712	.
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге	.	.	.	306606	.
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге	.	.	.	29667	.
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	29667	.
	Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	1258	.
	Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	2474	.
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге	.	.	.	33399	.
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	.	.	.	340005	.
		РАЗДЕЛ 3. Строительные работы						
160	11-460302-0501 РСНБ РК 2015 К=0,2	-Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 4 см2	м борозд		1654,5	58,8	97278	50,8% 24220
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,02696	44,605	812,49	36241	
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0406	67,173	170,26	11437	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,82	47678	
36. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00812	13,435	1897,76	25496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00812	13,435	851,28	11436,95
36. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,01624	26,869	16,8	451	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,68	25947	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				37,59	62188	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				52,23	86409	
		НР второго уровня	%	4,24		2,21	3664	
		Накладные расходы	%	-		16,85	27884	
		Сметная прибыль	%	8		4,36	7206	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	62188	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	62188	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	47678	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	27884	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	24220	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	3664	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	7206	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	97278	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	112	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	47678	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	97278	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	112	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	47678	.

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	839084	.
в том числе:		.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	256022	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	39970	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	13835	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	543092	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	119313	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	958397	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	40636	.
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	999033	.
Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	79923	.
ИТОГО по акту:	Тенге	.	.	.	1078955	.

Технадзор:
«Курылыста экспертиза» Белецкий Ю.В.
Заместитель Председателя Правления: Муханбеткали А.Ж.

Директор ТОО «Сыр» Овнанян Г.Н.

ТОО