Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта- Котельная. Общестроительные работы

А К Т N11
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017год (лок.см. №3-1-1)

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: на единицу измерения	Стоимость, тенге: по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты						
23	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные В15/сульфатостойкий/ /под дымовую трубу/.Устройство	м3	0,175	28118,82	4921		48,5% / 328
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,9	0,8575	754,01	647	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,034475	862,19	30	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3864,5	676	
1. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000472	3397,21	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000472	851,28	0,40	
1. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,05103	40,86	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,030818	3608,6	111	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,030818	851,28	26,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,001295	3149,56	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,001295	1141,82		1,48
1. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,001505	62,65	0,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
1. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,00189	1792,3	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,00189	851,28		1,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				699,76	122	
1. 9	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1785	17152,66	3062	
1.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,762	0,13335	66,3	9	
1.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,007	0,001225	26037,67	32	
1.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000143	32680,92	5	
1.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,0525	196,55	10	
1.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,013125	6598,38	87	
1.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,000742	30	0,02	
1.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,113925	612,84	70	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18708,23	3274	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				23102,64	4043	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				24976,92	4371	
		НР второго уровня	%	4,24		1059,02	185	
		Накладные расходы	%	-		2933,3	513	
		Сметная прибыль	%	8		2082,88	365	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	.	.	.	.	4043	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	4043	.
Материалы -		Тенге	.	.	.	.	3274	.
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	676	.
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	513	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	328	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	185	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	365	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	4921	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,89	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	676	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	4921	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,89	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	676	.
		РАЗДЕЛ 2. Кровля						
55	11-120101-0104 РСНБ РК 2015	-Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	59,8	1797,67	107501	56,4%	5628
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,196	11,721	831,57	9747	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,25714	905,33	233	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				166,88	9979	
2. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0023	0,13754	3608,6	496	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,13754	851,28	117,09	
2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,04784	3149,56	151	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,04784	1141,82	54,62	
2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,07176	1792,3	129	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,07176	851,28	61,09	
2. 6	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,072	4,306	17,72	76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,25	852	
2. 7	21-100401-0301 10923-93	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ	м2	1,15	68,77	322,06	22148	
2. 8	21-100401-0302 10923-93	Рубероид наплавляемый РК-500-2,0 ГОСТ	м2	2,26	135,148	417,85	56472	
2. 9	21-130701-1002 52087-2003	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р	кг	0,118	7,056	91,05	642	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1325,45	79262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1502,69	89861	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1596,81	95489	
		НР второго уровня	%	4,24		67,7	4049	
		Накладные расходы	%	-		161,83	9677	
		Сметная прибыль	%	8		133,16	7963	
56	11-120101-0403 РСНБ РК 2015	-Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками	м примыканий		20,6	3437,2	70806	56,4% 5307
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,554	11,412	812,49	9272	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,15038	910,98	137	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				456,77	9409	
3. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0026	0,05356	3608,6	193	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,05356	851,28	45,59	
3. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,0309	3149,56	97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0309	1141,82	35,28	
3. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0371	0,76426	521,18	398	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,06592	1792,3	118	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,06592	851,28	56,12	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,18	807	
3. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,10506	11568,08	1215	
3. 8	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0041	0,08446	266124,47	22477	
3. 9	21-050106-9903	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,00013	0,002678	195526,23	524	
3.10	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,89	38,934	229,48	8935	
3.11	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,54	93,524	114,72	10729	
3.12	21-100501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	1,38	1822,6	2516	
3.13	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным	кг	0,0159	0,32754	941,46	308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90						
3.14	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,08	1,648	401,47	662	
3.15	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00187	0,038522	3716,54	143	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2306,22	47508	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2795,52	57588	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3053,14	62895	
		НР второго уровня	%	4,24		129,45	2667	
		Накладные расходы	%	-		387,07	7974	
		Сметная прибыль	%	8		254,61	5245	
4	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		9,888	3041,16	30071	56,4% 4100
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	9,611	754,01	7247	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,026698	851,28	23	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				735,2	7270	
4. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,019776	3608,6	71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,019776	851,28	16,83	
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,006922	1792,3	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,006922	851,28	5,89	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,47	84	
4. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,056362	266124,47	14999	
4. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,187	99,96	119	
4. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,39552	410,75	162	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1545,33	15280	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2286,7	22611	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2701,35	26711	
		НР второго уровня	%	4,24		114,54	1133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		529,19	5233	
		Сметная прибыль	%	8		225,27	2227	
58	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	-Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб.Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	130,82	140,69	18405	56,4%	2732
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,049	6,41	754,01	4833	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,013082	851,28	11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				37,03	4844	
5. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,013082	1792,3	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,013082	851,28	11,14	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,17923	23	
5. 4	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00023	0,030089	266124,47	8007	
5. 5	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,014	1,831	410,75	752	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				66,96	8760	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				104,08	13616	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				124,97	16349	
		НР второго уровня	%	4,24		5,3	693	
		Накладные расходы	%	-		26,18	3425	
		Сметная прибыль	%	8		10,42	1363	
59	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг.т стальных Установка	элементов	0,015	496991,45	7455	62,1%	367
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	42,7	0,6405	902,77	578	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,01545	851,28	13	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39425,1	591	
6. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,31875	179,25	57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,01545	1792,3	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,01545	851,28	13,15	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5655,13	85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. 5	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массойт не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		1	0,015	364885,99	5473	
6. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0006	197175,18	118	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				372773	5592	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				416976,41	6255	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				441459,39	6622	
		НР второго уровня	%	4,24		18717,88	281	
		Накладные расходы	%	-		43200,86	648	
		Сметная прибыль	%	8		36814,18	552	
60	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры 1 Т	т		0,015	116465,33	1747	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				103451,91	1552	
		НР второго уровня	%	4,24		4386,36	66	
		Накладные расходы	%	-		4386,36	66	
		Сметная прибыль	%	8		8627,06	129	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	.	.	.	191482	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	191482	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	156402	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	32094	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	1552	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	27023	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	18135	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	8888	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	17480	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	235985	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	40	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	32094	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	235985	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	40	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	32094	.
		РАЗДЕЛ 3. Полы						
70	11-110101-	Покрытия из плиток керамических для Тип II (S=5,6м2)	м2	5,6		3822,07	21404	60,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2703 РСНБ РК 2015	полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	покрытия					2875
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,06	5,936	773,71	4593	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,16464	775,18	128	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				842,92	4720	
8. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,02016	3397,21	68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,02016	851,28	17,16	
8. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,1288	1412,75	182	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,1288	754,01	97,12	
8. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,01568	1792,3	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,01568	851,28	13,35	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,74	279	
8. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,0728	11568,08	842	
8. 7	22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	5,712	1754,43	10021	
8. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,17136	2311,43	396	
8. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,2156	30	6	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2011,79	11266	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2881,66	16137	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3395	19012	
		НР второго уровня	%	4,24		143,95	806	
		Накладные расходы	%	-		657,29	3681	
		Сметная прибыль	%	8		283,12	1585	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге	.	.	.	16137	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге	.	.	.	16137	.
Материалы -			Тенге	.	.	.	11266	.
Всего заработная плата -			Тенге	.	.	.	4720	.
Накладные расходы -			Тенге	.	.	.	3681	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	2875	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	806	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	1585	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	21404	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	6	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	4720	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	21404	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	6	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	4720	.
		РАЗДЕЛ 4. Двери						
80	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорные дюбелях	м2 проемов	2,78	1836	5104	59,8% 1291	
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9753	2,711	773,71	2098	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,070334	866,56	61	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				776,52	2159	
9. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,438128	11,78	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,00556	3149,56	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00556	1141,82	6,35	
9. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,00556	1412,75	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00556	754,01	4,19	
9. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,132606	18,64	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,059214	1792,3	106	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,059214	851,28	50,41	
9. 8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,113424	37,25	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,57	143	
9. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00278	21966,85	61	
9.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,6672	982,75	656	
9.11	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	8,423	33,36	281	
9.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,020044	196,55	4	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				360,32	1002	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1166,49	3243	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1630,85	4534	
		НР второго уровня	%	4,24		69,15	192	
		Накладные расходы	%	-		533,51	1483	
		Сметная прибыль	%	8		136	378	
81	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние 50 КГ	м2		2,78	6182,22	17187	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5491,44	15266	
		НР второго уровня	%	4,24		232,84	647	
		Накладные расходы	%	-		232,84	647	
		Сметная прибыль	%	8		457,94	1273	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	.	18509	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	18509	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	1002	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	2159	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	15266	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	2130	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	1291	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	839	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	1651	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	22291	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	3	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	2159	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	.	22291	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	3	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	2159	.
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка						
86	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое. Стены	м2 оштукатуриваемой поверхности		112,29	1276,12	143296	54,8% 34585
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,65	72,989	802,96	58607	
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	5,974	754,01	4504	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				562,04	63111	
11. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	5,278	920,55	4858	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	5,278	754,01	3979,66	
11. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,696198	1412,75	984	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,696198	754,01	524,94	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				52,02	5842	
11. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	1,696	15382,96	26083	
11. 6	21-050308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	3,11	646,01	2009	
11. 7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,006737	19885,05	134	
11. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,078603	312,83	25	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				251,59	28251	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				825,54	92700	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1133,53	127285	
		НР второго уровня	%	4,24		48,06	5397	
		Накладные расходы	%	-		356,06	39982	
		Сметная прибыль	%	8		94,53	10615	
87	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		101,22	607,94	61536	54,8% 15984

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,37	37,451	773,71	28977	
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,25305	754,01	191	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				288,16	29167	
12. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,25305	1412,75	357	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0025	0,25305	754,01	190,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,53	357	
12. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	0,60732	15382,96	9342	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				92,3	9342	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				382,1	38676	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				540,01	54660	
		НР второго уровня	%	4,24		22,9	2318	
		Накладные расходы	%	-		180,81	18301	
		Сметная прибыль	%	8		45,03	4558	
89	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные.м2 Огрунтовка грунтовкой, первый слой		7,97	139,87	1115	54,2%	166
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,6)	чел-ч	0,0413	0,329161	928,84	306	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001594	851,25	1	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38,53	307	
13. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000797	3397,21	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0001	0,000797	851,28	0,68
13. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000797	36,33	0,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000797	1792,3	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0001	0,000797	851,28	0,68
13. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,089264	47,13	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,05	8	
13. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000165	0,001315	356131,77	468	
13. 8	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,000055	0,000438	94332,78	41	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				63,95	510	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				103,36	824	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				124,25	990	
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	42	
		Накладные расходы	%	-		26,15	208	
		Сметная прибыль	%	8		10,36	83	
90	22-040101-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Грунтовка перхлорвиниловая, ХВ-050 1 Т	т	0,002391	770981,09	1843		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				684834,4	1637	
		НР второго уровня	%	4,24		29036,98	69	
		Накладные расходы	%	-		29036,98	69	
		Сметная прибыль	%	8		57109,71	137	
91	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	7,97	5644,01	44983	54,8% 7126	
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2	15,94	812,49	12951	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,068542	759,67	52	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1631,51	13003	
15. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,003985	3397,21	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,003985	851,28	3,39	
15. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,064557	1412,75	91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,064557	754,01	48,68	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,14	105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,11955	15462,52	1849	
15. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,003188	16266,62	52	
15. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,03985	84,66	3	
15. 8	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	7,97	2239,86	17852	
15. 9	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,00797	2311,43	18	
15.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	0,03706	30	1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2481,18	19775	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4119,3	32831	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5013,37	39957	
		НР второго уровня	%	4,24		212,57	1694	
		Накладные расходы	%	-		1106,64	8820	
		Сметная прибыль	%	8		418,07	3332	
		Откосы						
92	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные.м2 Штукатурка поверхностей по бетону и камню	оштукатуриваемой поверхности	7,16	3357,73	24041	54,8% 5834	
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,79	12,816	822,03	10535	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,147496	754,01	111	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1486,97	10647	
16. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,147496	1412,75	208	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,147496	754,01	111,21	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,1	208	
16. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,00716	15382,96	110	
16. 5	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,30788	15157,54	4667	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				667,16	4777	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2167,69	15521	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2982,55	21355	
		НР второго уровня	%	4,24		126,46	905	
		Накладные расходы	%	-		941,32	6740	
		Сметная прибыль	%	8		248,72	1781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		7,16	607,94	4353	54,8% 1131
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,37	2,649	773,71	2050	
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,0179	754,01	13	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				288,16	2063	
17. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,0179	1412,75	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0025	0,0179	754,01	13,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,53	25	
17. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	0,04296	15382,96	661	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				92,3	661	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				382,1	2736	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				540,01	3866	
		НР второго уровня	%	4,24		22,9	164	
		Накладные расходы	%	-		180,81	1295	
		Сметная прибыль	%	8		45,03	322	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	.	.	.	.	184925	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	184925	.
Материалы -		Тенге	.	.	.	.	63316	.
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	118299	.
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	.	1637	.
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	75415	.
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	.	.	.	.	64826	.
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	.	.	.	.	10589	.
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	20827	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	281167	.
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	149	.
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	118299	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	.	.	.	.	281167	.
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	149	.
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	118299	.

РАЗДЕЛ 6. Пандус

106	11-080101-	-Основание под фундаменты песчаное.м3		8,4	3447,56	28959	50,8%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания						3501
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,78	6,552	722,22	4732	
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	2,436	886,88	2160	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				820,53	6892	
18. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	1,764	1897,76	3348	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	1,764	851,28	1501,66	
18. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	3,528	11,48	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,672	3409,68	2291	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,672	980,33	658,78	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				676,13	5679	
18. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	9,24	1274,14	11773	
18. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,26	30	38	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1406,05	11811	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2645,51	22222	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3062,34	25724	
		НР второго уровня	%	4,24		129,84	1091	
		Накладные расходы	%	-		546,67	4592	
		Сметная прибыль	%	8		255,37	2145	
107	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные/сульфатостойкий/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,37	24167,24	57276	60,9%	3815
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	8,674	722,22	6265	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2643,33	6265	
19. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,138	12,47	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,99	14	
19. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,7347	1274,14	936	
19. 4	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,417	15029,02	36331	
19. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00237	14380,09	34	
19. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	4,74	729,16	3456	
19. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,8295	30	25	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17207,78	40782	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19857,09	47061	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21466,88	50877	
		НР второго уровня	%	4,24		910,2	2157	
		Накладные расходы	%	-		2519,98	5972	
		Сметная прибыль	%	8		1790,17	4243	
108	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские/сульфатостойкий /. Устройство	м3		1,08	23436,71	25312	48,5% 837
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	1,933	754,01	1458	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,310824	861,17	268	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,52	1725	
20. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002916	3397,21	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002916	851,28	2,48	
20. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,115668	40,86	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,281448	3608,6	1016	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,281448	851,28	239,59	
20. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,010584	3149,56	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,010584	1141,82	12,09	
20. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00108	62,65	0,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,04644	179,25	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,015876	1792,3	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,015876	851,28	13,51	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1018,93	1100	
20.10	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,096	17152,66	18803	
20.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	0,11016	66,3	7	
20.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000432	26037,67	11	
20.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000108	32680,92	4	
20.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0216	196,55	4	
20.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0324	6598,38	214	
20.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000054	200244,36	11	
20.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,007884	30	0,24	
20.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,03888	890,37	35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17674,56	19089	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20043,17	21647	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				20817,97	22483	
		НР второго уровня	%	4,24		882,68	953	
		Накладные расходы	%	-		1657,48	1790	
		Сметная прибыль	%	8		1736,05	1875	
109	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0962	176252,15	16955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				156558,36	15061	
		НР второго уровня	%	4,24		6638,07	639	
		Накладные расходы	%%	-		6638,07	639	
		Сметная прибыль	%	8		13055,71	1256	
110	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,0962	22477,55	2162	48,5% 603
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	1,624	754,01	1224	
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,016354	1141,82	19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12921,8	1243	
22. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,016354	3149,56	52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,016354	1141,82	18,67	
22. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003848	26,41	0,1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,071188	215,33	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				695,83	67	
22. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,2886	91,8	26	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	26	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13698,91	1318	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19965,99	1921	
		НР второго уровня	%	4,24		846,56	81	
		Накладные расходы	%%	-		7113,63	684	
		Сметная прибыль	%	8		1665	160	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге	.	.	.	107309	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге	.	.	.	107309	.
Материалы -			Тенге	.	.	.	71708	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	16126	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	15061	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	13677	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	8756	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	4921	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	9679	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	130665	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	22	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	16126	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	130665	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	22	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	16126	.
		РАЗДЕЛ 7. Дымовая труба и крепление дымовой трубы к стене						
111	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные В15/сульфатостойкий/. Устройство	м3	0,175	28118,82	4921	48,5%	328
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,9	0,8575	754,01	647	
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,034475	862,19	30	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3864,5	676	
23. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000472	3397,21	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000472	851,28	0,40	
23. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,05103	40,86	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,030818	3608,6	111	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,030818	851,28	26,23	
23. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,001295	3149,56	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,001295	1141,82	1,48	
23. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,001505	62,65	0,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,00189	1792,3	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,00189	851,28	1,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				699,76	122	
23. 9	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1785	17152,66	3062	
23.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,762	0,13335	66,3	9	
23.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,007	0,001225	26037,67	32	
23.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000143	32680,92	5	
23.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,0525	196,55	10	
23.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,013125	6598,38	87	
23.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,000742	30	0,02	
23.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,113925	612,84	70	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18708,23	3274	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				23102,64	4043	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				24976,92	4371	
		НР второго уровня	%	4,24		1059,02	185	
		Накладные расходы	%	-		2933,3	513	
		Сметная прибыль	%	8		2082,88	365	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге	.	.	.	.	4043	.
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	4043	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	3274	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	676	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	513	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	328	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	185	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	365	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	4921	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	0,89	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	676	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	.	.	.	.	4921	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	0,89	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	676	.

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	.	526448	.
в том числе:		.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	.	166765	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	15925	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	7985	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	343758	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	96539	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	622987	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	26415	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	[illegible]	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	[illegible]	.
		ИТОГО по акту:	Тенге	.	.	.	[illegible]	.

Технадзор:
ТОО «Курылыста экспертиза» Белецкий Ю.В.

Заместитель Председателя Правления: Мухамедгали А.Ж.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.