Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта- Котельная. Электроосвещение и силовое электрооборудование

А К Т N12
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017год (лок.см. №3-1-5)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: на единицу измерения	Стоимость, тенге: по проекту	Накладные расходы I уровня: норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование и монтажные работы						
7	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами (НСП11х40)	шт.		7	1934,81	13544	42,8% / 3010
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,75	5,25	877,34	4606	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	3,158	768,63	2428	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1004,81	7034	
1. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,256	1,792	11,78	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
1. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,0952	3333,4	317	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0952	1141,82	108,70	
1. 5	31-050602-0101	-Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	2,968	1047,58	3109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	2,968	754,01	2237,90	
1. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	0,0952	2292,32	218	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0952	851,28	81,04	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				523,7	3666	
1. 7	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000214	183495,02	39	
1. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,2856	428,97	123	
1. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0217	621	13	
1.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,1428	4010,64	573	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				106,86	748	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1288,56	9020	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1718,62	12030	
		НР второго уровня	%	4,24		72,87	510	
		Накладные расходы	%	-		502,93	3521	
		Сметная прибыль	%	8		143,32	1003	
8	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами (НПБ 1307)	шт.	1	1934,81	1935	42,8% 430	
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,75	0,75	877,34	658	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	0,4512	768,63	347	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1004,81	1005	
2. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	0,256	11,78	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,0136	3333,4	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0136	1141,82	15,53	
2. 5	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	0,424	1047,58	444	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	0,424	754,01	319,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	0,0136	2292,32	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0136	851,28	11,58	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				523,7	524	
2. 7	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000031	183495,02	6	
2. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,0408	428,97	18	
2. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкг компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм		0,0031	0,0031	621	2	
2.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,0204	4010,64	82	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				106,86	107	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1288,56	1289	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1718,62	1719	
		НР второго уровня	%	4,24		72,87	73	
		Накладные расходы	%	-		502,93	503	
		Сметная прибыль	%	8		143,32	143	
9	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами (НПП03х12,НПП03х20)	шт.	3		1934,81	5804	42,8% 1290
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,75	2,25	877,34	1974	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	1,354	768,63	1040	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1004,81	3014	
3. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	0,768	11,78	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,0408	3333,4	136	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0408	1141,82	46,59	
3. 5	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	1,272	1047,58	1333	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	1,272	754,01	959,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	0,0408	2292,32	94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0408	851,28	34,73	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				523,7	1571	
3. 7	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000092	183495,02	17	
3. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,1224	428,97	53	
3. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0093	621	6	
3.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,0612	4010,64	245	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				106,86	321	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1288,56	3866	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1718,62	5156	
		НР второго уровня	%	4,24		72,87	219	
		Накладные расходы	%	-		502,93	1509	
		Сметная прибыль	%	8		143,32	430	
10	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.		3	1104,53	3314	42,8% 769
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,68	2,04	877,34	1790	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,006	996,55	6	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				598,58	1796	
4. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001	0,003	3333,4	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,003	1141,82	3,43	
4. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	0,1392	179,25	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001	0,003	2292,32	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,003	851,28	2,55	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,94	42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 6	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00014	0,00042	195525,79	82	
4. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000035	0,000106	381819,66	41	
4. 8	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,0976	0,2928	182,65	53	
4. 9	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,0976	0,2928	270,38	79	
4.10	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0	0,000001	222237,6	0,16	
4.11	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,027	0,081	1082,43	88	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				114,38	343	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				724,92	2175	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				981,11	2943	
		НР второго уровня	%	4,24		41,6	125	
		Накладные расходы	%	-		297,79	893	
		Сметная прибыль	%	8		81,82	245	
11	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		1	425,53	426	42,8% 109
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,29	0,29	877,34	254	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0008	996,5	0,8	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				255,23	255	
5. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0004	3333,4	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004	1141,82	0,46	
5. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0004	2292,32	0,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004	851,28	0,34	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,25	2	
5. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000032	19885,05	0,63	
5. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	1,02	11,22	11	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,07	12	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				268,75	269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				377,99	378	
		НР второго уровня	%	4,24		16,03	16	
		Накладные расходы	%	-		125,26	125	
		Сметная прибыль	%	8		31,52	32	
12	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.		1	505,44	505	42,8% 128
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,34	0,34	877,34	298	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0008	996,5	0,8	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,09	299	
6. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0004	3333,4	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004	1141,82	0,46	
6. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0004	2292,32	0,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004	851,28	0,34	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,25	2	
6. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000032	19885,05	0,63	
6. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,000015	381819,66	6	
6. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкг компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм		0,0042	0,0042	621	3	
6. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	1,02	11,22	11	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,41	20	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				320,95	321	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				448,96	449	
		НР второго уровня	%	4,24		19,04	19	
		Накладные расходы	%	-		147,05	147	
		Сметная прибыль	%	8		37,44	37	
13	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.		9	1102,51	9923	42,8% 2307
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,68	6,12	877,34	5369	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,0216	996,55	22	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				598,98	5391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,0108	3333,4	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0108	1141,82	12,33	
7. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	0,4176	179,25	75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0108	2292,32	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0108	851,28	9,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,07	136	
7. 6	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00014	0,00126	195525,79	246	
7. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000246	381819,66	94	
7. 8	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,0976	0,8784	182,65	160	
7. 9	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,0976	0,8784	270,38	238	
7.10	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0	0,000002	222237,6	0,48	
7.11	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,027	0,243	1082,43	263	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				111,29	1002	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				722,95	6507	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				979,32	8814	
		НР второго уровня	%	4,24		41,52	374	
		Накладные расходы	%	-		297,89	2681	
		Сметная прибыль	%	8		81,67	735	
14	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах(ВВГ5х2,5мм2,ВВГ 3х2,5мм2,ВВГ 3х1,5мм2)	м		243,5	401,19	97690	42,8% 13929
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	38,96	831,57	32398	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,1461	996,55	146	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133,65	32544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,07305	3333,4	244	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,07305	1141,82	83,41	
8. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,07305	2292,32	167	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,07305	851,28	62,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,69	411	
8. 5	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	6,088	323,98	1972	
8. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,02435	19885,05	484	
8. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,018	4,383	941,46	4126	
8. 8	21-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	3,166	173,09	548	
8. 9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	0,75485	2673,62	2018	
8.10	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	2,021	357,84	723	
8.11	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутреннимдиаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	29,22	32,64	954	
8.12	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	68,18	216,24	14743	
8.13	24-040207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	7,305	1699,32	12414	
8.14	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	0,2922	905,76	265	
8.15	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	11,932	115,26	1375	
8.16	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,003	0,7305	567,7	415	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				164,42	40037	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				299,16	72846	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				356,36	86775	
		НР второго уровня	%	4,24		15,11	3679	
		Накладные расходы	%	-		72,31	17608	
		Сметная прибыль	%	8		29,72	7236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		46,5	119,92	5576	42,8% 1174
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,07	3,255	831,57	2707	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0372	996,55	37	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				59,01	2744	
9. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0186	3333,4	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0186	1141,82	21,24	
9. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0186	2292,32	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0186	851,28	15,83	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,25	105	
9. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	0,1488	621	92	
9. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0093	2673,62	25	
9. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00001	0,000488	71863,08	35	
9. 8	23-061702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	2,325	56,11	130	
9. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	5,673	11,22	64	
9.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,14415	4010,64	578	
9.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,372	115,26	43	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,81	967	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				81,27	3779	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				106,52	4953	
		НР второго уровня	%	4,24		4,52	210	
		Накладные расходы	%	-		29,77	1384	
		Сметная прибыль	%	8		8,88	413	
16	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	-Труба стальная диаметром до 25 мм.м Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		37	452,45	16741	42,8%	3572

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,26	9,62	831,57	8000	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,3478	996,55	347	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				225,58	8346	
10. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,1739	3333,4	580	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,1739	1141,82	198,56	
10. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	2,375	179,25	426	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	0,1739	2292,32	399	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,1739	851,28	148,04	
10. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0618	2,287	14,75	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,86	1438	
10. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,777	323,98	252	
10. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,3034	428,97	130	
10. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000011	0,000389	222237,6	86	
10.10	21-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,0111	4645,79	52	
10.11	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	1,517	216,24	328	
10.12	24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,0296	7780,56	230	
10.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	0,3774	150,96	57	
10.14	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	2,96	116,28	344	
10.15	21-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,2405	1584,43	381	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				50,28	1860	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				305,35	11298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				401,89	14870	
		НР второго уровня	%	4,24		17,04	630	
		Накладные расходы	%	-		113,59	4203	
		Сметная прибыль	%	8		33,51	1240	
23	13-080206-1702 РСНБ РК 2015	-Труба стальная диаметром 32 мм.м Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		1	601,67	602	42,8%	131
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,35	0,35	831,57	291	
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	0,016	996,55	16	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,99	307	
11. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008	0,008	3333,4	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,008	1141,82		9,13
11. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	0,0642	179,25	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,008	0,008	2292,32	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,008	851,28		6,81
11. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0847	0,0847	14,75	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				57,76	58	
11. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,021	323,98	7	
11. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,0082	428,97	4	
11. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00001	222237,6	2	
11.10	21-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,00032	0,00032	4645,79	1	
11.11	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	0,041	216,24	9	
11.12	24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,0008	7780,56	6	
11.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	0,0102	150,96	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.14	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	0,08	116,28	9	
11.15	21-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,0065	1584,43	10	
11.16	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0068	0,0068	567,7	4	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				54,23	54	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				403,05	403	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				534,44	534	
		НР второго уровня	%	4,24		22,66	23	
		Накладные расходы	%	-		154,05	154	
		Сметная прибыль	%	8		44,57	45	
24	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.		1	1747,69	1748	42,8% 403
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	1	1	941,55	942	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				941,55	942	
12. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	11,78	0,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 3	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,1	27,77	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,48	3	
12. 4	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00024	381819,66	92	
12. 5	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,005	0,005	743,12	4	
12. 6	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	289,46	0,58	
12. 7	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,77	1	
12. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	621	12	
12. 9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
12.10	22-040201-	Краска масляная, готовая к употреблению,	кг	0,07	0,07	567,7	40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0601	цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71						
12.11	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,01	180,75	2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				204,39	204	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1149,43	1149	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1552,41	1552	
		НР второго уровня	%	4,24		65,82	66	
		Накладные расходы	%	-		468,81	469	
		Сметная прибыль	%	8		129,46	129	
25	13-080206-2205 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		1	215,68	216	42,8% 47
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,13	0,13	831,57	108	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,0028	996,54	3	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				110,89	111	
13. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,0014	3333,4	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0014	1141,82	1,60	
13. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0014	2292,32	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0014	851,28	1,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,88	8	
13. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	0,004	621	2	
13. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0002	2673,62	0,53	
13. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000013	0,000013	71863,08	0,91	
13. 8	23-061702-0109	Гильза кабельная медная ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	0,05	189,76	9	
13. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	0,122	11,22	1	
13.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,0031	4010,64	12	
13.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,008	115,26	0,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,14	28	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				144,12	144	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				191,58	192	
		НР второго уровня	%	4,24		8,12	8	
		Накладные расходы	%	-		55,59	56	
		Сметная прибыль	%	8		15,98	16	
26	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	-Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля		4	890,55	3562	42,8% 635
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,44	1,76	831,57	1464	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,02	996,55	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				370,87	1483	
14. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,01	3333,4	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,01	1141,82	11,42	
14. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0247	0,0988	179,25	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,01	2292,32	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,01	851,28	8,51	
14. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0603	0,2412	14,75	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,38	78	
14. 7	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00011	0,00044	195525,79	86	
14. 8	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00007	0,00028	166394,07	47	
14. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,045	0,18	182,65	33	
14.10	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,025	0,1	428,97	43	
14.11	21-130211-	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000006	0,000026	230643,5	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0606							
14.12	21-130809-Лента К226	100 м	0,0003	0,0012	1671,45	2		
	1301							
14.13	21-130812-Патроны для пристрелки	10 шт.	0,045	0,18	270,38	49		
	0102							
14.14	21-130812-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000018	0,00007	222237,6	16		
	1036							
14.15	21-130816-Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	0,0164	2673,62	44		
	0202							
14.16	24-040201-Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,165	0,66	216,24	143		
	0646							
14.17	24-040207-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,244	0,976	11,22	11		
	1008							
14.18	24-040207-Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0,0083	0,0332	1723,8	57		
	1303 ГОСТ Р 51177-98							
14.19	24-040207-Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98	м	0,34	1,36	332,9	453		
	1304							
14.20	24-040207-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00002	0,000082	361,08	0,03		
	3932							
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					247,04	988	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					632,31	2529	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					791,04	3164	
	НР второго уровня	%		4,24		33,54	134	
	Накладные расходы	%		-		192,27	769	
	Сметная прибыль	%		8		65,97	264	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	115594	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	115594	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	46693	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	65270	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	34021	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	27936	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	6085	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	11969	.
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	161585	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	78	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	65270	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	161585	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	78	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	65270	.

РАЗДЕЛ 2. Материалы,не учтенные ценником

38	23-070101-0207 РСНБ РК 2015 в ценах	-Светильник подвесной,тип НСП11х100-434-У3 2,1 КГ	шт.	7	4298,31	30088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	II квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3818,03	26726	
		НР второго уровня	%	4,24		161,88	1133	
		Накладные расходы	%	-		161,88	1133	
		Сметная прибыль	%	8		318,39	2229	
39	23-070101-0818 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Светильники, тип НПБ1307 60Вт IP54 TDM ГОСТ 17677-82 2 КГ	шт.		1	1386,2	1386	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1231,31	1231	
		НР второго уровня	%	4,24		52,21	52	
		Накладные расходы	%	-		52,21	52	
		Сметная прибыль	%	8		102,68	103	
40	23-070101-0335 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82/для энергосберегающих ламп/ 3,2 КГ	шт.		3	970,85	2913	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				862,37	2587	
		НР второго уровня	%	4,24		36,56	110	
		Накладные расходы	%	-		36,56	110	
		Сметная прибыль	%	8		71,91	216	
41	ТОО"АЛПРОФ-ЭЛЕКТРО",КАЗАХСТАН	-Лампа энергосберегающая 220В, 12Вт 0,01 КГ	шт		2	254,31	509	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				225,89	452	
		НР второго уровня	%	4,24		9,58	19	
		Накладные расходы	%	-		9,58	19	
		Сметная прибыль	%	8		18,84	38	
42	ТОО"АЛПРОФ-ЭЛЕКТРО",КАЗАХСТАН	-Лампа энергосберегающая 220В, 20Вт 0,01 КГ	шт		2	461,37	923	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				409,82	820	
		НР второго уровня	%	4,24		17,38	35	
		Накладные расходы	%	-		17,38	35	
		Сметная прибыль	%	8		34,18	68	
43	ТОО"АЛПРО	-Лампа энергосберегающая 220В, 200Вт	шт		7	1174,04	8218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ф-ЭЛЕКТРО" ,КАЗАХСТАН 0,01 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1042,86	7300	
		НР второго уровня	%	4,24		44,22	310	
		Накладные расходы	%	-		44,22	310	
		Сметная прибыль	%	8		86,97	609	
44	23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(ВА66-102Б-б) 0,08 КГ	шт.		3,06	225,15	689	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				199,99	612	
		НР второго уровня	%	4,24		8,48	26	
		Накладные расходы	%	-		8,48	26	
		Сметная прибыль	%	8		16,68	51	
45	23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (С16-057-б) 0,06 КГ	шт.		1,02	210,2	214	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				186,71	190	
		НР второго уровня	%	4,24		7,92	8	
		Накладные расходы	%	-		7,92	8	
		Сметная прибыль	%	8		15,57	16	
46	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-004-б) 0,065 КГ	шт.		1,02	383,59	391	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				340,73	348	
		НР второго уровня	%	4,24		14,45	15	
		Накладные расходы	%	-		14,45	15	
		Сметная прибыль	%	8		28,41	29	
47	23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РА16-112Б-б)	шт.		9,18	360,64	3311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0,07 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				320,34	2941	
		НР второго уровня	%	4,24		13,58	125	
		Накладные расходы	%	-		13,58	125	
		Сметная прибыль	%	8		26,71	245	
48	23-060128-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0408	372180,58	15185	
		0,192 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				330594,44	13488	
		НР второго уровня	%	4,24		14017,2	572	
		Накладные расходы	%	-		14017,2	572	
		Сметная прибыль	%	8		27568,93	1125	
49	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0969	216678,72	20996	
		0,127 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				192467,81	18650	
		НР второго уровня	%	4,24		8160,64	791	
		Накладные расходы	%	-		8160,64	791	
		Сметная прибыль	%	8		16050,28	1555	
50	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,1581	137933,99	21807	
		85 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				122521,74	19371	
		НР второго уровня	%	4,24		5194,92	821	
		Накладные расходы	%	-		5194,92	821	
		Сметная прибыль	%	8		10217,33	1615	
51	23-010101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м		13,77	345,61	4759	
		1,53 КГ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				306,99	4227	
		НР второго уровня	%	4,24		13,02	179	
		Накладные расходы	%	-		13,02	179	
		Сметная прибыль	%	8		25,6	353	
52	23-010101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 1,5 КГ	м		23,97	339,4	8136	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				301,48	7226	
		НР второго уровня	%	4,24		12,78	306	
		Накладные расходы	%	-		12,78	306	
		Сметная прибыль	%	8		25,14	603	
53	23-010101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 2,73 КГ	м		1,02	590,08	602	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				524,15	535	
		НР второго уровня	%	4,24		22,22	23	
		Накладные расходы	%	-		22,22	23	
		Сметная прибыль	%	8		43,71	45	
56	23-060128-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,47 Т	км		0,00515	1057708,59	5447	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				939523,99	4839	
		НР второго уровня	%	4,24		39835,82	205	
		Накладные расходы	%	-		39835,82	205	
		Сметная прибыль	%	8		78348,78	403	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	111543	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	99554	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	99554	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	4221	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	8302	.
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	112077	.
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	11988	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	11988	.
	Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	508	.
	Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	1000	.
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	13496	.
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	125574	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	.	227137	.
	в том числе:		.	.	.	.	.	.
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	.	60859	.
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	.	8043	.
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	.	4412	.
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	.	158235	.
	- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	.	0	.
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	.	0	.
	Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	.	27936	.
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	.	255072	.
	Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	.	10815	.
	ИТОГО:	Тенге	.	.	.	.	265888	.
	Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	.	9671	.
	ИТОГО по акту:	Тенге	.	.	.	.	1[illegible]	.

Технадзор:
ТОО «Курылыста экспертиза» **Болецкий Ю.В.**

Директор ТОО «Сыл» **Ошанин Г.Н.**

Заместитель Председателя Правления: **Мұханбеткали А.Ж.**