Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай
Наименование объекта-Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ-250/10/0,4 кв

А К Т N13
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017год (лок.см. №4-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: на единицу измерения	Стоимость, тенге: по проекту	Накладные расходы I уровня норма, %: сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы						
6	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3845,7	30766		42,8% 2692
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,9	7,2	831,57	5987	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,304	996,55	303	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				786,28	6290	
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,019	0,152	3333,4	507	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,152	1141,82	173,56	
1. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,175	1,4	179,25	251	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,019	0,152	2292,32	348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,019	0,152	851,28	129,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,26	1106	
1. 6	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0116	0,0928	169126,21	15695	
1. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,00052	222237,6	116	
1. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	1,6	1082,43	1732	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2192,8	17542	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3079,47	24636	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3415,99	27328	
		НР второго уровня	%	4,24		144,84	1159	
		Накладные расходы	%	-		481,37	3851	
		Сметная прибыль	%	8		284,87	2279	
7	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		55	555,87	30573	42,8% 2844
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,14	7,7	831,57	6403	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,242	996,55	241	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				120,8	6644	
2. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,121	3333,4	403	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,121	1141,82	138,16	
2. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	1,722	179,25	309	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,121	2292,32	277	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,121	851,28	103,00	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,99	989	
2. 6	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ	т	0,0013	0,0715	204308,02	14608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		103-2006)						
2. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000495	222237,6	110	
2. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	2,035	1082,43	2203	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				307,65	16921	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				442,06	24313	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				493,76	27157	
		НР второго уровня	%	4,24		20,94	1151	
		Накладные расходы	%	-		72,64	3995	
		Сметная прибыль	%	8		41,18	2265	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	48949	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге	.	.	.	48949	.
Материалы -			Тенге	.	.	.	34463	.
Всего заработная плата -			Тенге	.	.	.	12935	.
Накладные расходы -			Тенге	.	.	.	7846	.
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге	.	.	.	5536	.
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге	.	.	.	2310	.
Сметная прибыль -			Тенге	.	.	.	4544	.
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге	.	.	.	61339	.
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч	.	.	.	15	.
Сметная заработная плата -			Тенге	.	.	.	12935	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	61339	.
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч	.	.	.	15	.
Сметная заработная плата -			Тенге	.	.	.	12935	.
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы						
13	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное.м3 Устройство	основания	1,2	4675,01	5610	50,8%	661
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,85	1,02	722,22	737	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,648	870,4	564	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1083,9	1301	
3. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,552	1897,76	1048	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,46	0,552	851,28	469,91
3. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,104	11,48	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,096	3409,68	327	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,096	980,33	94,11	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1156,31	1388	
3. 6	21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,38	1588,98	2193	
3. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,18	30	5	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1831,83	2198	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3602,02	4322	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4152,64	4983	
		НР второго уровня	%	4,24		176,07	211	
		Накладные расходы	%	-		726,69	872	
		Сметная прибыль	%	8		346,3	416	
14	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т 1 Т	т		0,11	389863,63	42885	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				346301,65	38093	
		НР второго уровня	%	4,24		14683,19	1615	
		Накладные расходы	%	-		14683,19	1615	
		Сметная прибыль	%	8		28878,79	3177	
15	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3,2	94,81	303	54,2% / 48
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,0944	941,55	89	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00064	851,25	0,54	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,95	89	
5. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00032	3397,21	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00032	851,28	0,27	
5. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00032	36,33	0,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00032	1792,3	0,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00032	851,28	0,27	
5. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,03584	47,13	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,05	3	
5. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000048	273897,54	13	
5. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00009	0,000288	401465,54	116	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,24	129	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,07	221	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				84,21	269	
		НР второго уровня	%	4,24		3,57	11	
		Накладные расходы	%	-		18,72	60	
		Сметная прибыль	%	8		7,02	22	
16	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		3,2	146,66	469	54,2% / 60
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,13632	802,96	109	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00064	1702,5	1	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,55	111	
6. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00064	3397,21	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00064	851,28	0,54	
6. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00064	36,33	0,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00064	1792,3	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00064	851,28	0,54	
6. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,0416	47,13	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,66	5	
6. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00009	356131,77	32	
6. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000576	365070,25	210	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				75,68	242	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				111,55	357	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				130,27	417	
		НР второго уровня	%	4,24		5,52	18	
		Накладные расходы	%	-		24,25	78	
		Сметная прибыль	%	8		10,86	35	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	42994	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	4900	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	2569	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	1501	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	1010	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	769	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	241	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	473	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	6383	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	2	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	1501	.
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	38093	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	38093	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	1615	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	3177	.
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	42885	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	49268	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	2	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	1501	.

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	91942	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	13325	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	3492	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	1110	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	75125	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	6305	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	98248	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	4166	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	[illegible]	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	[illegible]	.
		ИТОГО по акту:	Тенге	.	.	.	[illegible]	.

Технадзор:
ТОО «Курылыста экспертиза» Белецкий Ю.В.

Заместитель Председателя правления Муханбеткали А.Ж.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.