Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта-Наружные сети электроснабжения КЛ-10кВ

А К Т N14
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017год (лок.см. №4-2-1)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы и оборудование						
9	13-080201-2408 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.		2	34319,32	68639	42,8% / 10680
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	9	18	851,28	15323	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,91	9,82	980,79	9631	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12477,21	24954	
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	0,14	3333,4	467	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,14	1141,82	159,85	
1. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	4,77	9,54	3502,58	33415	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,77	9,54	980,33	9352,35	
1. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,07	0,14	2292,32	321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,14	851,28	119,18	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17101,11	34202	
1. 6	21-130701-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 1002 52087-2003		кг	3,6	7,2	91,05	656	
1. 7	21-130702-Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 1202 23683-89		т	0,00001	0,00002	911595,72	18	
1. 8	21-130809-Лента К226 1301		100 м	0,0024	0,0048	1671,45	8	
1. 9	21-130816-Бирки маркировочные 0202		100 шт.	0,01	0,02	2673,62	53	
1.10	24-040207-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 3932		1000 шт.	0,00204	0,00408	361,08	1	
1.11	26-010101-Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72 0201		т	0,0002	0,0004	66727,47	27	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				381,73	763	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25144,35	50289	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				30484,6	60969	
		НР второго уровня	%	4,24		1292,55	2585	
		Накладные расходы	%	-		6632,79	13266	
		Сметная прибыль	%	8		2542,17	5084	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	50289	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	50289	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	763	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	24954	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	13266	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	10680	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	2586	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	5084	.
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	68639	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	28	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	24954	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	68639	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	28	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	24954	.

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	50289	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	15323	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	34202	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	9631	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	763	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	10680	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	60969	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	2585	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	63554	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	5084	.
		ИТОГО по акту:	Тенге	.	.	.	68639	.

Технадзор:
ТОО «Курылыста экспертиза» Болецкий Ю.В.

Заместитель Председателя Правления: Муханбеткали А.Ж.

Директор ТОО «Сыпа» Овчаняк Г.Н.