Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта-Наружная кабельная линия КЛ-0,4кв и наружное освещение

А К Т N15
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017год (лок.см. №4-3-1)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Наружное электроосвещение						
11	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб.канало-Устройство. До 2-х отверстий	кило метр трубопровода	0,047	183043,83	8603		62,1% / 2902
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	133	6,251	747,65	4674	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				99437,45	4674	
1. 2	21-070202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,00376	16020,25	60	
1. 3	26-010101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,8	0,0376	151,79	6	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1403,05	66	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				100840,5	4740	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				162591,16	7642	
		НР второго уровня	%	4,24		6893,87	324	
		Накладные расходы	%	-		68644,52	3226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		13558,8	637	
12	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.м кабеля Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		47	278,62	13095	42,8%	2324
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	4,7	851,28	4001	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	1,777	804,06	1428	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,52	5430	
2. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,1833	3333,4	611	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,1833	1141,82	209,30	
2. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	1,41	2272,98	3205	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	1,41	754,01	1063,15	
2. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	1,41	10,95	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,1833	2292,32	420	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,1833	851,28	156,04	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				90,46	4252	
2. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0188	323,98	6	
2. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000376	281414,94	106	
2. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,004512	1671,45	8	
2.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,001927	2673,62	5	
2.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000235	3825749,22	899	
2.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,00391	361,08	1	
2.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0282	1082,43	31	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22,46	1056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				198,05	9308	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				247,49	11632	
		НР второго уровня	%	4,24		10,49	493	
		Накладные расходы	%	-		59,94	2817	
		Сметная прибыль	%	8		20,64	970	
21	23-010501-0804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,946 КГ	м		47,94	687,79	32973	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				610,94	29288	
		НР второго уровня	%	4,24		25,9	1242	
		Накладные расходы	%	-		25,9	1242	
		Сметная прибыль	%	8		50,95	2442	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	43336	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	9308	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	1056	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	5430	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	2817	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	2324	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	493	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	970	.
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	13095	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	6	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	5430	.
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	4740	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	66	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	4674	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	3226	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	2902	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	324	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	637	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	8603	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	6	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	4674	.
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	29288	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	29288	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	1242	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	2442	.
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	32973	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	54671	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	13	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	10103	.
		РАЗДЕЛ 2. Кабельная линия КЛ-0,4кВ						
		Земляные работы						
22	11-010101-0502 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	220,455		57,83	12749	59,1% 1888
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01478	3,258	980,33	3194	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,49	3194	
4. 2	31-010206-0301	Экскаваторы шнекороторные на тракторе, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00739	1,629	5792,42	9437	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01478	3,258	980,33	3193,92	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				42,81	9437	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				42,81	9437	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				51,37	11325	
		НР второго уровня	%	4,24		2,18	480	
		Накладные расходы	%	-		10,74	2368	
		Сметная прибыль	%	8		4,28	944	
23	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен	м3 грунта	24,495	2453,68	60103		59,1% 19831
Кзтр=1,2		коэффициент к затратам труда - 1,2						
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	45,267	741,29	33556	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1369,9	33556	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1369,9	33556	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2179,52	53387	
		НР второго уровня	%	4,24		92,41	2264	
		Накладные расходы	%	-		902,02	22095	
		Сметная прибыль	%	8		181,75	4452	
24	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	93,248		31,64	2950	59,1% 384
6. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	0,568813	1141,82	649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,97	649	
6. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	0,568813	3932,34	2237	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,568813	1141,82	649,48	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,99	2237	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				23,99	2237	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28,1	2621	
		НР второго уровня	%	4,24		1,19	111	
		Накладные расходы	%	-		5,31	495	
		Сметная прибыль	%	8		2,34	219	
25	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы.м3 грунта Засыпка вручную. Группа грунтов 2		23,312	1173,25	27351	59,1%	9025
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	22,659	673,9	15270	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,03	15270	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,03	15270	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1042,15	24295	
		НР второго уровня	%	4,24		44,19	1030	
		Накладные расходы	%	-		431,31	10055	
		Сметная прибыль	%	8		86,91	2026	
26	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	93,248	195,29	18210	59,1%	5015
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	10,071	635,75	6403	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	2,448	851,28	2084	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,01	8486	
8. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	2,448	1897,76	4645	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	2,448	851,28	2083,93	
8. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	9,791	11,48	112	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,02	4758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				119,68	11160	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				173,47	16176	
		НР второго уровня	%	4,24		7,36	686	
		Накладные расходы	%	-		61,14	5701	
		Сметная прибыль	%	8		14,47	1349	
		Монтажные работы и оборудование						
32	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.м кабеля Монтаж в готовых траншеях без покрытий		73	301,18	21986	42,8%	3927
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,11	8,03	851,28	6836	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	2,92	801,31	2340	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				125,69	9176	
9. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,2847	3333,4	949	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,2847	1141,82	325,08	
9. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	2,351	2272,98	5343	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	2,351	754,01	1772,68	
9. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	2,351	10,95	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,2847	2292,32	653	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,2847	851,28	242,36	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				95,48	6970	
9. 7	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,00073	195525,79	143	
9. 8	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,0073	169126,21	1235	
9. 9	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0292	323,98	9	
9.10	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000584	281414,94	164	
9.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,007008	1671,45	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.12	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,02993	2673,62	80	
9.13	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,006074	361,08	2	
9.14	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0025	0,1825	567,7	104	
9.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0438	1082,43	47	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				24,6	1796	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				213,73	15602	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				267,52	19529	
		НР второго уровня	%	4,24		11,34	828	
		Накладные расходы	%	-		65,14	4755	
		Сметная прибыль	%	8		22,31	1629	
33	13-080201-0204 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг.м кабеля Монтаж в готовых траншеях без покрытий	285	539,94	153882	42,8%		27264
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,18	51,3	851,28	43671	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0826	23,541	850,91	20031	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				223,52	63702	
10. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0165	4,702	3333,4	15675	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	4,702	1141,82	5368,84	
10. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0496	14,136	2272,98	32131	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0496	14,136	754,01	10658,69	
10. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0496	14,136	10,95	155	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0165	4,702	2292,32	10780	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	4,702	851,28	4002,72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				206,11	58741	
10. 7	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,00285	195525,79	557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. 8	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,0285	169126,21	4820	
10. 9	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,114	323,98	37	
10.10	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00228	281414,94	642	
10.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,02736	1671,45	46	
10.12	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,11685	2673,62	312	
10.13	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,023712	361,08	9	
10.14	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0025	0,7125	567,7	404	
10.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,171	1082,43	185	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				24,6	7012	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				383,94	109423	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				479,61	136688	
		НР второго уровня	%	4,24		20,34	5796	
		Накладные расходы	%	-		116	33060	
		Сметная прибыль	%	8		40	11399	
34	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.канало-Устройство. До 2-х отверстий	кило метр трубопровод а	0,042	183043,83	7688	62,1%	2594
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	133	5,586	747,65	4176	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				99437,45	4176	
11. 2	21-070202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,00336	16020,25	54	
11. 3	26-010101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,8	0,0336	151,79	5	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1403,05	59	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				100840,5	4235	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				162591,16	6829	
		НР второго уровня	%	4,24		6893,87	290	
		Накладные расходы	%	-		68644,52	2883	
		Сметная прибыль	%	8		13558,8	569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	13-080201-2502 РСНБ РК 2015	-Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	25861,13	103445		42,8% 14487
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	5	20	851,28	17026	
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,29	17,16	980,33	16822	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8462,02	33848	
12. 3	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	4,29	17,16	3502,58	60104	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		4,29	17,16	980,33	16822,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15026,07	60104	
12. 4	21-130702-1202 23683-89	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ	т	0,00001	0,00004	911595,72	36	
12. 5	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0024	0,0096	1671,45	16	
12. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,04	2673,62	107	
12. 7	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,00816	361,08	3	
12. 8	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0004	0,0016	66727,47	107	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				67,29	269	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19349,76	77399	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				22971,5	91886	
		НР второго уровня	%	4,24		973,99	3896	
		Накладные расходы	%	-		4595,73	18383	
		Сметная прибыль	%	8		1915,64	7663	
		Материалы						
41	ТОО"АЛПРОФ-ЭЛЕКТРО",КАЗАХСТАН	-Муфта концевая эпоксидная 4КНТп-1-70-120 ЭРГ	шт	4		6796,97	27188	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6037,5	24150	
		НР второго уровня	%	4,24		255,99	1024	
		Накладные расходы	%	-		255,99	1024	
		Сметная прибыль	%	8		503,48	2014	
42	23-060133-0937 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые ВБбШв 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80 4,111 Т	км		0,3315	13216103,9	4381138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11739383,4	3891606	
		НР второго уровня	%	4,24		497749,85	165004	
		Накладные расходы	%	-		497749,85	165004	
		Сметная прибыль	%	8		978970,66	324529	
43	23-060137-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,562 Т	км		0,0765	513917,61	39315	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				456494,28	34922	
		НР второго уровня	%	4,24		19355,36	1481	
		Накладные расходы	%	-		19355,36	1481	
		Сметная прибыль	%	8		38067,97	2912	
44	23-010501-0804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,946 КГ	м		42,84	687,79	29465	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				610,94	26173	
		НР второго уровня	%	4,24		25,9	1110	
		Накладные расходы	%	-		25,9	1110	
		Сметная прибыль	%	8		50,95	2183	
48	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Песок природный ГОСТ 8736-93 1,5 Т	м3		65,28	1434,42	93639	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1274,14	83176	
		НР второго уровня	%	4,24		54,02	3527	
		Накладные расходы	%	-		54,02	3527	
		Сметная прибыль	%	8		106,25	6936	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге . . . . 4338345 .

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	4153102	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	9077	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	106726	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	3950677	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	223707	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	45679	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	178028	.
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	350145	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	4726954	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	123	.
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	106726	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	159071	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	59	.
		Местные материалы -	Тенге	.	.	.	65332	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	83176	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	47124	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	38737	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	8387	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	16496	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	222690	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	90	.
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	65332	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	26173	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	26173	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	1110	.
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	2183	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	29465	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	4979108	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	213	.
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		.	.	.	172058	.
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	4381682	.
		в том числе:		.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	135611	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	146498	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	46549	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	4099572	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	441	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	4828	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	60907	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	372873	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	5	.
		ИТОГО по акту:	Тенге	.	.	.	5	.

Технадзор:
ТОО «Курылыста экспертиза» Белецкий Ю.В.

Заместитель Председателя Правления: Муханбеткали А.Ж.

Директор ГОО «СПК»: Оганян Г.Н.