Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта- Внеплощадочные сети водопровода В1

А К Т N16
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017год (лок.см. №6-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: на единицу измерения	Стоимость, тенге: по проекту	Накладные расходы I уровня: норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы						
		Сухие грунты(супесь)						
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1627,13	128,28	208722		59,1% / 35079
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	18,712	689,79	12907	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	40,678	1141,82	46447	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,48	59355	
1. 3	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	40,678	3378,07	137414	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	40,678	1141,82	46446,95	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				84,45	137414	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				92,38	150321	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				113,94	185400	
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	7861	
		Накладные расходы	%	-		26,39	42940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		9,5	15461	
2	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		50,33	4716,17	237365	59,1% 78321
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,552	178,772	741,29	132522	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2633,06	132522	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2633,06	132522	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4189,2	210843	
		НР второго уровня	%	4,24		177,62	8940	
		Накладные расходы	%	-		1733,76	87260	
		Сметная прибыль	%	8		349,35	17583	
3	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта		186,38	3930,14	732500	59,1% 241694
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,96	551,685	741,29	408958	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2194,22	408958	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2194,22	408958	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3491	650653	
		НР второго уровня	%	4,24		148,02	27588	
		Накладные расходы	%	-		1444,8	269282	
		Сметная прибыль	%	8		291,12	54259	
4	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м(уширения)	м3 грунта		74,56	3930,14	293031	59,1% 96688
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,96	220,698	741,29	163601	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2194,22	163601	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2194,22	163601	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3491	260289	
		НР второго уровня	%	4,24		148,02	11036	
		Накладные расходы	%	-		1444,8	107724	
		Сметная прибыль	%	8		291,12	21706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(уширения). Группа грунтов 2	м3 грунта		74,56	1173,25	87477	59,1% 28864
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	72,472	673,9	48839	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,03	48839	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,03	48839	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1042,15	77703	
		НР второго уровня	%	4,24		44,19	3295	
		Накладные расходы	%	-		431,31	32159	
		Сметная прибыль	%	8		86,91	6480	
		Мокрые грунты(супесь)						
6	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		489,04	141,1	69005	59,1% 11597
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,01265	6,186	689,79	4267	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	12,226	1256	15356	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,13	19623	
6. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0275	13,449	3378,07	45430	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0275	13,449	1141,82	15356,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				92,9	45430	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				101,62	49698	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				125,34	61295	
		НР второго уровня	%	4,24		5,31	2599	
		Накладные расходы	%	-		29,03	14196	
		Сметная прибыль	%	8		10,45	5112	
7	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 ТЧ 01	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным	м3 грунта		15,13	5895,21	89195	59,1% 29430

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	табл. 11 п.3.179	способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2						
Кзтр=1,2								
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	4,44	67,177	741,29	49798	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3291,33	49798	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3291,33	49798	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5236,5	79228	
		НР второго уровня	%	4,24		222,03	3359	
		Накладные расходы	%	-		2167,2	32790	
		Сметная прибыль	%	8		436,68	6607	
8	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим.	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м3 грунта		56,02	4912,68	275208	59,1% 90807
Кзтр=1,25								
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,7	207,274	741,29	153650	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2742,77	153650	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2742,77	153650	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4363,75	244457	
		НР второго уровня	%	4,24		185,02	10365	
		Накладные расходы	%	-		1806	101172	
		Сметная прибыль	%	8		363,9	20386	
9	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим.	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м(уширения). Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м3 грунта		22,41	4912,68	110093	59,1% 36326
Кзтр=1,25								
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,7	82,917	741,29	61466	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2742,77	61466	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2742,77	61466	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4363,75	97792	
		НР второго уровня	%	4,24		185,02	4146	
		Накладные расходы	%	-		1806	40473	
		Сметная прибыль	%	8		363,9	8155	
10	11-010205-0502 РСНБ	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(уширения). Группа	м3 грунта		22,41	1173,25	26293	59,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015	грунтов 2						8675
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	21,783	673,9	14679	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,03	14679	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,03	14679	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1042,15	23355	
		НР второго уровня	%	4,24		44,19	990	
		Накладные расходы	%	-		431,31	9666	
		Сметная прибыль	%	8		86,91	1948	
		Мокрые грунты(суглинки)						
11	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,	м3 грунта		633,44	141,1	89381	59,1% 15022
Кзтр=1,10, Кэм=1,10		применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1						
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,01265	8,013	689,79	5527	
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	15,836	1256	19890	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,13	25417	
11. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0275	17,42	3378,07	58845	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	17,42	1141,82	19890,50	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				92,9	58845	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				101,62	64372	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				125,34	79394	
		НР второго уровня	%	4,24		5,31	3366	
		Накладные расходы	%	-		29,03	18388	
		Сметная прибыль	%	8		10,45	6621	
12	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим.	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок	м3 грунта		19,6	5895,21	115546	59,1% 38125
Кзтр=1,25		с выкидкой грунта в котлованах и						
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.179	траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кзтр=1,2								
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	4,44	87,024	741,29	64510	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3291,33	64510	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3291,33	64510	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5236,5	102635	
		НР второго уровня	%	4,24		222,03	4352	
		Накладные расходы	%	-		2167,2	42477	
		Сметная прибыль	%	8		436,68	8559	
13	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим.	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м3 грунта		72,56	4912,68	356464	59,1% 117618
Кзтр=1,25								
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,7	268,472	741,29	199016	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2742,77	199016	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2742,77	199016	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4363,75	316634	
		НР второго уровня	%	4,24		185,02	13425	
		Накладные расходы	%	-		1806	131043	
		Сметная прибыль	%	8		363,9	26405	
14	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим.	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м(уширения). Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м3 грунта		29,03	4912,68	142615	59,1% 47057
Кзтр=1,25								
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,7	107,411	741,29	79623	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2742,77	79623	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2742,77	79623	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4363,75	126680	
		НР второго уровня	%	4,24		185,02	5371	
		Накладные расходы	%	-		1806	52428	
		Сметная прибыль	%	8		363,9	10564	
15	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(уширения). Группа грунтов 2	м3 грунта		29,03	1173,25	34059	59,1% 11238

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	28,217	673,9	19016	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,03	19016	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,03	19016	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1042,15	30254	
		НР второго уровня	%	4,24		44,19	1283	
		Накладные расходы	%	-		431,31	12521	
		Сметная прибыль	%	8		86,91	2523	
		Обратная засыпка						
16	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2775,9		31,64	87826	59,1% 11427
16. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	16,933	1141,82	19334	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,97	19334	
16. 2	31-010101-0104	-Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	16,933	3932,34	66586	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	16,933	1141,82	19334,44	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,99	66586	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				23,99	66586	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28,1	78013	
		НР второго уровня	%	4,24		1,19	3308	
		Накладные расходы	%	-		5,31	14734	
		Сметная прибыль	%	8		2,34	6506	
17	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	308,43		1173,25	361865	59,1% 119400
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	299,794	673,9	202031	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,03	202031	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,03	202031	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1042,15	321432	
		НР второго уровня	%	4,24		44,19	13629	
		Накладные расходы	%	-		431,31	133029	
		Сметная прибыль	%	8		86,91	26805	
18	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2775,9		195,29	542102	59,1% 149302
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	299,797	635,75	190596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	72,867	851,28	62031	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,01	252627	
18. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	72,867	1897,76	138285	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	72,867	851,28	62030,22	
18. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	291,469	11,48	3346	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,02	141631	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				119,68	332227	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				173,47	481529	
		НР второго уровня	%	4,24		7,36	20417	
		Накладные расходы	%	-		61,14	169719	
		Сметная прибыль	%	8		14,47	40156	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	2260912	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге	.	.	.	2260912	.
Всего заработная плата -			Тенге	.	.	.	1974064	.
Накладные расходы -			Тенге	.	.	.	1312002	.
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге	.	.	.	1166672	.
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге	.	.	.	145330	.
Сметная прибыль -			Тенге	.	.	.	285833	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге	.	.	.	3858747	.
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч	.	.	.	2685	.
Сметная заработная плата -			Тенге	.	.	.	1974064	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	3858747	.
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч	.	.	.	2685	.
Сметная заработная плата -			Тенге	.	.	.	1974064	.
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы						
19	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		42,84	1499,03	64219	62,1% 20391
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,02	43,697	722,22	31559	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,499	851,28	1276	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				766,46	32835	
19. 3	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	1,499	3397,21	5094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	1,499	851,28	1276,07	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,9	5094	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				855,57	36652	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1331,54	57043	
		НР второго уровня	%	4,24		56,46	2419	
		Накладные расходы	%	-		532,43	22809	
		Сметная прибыль	%	8		111,04	4757	
20	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,645	377949,15	243777	62,1% 72083
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	194	125,13	822,03	102861	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	17,305	763,63	13215	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				179962,12	116076	
20. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	15,867	2305,23	36577	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	15,867	754,01	11963,88	
20. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,2064	2884,83	595	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,2064	980,33	202,34	
20. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	7,74	133,42	1033	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,89655	1194,13	1071	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,89655	851,28	763,22	
20. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,3354	1792,3	601	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,3354	851,28	285,52	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				61824,68	39877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,2838	215,22	61	
20. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	11,61	142,71	1657	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2663,48	1718	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				223961,98	144455	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				335718,45	216538	
		НР второго уровня	%	4,24		14234,46	9181	
		Накладные расходы	%	-		125990,94	81264	
		Сметная прибыль	%	8		27996,23	18058	
21	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 2,19 КГ	м		651,45	1596,41	1039979	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1418,03	923776	
		НР второго уровня	%	4,24		60,12	39168	
		Накладные расходы	%	-		60,12	39168	
		Сметная прибыль	%	8		118,25	77035	
22	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,645	79543,73	51306	62,1% 15554
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	51,5	33,218	754,01	25046	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38831,51	25046	
22. 2	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,001516	426611,04	647	
22. 3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	30,315	142,71	4326	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7709,91	4973	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				46541,42	30019	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				70655,79	45573	
		НР второго уровня	%	4,24		2995,81	1932	
		Накладные расходы	%	-		27110,18	17486	
		Сметная прибыль	%	8		5892,13	3800	
23	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм/патрубки в колодцах/. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,002	1116460,46	2233	62,1% 557

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	376	0,752	916,12	689	
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	0,21468	972,22	209	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				448819,48	898	
23. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	0,13928	3133,61	436	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,64	0,13928	980,33	136,54	
23. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,0033	3813,58	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,0033	1141,82	3,77	
23. 5	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	0,0242	3924,03	95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,1	0,0242	1141,82	27,63	
23. 6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	0,066	24,61	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 7	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30	0,06	133,42	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,0156	186,95	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	0,04704	1194,13	56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,52	0,04704	851,28	40,04	
23.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,00086	1792,3	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,00086	851,28	0,73	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				307127,34	614	
23.11	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	0,1	416,8	42	
23.12	21-070201-	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4	м3	0,2	0,0004	27859,1	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0301	м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86						
23.13	21-1308121035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00026	200244,36	52	
23.14	21-1307031404	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8	0,1256	142,71	18	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				61405,77	123	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				712994,23	1426	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				991711,13	1983	
		НР второго уровня	%	4,24		42048,55	84	
		Накладные расходы	%	-		320765,45	642	
		Сметная прибыль	%	8		82700,77	165	
24	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,014	1489797,86	20857	62,1% 5237
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	504	7,056	916,12	6464	
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	145,33	2,035	968,07	1970	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				602413,8	8434	
24. 3	31-0602010501	-Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,91	1,301	3133,61	4076	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,91	1,301	980,33	1275,41	
24. 4	31-0101010402	-Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,0231	3813,58	88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,0231	1141,82	26,38	
24. 5	32-0401020101	-Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,5	0,217	3924,03	852	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,5	0,217	1141,82	247,77	
24. 6	34-0302020101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	49,5	0,693	24,61	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 7	32-0401050501	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,49	133,42	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	17,4	0,2436	186,95	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	34,8	0,4872	1194,13	582	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,8	0,4872	851,28	414,74	
24.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47	0,00658	1792,3	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,00658	851,28	5,60	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				409797,51	5737	
24.11	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	0,84	416,8	350	
24.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,00322	27859,1	90	
24.13	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00182	200244,36	364	
24.14	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	142	1,988	142,71	284	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				77712,18	1088	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				949234,17	13289	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1323333,14	18527	
		НР второго уровня	%	4,24		56109,32	786	
		Накладные расходы	%	-		430208,29	6023	
		Сметная прибыль	%	8		110355,4	1545	
25	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 47,2 КГ	м		14,056	11889,94	167125	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10561,4	148451	
		НР второго уровня	%	4,24		447,8	6294	
		Накладные расходы	%	-		447,8	6294	
		Сметная прибыль	%	8		880,74	12380	
26	11-221401-	-Трубы стальные диаметром 100 мм.	м трубы,		14	1488,53	20839	62,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр уложенной в футляре						6259
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,844	11,816	851,28	10059	
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0238	851,28	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				719,93	10079	
26. 3	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	3,651	38,81	142	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0238	1792,3	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0238	851,28	20,26	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,17	184	
26. 5	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,007532	228,09	2	
26. 6	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,000518	267220,42	138	
26. 7	21-130816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	3,164	590,58	1869	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				143,48	2009	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				875,13	12252	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1322,2	18511	
		НР второго уровня	%	4,24		56,06	785	
		Накладные расходы	%	-		503,14	7044	
		Сметная прибыль	%	8		110,26	1544	
27	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,4	-Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		2	12044,64	24089	62,1% 3168
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	3,196	6,392	792,79	5068	
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,1	340,51	34	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2550,78	5102	
27. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,976	1,952	446,13	871	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,852	1,704	521,18	888	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	1792,3	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	851,28	34,05	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				915,31	1831	
27. 6	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,0004	19642,27	8	
27. 7	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	0,02	103289,4	2066	
27. 8	21-130804-0401	Каболка	т	0,00392	0,00784	1083781,14	8497	
27. 9	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0019	0,0038	200244,36	761	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5665,71	11331	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9114,78	18230	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				10698,82	21398	
		НР второго уровня	%	4,24		453,63	907	
		Накладные расходы	%	-		2037,67	4075	
		Сметная прибыль	%	8		892,2	1784	
28	11-220601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровод а		0,014	4337617,11	60727	62,1% 1898
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	82,7	1,158	863,99	1000	
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	140,46	1,966	1045,37	2056	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				218284,96	3056	
28. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,16	0,00224	3397,21	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,00224	851,28	1,91	
28. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	56,7	0,7938	3924,03	3115	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	56,7	0,7938	1141,82	906,38	
28. 5	32-040106-	Машины для очистки и изоляции полимерными	маш.-ч	41,8	0,5852	4259,04	2492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0201 лентами труб диаметром 200-300 мм						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	83,6	1,1704	980,33	1147,38	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				401063,93	5615	
28. 6	21-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1300	18,2	266,82	4856	
28. 7	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,031	0,000434	1120908,6	486	
28. 8	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	0,00168	6598,38	11	
28. 9	21-130809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	3800	53,2	736,44	39179	
28.10	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,165	0,00231	365451,47	844	
28.11	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0035	14286,68	50	
28.12	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0084	211,97	2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3244876,32	45428	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3717392,22	52043	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3852947,18	53941	
		НР второго уровня	%	4,24		163364,96	2287	
		Накладные расходы	%	-		298919,92	4185	
		Сметная прибыль	%	8		321304,97	4498	
29	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		2	3481,9	6964	62,1% 2101
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2,03	4,06	812,49	3299	
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,1	851,28	85	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1691,92	3384	
29. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,1	1792,3	179	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,1	851,28	85,13	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,61	179	
29. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,003	179501,16	539	
29. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	424,32	68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				303,2	606	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2042,17	4084	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3092,85	6186	
		НР второго уровня	%	4,24		131,14	262	
		Накладные расходы	%	-		1181,82	2364	
		Сметная прибыль	%	8		257,92	516	
30	23-040102-2004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 17,5 КГ	шт.		2	37703,85	75408	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				33490,96	66982	
		НР второго уровня	%	4,24		1420,02	2840	
		Накладные расходы	%	-		1420,02	2840	
		Сметная прибыль	%	8		2792,88	5586	
31	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	-Вентили стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		2	1845,67	3691	62,1% 1111
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,07	2,14	812,49	1739	
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,06	851,28	51	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				894,9	1790	
31. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	1792,3	108	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	851,28	51,08	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				53,77	108	
31. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0016	179501,16	287	
31. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,08	424,32	34	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				160,57	321	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1083,71	2167	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1639,44	3279	
		НР второго уровня	%	4,24		69,51	139	
		Накладные расходы	%	-		625,25	1250	
		Сметная прибыль	%	8		136,72	273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	23-040501-0218 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 5,9 КГ	шт.		2	3284,27	6569	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2917,3	5835	
		НР второго уровня	%	4,24		123,69	247	
		Накладные расходы	%	-		123,69	247	
		Сметная прибыль	%	8		243,28	487	
33	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		2	1934,85	3870	62,1% 922
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,611	1,222	802,96	981	
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	0,666	755,27	503	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				742,11	1484	
33. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	0,66	2305,23	1521	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,66	754,01	497,65	
33. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,002	2884,83	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	980,33	1,96	
33. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004	1792,3	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004	851,28	3,41	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				767,2	1534	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1257,8	2516	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1718,66	3437	
		НР второго уровня	%	4,24		72,87	146	
		Накладные расходы	%	-		533,72	1067	
		Сметная прибыль	%	8		143,32	287	
34	23-020302-3110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,44 КГ	шт.		2	2975,19	5950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2642,75	5286	
		НР второго уровня	%	4,24		112,05	224	
		Накладные расходы	%	-		112,05	224	
		Сметная прибыль	%	8		220,38	441	
35	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Установка полиэтиленовых отводов	шт		2	1312,6	2625	62,1% 625
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,414	0,828	802,96	665	
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,452	755,44	341	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				503,16	1006	
35. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,448	2305,23	1033	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,448	754,01	337,80	
35. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,002	2884,83	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	980,33	1,96	
35. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,002	1792,3	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	851,28	1,70	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				521,05	1042	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				853,47	1707	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1165,93	2332	
		НР второго уровня	%	4,24		49,44	99	
		Накладные расходы	%	-		361,9	724	
		Сметная прибыль	%	8		97,23	194	
36	23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,625 КГ	шт.		2	1646,39	3293	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1462,43	2925	
		НР второго уровня	%	4,24		62,01	124	
		Накладные расходы	%	-		62,01	124	
		Сметная прибыль	%	8		121,95	244	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 В ТОМ ЧИСЛЕ:			Тенге	.	.	.	1472095	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	318842	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	67598	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	209189	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	148933	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	129906	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	19027	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	37422	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	505197	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	262	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	209189	.
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	1153254	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	1153254	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	48898	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	96172	.
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	1298324	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	1803521	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	262	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	209189	.
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы сборные железобетонные диам.1500мм-2шт(мокрые грунты).						
37	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,47	57232,22	198596	62,1% 29591	
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	13,9	48,233	822,03	39649	
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	7,742	1033,6	8002	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13732,18	47651	
37. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	4,858	3149,56	15301	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	4,858	1141,82	5546,96	
37. 4	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	0,51703	521,18	269	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
37. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	2,884	1792,3	5168	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	2,884	851,28	2455,09	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5976,44	20738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	0,94384	15029,02	14185	
37. 7	21-020101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,1044	0,362268	15617,56	5658	
37. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0347	11568,08	401	
37. 9	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	0,3123	12295,49	3840	
37.10	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,22208	166394,07	36953	
37.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,01388	27859,1	387	
37.12	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	73,217	114,72	8399	
37.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000382	32680,92	12	
37.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,2776	196,55	55	
37.15	21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,00694	161883,18	1123	
37.16	21-130804-0401	Каболка	т	0,004	0,01388	1083781,14	15043	
37.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,001076	30	0,03	
37.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,4164	890,37	371	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				24906,95	86427	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				42309,61	146814	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				50837,3	176405	
		НР второго уровня	%	4,24		2155,5	7480	
		Накладные расходы	%	-		10683,18	37071	
		Сметная прибыль	%	8		4239,42	14711	
38	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 0,94 Т	шт.		2	13827,95	27656	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12282,86	24566	
		НР второго уровня	%	4,24		520,79	1042	
		Накладные расходы	%	-		520,79	1042	
		Сметная прибыль	%	8		1024,29	2049	
39	21-040301-0112 РСНБ	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.		4	14632,02	58528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	1 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12997,09	51988	
		НР второго уровня	%	4,24		551,08	2204	
		Накладные расходы	%	-		551,08	2204	
		Сметная прибыль	%	8		1083,85	4335	
40	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.		2	11211,9	22424	
		0,66 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9959,12	19918	
		НР второго уровня	%	4,24		422,27	845	
		Накладные расходы	%	-		422,27	845	
		Сметная прибыль	%	8		830,51	1661	
41	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		2	12788,16	25576	
		0,68 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11359,26	22719	
		НР второго уровня	%	4,24		481,63	963	
		Накладные расходы	%	-		481,63	963	
		Сметная прибыль	%	8		947,27	1895	
42	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		2	1681,22	3362	
		50 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1493,37	2987	
		НР второго уровня	%	4,24		63,32	127	
		Накладные расходы	%	-		63,32	127	
		Сметная прибыль	%	8		124,54	249	
43	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.		2	4450,12	8900	
		0,13 Т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	II квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3952,88	7906	
		НР второго уровня	%	4,24		167,6	335	
		Накладные расходы	%	-		167,6	335	
		Сметная прибыль	%	8		329,64	659	
44	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	-Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки		0,092	30600,92	2815	50,8% 219
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,95	0,5474	734,93	402	
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,03312	851,28	28	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4679,29	430	
44. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,03312	3608,6	120	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,03312	851,28	28,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1299,1	120	
44. 4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,02208	11431,47	252	
44. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,0368	39754,54	1463	
44. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,000212	205870,68	44	
44. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,46	0,04232	30	1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19132,67	1760	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24804,6	2282	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				27181,68	2501	
		НР второго уровня	%	4,24		1152,5	106	
		Накладные расходы	%	-		3529,58	325	
		Сметная прибыль	%	8		2266,73	209	
45	21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Скобы ходовые 1 КГ	кг		5,44	370,9	2018	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				329,46	1792	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		13,97	76	
		Накладные расходы	%	-		13,97	76	
		Сметная прибыль	%	8		27,47	149	
46	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных упоров	м3		0,1	25680,23	2568	48,5% 187
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,9	0,49	754,01	369	
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,0197	862,19	17	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3864,5	386	
46. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00027	3397,21	0,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00027	851,28	0,23	
46. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,02916	40,86	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,01761	3608,6	64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,01761	851,28	14,99	
46. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,00074	3149,56	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,00074	1141,82	0,84	
46. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,00086	62,65	0,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,00108	1792,3	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,00108	851,28	0,92	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				699,76	70	
46. 9	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,102	15029,02	1533	
46.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,762	0,0762	66,3	5	
46.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,0007	26037,67	18	
46.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000082	32680,92	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,03	196,55	6	
46.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,0075	6598,38	49	
46.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,000424	30	0,01	
46.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,0651	612,84	40	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16542,11	1654	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20936,53	2094	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				22810,81	2281	
		НР второго уровня	%	4,24		967,18	97	
		Накладные расходы	%	-		2841,46	284	
		Сметная прибыль	%	8		1902,24	190	
47	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка) 1 Т	т		0,06	337684,26	20261	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				299952,62	17997	
		НР второго уровня	%	4,24		12717,99	763	
		Накладные расходы	%	-		12717,99	763	
		Сметная прибыль	%	8		25013,65	1501	
48	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,61	94,81	58	54,2% 9
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,017995	941,55	17	
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000122	851,64	0,1	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,95	17	
48. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061	3397,21	0,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061	851,28	0,05	
48. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000061	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
48. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061	1792,3	0,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061	851,28	0,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,006832	47,13	0,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,05	1	
48. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000009	273897,54	3	
48. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00009	0,000055	401465,54	22	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,24	25	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,07	42	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				84,21	51	
		НР второго уровня	%	4,24		3,57	2	
		Накладные расходы	%	-		18,72	11	
		Сметная прибыль	%	8		7,02	4	
49	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2		0,61	152,6	93	54,2% 13
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,04686	0,028585	802,96	23	
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000122	1702,46	0,21	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				37,97	23	
49. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000122	3397,21	0,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000122	851,28	0,10	
49. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000122	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
49. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000122	1792,3	0,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000122	851,28	0,10	
49. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,00793	47,13	0,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,66	1	
49. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000017	356131,77	6	
49. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00011	365070,25	40	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				75,68	46	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				114,97	70	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				135,55	83	
		НР второго уровня	%	4,24		5,75	4	
		Накладные расходы	%	-		26,33	16	
		Сметная прибыль	%	8		11,3	7	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	301175	.	
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	283178	.	
Материалы -	Тенге	.	.	.	89912	.	
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	48508	.	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	1792	.	
Местные материалы -	Тенге	.	.	.	130083	.	
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	43299	.	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	30019	.	
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	13280	.	
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	26118	.	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	352595	.	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	57	.	
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	48508	.	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	17997	.	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	17997	.	
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	763	.	
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	1501	.	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	20261	.	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	372856	.	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	57	.	
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	48508	.	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	4034182	.
в том числе:	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	2040896	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	532651	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	190866	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	1460636	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	0	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	1326597	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	5360780	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	227297	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	5588077	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	447046	.
		ИТОГО по акту:	Тенге	.	.	.	[illegible]	.

Технадзор:
ТОО «Курылыста экспертиза» Белецкий Ю.В.

Заместитель Председателя Правления: Муханбеткали А.Ж.

Директор ТОО «СЫЛ»: Оганнян Г.Н.