Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта-Внеплощадочная канализационная сеть К1

А К Т N18
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017год (лок.см. №6-3-1)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, %	Накладные расходы I уровня сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8		9
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы							
		Сухие грунты(супесь)							
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		1369,1	128,28	175623	59,1%	29516
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	15,745	689,79	10861		
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	34,227	1141,82	39082		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,48	49942		
1. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	34,227	3378,07	115623		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	34,227	1141,82	39081,07		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				84,45	115623		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				92,38	126483		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				113,94	155999		
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	6614		
		Накладные расходы	%	-		26,39	36130		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		9,5	13009	
2	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	42,3	4716,17	199494	59,1%	65825
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,552	150,25	741,29	111379	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2633,06	111379	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2633,06	111379	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4189,2	177203	
		НР второго уровня	%	4,24		177,62	7513	
		Накладные расходы	%	-		1733,76	73338	
		Сметная прибыль	%	8		349,35	14777	
3	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	156,8	3930,14	616246	59,1%	203336
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,96	464,128	741,29	344053	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2194,22	344053	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2194,22	344053	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3491	547389	
		НР второго уровня	%	4,24		148,02	23209	
		Накладные расходы	%	-		1444,8	226545	
		Сметная прибыль	%	8		291,12	45648	
4	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м(уширения)	м3 грунта	62,7	3930,14	246420	59,1%	81308
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,96	185,592	741,29	137577	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2194,22	137577	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2194,22	137577	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3491	218886	
		НР второго уровня	%	4,24		148,02	9281	
		Накладные расходы	%	-		1444,8	90589	
		Сметная прибыль	%	8		291,12	18253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы.м3 грунта Засыпка вручную(уширения). Группа грунтов 2		62,7	1173,25	73563	59,1% 24273	
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	60,944	673,9	41070	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,03	41070	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,03	41070	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1042,15	65343	
		НР второго уровня	%	4,24		44,19	2771	
		Накладные расходы	%	-		431,31	27043	
		Сметная прибыль	%	8		86,91	5449	
		Мокрые грунты(супесь)						
6	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	768,5		141,1	108438	59,1% 18225
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,01265	9,722	689,79	6706	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	19,212	1256	24131	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,13	30837	
6. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0275	21,134	3378,07	71391	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	21,134	1141,82	24131,22	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				92,9	71391	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				101,62	78097	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				125,34	96322	
		НР второго уровня	%	4,24		5,31	4084	
		Накладные расходы	%	-		29,03	22309	
		Сметная прибыль	%	8		10,45	8032	
7	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 ТЧ 01	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным	м3 грунта	23,8		5895,21	140306	59,1% 46295

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	табл. 11 п.3.179	способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2						
Кзтр=1,2								
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	4,44	105,672	741,29	78334	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3291,33	78334	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3291,33	78334	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5236,5	124629	
		НР второго уровня	%	4,24		222,03	5284	
		Накладные расходы	%	-		2167,2	51579	
		Сметная прибыль	%	8		436,68	10393	
8	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим.	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м3 грунта		88,03	4912,68	432463	59,1% 142695
Кзтр=1,25								
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,7	325,711	741,29	241446	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2742,77	241446	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2742,77	241446	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4363,75	384141	
		НР второго уровня	%	4,24		185,02	16288	
		Накладные расходы	%	-		1806	158982	
		Сметная прибыль	%	8		363,9	32034	
9	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим.	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м(уширения). Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м3 грунта		35,2	4912,68	172926	59,1% 57058
Кзтр=1,25								
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,7	130,24	741,29	96546	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2742,77	96546	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2742,77	96546	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4363,75	153604	
		НР второго уровня	%	4,24		185,02	6513	
		Накладные расходы	%	-		1806	63571	
		Сметная прибыль	%	8		363,9	12809	
10	11-010205-0502 РСНБ	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы.м3 Засыпка вручную(уширения). Группа	грунта	35,2	1173,25	41298		59,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015	грунтов 2						13627
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	34,214	673,9	23057	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,03	23057	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,03	23057	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1042,15	36684	
		НР второго уровня	%	4,24		44,19	1555	
		Накладные расходы	%	-		431,31	15182	
		Сметная прибыль	%	8		86,91	3059	
		Мокрые грунты(суглинки)						
11	11-010101-0314 РСНБ	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		501	141,1	70693	59,1%
	РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10							11881
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,01265	6,338	689,79	4372	
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	12,525	1256	15731	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,13	20103	
11. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0275	13,777	3378,07	46541	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	13,777	1141,82	15730,85	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				92,9	46541	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				101,62	50913	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				125,34	62794	
		НР второго уровня	%	4,24		5,31	2662	
		Накладные расходы	%	-		29,03	14543	
		Сметная прибыль	%	8		10,45	5237	
12	11-010205-0208 РСНБ	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		15,5	5895,21	91376	59,1%
	РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179							30150

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кзтр=1,2								
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	4,44	68,82	741,29	51016	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3291,33	51016	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3291,33	51016	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5236,5	81166	
		НР второго уровня	%	4,24		222,03	3441	
		Накладные расходы	%	-		2167,2	33592	
		Сметная прибыль	%	8		436,68	6769	
13	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим.	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м3 грунта		57,4	4912,68	281988	59,1% 93044
Кзтр=1,25								
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,7	212,38	741,29	157435	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2742,77	157435	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2742,77	157435	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4363,75	250479	
		НР второго уровня	%	4,24		185,02	10620	
		Накладные расходы	%	-		1806	103665	
		Сметная прибыль	%	8		363,9	20888	
14	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим.	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м(уширения). Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м3 грунта		22,9	4912,68	112500	59,1% 37120
Кзтр=1,25								
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,7	84,73	741,29	62810	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2742,77	62810	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2742,77	62810	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4363,75	99930	
		НР второго уровня	%	4,24		185,02	4237	
		Накладные расходы	%	-		1806	41357	
		Сметная прибыль	%	8		363,9	8333	
15	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(уширения). Группа грунтов 2	м3 грунта	22,9	1173,25	26867	59,1%	8865

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	22,259	673,9	15000	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,03	15000	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,03	15000	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1042,15	23865	
		НР второго уровня	%	4,24		44,19	1012	
		Накладные расходы	%	-		431,31	9877	
		Сметная прибыль	%	8		86,91	1990	
		Обратная засыпка						
16	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2632		31,64	83273	59,1% 10834
16. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	16,055	1141,82	18332	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,97	18332	
16. 2	31-010101-0104	-Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	16,055	3932,34	63135	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	16,055	1141,82	18331,92	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,99	63135	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				23,99	63135	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28,1	73969	
		НР второго уровня	%	4,24		1,19	3136	
		Накладные расходы	%	-		5,31	13971	
		Сметная прибыль	%	8		2,34	6168	
17	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы.м3 грунта Засыпка вручную. Группа грунтов 2		292,4	1173,25	343058		59,1% 113195
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	284,213	673,9	191531	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,03	191531	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,03	191531	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1042,15	304726	
		НР второго уровня	%	4,24		44,19	12920	
		Накладные расходы	%	-		431,31	126115	
		Сметная прибыль	%	8		86,91	25412	
18	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2632		195,29	514000	59,1% 141563
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	284,256	635,75	180716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	69,09	851,28	58815	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,01	239531	
18. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	69,09	1897,76	131116	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	69,09	851,28	58814,94	
18. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	276,36	11,48	3173	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,02	134289	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				119,68	315005	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				173,47	456567	
		НР второго уровня	%	4,24		7,36	19358	
		Накладные расходы	%	-		61,14	160921	
		Сметная прибыль	%	8		14,47	38074	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	2184887	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге	.	.	.	2184887	.
Всего заработная плата -			Тенге	.	.	.	1909999	.
Накладные расходы -			Тенге	.	.	.	1269310	.
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге	.	.	.	1128809	.
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге	.	.	.	140501	.
Сметная прибыль -			Тенге	.	.	.	276336	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге	.	.	.	3730532	.
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч	.	.	.	2596	.
Сметная заработная плата -			Тенге	.	.	.	1909999	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	3730532	.
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч	.	.	.	2596	.
Сметная заработная плата -			Тенге	.	.	.	1909999	.
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы						
19	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		8,19	3076,89	25200	62,1% 3898
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,02	8,354	722,22	6033	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,28665	851,28	244	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				766,46	6277	
19. 3	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,28665	3397,21	974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,28665	851,28	244,02	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,9	974	
19. 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	9,009	1274,14	11479	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1401,55	11479	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2257,12	18486	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2733,09	22384	
		НР второго уровня	%	4,24		115,88	949	
		Накладные расходы	%	-		591,85	4847	
		Сметная прибыль	%	8		227,92	1867	
20	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода		0,117	634523,3	74239	62,1% 20624
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	296	34,632	812,49	28138	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	6,609	767,44	5072	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				283849,8	33210	
20. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	49,3	5,768	2305,23	13297	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	49,3	5,768	754,01	4349,13	
20. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,46	0,05382	2884,83	155	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,05382	980,33	52,76	
20. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	4,095	133,42	546	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	0,47502	1194,13	567	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	0,47502	851,28	404,38	
20. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,67	0,31239	1792,3	560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		2,67	0,31239	851,28	265,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				129278,17	15126	
20. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,40131	215,22	86	
20. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	118	13,806	142,71	1970	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17577,98	2057	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				387353,19	45320	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				563623,92	65944	
		НР второго уровня	%	4,24		23897,65	2796	
		Накладные расходы	%	-		200168,38	23420	
		Сметная прибыль	%	8		47001,73	5499	
21	ТОО ТД"СТЗ Арыстан",Казахстан	Труба двухслойная гофрированная Корсис диам.250мм SN 8	м		118,17	3032,6	358363	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2693,75	318320	
		НР второго уровня	%	4,24		114,22	13497	
		Накладные расходы	%	-		114,22	13497	
		Сметная прибыль	%	8		224,64	26545	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	382127	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	63806	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	13535	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	39488	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	28267	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	24522	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	3745	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	7366	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	99439	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	50	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	39488	.
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	318320	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	318320	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	13497	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	26545	.
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	358363	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	457802	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	50	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	39488	.

РАЗДЕЛ 3. Колодцы сборные железобетонные диам.1500мм-9шт/ грунты

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		мокрые/ взяты №12,13,14						
22	11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	4,41	35288,06	155620		62,1% 29635
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	11,16	49,216	802,96	39518	
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,793	7,907	1037,47	8203	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10821,21	47722	
22. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,149	5,067	3149,56	15959	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,149	5,067	1141,82	5785,60	
22. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,061	0,26901	521,18	140	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,644	2,84	1792,3	5090	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,644	2,84	851,28	2417,64	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4804,88	21190	
22. 6	21-020101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,44541	13622,44	6068	
22. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	0,36162	11568,08	4183	
22. 8	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,019	0,08379	12605,81	1056	
22. 9	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,003087	16266,62	50	
22.10	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,008	0,03528	103289,4	3644	
22.11	21-130703-0902	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0015	0,006615	49868,82	330	
22.12	21-130804-0401	Каболка	т	0,006	0,02646	1083781,14	28677	
22.13	21-060510-1802	Опалубка стальная	т	0,0019	0,008379	463192,52	3881	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10859,22	47889	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24625,13	108597	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				31345,1	138232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		1329,03	5861	
		Накладные расходы	%	-		8049	35496	
		Сметная прибыль	%	8		2613,93	11527	
23	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	шт.		3	13827,95	41484	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12282,86	36849	
		НР второго уровня	%	4,24		520,79	1562	
		Накладные расходы	%	-		520,79	1562	
		Сметная прибыль	%	8		1024,29	3073	
24	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 1 Т	шт.		6	14632,02	87792	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12997,09	77983	
		НР второго уровня	%	4,24		551,08	3306	
		Накладные расходы	%	-		551,08	3306	
		Сметная прибыль	%	8		1083,85	6503	
25	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	шт.		3	12788,16	38364	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11359,26	34078	
		НР второго уровня	%	4,24		481,63	1445	
		Накладные расходы	%	-		481,63	1445	
		Сметная прибыль	%	8		947,27	2842	
26	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	шт.		3	1681,22	5044	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1493,37	4480	
		НР второго уровня	%	4,24		63,32	190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		63,32	190	
		Сметная прибыль	%	8		124,54	374	
28	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонного лотка из сульфатостойкого бетона В15	м3	1,44		28118,82	40491	48,5% 2699
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,9	7,056	754,01	5320	
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,28368	862,19	245	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3864,5	5565	
27. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003888	3397,21	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003888	851,28	3,31	
27. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,419904	40,86	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,253584	3608,6	915	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,253584	851,28	215,87	
27. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,010656	3149,56	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,010656	1141,82	12,17	
27. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,012384	62,65	0,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,015552	1792,3	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,015552	851,28	13,24	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				699,76	1008	
27. 9	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,469	17152,66	25194	
27.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,762	1,097	66,3	73	
27.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,01008	26037,67	262	
27.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,001181	32680,92	39	
27.13	21-130209-	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,3	0,432	196,55	85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0401 ГОСТ 283-75							
27.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,108	6598,38	713	
27.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00424	0,006106	30	0,18	
27.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,93744	612,84	575	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18708,23	26940	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				23102,64	33268	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				24976,92	35967	
		НР второго уровня	%	4,24		1059,02	1525	
		Накладные расходы	%	-		2933,3	4224	
		Сметная прибыль	%	8		2082,88	2999	
30	21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Скобы ходовые 1 КГ	кг		2,72	370,9	1009	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				329,46	896	
		НР второго уровня	%	4,24		13,97	38	
		Накладные расходы	%	-		13,97	38	
		Сметная прибыль	%	8		27,47	75	
31	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка) 1 Т	т		0,0585	337684,26	19755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				299952,62	17547	
		НР второго уровня	%	4,24		12717,99	744	
		Накладные расходы	%	-		12717,99	744	
		Сметная прибыль	%	8		25013,65	1463	
32	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		2,01	94,81	191	54,2% 30
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,059295	941,55	56	
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000402	851,24	0,34	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,95	56	
30. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000201	3397,21	0,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000201	851,28	0,17	
30. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000201	36,33	0,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000201	1792,3	0,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000201	851,28	0,17	
30. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,022512	47,13	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,05	2	
30. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00003	273897,54	8	
30. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00009	0,000181	401465,54	73	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,24	81	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,07	139	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				84,21	169	
		НР второго уровня	%	4,24		3,57	7	
		Накладные расходы	%	-		18,72	38	
		Сметная прибыль	%	8		7,02	14	
33	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		2,01	146,66	295	54,2% / 38
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,085626	802,96	69	
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000402	1702,49	0,68	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,55	69	
31. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000402	3397,21	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000402	851,28	0,34	
31. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000402	36,33	0,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000402	1792,3	0,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000402	851,28		0,34
31. 6	31-040301-Агрегаты окрасочные высокого давления для маш.-ч 0101 окраски поверхностей конструкций, 1 кВт			0,013	0,02613	47,13	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,66	3	
31. 7	22-040601-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 0501		т	0,000028	0,000056	356131,77	20	
31. 8	22-040705-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 0402 6465-76		т	0,00018	0,000362	365070,25	132	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				75,68	152	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				111,55	224	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				130,27	262	
		НР второго уровня	%	4,24		5,52	11	
		Накладные расходы	%	-		24,25	49	
		Сметная прибыль	%	8		10,86	22	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге	.	.	.	.	314060	.
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	296513	.
Материалы -		Тенге	.	.	.	.	75062	.
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	53412	.
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	.	896	.
Местные материалы -		Тенге	.	.	.	.	153389	.
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	46348	.
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	.	.	.	.	32402	.
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	.	.	.	.	13946	.
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	27429	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	370290	.
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	65	.
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	53412	.
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	.	.	.	.	17547	.
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	.	17547	.
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	744	.
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	1463	.
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	.	.	.	.	19755	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге	.	.	.	.	390044	.
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	65	.
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	53412	.

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	2881073	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	1833042	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	469281	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	169856	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	578750	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	1185733	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	4066806	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	172433	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	4239239	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	339139	.
		ИТОГО по акту:	Тенге	.	.	.	[illegible]	.

Технадзор:
ТОО «Курылыста экспертиза» Белецкий Ю.В.

Заместитель Председателя Правления: Муханбеткали А.Ж.

Директор ТОО «Сып» Овакимян Г.Н.