Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта- Внутриплощадочные сети канализации К1

А К Т N19
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017год (лок.см. №6-4-1)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы						
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Сухие грунты(супесь) -Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		971,34	128,28	124600	59,1% 20941
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	11,17	689,79	7705	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	24,284	1141,82	27727	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,48	35433	
1. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	24,284	3378,07	82031	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	24,284	1141,82	27727,96	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				84,45	82031	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				92,38	89737	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				113,94	110677	
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	4693	
		Накладные расходы	%	-		26,39	25633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		9,5	9230	
2	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		30,04	4716,17	141674	59,1% 46746
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,552	106,702	741,29	79097	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2633,06	79097	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2633,06	79097	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4189,2	125844	
		НР второго уровня	%	4,24		177,62	5336	
		Накладные расходы	%	-		1733,76	52082	
		Сметная прибыль	%	8		349,35	10494	
3	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта		111,27	3930,14	437307	59,1% 144293
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,96	329,359	741,29	244151	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2194,22	244151	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2194,22	244151	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3491	388444	
		НР второго уровня	%	4,24		148,02	16470	
		Накладные расходы	%	-		1444,8	160763	
		Сметная прибыль	%	8		291,12	32393	
4	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м(уширения)	м3 грунта		44,51	3930,14	174931	59,1% 57720
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,96	131,75	741,29	97665	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2194,22	97665	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2194,22	97665	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3491	155384	
		НР второго уровня	%	4,24		148,02	6588	
		Накладные расходы	%	-		1444,8	64308	
		Сметная прибыль	%	8		291,12	12958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(уширения). Группа грунтов 2	м3 грунта		44,51	1173,25	52221	59,1% 17231
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	43,264	673,9	29155	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,03	29155	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,03	29155	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1042,15	46386	
		НР второго уровня	%	4,24		44,19	1967	
		Накладные расходы	%	-		431,31	19198	
		Сметная прибыль	%	8		86,91	3868	
		Мокрые грунты(супесь)						
6	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		252,08	141,1	35569	59,1% 5978
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,01265	3,189	689,79	2200	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	6,302	1256	7915	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,13	10115	
6. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0275	6,932	3378,07	23417	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	6,932	1141,82	7915,10	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				92,9	23417	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				101,62	25617	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				125,34	31595	
		НР второго уровня	%	4,24		5,31	1340	
		Накладные расходы	%	-		29,03	7318	
		Сметная прибыль	%	8		10,45	2635	
7	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 ТЧ 01	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным	м3 грунта		7,8	5895,21	45983	59,1% 15172

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	табл. 11 п.3.179	способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2						
Кзтр=1,2								
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	4,44	34,632	741,29	25672	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3291,33	25672	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3291,33	25672	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5236,5	40845	
		НР второго уровня	%	4,24		222,03	1732	
		Накладные расходы	%	-		2167,2	16904	
		Сметная прибыль	%	8		436,68	3406	
8	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим.	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м3 грунта		28,87	4912,68	141829	59,1% 46798
Кзтр=1,25								
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,7	106,819	741,29	79184	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2742,77	79184	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2742,77	79184	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4363,75	125982	
		НР второго уровня	%	4,24		185,02	5342	
		Накладные расходы	%	-		1806	52139	
		Сметная прибыль	%	8		363,9	10506	
9	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим.	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м(уширения). Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м3 грунта		11,55	4912,68	56741	59,1% 18722
Кзтр=1,25								
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,7	42,735	741,29	31679	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2742,77	31679	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2742,77	31679	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4363,75	50401	
		НР второго уровня	%	4,24		185,02	2137	
		Накладные расходы	%	-		1806	20859	
		Сметная прибыль	%	8		363,9	4203	
10	11-010205-0502 РСНБ	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(уширения). Группа	м3 грунта		11,55	1173,25	13551	59,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015	грунтов 2						4471
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	11,227	673,9	7566	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,03	7566	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,03	7566	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1042,15	12037	
		НР второго уровня	%	4,24		44,19	510	
		Накладные расходы	%	-		431,31	4982	
		Сметная прибыль	%	8		86,91	1004	
		Мокрые грунты(суглинки)						
11	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,	м3 грунта		284,41	141,1	40131	59,1% / 6745
Кзтр=1,10, Кэм=1,10		применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1						
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,01265	3,598	689,79	2482	
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	7,11	1256	8930	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,13	11412	
11. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0275	7,821	3378,07	26421	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	7,821	1141,82	8930,17	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				92,9	26421	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				101,62	28903	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				125,34	35647	
		НР второго уровня	%	4,24		5,31	1511	
		Накладные расходы	%	-		29,03	8256	
		Сметная прибыль	%	8		10,45	2973	
12	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим.	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок	м3 грунта		8,8	5895,21	51878	59,1% / 17118
Кзтр=1,25		с выкидкой грунта в котлованах и						
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.179	траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кзтр=1,2								
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	4,44	39,072	741,29	28964	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3291,33	28964	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3291,33	28964	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5236,5	46081	
		НР второго уровня	%	4,24		222,03	1954	
		Накладные расходы	%	-		2167,2	19071	
		Сметная прибыль	%	8		436,68	3843	
13	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим.	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м3 грунта		32,58	4912,68	160055	59,1% 52811
Кзтр=1,25								
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,7	120,546	741,29	89360	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2742,77	89360	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2742,77	89360	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4363,75	142171	
		НР второго уровня	%	4,24		185,02	6028	
		Накладные расходы	%	-		1806	58840	
		Сметная прибыль	%	8		363,9	11856	
14	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим.	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м(уширения). Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м3 грунта		13,03	4912,68	64012	59,1% 21121
Кзтр=1,25								
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,7	48,211	741,29	35738	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2742,77	35738	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2742,77	35738	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4363,75	56860	
		НР второго уровня	%	4,24		185,02	2411	
		Накладные расходы	%	-		1806	23532	
		Сметная прибыль	%	8		363,9	4742	
15	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(уширения). Группа грунтов 2	м3 грунта		13,03	1173,25	15287	59,1% 5044

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	12,665	673,9	8535	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,03	8535	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,03	8535	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1042,15	13579	
		НР второго уровня	%	4,24		44,19	576	
		Накладные расходы	%	-		431,31	5620	
		Сметная прибыль	%	8		86,91	1132	
		Обратная засыпка						
16	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1451,331		31,64	45918	59,1% 5974
16. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	8,853	1141,82	10109	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,97	10109	
16. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	8,853	3932,34	34813	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	8,853	1141,82	10108,53	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,99	34813	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				23,99	34813	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28,1	40788	
		НР второго уровня	%	4,24		1,19	1729	
		Накладные расходы	%	-		5,31	7704	
		Сметная прибыль	%	8		2,34	3401	
17	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	161,259		1173,25	189197	59,1% 62427
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	156,744	673,9	105630	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,03	105630	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,03	105630	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1042,15	168057	
		НР второго уровня	%	4,24		44,19	7126	
		Накладные расходы	%	-		431,31	69553	
		Сметная прибыль	%	8		86,91	14015	
18	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1451,331		195,29	283428	59,1% 78060
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	156,744	635,75	99650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	38,097	851,28	32432	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,01	132081	
18. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	38,097	1897,76	72300	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	38,097	851,28	32431,21	
18. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	152,39	11,48	1749	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,02	74049	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				119,68	173699	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				173,47	251759	
		НР второго уровня	%	4,24		7,36	10675	
		Накладные расходы	%	-		61,14	88735	
		Сметная прибыль	%	8		14,47	20995	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	.	.	.	.	1215164	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	1215164	.
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	1061545	.
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	705497	.
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	.	.	.	.	627373	.
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	.	.	.	.	78124	.
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	153653	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	2074313	.
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	1443	.
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	1061545	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	.	.	.	.	2074313	.
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	1443	.
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	1061545	.

РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы

19	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		14,14	3076,89	43507	62,1% 6730
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,02	14,423	722,22	10416	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,4949	851,28	421	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				766,46	10838	
19. 3	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,4949	3397,21	1681	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,4949	851,28	421,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,9	1681	
19. 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	15,554	1274,14	19818	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1401,55	19818	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2257,12	31916	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2733,09	38646	
		НР второго уровня	%	4,24		115,88	1639	
		Накладные расходы	%	-		591,85	8369	
		Сметная прибыль	%	8		227,92	3223	
20	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		0,202	593078,08	119802	62,1% 33940
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	286	57,772	812,49	46939	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	10,078	765,52	7715	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				270563,72	54654	
20. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	8,969	2305,23	20675	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,4	8,969	754,01	6762,72	
20. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,06262	2884,83	181	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,06262	980,33	61,39	
20. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	7,07	133,42	943	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,70296	1194,13	839	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	0,70296	851,28	598,42	
20. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,3434	1792,3	615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	0,3434	851,28	292,33	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115118,69	23254	
20. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,69286	215,22	149	
20. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	14,948	142,71	2133	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11298,74	2282	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				358789,58	72475	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				526809,64	106416	
		НР второго уровня	%	4,24		22336,73	4512	
		Накладные расходы	%	-		190356,8	38452	
		Сметная прибыль	%	8		43931,71	8874	
21	ТОО ТД"СТЗАрыстан",Казахстан	-Труба двухслойная гофрированная Корсис диам.200мм SN 8	м		204,02	1708,79	348628	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1517,86	309673	
		НР второго уровня	%	4,24		64,36	13130	
		Накладные расходы	%	-		64,36	13130	
		Сметная прибыль	%	8		126,58	25824	
22	11-220201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 200 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода		0,014	633941,47	8875	62,1% 2689
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	359	5,026	802,96	4036	
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	19,28	0,26992	1093,6	295	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				309347,2	4331	
22. 3	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	16,08	0,22512	3924,03	883	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	16,08	0,22512	1141,82	257,05	
22. 4	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	25	0,35	133,42	47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 5	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,9	0,0406	1194,13	48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,9	0,0406	851,28	34,56	

1	2	3		4	5	6	7	8	9
22. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч		0,3	0,0042	1792,3	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,3	0,0042	851,28		3,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					70434,57	986	
22. 7	21-070201-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,12	0,00168	27859,1	47	
22. 8	21-130703-1404	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3		62,8	0,8792	142,71	125	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					12305,28	172	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					371002,49	5194	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					563107,1	7883	
		НР второго уровня	%		4,24		23875,74	334	
		Накладные расходы	%		-		215980,35	3024	
		Сметная прибыль	%		8		46958,63	657	
23	23-011003-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 200 ГОСТ 9583-75 48,8 КГ	м			14	3715,29	52014	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					3300,16	46202	
		НР второго уровня	%		4,24		139,93	1959	
		Накладные расходы	%		-		139,93	1959	
		Сметная прибыль	%		8		275,21	3853	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	.	.	.	.	465461	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге	.	.	.	.	109585	.
Материалы -			Тенге	.	.	.	.	22273	.
Всего заработная плата -			Тенге	.	.	.	.	69822	.
Накладные расходы -			Тенге	.	.	.	.	49845	.
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге	.	.	.	.	43360	.
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге	.	.	.	.	6485	.
Сметная прибыль -			Тенге	.	.	.	.	12754	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге	.	.	.	.	172184	.
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч	.	.	.	.	88	.
Сметная заработная плата -			Тенге	.	.	.	.	69822	.
Стоимость сантехнических работ -			Тенге	.	.	.	.	355875	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	355875	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	15089	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	29677	.
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	400642	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	572826	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	88	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	69822	.
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы сборные железобетонные диам.1500мм-11шт/ грунты мокрые/						
24	11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	16,39	35288,06	578371	62,1% 110140	
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	11,16	182,912	802,96	146871	
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,793	29,387	1037,47	30488	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10821,21	177360	
24. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,149	18,832	3149,56	59313	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,149	18,832	1141,82	21502,75	
24. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,061	0,99979	521,18	521	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,644	10,555	1792,3	18918	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,644	10,555	851,28	8985,26	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4804,88	78752	
24. 6	21-020101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	1,655	13622,44	22550	
24. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	1,344	11568,08	15547	
24. 8	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,019	0,31141	12605,81	3926	
24. 9	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,011473	16266,62	187	
24.10	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,008	0,13112	103289,4	13543	
24.11	21-130703-0902	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0015	0,024585	49868,82	1226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.12	21-130804-0401	-Каболка	т	0,006	0,09834	1083781,14	106579	
24.13	21-060510-1802	-Опалубка стальная	т	0,0019	0,031141	463192,52	14424	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10859,22	177983	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24625,13	403606	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				31345,1	513746	
		НР второго уровня	%	4,24		1329,03	21783	
		Накладные расходы	%	-		8049	131923	
		Сметная прибыль	%	8		2613,93	42842	
25	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	шт.		11	13827,95	152107	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12282,86	135111	
		НР второго уровня	%	4,24		520,79	5729	
		Накладные расходы	%	-		520,79	5729	
		Сметная прибыль	%	8		1024,29	11267	
26	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 1 Т	шт.		22	14632,02	321904	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12997,09	285936	
		НР второго уровня	%	4,24		551,08	12124	
		Накладные расходы	%	-		551,08	12124	
		Сметная прибыль	%	8		1083,85	23845	
27	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	шт.		11	12788,16	140670	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11359,26	124952	
		НР второго уровня	%	4,24		481,63	5298	
		Накладные расходы	%	-		481,63	5298	
		Сметная прибыль	%	8		947,27	10420	
28	21-040301-	-Кольца опорные железобетонные для	шт.		11	1681,22	18493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1493,37	16427	
		НР второго уровня	%	4,24		63,32	697	
		Накладные расходы	%	-		63,32	697	
		Сметная прибыль	%	8		124,54	1370	
29	21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 0,2 Т	шт.		8	3218,44	25747	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2858,82	22871	
		НР второго уровня	%	4,24		121,21	970	
		Накладные расходы	%	-		121,21	970	
		Сметная прибыль	%	8		238,4	1907	
30	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	-Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки		0,253	30600,92	7742	50,8% 601
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,95	1,505	734,93	1106	
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,09108	851,28	78	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4679,29	1184	
30. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,09108	3608,6	329	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,09108	851,28	77,53	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1299,1	329	
30. 4	21-020401-2802	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,06072	11431,47	694	
30. 5	21-030101-0103	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,1012	39754,54	4023	
30. 6	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,000582	205870,68	120	
30. 7	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,46	0,11638	30	3	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19132,67	4841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24804,6	6276	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				27181,68	6877	
		НР второго уровня	%	4,24		1152,5	292	
		Накладные расходы	%	-		3529,58	893	
		Сметная прибыль	%	8		2266,73	573	
31	21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Скобы ходовые 1 КГ	кг		62,56	370,9	23204	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				329,46	20611	
		НР второго уровня	%	4,24		13,97	874	
		Накладные расходы	%	-		13,97	874	
		Сметная прибыль	%	8		27,47	1719	
32	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонного лотка из сульфатостойкого бетона В15	м3		4,23	28118,82	118943	48,5% 7928
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,9	20,727	754,01	15628	
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,83331	862,19	718	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3864,5	16347	
32. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011421	3397,21	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011421	851,28	9,72	
32. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	1,233	40,86	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,744903	3608,6	2688	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,744903	851,28	634,12	
32. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,031302	3149,56	99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,031302	1141,82	35,74	
32. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,036378	62,65	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,045684	1792,3	82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,045684	851,28	38,89	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				699,76	2960	
32. 9	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,315	17152,66	74007	
32.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	3,223	66,3	214	
32.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,02961	26037,67	771	
32.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,003469	32680,92	113	
32.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	1,269	196,55	249	
32.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,31725	6598,38	2093	
32.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,017935	30	0,54	
32.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	2,754	612,84	1688	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18708,23	79136	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				23102,64	97724	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				24976,92	105652	
		НР второго уровня	%	4,24		1059,02	4480	
		Накладные расходы	%	-		2933,3	12408	
		Сметная прибыль	%	8		2082,88	8811	
33	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка) 1 Т	т		0,2145	337684,26	72433	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				299952,62	64340	
		НР второго уровня	%	4,24		12717,99	2728	
		Накладные расходы	%	-		12717,99	2728	
		Сметная прибыль	%	8		25013,65	5365	
34	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,44	94,81	611	54,2% 98
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,18998	941,55	179	
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001288	851,24	1	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,95	180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000644	3397,21	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000644	851,28	0,55	
34. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000644	36,33	0,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000644	1792,3	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000644	851,28	0,55	
34. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,072128	47,13	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,05	7	
34. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000097	273897,54	26	
34. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00009	0,00058	401465,54	233	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,24	259	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,07	445	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				84,21	542	
		НР второго уровня	%	4,24		3,57	23	
		Накладные расходы	%	-		18,72	121	
		Сметная прибыль	%	8		7,02	45	
35	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		6,44	146,66	944	54,2% 121
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,274344	802,96	220	
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001288	1702,56	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,55	222	
35. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001288	3397,21	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001288	851,28	1,10	
35. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001288	36,33	0,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
35. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001288	1792,3	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001288	851,28	1,10	
35. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,08372	47,13	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,66	11	
35. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00018	356131,77	64	
35. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001159	365070,25	423	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				75,68	487	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				111,55	718	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				130,27	839	
		НР второго уровня	%	4,24		5,52	36	
		Накладные расходы	%	-		24,25	156	
		Сметная прибыль	%	8		10,86	70	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	1179017	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1114677	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	262705	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	195293	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	20611	.
Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	585297	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	171191	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	118888	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	52303	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	102869	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1388737	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	236	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	195293	.
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	64340	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	64340	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	2728	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	5365	.
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	72433	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	1461171	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	236	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	195293	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	2859641	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	1199828	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	348712	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	126832	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	1311101	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	789621	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	3649262	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	154729	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	3803990	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	304319	.
		ИТОГО по акту:	Тенге	.	.	.	4108309	.

Технадзор:
ТОО «Курылыста экспертиза» Белецкий Ю.В.

Директор ТОО «СЫП» Овчинин Г.Н.

Заместитель Председателя Правления: Муканбеткали А.Ж.