Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта-Благоустройство и озеленение территории. Проезды, тротуары, площадки

А К Т N21
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017год (лок.см. №7-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие проездов(2786,0м2)						
1	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		570	32,61	18589	59,1% / 2619
1. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	3,882	1141,82	4432	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,78	4432	
1. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	3,882	3579	13893	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	3,882	1141,82	4432,55	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,37	13893	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24,37	13893	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28,97	16512	
		НР второго уровня	%	4,24		1,23	700	
		Накладные расходы	%	-		5,82	3320	
		Сметная прибыль	%	8		2,42	1377	
2	11-270401-	-Слои оснований подстилающие и	м3		95	2744,06	260685	60,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	выравнивающие из песка толщ.50мм. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	материала основания в плотном теле					13901
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	13,68	708,87	9697	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	12,892	1036,05	13356	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				242,67	23054	
2. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,472	6190,33	9115	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,472	1141,82	1680,76	
2. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	4,075	3397,21	13845	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	4,075	851,28	3468,97	
2. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	6,726	7379,22	49633	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	6,726	1141,82	7679,88	
2. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,6175	3360,66	2075	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,6175	851,28	525,67	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				785,98	74668	
2. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	104,5	1274,14	133148	
2. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	4,75	30	143	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1403,05	133290	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2291,11	217656	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2437,44	231557	
		НР второго уровня	%	4,24		103,35	9818	
		Накладные расходы	%	-		249,68	23719	
		Сметная прибыль	%	8		203,26	19310	
3	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные.основания Устройство	м2	1900		630,59	1198126	60,3% 74002

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,0398	75,62	722,22	54614	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	62,985	1081,35	68109	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				64,59	122723	
3. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	6,46	6190,33	39990	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	6,46	1141,82	7376,16	
3. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	5,7	3397,21	19364	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	5,7	851,28	4852,30	
3. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	4,465	3579	15980	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	4,465	1141,82	5098,23	
3. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	22,61	3841,45	86855	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	22,61	1141,82	25816,55	
3. 7	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	16,34	4832,8	78968	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	16,34	1141,82	18657,34	
3. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	7,41	3360,66	24902	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	7,41	851,28	6307,98	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140,03	266059	
3. 9	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	19	2820,39	53587	
3.10	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0227	43,13	2375,1	102438	
3.11	21-010201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,121	229,9	2226,36	511840	
3.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	57	30	1710	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				352,41	669576	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				521,18	990249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				560,13	1064251	
		НР второго уровня	%	4,24		23,75	45124	
		Накладные расходы	%	-		62,7	119126	
		Сметная прибыль	%	8		46,71	88750	
4	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство.основания добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 (до толщ.15см)	м2		1900	133,02	252733	60,3%
							----------	9187
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,00186	3,534	722,22	2552	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00216	4,104	3090,53	12684	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,02	15236	
4. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00249	4,731	3397,21	16072	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00249	4,731	851,28	4027,41	
4. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00204	3,876	3841,45	14889	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00204	3,876	1141,82	4425,69	
4. 5	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,00195	3,705	4832,8	17906	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00195	3,705	1141,82	4230,44	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,72	48867	
4. 6	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00189	3,591	2820,39	10128	
4. 7	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00567	10,773	2375,1	25587	
4. 8	21-010201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0303	57,57	2226,36	128172	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,26	163887	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				113,32	215306	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				118,15	224493	
		НР второго уровня	%	4,24		5,01	9519	
		Накладные расходы	%	-		9,85	18706	
		Сметная прибыль	%	8		9,85	18721	
5	11-270602-	-Покрытия толщиной 4 см из горячих	м2		1900	1377,32	2616910	60,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0306 РСНБ РК 2015	асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	покрытия					53934
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	63,84	851,28	54346	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	31,863	1101,47	35096	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,07	89442	
5. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	6,593	3021,07	19918	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	6,593	980,33	6463,32	
5. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	19,19	3841,45	73717	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	19,19	1141,82	21911,53	
5. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,741	3360,66	2490	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,741	851,28	630,80	
5. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	2,66	94,23	251	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
5. 7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	5,32	5562,3	29591	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	5,32	1141,82	6074,48	
5. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,019	1792,3	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,019	851,28	16,17	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,32	126002	
5. 9	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0925	175,75	11870,9	2086311	
5.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,01178	205870,68	2425	
5.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,02052	72568,98	1489	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1100,12	2090225	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1195,04	2270572	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1223,42	2324506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		51,87	98559	
		Накладные расходы	%	-		80,26	152493	
		Сметная прибыль	%	8		102,02	193845	
6	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 (до толщ.6см)	м2 покрытия		1900	621,18	1180242	60,3% 351
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,00036	0,684	851,28	582	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306461	582	
6. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	1,292	94,23	122	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	122	
6. 3	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0464	88,16	11870,9	1046539	
6. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,01064	72568,98	772	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				551,22	1047311	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				551,59	1048015	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				551,77	1048366	
		НР второго уровня	%	4,24		23,4	44451	
		Накладные расходы	%	-		23,58	44802	
		Сметная прибыль	%	8		46,01	87425	
8	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		500	2146,02	1073012	60,3% 159543
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	349	747,65	260930	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,25	1123,94	3653	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,17	264583	
7. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	3,05	3149,56	9606	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	3,05	1141,82	3482,55	
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,2	1792,3	358	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,2	851,28	170,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,93	9965	
7. 5	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	29,5	17152,66	506003	
7. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,3	11568,08	3470	
7. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,85	14380,09	12223	
7. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	5	196,55	983	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1045,36	522680	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1587,15	793574	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1906,24	953118	
		НР второго уровня	%	4,24		80,82	40412	
		Накладные расходы	%	-		399,91	199956	
		Сметная прибыль	%	8		158,96	79482	
9	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Камни бетонные бортовые класса В30 БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		26	32039,13	833017	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28459,19	739939	
		НР второго уровня	%	4,24		1206,67	31373	
		Накладные расходы	%	-		1206,67	31373	
		Сметная прибыль	%	8		2373,27	61705	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	6289204	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	6289204	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	4493820	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	520051	.
Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	873087	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	593494	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	313538	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	279956	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	550616	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	7433314	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	625	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	520051	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	7433314	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	625	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	520051	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	6289204	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	382722	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	539576	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	137330	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	5366907	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	[illegible]	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	[illegible]	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	[illegible]	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	6608742	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	[illegible]056	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	[illegible]2688	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	55[illegible]16	.
		ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	.	7[illegible]314	.

Технадзор:
ТОО «Курылыста экспертиза» Белецкий Ю.В.

Заместитель Председателя Правления: Муханбеткали А.Ж.

Директор ТОО «СМУ» Баланян Г.Н.