Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта-Административно-бытовое здание. Водопровод

А К Т N24
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017год (лок.см. №2-1-4)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Холодный водопровод В1						
		Сантехнические работы						
1	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		35	2782,07	97372	60,4% 7991
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,433	15,155	851,28	12901	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,378	870,11	329	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378	13230	
1. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	0,049	3608,6	177	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,049	851,28	41,71	
1. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0245	3149,56	77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0245	1141,82	27,97	
1. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,3045	1792,3	546	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,3045	851,28	259,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0197	0,6895	17,05	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,19	811	
1. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,14	416,8	58	
1. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000133	592749,29	79	
1. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	0,2261	181,11	41	
1.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,021	304,79	6	
1.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,217	371,49	81	
1.12	23-011306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	35	1838,27	64339	
1.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,9625	142,71	137	
1.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0054	0,189	247,05	47	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1851,1	64789	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2242,89	78501	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2471,21	86492	
		НР второго уровня	%	4,24		104,78	3667	
		Накладные расходы	%	-		333,09	11658	
		Сметная прибыль	%	8		206,08	7213	
2	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		5	2545,61	12728	60,4% 882
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	1,685	851,28	1434	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0295	885,75	26	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				292,11	1461	
2. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,004	3608,6	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,004	851,28	3,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0035	3149,56	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0035	1141,82	4,00	
2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,022	1792,3	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,022	851,28	18,73	
2. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,0695	17,05	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,21	66	
2. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,02	416,8	8	
2. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,00001	592749,29	6	
2. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,0171	181,11	3	
2.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,003	304,79	0,91	
2.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0265	371,49	10	
2.12	23-011306-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	5	1775,48	8877	
2.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,088	142,71	13	
2.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,022	247,05	5	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1784,64	8923	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2084,74	10424	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2261,17	11306	
		НР второго уровня	%	4,24		95,87	479	
		Накладные расходы	%	-		272,31	1362	
		Сметная прибыль	%	8		188,56	943	
3	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		7	2056,93	14399	60,4% 1235
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	2,359	851,28	2008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0413	885,75	37	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				292,11	2045	
3. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0056	3608,6	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0056	851,28	4,77	
3. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0049	3149,56	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0049	1141,82	5,59	
3. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0308	1792,3	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0308	851,28	26,22	
3. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,0973	17,05	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,21	93	
3. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,028	416,8	12	
3. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000013	592749,29	8	
3. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,02394	181,11	4	
3.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0042	304,79	1	
3.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0371	371,49	14	
3.12	23-011306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	7	1342,93	9401	
3.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,0483	142,71	7	
3.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0308	247,05	8	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,57	9454	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1650,66	11555	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1827,1	12790	
		НР второго уровня	%	4,24		77,47	542	
		Накладные расходы	%	-		253,9	1777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		152,37	1067	
4	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	33	1727,56	57009		60,4% 5822
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	11,121	851,28	9467	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,1947	885,75	172	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				292,11	9640	
4. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0264	3608,6	95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0264	851,28	22,47	
4. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0231	3149,56	73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0231	1141,82	26,38	
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,1452	1792,3	260	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,1452	851,28	123,61	
4. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,4587	17,05	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,21	436	
4. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,132	416,8	55	
4. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000063	592749,29	37	
4. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,11286	181,11	20	
4.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0198	304,79	6	
4.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1749	371,49	65	
4.12	23-011306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	33	1050,72	34674	
4.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,1452	142,71	21	
4.14	22-040201-	Краска масляная густотертая цветная	кг	0,0044	0,1452	247,05	36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0702	МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1058	34914	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1358,1	44817	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1534,53	50639	
		НР второго уровня	%	4,24		65,06	2147	
		Накладные расходы	%	-		241,5	7969	
		Сметная прибыль	%	8		127,97	4223	
5	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		6	1650,04	9900	60,4% 1059
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	2,022	851,28	1721	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0354	885,75	31	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				292,11	1753	
5. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0048	3608,6	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0048	851,28	4,09	
5. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0042	3149,56	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0042	1141,82	4,80	
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0264	1792,3	47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0264	851,28	22,47	
5. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,0834	17,05	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,21	79	
5. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,024	416,8	10	
5. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000011	592749,29	7	
5. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,02052	181,11	4	
5.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0036	304,79	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0318	371,49	12	
5.12	23-011306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	6	982,13	5893	
5.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,015	142,71	2	
5.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0264	247,05	7	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				989,14	5935	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1289,23	7735	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1465,67	8794	
		НР второго уровня	%	4,24		62,14	373	
		Накладные расходы	%	-		238,58	1431	
		Сметная прибыль	%	8		122,22	733	
Узел учета воды								
18	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		1	654,81	655	60,4% 211
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,41	0,41	831,57	341	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	851,28	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				349,46	349	
6. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1792,3	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	851,28	8,51	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,92	18	
6. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,79	3	
6. 5	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,49	4	
6. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,05	5	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11,7	12	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				370,57	371	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				581,64	582	
		НР второго уровня	%	4,24		24,66	25	
		Накладные расходы	%	-		235,73	236	
		Сметная прибыль	%	8		48,5	49	
19	ТОО"ЦЕННЕ	-Счетчик холодной воды диам.32мм "Zenner"	шт		1	27632,16	27632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Р-АКТОБЕ", Казахстан МТК 3 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24544,64	24545	
		НР второго уровня	%	4,24		1040,69	1041	
		Накладные расходы	%	-		1040,69	1041	
		Сметная прибыль	%	8		2046,83	2047	
20	23-040502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 9,4 КГ	шт.		3	6112,59	18338	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5429,59	16289	
		НР второго уровня	%	4,24		230,21	691	
		Накладные расходы	%	-		230,21	691	
		Сметная прибыль	%	8		452,78	1358	
21	23-041001-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91 9,4 КГ	шт.		1	7575,53	7576	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6729,07	6729	
		НР второго уровня	%	4,24		285,31	285	
		Накладные расходы	%	-		285,31	285	
		Сметная прибыль	%	8		561,15	561	
22	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Манометры с трехходовым краном.комплект Установка		1	2706,68	2707	60,4% 120	
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,2266	0,2266	877,34	199	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				198,81	199	
10. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,79	3	
10. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,49	4	
10. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,05	5	
10. 5	23-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2073,66	2074	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2085,36	2085	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2284,17	2284	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2404,25	2404	
		НР второго уровня	%	4,24		101,94	102	
		Накладные расходы	%	-		222,02	222	
		Сметная прибыль	%	8		200,5	200	
23	23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 0,29 КГ	шт.		2	276,96	554	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				246,01	492	
		НР второго уровня	%	4,24		10,43	21	
		Накладные расходы	%	-		10,43	21	
		Сметная прибыль	%	8		20,52	41	
24	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр		1	20840,98	20841	60,4% 493
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,9373	0,9373	822,03	770	
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0515	0,0515	880,33	45	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				815,83	816	
12. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00515	0,00515	3149,56	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00515	0,00515	1141,82	5,88	
12. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,40582	0,40582	179,25	73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04635	0,04635	1792,3	83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04635	0,04635	851,28	39,46	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				172,04	172	
12. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	195385,08	20	
12. 7	23-051208-0104	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1	17057,46	17057	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17077	17077	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18019,52	18020	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18512,28	18512	
		НР второго уровня	%	4,24		784,92	785	
		Накладные расходы	%	-		1277,68	1278	
		Сметная прибыль	%	8		1543,78	1544	
26	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,06 КГ	шт.		6	883,54	5301	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				784,82	4709	
		НР второго уровня	%	4,24		33,28	200	
		Накладные расходы	%	-		33,28	200	
		Сметная прибыль	%	8		65,45	393	
30	23-040501-0215 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 1,7 КГ	шт.		1	1151,14	1151	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1022,52	1023	
		НР второго уровня	%	4,24		43,35	43	
		Накладные расходы	%	-		43,35	43	
		Сметная прибыль	%	8		85,27	85	
31	23-040501-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 1,1 КГ	шт.		8	840,51	6724	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				746,59	5973	
		НР второго уровня	%	4,24		31,66	253	
		Накладные расходы	%	-		31,66	253	
		Сметная прибыль	%	8		62,26	498	
33	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,58 КГ	шт.		2	1539,76	3080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1367,71	2735	
		НР второго уровня	%	4,24		57,99	116	
		Накладные расходы	%	-		57,99	116	
		Сметная прибыль	%	8		114,06	228	
Горячий водопровод Т3,Т4								
		Сантехнические работы						
48	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		30	2545,61	76368	60,4% 5293
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	10,11	851,28	8606	
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,177	885,75	157	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				292,11	8763	
17. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,024	3608,6	87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,024	851,28	20,43	
17. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,021	3149,56	66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,021	1141,82	23,98	
17. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,132	1792,3	237	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,132	851,28	112,37	
17. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,417	17,05	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,21	396	
17. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,12	416,8	50	
17. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000057	592749,29	34	
17. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,1026	181,11	19	
17.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,018	304,79	5	
17.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,159	371,49	59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.12	23-011306-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	30	1775,48	53264	
17.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,528	142,71	75	
17.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,132	247,05	33	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1784,64	53539	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2084,74	62542	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2261,17	67835	
		НР второго уровня	%	4,24		95,87	2876	
		Накладные расходы	%	-		272,31	8169	
		Сметная прибыль	%	8		188,56	5657	
49	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода		30	2545,61	76368	60,4% 5293
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	10,11	851,28	8606	
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,177	885,75	157	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				292,11	8763	
18. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,024	3608,6	87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,024	851,28	20,43	
18. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,021	3149,56	66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,021	1141,82	23,98	
18. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,132	1792,3	237	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,132	851,28	112,37	
18. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,417	17,05	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,21	396	
18. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной	кг	0,004	0,12	416,8	50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70						
18. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000057	592749,29	34	
18. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,1026	181,11	19	
18.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,018	304,79	5	
18.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,159	371,49	59	
18.12	23-011306-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	30	1775,48	53264	
18.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,528	142,71	75	
18.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,132	247,05	33	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1784,64	53539	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2084,74	62542	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2261,17	67835	
		НР второго уровня	%	4,24		95,87	2876	
		Накладные расходы	%	-		272,31	8169	
		Сметная прибыль	%	8		188,56	5657	
50	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2056,93	20569		60,4% 1764
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	3,37	851,28	2869	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,059	885,75	52	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				292,11	2921	
19. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,008	3608,6	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,008	851,28		6,81
19. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,007	3149,56	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,007	1141,82		7,99
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,044	1792,3	79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,044	851,28		37,46
19. 6	31-060202-	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,139	17,05	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0501							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,21	132	
19. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,04	416,8	17	
19. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000019	592749,29	11	
19. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,0342	181,11	6	
19.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,006	304,79	2	
19.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,053	371,49	20	
19.12	23-011306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	10	1342,93	13429	
19.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,069	142,71	10	
19.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,044	247,05	11	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1350,57	13506	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1650,66	16507	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1827,1	18271	
		НР второго уровня	%	4,24		77,47	775	
		Накладные расходы	%	-		253,9	2539	
		Сметная прибыль	%	8		152,37	1524	
51	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		48	1727,56	82923	60,4% 8469
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	16,176	851,28	13770	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,2832	885,75	251	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				292,11	14021	
20. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0384	3608,6	139	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0384	851,28	32,69	
20. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0336	3149,56	106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0336	1141,82	38,37	
20. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,2112	1792,3	379	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,2112	851,28	179,79	
20. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,6672	17,05	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,21	634	
20. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,192	416,8	80	
20. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000091	592749,29	54	
20. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,16416	181,11	30	
20.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0288	304,79	9	
20.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2544	371,49	95	
20.12	23-011306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	48	1050,72	50435	
20.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,2112	142,71	30	
20.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2112	247,05	52	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1058	50784	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1358,1	65189	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1534,53	73657	
		НР второго уровня	%	4,24		65,06	3123	
		Накладные расходы	%	-		241,5	11592	
		Сметная прибыль	%	8		127,97	6142	
52	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		48	1650,04	79202	60,4% 8469
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	16,176	851,28	13770	
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,2832	885,75	251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				292,11	14021	
21. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0384	3608,6	139	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0384	851,28	32,69	
21. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0336	3149,56	106	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0336	1141,82	38,37	
21. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,2112	1792,3	379	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,2112	851,28	179,79	
21. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,6672	17,05	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,21	634	
21. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,192	416,8	80	
21. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000091	592749,29	54	
21. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,16416	181,11	30	
21.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0288	304,79	9	
21.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2544	371,49	95	
21.12	23-011306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	48	982,13	47142	
21.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,12	142,71	17	
21.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2112	247,05	52	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				989,14	47479	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1289,23	61883	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1465,67	70352	
		НР второго уровня	%	4,24		62,14	2983	
		Накладные расходы	%	-		238,58	11452	
		Сметная прибыль	%	8		122,22	5867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	23-040501-0215 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 1,7 КГ	шт.		1	1151,14	1151	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1022,52	1023	
		НР второго уровня	%	4,24		43,35	43	
		Накладные расходы	%	-		43,35	43	
		Сметная прибыль	%	8		85,27	85	
60	23-040501-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 1,1 КГ	шт.		8	840,51	6724	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				746,59	5973	
		НР второго уровня	%	4,24		31,66	253	
		Накладные расходы	%	-		31,66	253	
		Сметная прибыль	%	8		62,26	498	
61	23-040501-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 0,8 КГ	шт.		9	681,75	6136	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				605,57	5450	
		НР второго уровня	%	4,24		25,68	231	
		Накладные расходы	%	-		25,68	231	
		Сметная прибыль	%	8		50,5	454	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	517309	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	76465	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	3869	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	1517	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	436975	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	47101	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	564410	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	23931	.
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	588340	.
Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	47067	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО по акту:			Тенге	.	.		408	.

Технадзор: ТОО «Курылыста экспертиза» Белецкий Ю.В.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Заместитель Председателя Правления: Муханбетқали А.Ж.