Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта-Административно-бытовое здание. Канализация

А К Т N25
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017год (лок.см. №2-1-5)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Канализация К1					
1	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сантехнические работы -Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		15	928,93	13934	60,4% 4645
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,584	8,76	877,34	7685	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0045	948,13	4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				512,65	7690	
1. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0015	3608,6	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0015	851,28	1,28	
1. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0015	3149,56	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0015	1141,82	1,71	
1. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0015	1792,3	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0015	851,28	1,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,855046	13	
1. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,00018	179501,16	32	
1. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0039	0,0585	30	2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,27	34	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				515,49	7732	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				825,13	12377	
		НР второго уровня	%	4,24		34,99	525	
		Накладные расходы	%	-		344,63	5169	
		Сметная прибыль	%	8		68,81	1032	
2	23-010604-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм 0,3 КГ	м		14,97	318,19	4763	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				282,64	4231	
		НР второго уровня	%	4,24		11,98	179	
		Накладные расходы	%	-		11,98	179	
		Сметная прибыль	%	8		23,57	353	
3	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		60	895,88	53753	60,4% 17829
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,56	33,6	877,34	29479	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,042	934,29	39	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				491,96	29518	
3. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,018	3608,6	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,018	851,28	15,32	
3. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,012	3149,56	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,012	1141,82	13,70	
3. 5	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,012	1792,3	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,012	851,28	10,22	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	124	
3. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,001596	179501,16	286	
3. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0157	0,942	30	28	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,25	315	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				498,63	29918	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				795,77	47746	
		НР второго уровня	%	4,24		33,74	2024	
		Накладные расходы	%	-		330,89	19853	
		Сметная прибыль	%	8		66,36	3982	
4	23-010604-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм 0,9 КГ	м		59,88	1027,58	61531	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				912,76	54656	
		НР второго уровня	%	4,24		38,7	2317	
		Накладные расходы	%	-		38,7	2317	
		Сметная прибыль	%	8		76,12	4558	
5	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода(выпуски)		20	895,88	17918	60,4% 5943
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,56	11,2	877,34	9826	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,014	934,29	13	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				491,96	9839	
5. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,006	3608,6	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,006	851,28	5,11	
5. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,004	3149,56	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,004	1141,82		4,57
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,004	1792,3	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,004	851,28		3,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	41	
5. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000532	179501,16	95	
5. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0157	0,314	30	9	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,25	105	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				498,63	9973	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				795,77	15915	
		НР второго уровня	%	4,24		33,74	675	
		Накладные расходы	%	-		330,89	6618	
		Сметная прибыль	%	8		66,36	1327	
6	23-010501-1112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 1,77 КГ	м		19,96	1862,33	37172	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1654,24	33019	
		НР второго уровня	%	4,24		70,14	1400	
		Накладные расходы	%	-		70,14	1400	
		Сметная прибыль	%	8		137,95	2753	
38	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы пластмассовые диаметром 50 мм.комплект Установка		4	855,76	3423	60,4%	972
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,46	1,84	851,28	1566	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	0,052	828,83	43	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,36	1609	
7. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,012	1412,75	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,012	754,01		9,05
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04	1792,3	72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	851,28	34,05	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,16	89	
7. 5	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0008	137472,51	110	
7. 6	21-130804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00028	1083781,14	303	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				103,36	413	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				517,11	2068	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				760,14	3041	
		НР второго уровня	%	4,24		32,23	129	
		Накладные расходы	%	-		275,26	1101	
		Сметная прибыль	%	8		63,39	254	
39	ТОО"ALMAT HERM",КАЗАХСТАН	-Трап пластмассовый диаметром 50 мм 0,5 КГ	шт		4	423,18	1693	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				375,89	1504	
		НР второго уровня	%	4,24		15,94	64	
		Накладные расходы	%	-		15,94	64	
		Сметная прибыль	%	8		31,35	125	
40	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	-Трапы пластмассовые диаметром 100 мм.комплект Установка			1 1480,71	1481	60,4%	421
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,79	0,79	851,28	673	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,029	0,029	817,74	24	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				696,23	696	
9. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,01	1412,75	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	754,01	7,54	
9. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019	0,019	1792,3	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,019	851,28	16,17	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				48,18	48	
9. 5	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00032	0,00032	137472,51	44	
9. 6	21-130804-0401	Каболка	т	0,00012	0,00012	1083781,14	130	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				174,04	174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				894,74	895	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1315,26	1315	
		НР второго уровня	%	4,24		55,77	56	
		Накладные расходы	%	-		476,29	476	
		Сметная прибыль	%	8		109,68	110	
10	ТОО"ALMAT HERM",КАЗАХСТАН	-Трап пластмассовый диаметром 100 мм 0,5 КГ	шт		1	1424,33	1424	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1265,18	1265	
		НР второго уровня	%	4,24		53,64	54	
		Накладные расходы	%	-		53,64	54	
		Сметная прибыль	%	8		105,51	106	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге		145260
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		49229
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		315
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		123
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		95716
- перевозка грузов	Тенге		0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		0
Накладные расходы I уровня	Тенге		29809
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		175069
Накладные расходы II уровня	Тенге		7423
ИТОГО:	Тенге		182492
Сметная прибыль	Тенге		14599
ИТОГО по акту:	Тенге		197092

Технадзор: ТОО «Курылмота экспертиза» Белецкий Ю.В.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Заместитель Председателя Правления: Муканбетқали А.Ж.