Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта-Административно-бытовое здание. Электроосвещение

А К Т N26
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017год (лок.см. №2-1-6)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Оборудование и монтажные работы						
4	13-080305-0906 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 9 кг.(ЩР1 ЩРВ-24) Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1	1	7501,63	7502	42,8% 1528
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	4	4	877,34	3509	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,06	996,55	60	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3569,15	3569	
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,03	3333,4	100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1141,82	34,25	
1. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06	0,06	179,25	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,03	2292,32	69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	851,28	25,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				179,53	180	
1. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00025	0,00025	381819,66	95	
1. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,41	0,41	182,65	75	
1. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
1. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,023	0,023	621	14	
1.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,41	0,41	270,38	111	
1.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00005	222237,6	11	
1.12	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
1.13	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	0,144	355,8	51	
1.14	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	0,04	4010,64	160	
1.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
1.16	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
1.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	1082,43	628	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1446,94	1447	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5135,83	5136	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6663,43	6663	
		НР второго уровня	%	4,24		282,53	283	
		Накладные расходы	%	-		1810,13	1810	
		Сметная прибыль	%	8		555,68	556	
23	13-080305-0906 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 9 кг.(ЩС ЩРН-12) Установка в нише болтами на конструкции	шт.		1	7501,63	7502	42,8% 1528
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	4	4	877,34	3509	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,06	996,55	60	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3569,15	3569	
2. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,03	3333,4	100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1141,82	34,25	
2. 4	31-060103-	Установки постоянного тока для ручной	маш.-ч	0,06	0,06	179,25	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0501 дуговой сварки						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,03	2292,32	69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	851,28	25,54	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				179,53	180	
2. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00025	0,00025	381819,66	95	
2. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,41	0,41	182,65	75	
2. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
2. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,023	0,023	621	14	
2.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,41	0,41	270,38	111	
2.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00005	222237,6	11	
2.12	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
2.13	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	0,144	355,8	51	
2.14	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	0,04	4010,64	160	
2.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
2.16	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
2.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	1082,43	628	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1446,94	1447	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5135,83	5136	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6663,43	6663	
		НР второго уровня	%	4,24		282,53	283	
		Накладные расходы	%	-		1810,13	1810	
		Сметная прибыль	%	8		555,68	556	
30	13-080305-0906 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 9 кг.(ЩВ ЩРН-18) Установка в нише болтами на конструкции	шт.		1	7501,63	7502	42,8% 1528
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	4	4	877,34	3509	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,06	996,55	60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3569,15	3569	
3. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,03	3333,4	100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1141,82	34,25	
3. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06	0,06	179,25	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,03	2292,32	69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	851,28	25,54	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				179,53	180	
3. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00025	0,00025	381819,66	95	
3. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,41	0,41	182,65	75	
3. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
3. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,023	0,023	621	14	
3.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,41	0,41	270,38	111	
3.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00005	222237,6	11	
3.12	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
3.13	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	0,144	355,8	51	
3.14	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	0,04	4010,64	160	
3.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
3.16	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
3.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	1082,43	628	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1446,94	1447	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5135,83	5136	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6663,43	6663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		282,53	283	
		Накладные расходы	%	-		1810,13	1810	
		Сметная прибыль	%	8		555,68	556	
48	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава(ПВ сеч.1х35мм2)	м		24,5	168,16	4120	42,8% 889
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,1	2,45	831,57	2037	
4.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0392	996,55	39	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				84,75	2076	
4.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0196	3333,4	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0196	1141,82	22,38	
4.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0196	2292,32	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0196	851,28	16,69	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,5	110	
4.5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	0,0784	621	49	
4.6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0049	2673,62	13	
4.7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000012	0,000284	71863,08	20	
4.8	23-061702-0107	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	1,225	144,87	177	
4.9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	2,989	11,22	34	
4.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,07595	4010,64	305	
4.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,196	115,26	23	
4.12	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,0049	567,7	3	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,44	623	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				113,09	2771	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				149,37	3660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		6,33	155	
		Накладные расходы	%	-		42,61	1044	
		Сметная прибыль	%	8		12,46	305	
49	13-080206-2210 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава(ПВ сеч.1х35мм2)	м		105	92,12	9673	42,8% 1940
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,05	5,25	831,57	4366	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,168	996,55	167	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43,17	4533	
5. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,084	3333,4	280	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,084	1141,82	95,91	
5. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,084	2292,32	193	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,084	851,28	71,51	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,5	473	
5. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	0,336	621	209	
5. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,021	2673,62	56	
5. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000012	0,001218	71863,08	88	
5. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	12,81	11,22	144	
5. 9	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,3255	4010,64	1305	
5.10	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,021	567,7	12	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17,27	1813	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				63,35	6652	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				81,83	8592	
		НР второго уровня	%	4,24		3,47	364	
		Накладные расходы	%	-		21,95	2304	
		Сметная прибыль	%	8		6,82	716	
50	13-080206-	-Провод одножильный или многожильный в	м		67,9	120,05	8151	42,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2203 РСНБ РК 2015	общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава(ПВ сеч.1х10мм2)						1715
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,07	4,753	831,57	3952	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,05432	996,55	54	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				59,01	4007	
6. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,02716	3333,4	91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,02716	1141,82	31,01	
6. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,02716	2292,32	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,02716	851,28	23,12	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,25	153	
6. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	0,21728	621	135	
6. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,01358	2673,62	36	
6. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00001	0,000713	71863,08	51	
6. 8	23-061702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	3,395	56,11	190	
6. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	8,284	11,22	93	
6.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,21049	4010,64	844	
6.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,5432	115,26	63	
6.12	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,01358	567,7	8	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,92	1420	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				81,38	5526	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				106,63	7240	
		НР второго уровня	%	4,24		4,52	307	
		Накладные расходы	%	-		29,78	2022	
		Сметная прибыль	%	8		8,89	604	
51	13-080206-	-Провод одножильный или многожильный в	м		163,1	92,12	15025	42,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2210 РСНБ РК 2015	общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава(ПВ сеч.1х10мм2)						3014
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,05	8,155	831,57	6781	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,26096	996,55	260	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43,17	7042	
7. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,13048	3333,4	435	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,13048	1141,82	148,98	
7. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,13048	2292,32	299	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,13048	851,28	111,08	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,5	734	
7. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	0,52192	621	324	
7. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,03262	2673,62	87	
7. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000012	0,001892	71863,08	136	
7. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	19,898	11,22	223	
7. 9	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,50561	4010,64	2028	
7.10	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,03262	567,7	19	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17,27	2817	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				63,35	10332	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				81,83	13346	
		НР второго уровня	%	4,24		3,47	566	
		Накладные расходы	%	-		21,95	3580	
		Сметная прибыль	%	8		6,82	1113	
52	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава(ПВ сеч.1х6мм2)	м		9,8	102,42	1004	42,8% 211

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,06	0,588	831,57	489	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00392	996,56	4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,29	493	
8. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,00196	3333,4	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00196	1141,82	2,24	
8. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,00196	2292,32	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00196	851,28	1,67	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,13	11	
8. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,01568	621	10	
8. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,00196	2673,62	5	
8. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,000059	71863,08	4	
8. 8	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутреннимдиаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	0,49	32,64	16	
8. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	1,196	11,22	13	
8.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,03038	4010,64	122	
8.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,0784	115,26	9	
8.12	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,00196	567,7	1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,43	181	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,45	681	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				90,97	892	
		НР второго уровня	%	4,24		3,86	38	
		Накладные расходы	%	-		25,38	249	
		Сметная прибыль	%	8		7,59	74	
9	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава(ПВ сеч.1х6мм2)	м		165,2	45,34	7490	42,8% 1190

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,02	3,304	831,57	2748	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,03304	996,55	33	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,83	2780	
9. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,01652	3333,4	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01652	1141,82	18,86	
9. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,01652	2292,32	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01652	851,28	14,06	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,562572	93	
9. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,26432	621	164	
9. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,03304	2673,62	88	
9. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,000991	71863,08	71	
9. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	20,154	11,22	226	
9. 9	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,51212	4010,64	2054	
9.10	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,03304	567,7	19	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15,87	2623	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				33,07	5463	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				40,27	6653	
		НР второго уровня	%	4,24		1,71	282	
		Накладные расходы	%	-		8,91	1472	
		Сметная прибыль	%	8		3,36	555	
54	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава(ПВ сеч.1х4мм2)	м		41,3	102,42	4230	42,8% 889
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,06	2,478	831,57	2061	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01652	996,55	16	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,29	2077	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,00826	3333,4	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00826	1141,82	9,43	
10. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,00826	2292,32	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00826	851,28	7,03	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,13	46	
10. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,06608	621	41	
10. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,00826	2673,62	22	
10. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,000248	71863,08	18	
10. 8	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутреннимдиаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	2,065	32,64	67	
10. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	5,039	11,22	57	
10.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,12803	4010,64	513	
10.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,3304	115,26	38	
10.12	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,00826	567,7	5	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,43	761	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,45	2868	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				90,97	3757	
		НР второго уровня	%	4,24		3,86	159	
		Накладные расходы	%	-		25,38	1048	
		Сметная прибыль	%	8		7,59	313	
55	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава(ПВ сеч.1х4мм2)	м		126,7	45,34	5744	42,8% 913
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,02	2,534	831,57	2107	
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,02534	996,55	25	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,83	2132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,01267	3333,4	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01267	1141,82	14,47	
11. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,01267	2292,32	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01267	851,28	10,79	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,562572	71	
11. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,20272	621	126	
11. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,02534	2673,62	68	
11. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00076	71863,08	55	
11. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	15,457	11,22	173	
11. 9	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,39277	4010,64	1575	
11.10	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,02534	567,7	14	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15,87	2011	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				33,07	4190	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				40,27	5103	
		НР второго уровня	%	4,24		1,71	216	
		Накладные расходы	%	-		8,91	1129	
		Сметная прибыль	%	8		3,36	426	
56	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава(ПВ сеч.1х2,5мм2)	м		28,7	86,63	2486	42,8% 513
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,05	1,435	831,57	1193	
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00574	996,55	6	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				41,78	1199	
12. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,00287	3333,4	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00287	1141,82	3,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,00287	2292,32	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00287	851,28	2,44	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,562572	16	
12. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,04592	621	29	
12. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,00574	2673,62	15	
12. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000123	71863,08	9	
12. 8	23-061702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	1,435	5,1	7	
12. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	3,501	11,22	39	
12.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,08897	4010,64	357	
12.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,2296	115,26	26	
12.12	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,00574	567,7	3	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16,93	486	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				59,07	1695	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				76,95	2209	
		НР второго уровня	%	4,24		3,26	94	
		Накладные расходы	%	-		21,14	607	
		Сметная прибыль	%	8		6,42	184	
57	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава(ПВ сеч.1х2,5мм2)	м		140	45,34	6347	42,8% 1008
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,02	2,8	831,57	2328	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,028	996,55	28	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,83	2356	
13. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,014	3333,4	47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,014	1141,82	15,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,014	2292,32	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,014	851,28	11,92	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,562572	79	
13. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,224	621	139	
13. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,028	2673,62	75	
13. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00084	71863,08	60	
13. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	17,08	11,22	192	
13. 9	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,434	4010,64	1741	
13.10	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,028	567,7	16	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15,87	2222	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				33,07	4630	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				40,27	5638	
		НР второго уровня	%	4,24		1,71	239	
		Накладные расходы	%	-		8,91	1248	
		Сметная прибыль	%	8		3,36	470	
58	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный(ВВГ, КВВГ). Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1007	401,19	404001	42,8% 57602	
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	161,12	831,57	133983	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,6042	996,55	602	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133,65	134585	
14. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,3021	3333,4	1007	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,3021	1141,82	344,94	
14. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,3021	2292,32	693	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,3021	851,28	257,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,69	1700	
14. 5	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	25,175	323,98	8156	
14. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,1007	19885,05	2002	
14. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковымхроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,018	18,126	941,46	17065	
14. 8	21-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	13,091	173,09	2266	
14. 9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	3,122	2673,62	8346	
14.10	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	8,358	357,84	2991	
14.11	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутреннимдиаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	120,84	32,64	3944	
14.12	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	281,96	216,24	60971	
14.13	24-040207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	30,21	1699,32	51336	
14.14	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	1,208	905,76	1095	
14.15	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	49,343	115,26	5687	
14.16	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,003	3,021	567,7	1715	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				164,42	165575	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				299,16	301257	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				356,36	358859	
		НР второго уровня	%	4,24		15,11	15216	
		Накладные расходы	%	-		72,31	72818	
		Сметная прибыль	%	8		29,72	29926	
59	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава(ВВГ сеч.3х1,5мм2)	м	294		102,42	30111	42,8% 6328
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,06	17,64	831,57	14669	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,1176	996,55	117	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,29	14786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0588	3333,4	196	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0588	1141,82	67,14	
15. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,0588	2292,32	135	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0588	851,28	50,06	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,13	331	
15. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,4704	621	292	
15. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0588	2673,62	157	
15. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,001764	71863,08	127	
15. 8	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутреннимдиаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	14,7	32,64	480	
15. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	35,868	11,22	402	
15.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,9114	4010,64	3655	
15.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	2,352	115,26	271	
15.12	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,0588	567,7	33	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,43	5418	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,45	20418	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				90,97	26746	
		НР второго уровня	%	4,24		3,86	1134	
		Накладные расходы	%	-		25,38	7462	
		Сметная прибыль	%	8		7,59	2230	
62	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм.м Прокладка по основанию пола			66	306,77	20247	42,8% 3837
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	10,56	831,57	8781	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,1848	996,55	184	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				135,84	8966	
16. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,0924	3333,4	308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0924	1141,82	105,50	
16. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0924	2292,32	212	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0924	851,28	78,66	
16. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	0,6864	14,75	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,03	530	
16. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,01386	12660,93	175	
16. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,386	323,98	449	
16. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,264	223,11	59	
16. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	8,052	182,65	1471	
16.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	8,052	270,38	2177	
16.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,33	510,27	168	
16.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	21,12	11,22	237	
16.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,66	150,96	100	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				73,28	4836	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				214,36	14148	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				272,5	17985	
		НР второго уровня	%	4,24		11,55	763	
		Накладные расходы	%	-		69,69	4600	
		Сметная прибыль	%	8		22,72	1500	
63	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.м Прокладка по основанию пола			23	277,31	6378	42,8% 1168
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,14	3,22	831,57	2678	
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0506	996,55	50	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				118,61	2728	
17. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10	маш.-ч	0,0011	0,0253	3333,4	84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0253	1141,82	28,89	
17. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0253	2292,32	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0253	851,28	21,54	
17. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	0,1863	14,75	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,31	145	
17. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00483	12660,93	61	
17. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,483	323,98	156	
17. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,046	223,11	10	
17. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	2,806	182,65	513	
17.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	2,806	270,38	759	
17.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,115	510,27	59	
17.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	7,36	11,22	83	
17.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,23	150,96	35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				72,83	1675	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				195,56	4498	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				246,32	5665	
		НР второго уровня	%	4,24		10,44	240	
		Накладные расходы	%	-		61,21	1408	
		Сметная прибыль	%	8		20,54	472	
64	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм.м Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		36	456,8	16445	42,8%	3476
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,26	9,36	831,57	7783	
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,3384	996,55	337	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				225,58	8121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,1692	3333,4	564	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,1692	1141,82	193,20	
18. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	2,311	179,25	414	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	0,1692	2292,32	388	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,1692	851,28	144,04	
18. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0618	2,225	14,75	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,86	1399	
18. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,756	323,98	245	
18. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,2952	428,97	127	
18. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000378	222237,6	84	
18.10	21-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,0108	4645,79	50	
18.11	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	1,476	216,24	319	
18.12	24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,0288	7780,56	224	
18.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	0,3672	150,96	55	
18.14	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	2,88	116,28	335	
18.15	21-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,234	1584,43	371	
18.16	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0068	0,2448	567,7	139	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				54,14	1949	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				309,21	11132	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				405,75	14607	
		НР второго уровня	%	4,24		17,2	619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		113,75	4095	
		Сметная прибыль	%	8		33,84	1218	
Материалы,не учтенные ценником								
71	23-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 3,95 КГ	шт.		1	4299,17	4299	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3818,8	3819	
		НР второго уровня	%	4,24		161,92	162	
		Накладные расходы	%	-		161,92	162	
		Сметная прибыль	%	8		318,46	318	
89	23-070201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 3,2 КГ	шт.		1	3609,55	3610	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3206,23	3206	
		НР второго уровня	%	4,24		135,94	136	
		Накладные расходы	%	-		135,94	136	
		Сметная прибыль	%	8		267,37	267	
97	23-070201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 5,7 КГ	шт.		1	7354,06	7354	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6532,34	6532	
		НР второго уровня	%	4,24		276,97	277	
		Накладные расходы	%	-		276,97	277	
		Сметная прибыль	%	8		544,74	545	
138	ТОО"АЛПРО Ф-ЭЛЕКТРО", Казахстан	-Коробка полиэтиленовая для установочных изделий (Л48УХЛ3) 0,06 КГ	шт		100	75,39	7539	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				66,96	6696	
		НР второго уровня	%	4,24		2,84	284	
		Накладные расходы	%	-		2,84	284	
		Сметная прибыль	%	8		5,58	558	
139	ТОО"АЛПРО Ф-ЭЛЕКТРО"	-Коробкаответвительная У192 0,07 КГ	шт		60	58,3	3498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	, Казахстан							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				51,79	3107	
		НР второго уровня	%	4,24		2,2	132	
		Накладные расходы	%	-		2,2	132	
		Сметная прибыль	%	8		4,32	259	
140	23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 30 КГ	км		0,176645	64846,24	11455	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				57600,55	10175	
		НР второго уровня	%	4,24		2442,26	431	
		Накладные расходы	%	-		2442,26	431	
		Сметная прибыль	%	8		4803,43	849	
141	23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 45 КГ	км		0,17304	101638,09	17587	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				90281,41	15622	
		НР второго уровня	%	4,24		3827,93	662	
		Накладные расходы	%	-		3827,93	662	
		Сметная прибыль	%	8		7528,75	1303	
142	23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 65 КГ	км		0,18025	148143,51	26703	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				131590,48	23719	
		НР второго уровня	%	4,24		5579,44	1006	
		Накладные расходы	%	-		5579,44	1006	
		Сметная прибыль	%	8		10973,59	1978	
143	23-060902-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 0,108 Т	км		0,23793	245170,67	58333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				217776,17	51815	
		НР второго уровня	%	4,24		9233,71	2197	
		Накладные расходы	%	-		9233,71	2197	
		Сметная прибыль	%	8		18160,79	4321	
144	23-060902-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79 0,366 Т	км		0,13209	1020797,72	134837	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				906737,41	119771	
		НР второго уровня	%	4,24		38445,67	5078	
		Накладные расходы	%	-		38445,67	5078	
		Сметная прибыль	%	8		75614,65	9988	
146	23-060128-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 66 КГ	км		0,1428	92658,65	13232	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				82305,3	11753	
		НР второго уровня	%	4,24		3489,74	498	
		Накладные расходы	%	-		3489,74	498	
		Сметная прибыль	%	8		6863,6	980	
147	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 85 КГ	км		1,2495	137933,99	172349	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				122521,74	153091	
		НР второго уровня	%	4,24		5194,92	6491	
		Накладные расходы	%	-		5194,92	6491	
		Сметная прибыль	%	8		10217,33	12767	
151	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм 0,084 КГ	м		209,575	44,87	9404	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				39,86	8354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		1,69	354	
		Накладные расходы	%	-		1,69	354	
		Сметная прибыль	%	8		3,32	697	
152	23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм 0,13 КГ	м		23,46	78,2	1835	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,46	1630	
		НР второго уровня	%	4,24		2,95	69	
		Накладные расходы	%	-		2,95	69	
		Сметная прибыль	%	8		5,79	136	
154	23-011305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм 0,397 КГ	м		17,85	252,97	4515	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				224,7	4011	
		НР второго уровня	%	4,24		9,53	170	
		Накладные расходы	%	-		9,53	170	
		Сметная прибыль	%	8		18,74	334	
155	23-010101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 1,53 КГ	м		7,21	345,61	2492	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				306,99	2213	
		НР второго уровня	%	4,24		13,02	94	
		Накладные расходы	%	-		13,02	94	
		Сметная прибыль	%	8		25,6	185	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	837182	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	206485	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	6429	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	2103	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	624268	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	89276	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	926458	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	39282	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	965739	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	87259	.
		ИТОГО по акту:	Тенге	.	.	.	1053	.

Технадзор: Белецкий Ю.В.

ТОО «Курылыста экспертиза»

Директор ТОО «Сыл»: Обнанян Г.Н.

Заместитель Председателя Правления: Муханбетқали А.Ж.