Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта- Котельная. Общестроительные работы

А К Т N27
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017год (лок.см. №3-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, %	Накладные расходы I уровня сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Фундаменты									
24	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00333	581349,26	1936	48,5%	367
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	289	0,96237	783,25	754		
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,002065	968,42	2		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				226959,68	756		
1. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,000833	3149,56	3		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,000833	1141,82	0,95		
1. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,001232	1792,3	2		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,001232	851,28	1,05		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1450,54	5		
1. 5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,00333	178506,12	594		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178506,12	594	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				406315,91	1353	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				516391,36	1720	
		НР второго уровня	%	4,24		21894,99	73	
		Накладные расходы	%	-		131970,44	439	
		Сметная прибыль	%	8		43062,91	143	
25	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг.т Установка		0,00333	252614,52	841	48,5%	76
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	58	0,19314	802,96	155	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,001199	972,31	1	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				46921,72	156	
2. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0005	3149,56	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0005	1141,82	0,57	
2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000699	1792,3	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,000699	851,28	0,60	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				848,82	3	
2. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00333	154210,74	514	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				154210,74	514	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				201631,24	671	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				224388,27	747	
		НР второго уровня	%	4,24		9514,06	32	
		Накладные расходы	%	-		32271,1	107	
		Сметная прибыль	%	8		18712,19	62	
Двери								
82	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 1,65 КГ	шт.	3		5673,69	17021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5039,73	15119	
		НР второго уровня	%	4,24		213,68	641	
		Накладные расходы	%	-		213,68	641	
		Сметная прибыль	%	8		420,27	1261	
Внутренняя отделка								
Потолок								
83	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	50,75	434,22	22036	54,8%	6678
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,298	15,123	802,96	12144	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,055825	754,01	42	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				240,11	12186	
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,055825	1412,75	79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,055825	754,01	42,09	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,55	79	
4. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,03045	15382,96	468	
4. 5	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	0,37555	547,45	206	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13,28	674	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				254,12	12896	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				385,7	19574	
		НР второго уровня	%	4,24		16,35	830	
		Накладные расходы	%	-		147,93	7508	
		Сметная прибыль	%	8		32,16	1632	
84	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,75	741,64	37638	54,8%	9865
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,45	22,837	783,25	17887	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,15225	754,01	115	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				354,72	18002	
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,15225	1412,75	215	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,15225	754,01	114,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,24	215	
5. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,35525	15382,96	5465	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				107,68	5465	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				464,38	23567	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				658,77	33433	
		НР второго уровня	%	4,24		27,93	1418	
		Накладные расходы	%	-		222,32	11283	
		Сметная прибыль	%	8		54,94	2788	
85	11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску.м2 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по сборным конструкциям	окрашиваемой поверхности	50,75	306,66	15563	54,8% 3419	
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,154	7,815	792,79	6196	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,05075	841,55	43	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				122,93	6239	
6. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,005075	1412,75	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005075	754,01	3,83	
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,045675	1792,3	82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,045675	851,28	38,88	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,75	89	
6. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0011	0,055825	84,66	5	
6. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,167475	162,18	27	
6. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,028927	133281,51	3856	
6. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	2,791	83,37	233	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				81,18	4120	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				205,03	10405	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				272,39	13824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		11,55	586	
		Накладные расходы	%	-		78,92	4005	
		Сметная прибыль	%	8		22,72	1153	
Стены								
88	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску.м2 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	окрашиваемой поверхности	101,22	276,26	27963	54,8%	6110
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,138	13,968	792,79	11074	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,091098	840,47	77	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				110,16	11151	
7. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,010122	1412,75	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,010122	754,01	7,63	
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,080976	1792,3	145	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,080976	851,28	68,93	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,58	159	
7. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,10122	84,66	9	
7. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,30366	162,18	49	
7. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,052634	133281,51	7015	
7. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	5,061	83,37	422	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74,05	7495	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				185,03	18728	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				245,39	24839	
		НР второго уровня	%	4,24		10,4	1053	
		Накладные расходы	%	-		70,77	7164	
		Сметная прибыль	%	8		20,46	2071	
Откосы								
94	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Откосы, подготовленные под окраску.м2 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	окрашиваемой поверхности	7,16	276,26	1978	54,8%	432

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,138	0,98808	792,79	783	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,006444	840,47	5	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				110,16	789	
8. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000716	1412,75	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000716	754,01	0,54	
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,005728	1792,3	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,005728	851,28	4,88	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,58	11	
8. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,00716	84,66	0,61	
8. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,02148	162,18	3	
8. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,003723	133281,51	496	
8. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,358	83,37	30	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74,05	530	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				185,03	1325	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				245,39	1757	
		НР второго уровня	%	4,24		10,4	74	
		Накладные расходы	%	-		70,77	507	
		Сметная прибыль	%	8		20,46	147	
Дымовая труба и крепление дымовой трубы к стене								
112	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкций трубы и крепления	т конструкций	1,46873	134558,45	197630	60,9%	64417
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	95	139,529	754,01	105207	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,587492	967,5	568	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				72017,95	105775	
9. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,22	4,729	331,97	1570	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,234997	3149,56	740	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,234997	1141,82	268,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,73	1,072	24,61	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
9. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,26	0,38187	186,95	71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
9. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,352495	1792,3	632	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,352495	851,28	300,07	
9. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	1,028	17,05	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2081,53	3057	
9. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,002849	249573,03	711	
9.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,044062	66,3	3	
9.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,027465	2742,28	75	
9.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,014687	196,55	3	
9.13	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,4	0,587492	181,11	106	
9.14	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,660929	91,05	60	
9.15	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000147	1774323,66	261	
9.16	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,005287	208172,82	1101	
9.17	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000455	401465,54	183	
9.18	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000881	413033,85	364	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1951,95	2867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				75664,43	111131	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				119523,37	175548	
		НР второго уровня	%	4,24		5067,79	7443	
		Накладные расходы	%	-		48926,72	71860	
		Сметная прибыль	%	8		9967,29	14639	
113	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т 1 Т	т		1,428	436244,78	622958	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				387500,34	553350	
		НР второго уровня	%	4,24		16430,01	23462	
		Накладные расходы	%	-		16430,01	23462	
		Сметная прибыль	%	8		32314,43	46145	
114	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т 1 Т	т		0,0136	389863,63	5302	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				346301,65	4710	
		НР второго уровня	%	4,24		14683,19	200	
		Накладные расходы	%	-		14683,19	200	
		Сметная прибыль	%	8		28878,79	393	
115	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т 1 Т	т		0,02713	389358,89	10563	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				345853,31	9383	
		НР второго уровня	%	4,24		14664,18	398	
		Накладные расходы	%	-		14664,18	398	
		Сметная прибыль	%	8		28841,4	782	
116	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	- Электродуговая сварка при монтаже	т		0,527213	14678,08	7738	60,9%
								1899
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,9)	чел-ч	5,25	2,768	1125,92	3116	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,001582	851,27	1	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5913,63	3118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,05	2,662	331,97	884	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
13. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	0,079082	24,61	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
13. 5	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,6	0,316328	186,95	59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
13. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,001582	1792,3	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,001582	851,28	1,35	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1797,69	948	
13. 7	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,004376	208172,82	911	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1727,83	911	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9436,6	4975	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				13038	6874	
		НР второго уровня	%	4,24		552,81	291	
		Накладные расходы	%	-		4154,21	2190	
		Сметная прибыль	%	8		1087,27	573	
117	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,003592	581349,26	2088	48,5%	395
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	289	1,038	783,25	813	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,002227	968,42	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				226959,68	815	
14. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,000898	3149,56	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,000898	1141,82	1,03	
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,001329	1792,3	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,001329	851,28	1,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1450,54	5	
14. 5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,003592	178506,12	641	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178506,12	641	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				406315,91	1459	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				516391,36	1855	
		НР второго уровня	%	4,24		21894,99	79	
		Накладные расходы	%	-		131970,44	474	
		Сметная прибыль	%	8		43062,91	155	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	769074	.		
в том числе:	.	.	.	.	.	.		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	158129	.		
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	4572	.		
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	857	.		
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	606373	.		
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.		
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.		
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	93658	.		
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	862732	.		
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	36580	.		
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	899312	.		
Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	71945	.		
ИТОГО по акту:	Тенге	.	.	.	971257	.		

Технадзор: ТОО «Курмыста экспертиза» Белецкий Ю.В.

Директор ТОО «СЫП» Овнанян Г.Н.

Заместитель Председателя Правления: Муханбетқали А.Ж.