Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта- Котельная. Отопление

А К Т N28
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017год (лок.см. №3-1-2)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отопление								
1	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		60	1433,57	86014	60,4% / 9324
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,297	17,82	851,28	15170	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,3	891,96	268	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				257,29	15437	
1. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,048	3608,6	173	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,048	851,28	40,86	
1. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,042	3149,56	132	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,042	1141,82	47,96	
1. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,21	1792,3	376	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,21	851,28	178,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,69	17,05	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,56	694	
1. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,102	416,8	43	
1. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000078	592749,29	46	
1. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,1686	181,11	31	
1.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,036	304,79	11	
1.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,318	371,49	118	
1.12	23-011306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	60	847,74	50864	
1.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,264	142,71	38	
1.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,264	247,05	65	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				853,59	51216	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1117,99	67079	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1273,39	76403	
		НР второго уровня	%	4,24		53,99	3240	
		Накладные расходы	%	-		209,39	12564	
		Сметная прибыль	%	8		106,19	6371	
3	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт		4,34	18237,6	79151	60,4% 1593
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,70246	3,049	792,79	2417	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	0,270894	816,58	221	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				607,87	2638	
2. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,009387	11,78	0,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,006258	3149,56	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,006258	1141,82	7,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	0,115331	1412,75	163	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	0,115331	754,01	86,96	
2. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	0,149305	1792,3	268	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	0,149305	851,28	127,10	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				103,77	450	
2. 7	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,002192	11431,47	25	
2. 8	21-130207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковымхроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	0,274288	933,3	256	
2. 9	23-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,033852	5319,3	180	
2.10	23-021104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,033418	5524,32	185	
2.11	23-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	4,34	15023,18	65201	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15171,97	65846	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15832,64	68714	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				16199,79	70307	
		НР второго уровня	%	4,24		686,87	2981	
		Накладные расходы	%	-		1054,03	4574	
		Сметная прибыль	%	8		1350,93	5863	
4	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Краны воздушные. Установка	комплект		3	214,67	644	60,4% 202
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,1236	0,3708	902,77	335	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				111,58	335	
3. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,03	304,79	9	
3. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,03	371,49	11	
3. 4	22-040201-	Краска масляная густотертая цветная	кг	0,02	0,06	247,05	15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0702	МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11,7	35	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				123,29	370	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				190,68	572	
		НР второго уровня	%	4,24		8,08	24	
		Накладные расходы	%	-		75,48	226	
		Сметная прибыль	%	8		15,9	48	
5	23-040905-1814 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кран Маевского Т 130°С, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм 0,1 КГ	шт.		3	256,17	769	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				227,55	683	
		НР второго уровня	%	4,24		9,65	29	
		Накладные расходы	%	-		9,65	29	
		Сметная прибыль	%	8		18,98	57	
6	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		5	2547,26	12736	60,4% 3590
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	7,35	802,96	5902	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,05	851,28	43	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1188,86	5944	
5. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,75	179,25	314	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,05	1792,3	90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,05	851,28	42,56	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				80,66	403	
5. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0055	178010,94	979	
5. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0007	195385,08	137	
5. 7	23-021101-	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1	1000 шт.	0,002	0,01	30195,06	302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1303 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				283,56	1418	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1544,57	7723	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2262,64	11313	
		НР второго уровня	%	4,24		95,94	480	
		Накладные расходы	%	-		814,01	4070	
		Сметная прибыль	%	8		188,69	943	
7	23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 0,25 КГ	шт.		5	1005,02	5025	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				892,72	4464	
		НР второго уровня	%	4,24		37,85	189	
		Накладные расходы	%	-		37,85	189	
		Сметная прибыль	%	8		74,45	372	
Вентиляция								
11	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1,6	4724,81	7560	60,4% 1117
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	2,369	773,71	1833	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,017136	968,07	17	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1155,85	1849	
7. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,006888	3149,56	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,006888	1141,82	7,86	
7. 4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,006552	73,85	0,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,027216	179,25	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,010248	1792,3	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,010248	851,28	8,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28,39	45	
7. 7	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,08016	322,32	26	
7. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00024	381819,66	92	
7. 9	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000014	2205588,5	31	
7.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000007	195385,08	1	
7.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,128	424,32	54	
7.12	23-050104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1,6	2197,08	3515	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2324,88	3720	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3498,75	5598	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4196,88	6715	
		НР второго уровня	%	4,24		177,95	285	
		Накладные расходы	%	-		876,08	1402	
		Сметная прибыль	%	8		349,99	560	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	154630	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	25656	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	1593	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	548	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	127381	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	15827	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	170457	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	7227	.
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	177684	.
Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	7815	.
ИТОГО по акту:	Тенге	.	.	.	.	.

Технадзор: ТОО «Курылыста экспертиза» Белецкий Ю.В.

Заместитель Председателя Правления: Муханбетқали А.Ж.

Директор ТОО «Сыл»: Оганян Г.Н.