Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта- Котельная. Водопровод и канализация

А К Т N29
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017год (лок.см. №3-1-3)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, %	Накладные расходы I уровня сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Водопровод В1,Т3							
		Сантехнические работы							
1	11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка(ввод)	м трубопровода	3	2301,91	6906	60,4%	2050	
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1,22	3,66	841,74	3081		
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,138	0,414	758,31	314		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1131,57	3395		
1. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	0,4002	2305,23	923		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	0,4002	754,01	301,75		
1. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0007	0,0021	3608,6	8		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0021	851,28	1,79		
1. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0015	3149,56	5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0015	1141,82	1,71	
1. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0102	1792,3	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0102	851,28	8,68	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				317,71	953	
1. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковымхроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,0216	941,46	20	
1. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00085	0,00255	3716,54	9	
1. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0467	0,1401	142,71	20	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16,6	50	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1361,24	4084	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2044,7	6134	
		НР второго уровня	%	4,24		86,7	260	
		Накладные расходы	%	-		770,16	2310	
		Сметная прибыль	%	8		170,51	512	
2	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,724 КГ	м		2,838	527,92	1498	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				468,93	1331	
		НР второго уровня	%	4,24		19,88	56	
		Накладные расходы	%	-		19,88	56	
		Сметная прибыль	%	8		39,11	111	
5	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		3	921,95	2766	60,4% 882
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,553	1,659	863,99	1433	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,0318	870,47	28	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				487,01	1461	
3. 3	31-050101-	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0036	3608,6	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0036	851,28		3,06
3. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0021	3149,56	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0021	1141,82		2,40
3. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0261	1792,3	47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,0261	851,28		22,22
3. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	0,5532	17,05	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,27	76	
3. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00024	11568,08	3	
3. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,006	416,8	3	
3. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0096	4812,71	46	
3.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0105	181,11	2	
3.11	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,0825	142,71	12	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21,72	65	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				524,78	1574	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				818,93	2457	
		НР второго уровня	%	4,24		34,72	104	
		Накладные расходы	%	-		328,88	987	
		Сметная прибыль	%	8		68,29	205	
6	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		3	879,98	2640	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				781,65	2345	
		НР второго уровня	%	4,24		33,14	99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		33,14	99	
		Сметная прибыль	%	8		65,18	196	
7	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	5		1650,04	8250	60,4% 882
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	1,685	851,28	1434	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0295	885,75	26	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				292,11	1461	
5. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,004	3608,6	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,004	851,28	3,41	
5. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0035	3149,56	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0035	1141,82	4,00	
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,022	1792,3	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,022	851,28	18,73	
5. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,0695	17,05	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,21	66	
5. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,02	416,8	8	
5. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,00001	592749,29	6	
5. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,0171	181,11	3	
5.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,003	304,79	0,91	
5.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0265	371,49	10	
5.12	23-011306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	5	982,13	4911	
5.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,0125	142,71	2	
5.14	22-040201-	Краска масляная густотертая цветная	кг	0,0044	0,022	247,05	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0702 МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				989,14	4946	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1289,23	6446	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1465,67	7328	
		НР второго уровня	%	4,24		62,14	311	
		Накладные расходы	%	-		238,58	1193	
		Сметная прибыль	%	8		122,22	611	
9	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1	2547,26	2547	60,4% 718
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	1,47	802,96	1180	
6.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	851,28	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1188,86	1189	
6.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	179,25	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1792,3	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	851,28	8,51	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				80,66	81	
6.5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	178010,94	196	
6.6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	195385,08	27	
6.7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	30195,06	60	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				283,56	284	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1544,57	1545	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2262,64	2263	
		НР второго уровня	%	4,24		95,94	96	
		Накладные расходы	%	-		814,01	814	
		Сметная прибыль	%	8		188,69	189	
10	23-040905-0901 РСНБ	-Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		1	628,29	628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	0,17 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				558,09	558	
		НР второго уровня	%	4,24		23,66	24	
		Накладные расходы	%	-		23,66	24	
		Сметная прибыль	%	8		46,54	47	
Канализация К1								
		Сантехнические работы						
14	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	928,93	2787	60,4%	929
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,584	1,752	877,34	1537	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0009	948,11	0,85	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				512,65	1538	
8. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0003	3608,6	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003	851,28	0,26	
8. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0003	3149,56	0,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003	1141,82	0,34	
8. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003	1792,3	0,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003	851,28	0,26	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,855046	3	
8. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000036	179501,16	6	
8. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0039	0,0117	30	0,35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,27	7	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				515,49	1546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				825,13	2475	
		НР второго уровня	%	4,24		34,99	105	
		Накладные расходы	%	-		344,63	1034	
		Сметная прибыль	%	8		68,81	206	
15	23-010604-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм 0,34 КГ	м		2,964	360,94	1070	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				320,61	950	
		НР второго уровня	%	4,24		13,59	40	
		Накладные расходы	%	-		13,59	40	
		Сметная прибыль	%	8		26,74	79	
16	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		6	895,88	5375	60,4% 1783
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,56	3,36	877,34	2948	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0042	934,29	4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				491,96	2952	
10. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0018	3608,6	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0018	851,28	1,53	
10. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0012	3149,56	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0012	1141,82	1,37	
10. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0012	1792,3	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0012	851,28	1,02	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	12	
10. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,00016	179501,16	29	
10. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0157	0,0942	30	3	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,25	31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				498,63	2992	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				795,77	4775	
		НР второго уровня	%	4,24		33,74	202	
		Накладные расходы	%	-		330,89	1985	
		Сметная прибыль	%	8		66,36	398	
17	23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм 1,02 КГ	м	5,928	1164,88	6905		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1034,72	6134	
		НР второго уровня	%	4,24		43,87	260	
		Накладные расходы	%	-		43,87	260	
		Сметная прибыль	%	8		86,29	512	
18	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (выпуск)	км трубопровода	0,006	375057,23	2250		62,1% 671
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	194	1,164	822,03	957	
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,16098	763,63	123	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				179962,12	1080	
12. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,1476	2305,23	340	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,1476	754,01	111,29	
12. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,00192	2884,83	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,00192	980,33	1,88	
12. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,072	133,42	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,00834	1194,13	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,00834	851,28	7,10	
12. 7	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,00312	1792,3	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,00312	851,28	2,66	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				61824,68	371	
12. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,00264	215,22	0,57	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				94,7	1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				221393,2	1328	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				333149,67	1999	
		НР второго уровня	%	4,24		14125,55	85	
		Накладные расходы	%	-		125882,02	755	
		Сметная прибыль	%	8		27782,02	167	
19	23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм 1,02 КГ	м		6,06	1164,88	7059	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1034,72	6270	
		НР второго уровня	%	4,24		43,87	266	
		Накладные расходы	%	-		43,87	266	
		Сметная прибыль	%	8		86,29	523	
20	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	-Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект		1	1480,71	1481	60,4% 421
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,79	0,79	851,28	673	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,029	0,029	817,74	24	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				696,23	696	
14. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,01	1412,75	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	754,01	7,54	
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019	0,019	1792,3	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,019	851,28	16,17	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				48,18	48	
14. 5	21-130101-	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,00032	0,00032	137472,51	44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	6	1901 ГОСТ 11052-74 21-130804-Каболка 0401	т	0,00012	0,00012	1083781,14	130	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				174,04	174	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				894,74	895	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1315,26	1315	
		НР второго уровня	%	4,24		55,77	56	
		Накладные расходы	%	-		476,29	476	
		Сметная прибыль	%	8		109,68	110	
15	КАЗАХСТАН	-Трап пластмассовый диаметром 100 мм 0,5 КГ	шт		1	1424,33	1424	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1265,18	1265	
		НР второго уровня	%	4,24		53,64	54	
		Накладные расходы	%	-		53,64	54	
		Сметная прибыль	%	8		105,51	106	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	39264	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	13243	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	1610	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	528	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	24411	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	8336	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	47600	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	[illegible]	.
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	[illegible]	.
Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	[illegible]	.
ИТОГО по акту:	Тенге	.	.	.	53[illegible]	.

Технадзор: ТОО «Курылыста экспертиза» Белецкий Ю.В.

Директор ТОО «Сыл»: Романян Г.Н.

Заместитель Председателя Правления: Муханбетқали А.Ж.