Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай
Наименование объекта-Наружная кабельная линия КЛ-0,4кв и наружное освещение

А К Т N32
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017год (лок.см. №4-3-1)

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Наружное электроосвещение				
10	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг /АВБбШв 5х6мм2/. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		508	301,18	152998	42,8% / 27329
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,11	55,88	851,28	47570	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	20,32	801,31	16283	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				125,69	63852	
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	1,981	3333,4	6604	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,981	1141,82	2261,95	
1. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	16,358	2272,98	37180	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	16,358	754,01	12334,10	
1. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	16,358	10,95	179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
1. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	1,981	2292,32	4542	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,981	851,28	1686,39	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				95,48	48505	
1. 7	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,00508	195525,79	993	
1. 8	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,0508	169126,21	8592	
1. 9	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,2032	323,98	66	
1.10	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,004064	281414,94	1144	
1.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,048768	1671,45	82	
1.12	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,20828	2673,62	557	
1.13	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,042266	361,08	15	
1.14	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0025	1,27	567,7	721	
1.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,3048	1082,43	330	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				24,6	12499	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				213,73	108574	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				267,52	135902	
		НР второго уровня	%	4,24		11,34	5762	
		Накладные расходы	%	-		65,14	33091	
		Сметная прибыль	%	8		22,31	11333	
19	23-060137-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,542 Т	км		0,5661	444868,18	251840	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				395160,19	223700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		16754,79	9485	
		Накладные расходы	%	-		16754,79	9485	
		Сметная прибыль	%	8		32953,2	18655	
Кабельная линия КЛ-0,4кВ								
Земляные работы								
24	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		93,248	31,64	2950	59,1% 384
3. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	0,568813	1141,82	649	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,97	649	
3. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	0,568813	3932,34	2237	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,568813	1141,82	649,48	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,99	2237	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				23,99	2237	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28,1	2621	
		НР второго уровня	%	4,24		1,19	111	
		Накладные расходы	%	-		5,31	495	
		Сметная прибыль	%	8		2,34	219	
25	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,312	1173,25	27351		59,1% 9025
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	22,659	673,9	15270	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,03	15270	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,03	15270	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1042,15	24295	
		НР второго уровня	%	4,24		44,19	1030	
		Накладные расходы	%	-		431,31	10055	
		Сметная прибыль	%	8		86,91	2026	
26	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		93,248	195,29	18210	59,1% 5015
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	10,071	635,75	6403	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	2,448	851,28	2084	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,01	8486	
5. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	2,448	1897,76	4645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	2,448	851,28	2083,93	
5. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	9,791	11,48	112	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,02	4758	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				119,68	11160	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				173,47	16176	
		НР второго уровня	%	4,24		7,36	686	
		Накладные расходы	%	-		61,14	5701	
		Сметная прибыль	%	8		14,47	1349	
		Монтажные работы и оборудование						
28	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	816	446,07	363993		42,8% 52573
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,06	48,96	851,28	41679	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	81,437	996,55	81156	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				150,53	122835	
6. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	40,718	3333,4	135731	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	40,718	1141,82	46492,63	
6. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	40,718	2292,32	93340	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	40,718	851,28	34662,42	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				280,72	229070	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				331,8	270749	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				396,23	323322	
		НР второго уровня	%	4,24		16,8	13709	
		Накладные расходы	%	-		81,23	66282	
		Сметная прибыль	%	8		33,04	26962	
29	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	544	131,67	71629		42,8% 10600
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,02	10,88	851,28	9262	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0286	15,558	996,55	15505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45,53	24767	
7. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0143	7,779	3333,4	25931	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0143	7,779	1141,82	8882,22
7. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0143	7,779	2292,32	17832	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0143	7,779	851,28	6622,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				80,45	43764	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				97,47	53026	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				116,96	63626	
		НР второго уровня	%	4,24		4,96	2698	
		Накладные расходы	%	-		24,44	13298	
		Сметная прибыль	%	8		9,75	5306	
30	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля		5	391,37	1957	42,8% 290
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,06	0,3	851,28	255	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	0,424	996,55	423	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				135,58	678	
8. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0424	0,212	3333,4	707	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0424	0,212	1141,82	242,07
8. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0424	0,212	2292,32	486	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0424	0,212	851,28	180,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				238,53	1193	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				289,61	1448	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				347,64	1738	
		НР второго уровня	%	4,24		14,74	74	
		Накладные расходы	%	-		72,77	364	
		Сметная прибыль	%	8		28,99	145	
31	13-080201-	Кабель проложенный в траншее. Покрытие	м кабеля		5	1131,59	5658	42,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0402 РСНБ РК 2015 К=5	кирпичом. Каждый последующий кабель (5 кабеля)						815
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,15	0,75	851,28	638	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0508	0,254	4982,75	1266	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				380,82	1904	
9. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,127	0,635	3333,4	2117	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,127	0,635	1141,82	725,06	
9. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,127	0,635	2292,32	1456	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,127	0,635	851,28	540,56	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				714,47	3572	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				842,16	4211	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1005,15	5026	
		НР второго уровня	%	4,24		42,62	213	
		Накладные расходы	%	-		205,61	1028	
		Сметная прибыль	%	8		83,82	419	
35	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.м кабеля Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		2	278,62	557	42,8%	99
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	0,2	851,28	170	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,0756	804,06	61	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,52	231	
10. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0078	3333,4	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0078	1141,82	8,91	
10. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,06	2272,98	136	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	754,01	45,24	
10. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,06	10,95	0,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,0078	2292,32	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0078	851,28	6,64	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				90,46	181	
10. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0008	323,98	0,26	
10. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000016	281414,94	5	
10. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,000192	1671,45	0,32	
10.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,000082	2673,62	0,22	
10.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00001	3825749,22	38	
10.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,000166	361,08	0,06	
10.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0012	1082,43	1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22,46	45	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				198,05	396	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				247,49	495	
		НР второго уровня	%	4,24		10,49	21	
		Накладные расходы	%	-		59,94	120	
		Сметная прибыль	%	8		20,64	41	
38	13-080201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг.м кабеля Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		40	661,02	26441	42,8%	4883
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,24	9,6	851,28	8172	
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0968	3,872	835,69	3236	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				285,2	11408	
11. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,652	3333,4	2173	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,652	1141,82	744,47	
11. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0642	2,568	2272,98	5837	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0642	2,568	754,01	1936,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0642	2,568	10,95	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0163	0,652	2292,32	1495	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,652	851,28	555,03	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				238,33	9533	
11. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,016	323,98	5	
11. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00032	281414,94	90	
11. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,00384	1671,45	6	
11.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,00164	2673,62	4	
11.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0002	3825749,22	765	
11.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,003328	361,08	1	
11.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,024	1082,43	26	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22,46	898	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				465,09	18604	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				587,16	23486	
		НР второго уровня	%	4,24		24,9	996	
		Накладные расходы	%	-		146,96	5878	
		Сметная прибыль	%	8		48,96	1959	
		Материалы						
47	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 3,75 Т	1000 шт.		0,083	44755,34	3715	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				39754,54	3300	
		НР второго уровня	%	4,24		1685,59	140	
		Накладные расходы	%	-		1685,59	140	
		Сметная прибыль	%	8		3315,21	275	
48	21-010401-	-Песок природный ГОСТ 8736-93	м3		65,28	1434,42	93639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	1,5 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1274,14	83176	
		НР второго уровня	%	4,24		54,02	3527	
		Накладные расходы	%	-		54,02	3527	
		Сметная прибыль	%	8		106,25	6936	
49	Казахстан	-Сигнальная лента "Осторожно кабель" ЛСЭ-300	м		400	96,5	38599	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				85,71	34286	
		НР второго уровня	%	4,24		3,63	1454	
		Накладные расходы	%	-		3,63	1454	
		Сметная прибыль	%	8		7,15	2859	
50	Казахстан	-Сигнальная лента "Осторожно кабель" ЛСЭ-450	м		200	143,74	28748	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				127,68	25536	
		НР второго уровня	%	4,24		5,41	1083	
		Накладные расходы	%	-		5,41	1083	
		Сметная прибыль	%	8		10,65	2129	
51	КАЗАХСТАН	-Сигнальная лента "Осторожно кабель" ЛСЭ-600	м		100	195	19500	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				173,21	17321	
		НР второго уровня	%	4,24		7,34	734	
		Накладные расходы	%	-		7,34	734	
		Сметная прибыль	%	8		14,44	1444	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	872992
в том числе:	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	129419
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	342813
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	120661
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	400761
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	111012
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	984005
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	41722
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	1025727

Сметная прибыль	Тенге	82058
ИТОГО по смете:	Тенге	1107785

Технадзор: ТОО «Курылыста экспертиза» Белецкий Ю.В.

Заместитель Председателя Правления: Муханбеткали А.Ж.

Директор ТОО «Сыл»: Оганян Г.Н.