Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №50-071/2017г от 16 мая 2017г

Наименование стройки- Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай

Наименование объекта- Внеплощадочные сети газоснабжения

А К Т N33
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017год (лок.см. №6-5-1)
Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

| № п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту | Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Подводящий газопровод высокого давления 1 категории (надземный) | | | | |
| 58 | 11-190301-0101 РСНБ РК 2015 | -Установка для редуцирования давления газа /Газорегуляторный пункт ГРПШ-01-V1/. Устройство | установка | 1 | | 26454,29 | 26454 | 60,4% / 5681 |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7) | чел-ч | 11,2 | 11,2 | 822,03 | 9207 | |
| 1. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,21 | 0,21 | 948,13 | 199 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 9405,84 | 9406 | |
| 1. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 3149,56 | 220 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,07 | 0,07 | 1141,82 | 79,93 | |
| 1. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,39 | 1,39 | 179,25 | 249 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | | -- | -- | -- |
| 1. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 1792,3 | 251 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,14 | 0,14 | 851,28 | 119,18 | |
| 1. 6 | 31-060202- | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 17,05 | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0501 | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 721,57 | 722 | |
| 1. 7 | 21-020401-2801 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,005 | 0,005 | 10125,34 | 51 | |
| 1. 8 | 21-060802-0102 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,001 | 0,001 | 101070,1 | 101 | |
| 1. 9 | 21-130201-1201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00064 | 0,00064 | 236303,4 | 151 | |
| 1.10 | 21-130205-0101 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,001 | 0,001 | 178506,12 | 179 | |
| 1.11 | 21-130701-0201 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,007 | 0,007 | 4812,71 | 34 | |
| 1.12 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,05 | 0,05 | 181,11 | 9 | |
| 1.13 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,002 | 0,002 | 84,66 | 0,17 | |
| 1.14 | 21-130812-1036 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00013 | 0,00013 | 222237,6 | 29 | |
| 1.15 | 22-040603-0107 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,05 | 0,05 | 381,69 | 19 | |
| 1.16 | 23-010102-0104 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 0,61 | 0,61 | 115,14 | 70 | |
| 1.17 | 23-010102-0105 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 1,85 | 1,85 | 159,37 | 295 | |
| 1.18 | 23-010102-0112 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | 1,33 | 1,33 | 1922,04 | 2556 | |
| 1.19 | 23-011306-0306 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм | м | 2,03 | 2,03 | 1755,08 | 3563 | |
| 1.20 | 23-020101-0107 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 1 | 87,78 | 88 | |
| 1.21 | 23-020103-0203 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 1 | 420,77 | 421 | |
| 1.22 | 23-021101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,001 | 0,001 | 30195,06 | 30 | |
| 1.23 | 22-040201- | Белила цинковые густотертые, марка | кг | 0,08 | 0,08 | 1567,95 | 125 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0102 | МА-011-1 ГОСТ 482-77 | | | | | | |
| 1.24 | 22-040401-0201 | Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77 | т | 0,00001 | 0,00001 | 501641,64 | 5 | |
| 1.25 | 23-021199-9907 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм | шт. | 1 | 1 | 127,07 | 127 | |
| 1.26 | 23-021199-9928 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм | шт. | 1 | 1 | 36,16 | 36 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 7888,95 | 7889 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 17817,26 | 17817 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 23498,39 | 23498 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 996,33 | 996 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6677,46 | 6677 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1959,58 | 1960 | |
| 59 | КАЗАХСТАН | -Газорегуляторный пункт ГРПШ-400-01-V1 | шт | | 1 | 175905 | 175905 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 156250 | 156250 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6625 | 6625 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6625 | 6625 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13030 | 13030 | |
| 60 | 11-090305-0301 РСНБ РК 2015 | -Конструкции опорные для установки ГРПШ массой до 0,1 т. Монтаж(труба диам.57х3,0мм длиной 1,2м-2шт.) | т конструкций | | 0,0264 | 121904,05 | 3218 | 60,9% 954 |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 73,6 | 1,943 | 802,96 | 1560 | |
| 3. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,27 | 0,007128 | 969,65 | 7 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 59359,66 | 1567 | |
| 3. 3 | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 16,3 | 0,43032 | 331,97 | 143 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 3. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,002904 | 3149,56 | 9 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,002904 | 1141,82 | 3,32 | |
| 3. 5 | 31-050402-0304 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 3,7 | 0,09768 | 100,91 | 10 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 3. 6 | 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 1,19 | 0,031416 | 186,95 | 6 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 7 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,004224 | 1792,3 | 8 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,16 | 0,004224 | 851,28 | 3,60 | |
| 3. 8 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,32 | 0,061248 | 17,05 | 1 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 6679,72 | 176 | |
| 3. 9 | 21-050204-9903 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005 | т | 0,00194 | 0,000051 | 249573,03 | 13 | |
| 3.10 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,000792 | 66,3 | 0,05 | |
| 3.11 | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,000494 | 2742,28 | 1 | |
| 3.12 | 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000027 | 34752,55 | 0,94 | |
| 3.13 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,005 | 0,000132 | 381819,66 | 50 | |
| 3.14 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,000264 | 196,55 | 0,05 | |
| 3.15 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 | 0,05148 | 181,11 | 9 | |
| 3.16 | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,59 | 0,015576 | 91,05 | 1 | |
| 3.17 | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000003 | 1774323,66 | 5 | |
| 3.18 | 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,014 | 0,00037 | 208172,82 | 77 | |
| 3.19 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000008 | 401465,54 | 3 | |
| 3.20 | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000016 | 413033,85 | 7 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 6355,31 | 168 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 72132,89 | 1904 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 108282,92 | 2859 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4591,2 | 121 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 40741,23 | 1076 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9029,93 | 238 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ | м | 2,4096 | 879,98 | 2120 | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 781,65 | 1883 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 33,14 | 80 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 33,14 | 80 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 65,18 | 157 | |
| 62 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | | 1,2 | 189,61 | 228 | 54,2% 36 |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7) | чел-ч | 0,059 | 0,0708 | 941,55 | 67 | |
| 5. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00024 | 1702,5 | 0,41 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 55,89 | 67 | |
| 5. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,00024 | 3397,21 | 0,82 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,00024 | 851,28 | | 0,20 |
| 5. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,00024 | 36,33 | 0,01 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 5. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,00024 | 1792,3 | 0,43 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,00024 | 851,28 | | 0,20 |
| 5. 6 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0224 | 0,02688 | 47,13 | 1 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 2,1 | 3 | |
| 5. 7 | 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,00003 | 0,000036 | 273897,54 | 10 | |
| 5. 8 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003 | Рт | 0,00018 | 0,000216 | 401465,54 | 87 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 80,48 | 97 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 138,13 | 166 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 168,43 | 202 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7,14 | 9 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 37,43 | 45 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14,05 | 17 | |
| 63 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза м2 | | | 1,2 | 146,66 | 176 | 54,2% 22 |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 0,0426 | 0,05112 | 802,96 | 41 | |
| 6. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00024 | 1702,5 | 0,41 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 34,55 | 41 | |
| 6. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,00024 | 3397,21 | 0,82 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0002 | 0,00024 | 851,28 | 0,20 |
| 6. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,00024 | 36,33 | 0,01 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 6. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,00024 | 1792,3 | 0,43 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0002 | 0,00024 | 851,28 | 0,20 |
| 6. 6 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,013 | 0,0156 | 47,13 | 0,74 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,66 | 2 | |
| 6. 7 | 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000028 | 0,000034 | 356131,77 | 12 | |
| 6. 8 | 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 0,000216 | 365070,25 | 79 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 75,68 | 91 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 111,55 | 134 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 130,27 | 156 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,52 | 7 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 24,25 | 29 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,86 | 13 | |
| 64 | 11-010205-0406 РСНБ | -Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м3 грунта | | | 0,256 | 1902,68 | 487 | 59,1% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 | м. Группа грунтов 4 | | | | | | 161 |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2) | чел-ч | 1,54 | 0,39424 | 689,79 | 272 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1062,28 | 272 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1062,28 | 272 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1690,08 | 433 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 71,66 | 18 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 699,46 | 179 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 140,94 | 36 | |
| 65 | 11-060201-0101 РСНБ | -Устройство бетонных фундаментов под стойки кл.В7,5 сульфатостойкий | м3 | | 0,256 | 23649,42 | 6054 | 48,5% |
| | РК 2015 | | | | | | | 393 |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9) | чел-ч | 3,94 | 1,009 | 747,65 | 754 | |
| 8. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2285 | 0,058496 | 977,58 | 57 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 3169,12 | 811 | |
| 8. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,000691 | 3397,21 | 2 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,000691 | 851,28 | 0,59 | |
| 8. 4 | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,21 | 0,05376 | 40,86 | 2 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 8. 5 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,002688 | 3149,56 | 8 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,002688 | 1141,82 | 3,07 | |
| 8. 6 | 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,2 | 0,0512 | 2884,83 | 148 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,0512 | 980,33 | 50,19 | |
| 8. 7 | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,011 | 0,002816 | 62,65 | 0,18 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 8. 8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0153 | 0,003917 | 1792,3 | 7 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0153 | 0,003917 | 851,28 | 3,33 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 655,9 | 168 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. 9 | 21-020101-2401 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,26112 | 15029,02 | 3924 | |
| 8.10 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,4 | 0,1024 | 66,3 | 7 | |
| 8.11 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,37 | 0,09472 | 196,55 | 19 | |
| 8.12 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0056 | 0,001434 | 6598,38 | 9 | |
| 8.13 | 21-070101-9901 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,0069 | 0,001766 | 14286,68 | 25 | |
| 8.14 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0175 | 0,00448 | 30 | 0,13 | |
| 8.15 | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,495 | 0,12672 | 612,84 | 78 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 15868,25 | 4062 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 19469,9 | 4984 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 21006,92 | 5378 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 890,69 | 228 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 2427,72 | 621 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1751,81 | 448 | |
| 66 | 11-090305-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления ГРПШ . т Монтаж(уголок стальной 40х40 длин.2,5м -2шт.) | конструкций | 0,0121 | 121904,05 | 1475 | 437 | 60,9% |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 73,6 | 0,89056 | 802,96 | 715 | |
| 9. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,27 | 0,003267 | 969,64 | 3 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 59359,66 | 718 | |
| 9. 3 | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 16,3 | 0,19723 | 331,97 | 65 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 9. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,001331 | 3149,56 | 4 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,001331 | 1141,82 | | 1,52 |
| 9. 5 | 31-050402-0304 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 3,7 | 0,04477 | 100,91 | 5 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 9. 6 | 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 1,19 | 0,014399 | 186,95 | 3 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. 7 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,001936 | 1792,3 | 3 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,16 | 0,001936 | 851,28 | 1,65 | |
| 9. 8 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,32 | 0,028072 | 17,05 | 0,48 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 6679,72 | 81 | |
| 9. 9 | 21-050204-9903 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005 | т | 0,00194 | 0,000023 | 249573,03 | 6 | |
| 9.10 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | вкг | 0,03 | 0,000363 | 66,3 | 0,02 | |
| 9.11 | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,000226 | 2742,28 | 0,62 | |
| 9.12 | 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000012 | 34752,55 | 0,43 | |
| 9.13 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,005 | 0,000061 | 381819,66 | 23 | |
| 9.14 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,000121 | 196,55 | 0,02 | |
| 9.15 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 | 0,023595 | 181,11 | 4 | |
| 9.16 | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,59 | 0,007139 | 91,05 | 0,65 | |
| 9.17 | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000001 | 1774323,66 | 2 | |
| 9.18 | 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,014 | 0,000169 | 208172,82 | 35 | |
| 9.19 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000004 | 401465,54 | 2 | |
| 9.20 | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000007 | 413033,85 | 3 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 6355,31 | 77 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 72132,89 | 873 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 108282,92 | 1310 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4591,2 | 56 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | - | | 40741,23 | 493 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9029,93 | 109 | |
| 67 | 21-050201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т | т | | 0,0121 | 188350,38 | 2279 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 167304,78 | 2024 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7093,72 | 86 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 7093,72 | 86 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13951,88 | 169 | |
| 68 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | | 0,7865 | 189,61 | 149 | 54,2% 24 |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7) | чел-ч | 0,059 | 0,046404 | 941,55 | 44 | |
| 11. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,000157 | 1702,48 | 0,27 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 55,89 | 44 | |
| 11. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,000157 | 3397,21 | 0,53 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000157 | 851,28 | 0,13 | |
| 11. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,000157 | 36,33 | 0,01 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 11. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,000157 | 1792,3 | 0,28 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000157 | 851,28 | 0,13 | |
| 11. 6 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0224 | 0,017618 | 47,13 | 0,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 2,1 | 2 | |
| 11. 7 | 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,00003 | 0,000024 | 273897,54 | 6 | |
| 11. 8 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003 | Рт | 0,00018 | 0,000142 | 401465,54 | 57 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 80,48 | 63 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 138,13 | 109 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 168,43 | 132 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7,14 | 6 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 37,43 | 29 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14,05 | 11 | |
| 69 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. | м2 | | 0,7865 | 146,66 | 115 | 54,2% 15 |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 0,0426 | 0,033505 | 802,96 | 27 | |
| 12. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,000157 | 1702,48 | 0,27 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 34,55 | 27 | |
| 12. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,000157 | 3397,21 | 0,53 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000157 | 851,28 | | 0,13 |
| 12. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,000157 | 36,33 | 0,01 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | | -- |
| 12. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,000157 | 1792,3 | 0,28 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000157 | 851,28 | | 0,13 |
| 12. 6 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,013 | 0,010225 | 47,13 | 0,48 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,66 | 1 | |
| 12. 7 | 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000028 | 0,000022 | 356131,77 | 8 | |
| 12. 8 | 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 0,000142 | 365070,25 | 52 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 75,68 | 60 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 111,55 | 88 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 130,27 | 102 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,52 | 4 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 24,25 | 19 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,86 | 9 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 11-010205-0408 РСНБ РК 2015 | -Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 4 | м3 грунта | | 0,256 | 4807,9 | 1231 | 59,1% 406 |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 3,56 | 0,91136 | 754,01 | 687 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 2684,28 | 687 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2684,28 | 687 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 4270,68 | 1093 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 181,08 | 46 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1767,48 | 452 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 356,14 | 91 | |
| 71 | 11-060201-0101 РСНБ РК 2015 | -Устройство бетонных фундаментов под стойки кл.В7,5 сульфатостойкий | м3 | | 0,256 | 23649,42 | 6054 | 48,5% 393 |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9) | чел-ч | 3,94 | 1,009 | 747,65 | 754 | |
| 14. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2285 | 0,058496 | 977,58 | 57 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 3169,12 | 811 | |
| 14. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,000691 | 3397,21 | 2 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,000691 | 851,28 | 0,59 | |
| 14. 4 | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,21 | 0,05376 | 40,86 | 2 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 14. 5 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,002688 | 3149,56 | 8 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,002688 | 1141,82 | 3,07 | |
| 14. 6 | 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,2 | 0,0512 | 2884,83 | 148 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,0512 | 980,33 | 50,19 | |
| 14. 7 | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,011 | 0,002816 | 62,65 | 0,18 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 14. 8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0153 | 0,003917 | 1792,3 | 7 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0153 | 0,003917 | 851,28 | 3,33 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 655,9 | 168 | |
| 14. 9 | 21-020101-2401 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,26112 | 15029,02 | 3924 | |
| 14.10 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,4 | 0,1024 | 66,3 | 7 | |
| 14.11 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,37 | 0,09472 | 196,55 | 19 | |
| 14.12 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0056 | 0,001434 | 6598,38 | 9 | |
| 14.13 | 21-070101-9901 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,0069 | 0,001766 | 14286,68 | 25 | |
| 14.14 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0175 | 0,00448 | 30 | 0,13 | |
| 14.15 | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,495 | 0,12672 | 612,84 | 78 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 15868,25 | 4062 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 19469,9 | 4984 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 21006,92 | 5378 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 890,69 | 228 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 2427,72 | 621 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1751,81 | 448 | |

**Молниезащита газорегуляторного пункта**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из трубы стальной электросварной диам.57х3мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1637,05 | 1637 | 42,8% | 337 |
| 15. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 0,9 | 0,9 | 831,57 | 748 | |
| 15. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,038 | 0,038 | 996,55 | 38 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 786,28 | 786 | |
| 15. 3 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,019 | 0,019 | 3333,4 | 63 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,019 | 0,019 | 1141,82 | 21,69 | |
| 15. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,175 | 0,175 | 179,25 | 31 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 15. 5 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,019 | 0,019 | 2292,32 | 44 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,019 | 0,019 | 851,28 | 16,17 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 138,26 | 138 | |
| 15. 6 | 21-130812-1036 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,000065 | 0,000065 | 222237,6 | 14 | |
| 15. 7 | 22-040501-0803 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,2 | 0,2 | 1082,43 | 216 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 230,93 | 231 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1117,6 | 1118 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1454,13 | 1454 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 61,66 | 62 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 398,18 | 398 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 121,26 | 121 | |
| 73 | 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ | м | | 6 | 879,98 | 5280 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 781,65 | 4690 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 33,14 | 199 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 33,14 | 199 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 65,18 | 391 | |
| 74 | 23-010102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 1,5 КГ | м | | 3 | 129,62 | 389 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 115,14 | 345 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,88 | 15 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 4,88 | 15 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,6 | 29 | |
| 75 | 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 1 Т | т | | 0,000617 | 180763,36 | 112 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 160565,5 | 99 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6807,98 | 4 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6807,98 | 4 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13389,88 | 8 | |
| 76 | 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 | -Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | | 5 | 555,87 | 2779 | 42,8% 259 |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 0,14 | 0,7 | 831,57 | 582 | |
| 19. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0044 | 0,022 | 996,55 | 22 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 120,8 | 604 | |
| 19. 3 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,011 | 3333,4 | 37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,011 | 1141,82 | 12,56 | |
| 19. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0313 | 0,1565 | 179,25 | 28 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 19. 5 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,011 | 2292,32 | 25 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,011 | 851,28 | 9,36 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 17,99 | 90 | |
| 19. 6 | 21-050106-1001 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) | т | 0,0013 | 0,0065 | 204308,02 | 1328 | |
| 19. 7 | 21-130812-1036 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,000009 | 0,000045 | 222237,6 | 10 | |
| 19. 8 | 22-040501-0803 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,037 | 0,185 | 1082,43 | 200 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 307,65 | 1538 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 442,06 | 2210 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 493,76 | 2469 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 20,94 | 105 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 72,64 | 363 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 41,18 | 206 | |
| 77 | 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 | -Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования | шт. | | 2 | 3845,7 | 7691 | 42,8% 673 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 0,9 | 1,8 | 831,57 | 1497 | |
| 20. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,038 | 0,076 | 996,55 | 76 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 786,28 | 1573 | |
| 20. 3 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,019 | 0,038 | 3333,4 | 127 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,019 | 0,038 | 1141,82 | 43,39 | |
| 20. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,175 | 0,35 | 179,25 | 63 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 20. 5 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,019 | 0,038 | 2292,32 | 87 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,019 | 0,038 | 851,28 | 32,35 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 138,26 | 277 | |
| 20. 6 | 21-050201-0124 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | т | 0,0116 | 0,0232 | 169126,21 | 3924 | |
| 20. 7 | 21-130812-1036 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,000065 | 0,00013 | 222237,6 | 29 | |
| 20. 8 | 22-040501-0803 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,2 | 0,4 | 1082,43 | 433 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 2192,8 | 4386 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 3079,47 | 6159 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3415,99 | 6832 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 144,84 | 290 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 481,37 | 963 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 284,87 | 570 | |
| 78 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленийс откосами под заземление | м3 грунта | 1,05 | 2044,74 | 2147 | 59,1% | 708 |
| 21. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8) | чел-ч | 1,54 | 1,617 | 741,29 | 1199 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1141,59 | 1199 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1141,59 | 1199 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1816,26 | 1907 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 77,01 | 81 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | - | | 751,69 | 789 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 151,46 | 159 | |
| 79 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка м3 грунта вручную. Группа грунтов 2 | | | 1,05 | 1173,25 | 1232 | 59,1% 406 |
| 22. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7) | чел-ч | 0,972 | 1,021 | 673,9 | 688 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 655,03 | 688 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 655,03 | 688 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1042,15 | 1094 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 44,19 | 46 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 431,31 | 453 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 86,91 | 91 | |
| **Окраска м/конструкций** | | | | | | | | |
| 80 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 2,23 | 94,81 | 211 | 54,2% 34 |
| 23. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7) | чел-ч | 0,0295 | 0,065785 | 941,55 | 62 | |
| 23. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,000446 | 851,35 | 0,38 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 27,95 | 62 | |
| 23. 3 | 31-050501-0101 | -Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000223 | 3397,21 | 0,76 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,000223 | 851,28 | 0,19 | |
| 23. 4 | 31-050402-0301 | -Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,000223 | 36,33 | 0,01 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 23. 5 | 33-010201-0101 | -Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000223 | 1792,3 | 0,4 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,000223 | 851,28 | 0,19 | |
| 23. 6 | 31-040301-0101 | -Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,024976 | 47,13 | 1 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,05 | 2 | |
| 23. 7 | 21-130704-3101 | -Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,000033 | 273897,54 | 9 | |
| 23. 8 | 22-040101-0502 | -Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003 | Рт | 0,00009 | 0,000201 | 401465,54 | 81 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 40,24 | 90 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 69,07 | 154 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 84,21 | 188 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,57 | 8 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 18,72 | 42 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,02 | 16 | |
| 81 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. | м2 | | 2,23 | 146,66 | 327 | 54,2% 42 |
| 24. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 0,0426 | 0,094998 | 802,96 | 76 | |
| 24. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,000446 | 1702,47 | 0,76 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 34,55 | 77 | |
| 24. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,000446 | 3397,21 | 2 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000446 | 851,28 | | 0,38 |
| 24. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,000446 | 36,33 | 0,02 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | | -- |
| 24. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,000446 | 1792,3 | 0,8 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000446 | 851,28 | | 0,38 |
| 24. 6 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,013 | 0,02899 | 47,13 | 1 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,66 | 4 | |
| 24. 7 | 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000028 | 0,000062 | 356131,77 | 22 | |
| 24. 8 | 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 0,000401 | 365070,25 | 147 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 75,68 | 169 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 111,55 | 249 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 130,27 | 291 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,52 | 12 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 24,25 | 54 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,86 | 24 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Металлическое сетчатое ограждение длиной 12 м с 1-ой калиткой | | | | |
| 94 | 11-070111-0111 РСНБ РК 2015 | -Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка /рытье ям под фундаменты, установка столбов в ямы с заделкой бетоном В15, навеска панелей с установкой монтажных изделий со сваркой/ | м оград | 10,5 | 3390,67 | 35602 | 62,1% | 9367 |
| 25. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9) | чел-ч | 1,42 | 14,91 | 841,74 | 12550 | |
| 25. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2128 | 2,234 | 1133,9 | 2534 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1436,56 | 15084 | |
| 25. 3 | 31-060201-0101 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем | маш.-ч | 0,0755 | 0,79275 | 407,67 | 323 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 25. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,207 | 2,173 | 3149,56 | 6846 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,207 | 2,173 | 1141,82 | 2481,17 | |
| 25. 5 | 32-060101-1501 | Ямокопатели | маш.-ч | 0,0052 | 0,0546 | 212,32 | 12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 25. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0058 | 0,0609 | 1792,3 | 109 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0058 | 0,0609 | 851,28 | 51,84 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 694,24 | 7289 | |
| 25. 7 | 21-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0138 | 0,1449 | 14295,44 | 2071 | |
| 25. 8 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00009 | 0,000945 | 11568,08 | 11 | |
| 25. 9 | 21-050307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,01 | 0,105 | 91,8 | 10 | |
| 25.10 | 21-060405-1406 | Закладные детали и детали крепления массойт не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | | 0,00002 | 0,00021 | 364885,99 | 77 | |
| 25.11 | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00012 | 0,00126 | 197175,18 | 248 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 230,19 | 2417 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2119,7 | 22257 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3011,81 | 31624 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 127,7 | 1341 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1019,81 | 10708 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 251,16 | 2637 | |
| 95 | 21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 2,4 Т | м3 | | 0,35 | 19310,33 | 6759 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 17152,66 | 6003 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 727,27 | 255 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 727,27 | 255 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1430,39 | 501 | |
| 96 | 11-070111-0208 РСНБ РК 2015 | -Калитки. Устройство с установкой столбов металлических | шт. | | 1 | 12719,58 | 12720 | 62,1% 4293 |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 7,85 | 7,85 | 877,34 | 6887 | |
| 27. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0302 | 0,0302 | 854,7 | 26 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 6912,93 | 6913 | |
| 27. 3 | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,0435 | 0,0435 | 40,86 | 2 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 27. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,116 | 0,116 | 179,25 | 21 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 27. 5 | 31-010203-0101 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3 | маш.-ч | 0,0008 | 0,0008 | 2585,89 | 2 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,0008 | 980,33 | 0,78 | |
| 27. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0294 | 0,0294 | 1792,3 | 53 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0294 | 0,0294 | 851,28 | 25,03 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 77,33 | 77 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 7 | 21-020401-2801 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00015 | 0,00015 | 10125,34 | 2 | |
| 27. 8 | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,0002 | 197175,18 | 39 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 40,95 | 41 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 7005,41 | 7005 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 11298,34 | 11298 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 479,05 | 479 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 4771,98 | 4772 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 942,19 | 942 | |
| 97 | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т 1 Т | т | | 0,2022 | 389863,63 | 78830 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 346301,65 | 70022 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14683,19 | 2969 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 14683,19 | 2969 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 28878,79 | 5839 | |
| 98 | 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т 1 Т | т | | 0,0019 | 389358,89 | 740 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 345853,31 | 657 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14664,18 | 28 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 14664,18 | 28 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 28841,4 | 55 | |
| 99 | 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Изготовление каркаса сетчатых панелей ограждения и калитки из уголка 50х5 | т конструкций | | 0,1724 | 181455,55 | 31283 | 60,9% 8972 |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 91 | 15,688 | 851,28 | 13355 | |
| 30. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,34 | 1,265 | 1088,78 | 1378 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 85458,12 | 14733 | |
| 30. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,3 | 0,05172 | 11,78 | 0,61 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 30. 4 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 6 | 1,034 | 3333,4 | 3448 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 6 | 1,034 | 1141,82 | 1180,64 | |
| 30. 5 | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1,1 | 0,18964 | 24,61 | 5 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 30. 6 | 34-010304-0101 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.-ч | 0,84 | 0,144816 | 1029,7 | 149 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,84 | 0,144816 | 851,28 | 123,28 | |
| 30. 7 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 27,3 | 4,707 | 179,25 | 844 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 30. 8 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,5 | 0,0862 | 2292,32 | 198 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,5 | 0,0862 | 851,28 | 73,38 | |
| 30. 9 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1 | 0,1724 | 17,05 | 3 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 26952,69 | 4647 | |
| 30.10 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,6 | 0,44824 | 181,11 | 81 | |
| 30.11 | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,5 | 0,0862 | 91,05 | 8 | |
| 30.12 | 21-130812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0215 | 0,003707 | 195385,08 | 724 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 4717,19 | 813 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 109136,36 | 18815 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 161180,35 | 27787 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6834,05 | 1178 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 58878,04 | 10151 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13441,15 | 2317 | |
| 100 | 21-050201-0124 РСНБ | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали | т | | 0,1695 | 190400,93 | 32273 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 169126,21 | 28667 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7170,95 | 1215 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 7170,95 | 1215 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14103,77 | 2391 | |
| 101 | 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 1 Т | т | | 0,0098 | 187325,11 | 1836 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 166394,07 | 1631 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7055,11 | 69 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 7055,11 | 69 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13875,93 | 136 | |
| 102 | 11-260301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Поверхности плоские и криволинейные.м2 Натягивание сетки на каркас из уголка | изолируемой поверхности | | 21,7 | 172,52 | 3744 | 55,3% 1071 |
| 33. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 0,112 | 2,43 | 754,01 | 1833 | |
| 33. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0056 | 0,12152 | 851,28 | 103 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 89,22 | 1936 | |
| 33. 3 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0056 | 0,12152 | 1792,3 | 218 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0056 | 0,12152 | 851,28 | 103,45 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 10,04 | 218 | |
| 33. 4 | 21-050307-0102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,03 | 0,651 | 313,93 | 204 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 9,42 | 204 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 103,9 | 2255 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 153,24 | 3325 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6,5 | 141 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | - | | 55,83 | 1212 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12,78 | 277 | |
| 103 | 21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | -Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80<br>1,07 КГ | м2 | | 21,7 | 529,32 | 11486 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 470,18 | 10203 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 19,94 | 433 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 19,94 | 433 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 39,21 | 851 | |
| 104 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | -Детали закладные весом до 4 кг.т Установка | | 0,0463 | 440549,04 | 20397 | 48,5% | 3578 |
| 35. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 198 | 9,167 | 802,96 | 7361 | |
| 35. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,016668 | 972,34 | 16 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 159336,12 | 7377 | |
| 35. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,006945 | 3149,56 | 22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,006945 | 1141,82 | 7,93 | |
| 35. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,009723 | 1792,3 | 17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 0,009723 | 851,28 | 8,28 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 848,82 | 39 | |
| 35. 5 | 21-130210-0102 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,0463 | 154210,74 | 7140 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 154210,74 | 7140 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 314045,64 | 14540 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 391323,66 | 18118 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16592,12 | 768 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 93870,14 | 4346 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32633,26 | 1511 | |
| 105 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 26,72 | 94,81 | 2533 | 54,2% 405 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7) | чел-ч | 0,0295 | 0,78824 | 941,55 | 742 | |
| 36. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,005344 | 851,27 | 5 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 27,95 | 747 | |
| 36. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,002672 | 3397,21 | 9 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,002672 | 851,28 | | 2,27 |
| 36. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,002672 | 36,33 | 0,1 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | | -- |
| 36. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,002672 | 1792,3 | 5 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,002672 | 851,28 | | 2,27 |
| 36. 6 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,299264 | 47,13 | 14 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,05 | 28 | |
| 36. 7 | 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,000401 | 273897,54 | 110 | |
| 36. 8 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003 | Рт | 0,00009 | 0,002405 | 401465,54 | 965 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 40,24 | 1075 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 69,07 | 1845 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 84,21 | 2250 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,57 | 95 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 18,72 | 500 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,02 | 188 | |
| 106 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 26,72 | 146,66 | 3919 | 54,2% 500 |
| 37. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 0,0426 | 1,138 | 802,96 | 914 | |
| 37. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,005344 | 1702,56 | 9 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 34,55 | 923 | |
| 37. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,005344 | 3397,21 | 18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,005344 | 851,28 | 4,55 | |
| 37. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,005344 | 36,33 | 0,19 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 37. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,005344 | 1792,3 | 10 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,005344 | 851,28 | 4,55 | |
| 37. 6 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,013 | 0,34736 | 47,13 | 16 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,66 | 44 | |
| 37. 7 | 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000028 | 0,000748 | 356131,77 | 266 | |
| 37. 8 | 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 0,00481 | 365070,25 | 1756 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 75,68 | 2022 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 111,55 | 2981 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 130,27 | 3481 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,52 | 148 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 24,25 | 648 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,86 | 290 | |
| **Площадка** | | | | | | | | |
| 108 | 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | -Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные.основания Устройство | м2 | | 16 | 630,59 | 10089 | 60,3% |
| | | | | | | | | 623 |
| 38. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5) | чел-ч | 0,0398 | 0,6368 | 722,22 | 460 | |
| 38. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03315 | 0,5304 | 1081,35 | 574 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 64,59 | 1033 | |
| 38. 3 | 31-010103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0034 | 0,0544 | 6190,33 | 337 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0034 | 0,0544 | 1141,82 | 62,12 | |
| 38. 4 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,003 | 0,048 | 3397,21 | 163 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,003 | 0,048 | 851,28 | 40,86 |
| 38. 5 | 31-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00235 | 0,0376 | 3579 | 135 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,00235 | 0,0376 | 1141,82 | 42,93 |
| 38. 6 | 32-010101-0104 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,0119 | 0,1904 | 3841,45 | 731 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0119 | 0,1904 | 1141,82 | 217,40 |
| 38. 7 | 32-010101-0105 | Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т | маш.-ч | 0,0086 | 0,1376 | 4832,8 | 665 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0086 | 0,1376 | 1141,82 | 157,11 |
| 38. 8 | 32-010211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0039 | 0,0624 | 3360,66 | 210 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0039 | 0,0624 | 851,28 | 53,12 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 140,03 | 2241 | |
| 38. 9 | 21-010201-0703 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,01 | 0,16 | 2820,39 | 451 | |
| 38.10 | 21-010201-0704 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0227 | 0,3632 | 2375,1 | 863 | |
| 38.11 | 21-010201-0707 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,121 | 1,936 | 2226,36 | 4310 | |
| 38.12 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,03 | 0,48 | 30 | 14 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 352,41 | 5639 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 521,18 | 8339 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 560,13 | 8962 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 23,75 | 380 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 62,7 | 1003 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 46,71 | 747 | |
| 109 | 11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство.основания исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 (до толщ.10см) | м2 | | 16 | -88,68 | -1419 | 60,3% -52 |
| 39. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5) | чел-ч | 0,00124 | 0,01984 | -722,22 | -14 | |
| 39. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00216 | 0,03456 | -2060,36 | -71 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | -5,35 | -86 | |
| 39. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00166 | 0,02656 | -3397,21 | -90 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00166 | 0,02656 | 851,28 | 22,61 | |
| 39. 4 | 32-010101-0104 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,00136 | 0,02176 | -3841,45 | -84 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00136 | 0,02176 | 1141,82 | 24,85 | |
| 39. 5 | 32-010101-0105 | Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,0208 | -4832,8 | -101 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,0208 | 1141,82 | 23,75 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | -17,15 | -274 | |
| 39. 6 | 21-010201-0703 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,00126 | 0,02016 | -2820,39 | -57 | |
| 39. 7 | 21-010201-0704 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,00378 | 0,06048 | -2375,1 | -144 | |
| 39. 8 | 21-010201-0707 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0202 | 0,3232 | -2226,36 | -720 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | -57,5 | -920 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | -75,55 | -1209 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | -78,77 | -1157 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | -3,34 | -53 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | -6,56 | -105 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -6,57 | -105 | |
| 110 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | | 16 | 1516,95 | 24271 | 60,3% 455 |
| 40. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 0,0336 | 0,5376 | 851,28 | 458 | |
| 40. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01683 | 0,26928 | 1101,1 | 297 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 47,13 | 754 | |
| 40. 3 | 32-010101-0102 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,00347 | 0,05552 | 3021,07 | 168 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00347 | 0,05552 | 980,33 | 54,43 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. 4 | 32-010101-0104 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,0101 | 0,1616 | 3841,45 | 621 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0101 | 0,1616 | 1141,82 | 184,52 | |
| 40. 5 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00003 | 0,00048 | 3149,56 | 2 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00003 | 0,00048 | 1141,82 | 0,55 | |
| 40. 6 | 32-010211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00039 | 0,00624 | 3360,66 | 21 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00039 | 0,00624 | 851,28 | 5,31 | |
| 40. 7 | 32-010202-0301 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,0014 | 0,0224 | 94,23 | 2 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 40. 8 | 32-010209-0101 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,0028 | 0,0448 | 5562,3 | 249 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,0448 | 1141,82 | 51,15 | |
| 40. 9 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00004 | 0,00064 | 1792,3 | 1 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00004 | 0,00064 | 851,28 | 0,54 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 66,46 | 1063 | |
| 40.10 | 21-020501-0301 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 0,0966 | 1,546 | 12605,81 | 19484 | |
| 40.11 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,000099 | 205870,68 | 20 | |
| 40.12 | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,0024 | 27859,1 | 67 | |
| 40.13 | 21-130104-0502 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,000011 | 0,000173 | 72568,98 | 13 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1223,96 | 19583 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1319,03 | 21104 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1347,45 | 21559 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 57,13 | 914 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 85,55 | 1369 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 112,37 | 1798 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2 | -Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 (до толщ. 5см) | м2 покрытия | | 16 | 343,98 | 5504 | 60,3% / 1 |
| 41. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 0,00018 | 0,00288 | 851,28 | 2 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 0,15323 | 2 | |
| 41. 2 | 32-010202-0301 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00036 | 0,00576 | 94,23 | 0,54 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 0,033923 | 1 | |
| 41. 3 | 21-020501-0301 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 0,0242 | 0,3872 | 12605,81 | 4881 | |
| 41. 4 | 21-130104-0502 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,000003 | 0,000045 | 72568,98 | 3 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 305,26 | 4884 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 305,45 | 4887 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 305,54 | 4889 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12,96 | 207 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 13,05 | 209 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25,48 | 408 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | . | . | . | 429090 | . |
| в том числе: | . | . | . | . | . | . |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | . | . | . | 63528 | . |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | . | . | . | 17206 | . |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | . | . | . | 5331 | . |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | . | . | . | 348356 | . |
| - перевозка грузов | Тенге | . | . | . | 0 | . |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | . | . | . | 0 | . |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | . | . | . | 96 | . |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | . | . | . | 96 | . |
| Накладные расходы II уровня | Тенге | . | . | . | [illegible] | . |
| ИТОГО: | Тенге | . | . | . | [illegible] | . |
| Сметная прибыль | Тенге | . | . | . | [illegible] | . |
| ИТОГО по акту: | Тенге | . | . | . | 52[illegible] | . |

Технадзор: ТОО «Курылыста экспертизасы» Белецкий Ю.В.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Р.Н.

Заместитель Председателя Правления: Муханбеткали А.Ж.